Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №30 г.Павлодара "

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

Договор № 115 от 27 октября 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Устройство веранд ГУ "Средняя общеобразовательная школа №30 г.Павлодара"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	299000				
в т.ч. НДС	0				
Предоплата	0				
К оплате	299000				

К оплате : двести девяносто девять тысяч тенге

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №40"

_____ С.Ш.Слямова.

Подрядчик:

Директор ТОО"Эдельвейс -ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Стройка: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №30 "

Объект: Устройство веранд ГУ "Средняя общеобразовательная школа №30 "

Форма 2

А К Т №1 от 15.11.2010

выполненных работ ноябрь 2010 года

Устройство веранд для миницентра ГУ " СОШ № 30 г.Павлодара"

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	%	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Е1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 гр.	м3 грунта	1,9	218,93	218,93			416	416	0	0	113	470	1,5400	3
2	8-22-1	Кладка фундаментов из пескоблоков	м3	1,92	1844,3	594	372,83	139,5	3541	1140	716	268	118	1661	4,400	8
3	99-1-1 счет пост	пескоблок	шт	120,00	60,03				7204							
4	Е8-4-2	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2	4,8	468,37	22,10	7,14	2,68	2248	106	34	13	118	140	0,1561	1
5	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича	м3	4,45	2912,24	699,75	335,84	126,00	12959	3114	1494	561	118	4337	5,150	23
6	30-7-10	кирпич силикатный лицевой неокрашенный 250*120*65мм М-200	1000шт	1,691	7100				12006					0		
7	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2перег	35,600	38,93	38,93			1386	1386	0	0	118	1635	0,219	8
8	1-165-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м,грунт 2 группы	м3	0,224	402,75	402,75			90	90	0	0	113	102	2,8000	1
9	9-17-1	Монтаж металлических стоек	т	0,0260	4646,85	1579,5	2285,57	617,13	121	41	59	16	90	51	12,59	0
10	8-6-76	Стойки -трубы стальные эл.сварные диам. 89*4 мм	м	4,4	289,0				1272					0		
12	15-172-3	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера стальных труб диам.более 50мм и т.п за 2 раза	м2 окр. пов-сти	2,44	103,09	60,30	0,07	0,02	252	147	0	0	105	154	0,3691	1
13	10-14-1	Устройство деревянных стропил	м3	0,273	20465,63	3397,50	334,28	126,00	5587	928	91	34	120	1154	22,72	6
14	12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,8	484,95	272,95	8,2	3,08	11542	6496	195	73	119	7817	0,452	11
15	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7;Н18-1000-0,7	м2	24,0	500				12000					0		
16	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	20,0	503,89	69,53	6,38	2,39	10078	1391	128	48	123	1770	0,4587	9
17	11-33-2	Устройство дощатых покрытий полов толщ.36мм	м2	20,0	1834,56	95,18	11,03	4,14	36691	1904	221	83	123	2444	0,6212	12
		ИТОГО							132119	17159	2938	1096		21735		83
		в том числе стоимость материалов							112021							
		Накладные расходы , к=0,9							19562	2934						10
		Итого							151681	20093	2938	1096				93
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						9101							
		Итого в базовых ценах 2001 года							160782	20093	2938	1096				93
		С индексом изменения МРП= 1,8232 в текущих ценах							293137							

		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%						5863							
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен							299000							
		НДС	12%						0							
		ИТОГО							299000							

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №30 г.Павлодара "

_____ С.Ш.Слямова.

Подрядчик:

Директор ТОО Эдельвейс-ТТД"

"ЭДЕЛЬВЕЙС-ТТД" _____ Т.Д.Тремполец