Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 года

Заказчик: ГУ "ДВД Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

Договор № 428 от 11 августа 2010 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт системы отопления автохозяйства ДВД Павлодарской области поул.Комбинатская,31

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ			из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий		
Всего по стройке	605000				
в т.ч. НДС	0				
К оплате	605000				

К оплате : шестьсот пять тысяч тенге

Заказчик:

Зам.начальника ГУ "ДВД Павлодарской области"

_____Т.А.Нурпеисов.

Подрядчик:

Директор ТОО"Эдельвейс -ТТД"

_____Т.Д.Тремполец

Форма 2

Заказчик: ГУ "ДВД Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

АКТ №1 от 22.10.2010 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2010 г.

Текущий ремонт системы отопления автохозяйства ДВД Павлодарской области поул.Комбинатская,31

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экспл. маш.	в т.ч з/п	%	всего, тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Основная смета														
2	16-27-6	Врезка задвижки в действующие сети трубопроводов диам.до 50мм	вр.	2	1852,38	1008,00	63,90	24,75	3705	2016	128	50	128	2644	5,76	12
3	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр,Ру=1МПа Ду=50мм	шт	2	3500				7000							
4	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	12	120,70	100,35	14,12	5,29	1448	1204	169	63	128	1622	0,5788	7
5	8-6-59	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, д=32х3мм	м	12	213				2556							0
6	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=50мм	м	70	120,70	100,35	14,12	5,29	8449	7025	988	370	128	9466	0,5788	41
7	8-1-50	трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д=57*3,5	м	70	503				35210							0
10	65-19-1	Демонтаж радиаторов, масса до 80 кг	шт	38	197,20	181,24	15,96	2,52	7494	6887	606	96	128	8938	1,2276	47
11	65-24-1	Прочистка арматуры центрального отопления-радиаторы массой до 80 кг	шт	38	287,19	287,19			10913	10913	0	0	128	13969	1,79	68
20	62-29-11	Окраска металлических поверхностей стальных труб масляными составами за 2 раза	м2	28,6	163,91	119,45	0,07	0,02	4688	3416	2	1	105	3588	0,7411	21
12	18-6-1	Установка радиаторов чугунных	кВт	45,60	177,15	108,45	34,73	13,01	8078	4945	1584	593	128	7089	0,7455	34
14	16-20-2	Установка крана Маевского	кран	11	64,6	54,00	1,57		711	594	17	0	128	760	0,3	3
15	пр.лист	Краны для спуска воздуха	шт	11	45				495							0
16	16-15-1	Установка шаровых кранов диаметром до 25мм	шт	4	309,24	254,25	39,24	15,75	1237	1017	157	63	128	1382	1,540	6
17	9-1-12	Краны шаровые, Ду15мм	шт	4	120				480							
18	18-22-5	Установка пробок	шт	44	28,13	22,5			1238	990	0	0	128	1140	0,12	5
19	пр.лист	пробки чугунные	шт	44	68				2992							
21	62-29-13	Окраска металлических поверхностей радиаторов масляными составами за 2 раза	м2	42,00	160,74	102,15	0,07	0,02	6751	4290	3	1	105	4506	0,6341	27
		Раздел 2 Дополнительная смета														
1	16-10-1 к=0,4	Демонтаж трубопроводов (стояков) отопления из ст. труб д=20мм	м	192,5	45,79	40,14	5,65	2,12	8815	7727	1088	408	128	10413	0,2315	45

2	16-10-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводов из ст. труб д=50мм	м	163,2	45,79	40,14	5,65	2,12	7473	6551	922	346	128	8828	0,2315	38
3	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д=50мм	м	90,3	120,70	100,35	14,12	5,29	10899	9062	1275	478	128	12211	0,5788	52
4	8-1-50	трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, д=57*3,5	м	90,3	503				45421							0
5	16-15-2 к=0,4	Демонтаж вентилей,задвижек, клапанов обратных, на труб-х из ст.труб диам.40мм	шт	2	117,40	101,7	15,696	6,3	235	203	31	13	128	276	0,616	1
6	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	28,4	120,70	100,35	14,12	5,29	3428	2850	401	150	128	3840	0,5788	16
7	8-6-61	трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, д=40х3мм	м	28,4	196				5566							0
8	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм	м	192,2	120,70	100,35	14,12	5,29	23199	19287	2714	1017	128	25989	0,5788	111
9	8-6-19	трубы стальные сварные , д=20х2,8мм	м	192,2	116				22295							0
10	8-10-58	соединения стальные -резьбы д=15мм	шт	30	32				960							
11	8-10-59	соединения стальные резьбы д=20мм	шт	42	38				1596							
12	8-10-51	сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д20	шт	84	106				8904							
13	пр.лист	заглушки диам.15мм	шт	40	50,22				2009							
14	16-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	шт	2	473,47	254,25	39,24	15,75	947	509	78	32	128	692	1,540	3
15	8-9-9	фланцы плоские приварные стальные Ду50мм	шт	4	285				1140							0
16	9-2-51	задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1Мпа диам.50мм	шт	2	3500				7000							0
17	16-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов клапанов обратных, кранов проходных на труб-х из стальных труб диаметром до 25мм	шт	23	309,24	254,25	39,24	15,75	7113	5848	903	362	128	7949	1,540	35
19	9-1-13	вентили проход. муфт.латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6МПа, Ду20мм	шт	23	325				7475							
24	65-3-3	Демонтаж запорной арматуры- пробки	шт	44	12,06	11,63	0,09	0,02	531	512	4	1	128	591	0,0661	3
		ИТОГО прямые затраты							268451	95846	11070	4044		125893		575
		в том числе материалов, изделий и конструкций							161535							
		Накладные расходы (со снижением)							38462	5769						19
		Итого							306913	101615	11070	4044				594
		ненормированные и непредвиденные затраты 6%							18415							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года							325328	101615	11070	4044				594
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года с к=1,8232							593137							

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							11863							
		ИТОГО в текущем уровне цен							605000							

Заказчик:

Зам.начальника ГУ "ДВД Павлодарской области"

Т.А.Нурпеисов.

Технадзор

Директор ТОО "УКС-ПВ"

Б.К.Алиакпаров.

Зам.директора ТОО "УКС-ПВ"

Т.В.Миронова.

Ведуший специалист ПТО ТОО "УКС-ПВ"

Г.А.Сагинова

Ведущий специалист ПТО ТОО №УКС-ПВ"

А.М.Завъялов.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эдельвейс -ТТД"

Т.Д.Тремполец.

Объем выполненных работ потв-ю:
Главный спец-т по кап. стр-ву
УТО D&D капитан полиции
Нуматаев Т. С.

22.10.2020 г.

Кудоев Р.А.