Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Сарань

Подрядчик: ТОО «СтройТех-АСД»

АКТ

Выполненных работ за июль 2010 года

Объект: СШ №17 Ремонт туалета для учителей

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала Действия договора	130 500
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Вид выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	130 500
7	Сумма выполненных работ за июль 2010г.	130 500
8	Удержание аванса 30%	0
8	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты за выполненные работы с учетом ранее оплаченных.	130 500

Заказчик _____ К.Ж. Абзалиева Директор СШ№17

Подрядчик _____ А.А. Мынтаева Директор ТОО «СтройТех-АСД»

ЗАКАЗЧИК - Директор СОШ №17 1 16031

ПОДРЯДЧИК - ТОО "СтройТех-АСД

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.САРАНЬ,ул.АБАЯ,25. ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕМОНТ ТУАЛЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГУ СОШ №17.

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2010г

(РЕМОНТ ТУАЛЕТА)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	147	1,43	1						
		компл		238,39	1,04	238	1	61,4	0,01	-						
2	E0165-4-1	-Демонтаж раковины	1	101,59	3,33	102	3	61	0,61	1						
		компл		98,26	0,54	98	1	61,4	-	-						
3	E0116-5-2 к=0,8	-Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	6,5	123,66	8,46	804	55	525	0,62	4						
		м		115,2	3,17	749	21	68,22	0,02	-						
4	E0116-5-1 к=0,8	-Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	5	110,06	5,66	550	28	363	0,56	3						
		м		104,4	2,13	522	11	68,22	0,01	-						
5	E0116-7-2 к=0,8	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	51,23	3,35	359	23	235	0,27	2						
		м		47,88	1,26	335	9	68,22	0,01	-						
6	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	169	1,96	2						
		шт		290,7	2,9	291	3	57,56	0,19	-						
7	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,2	4250	-	5100	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						
8	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	1,2	634,99	31,85	762	38	156	1,15	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		190,8	12,04	229	14	63,96	0,06	-
		м2								
9	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	-	583	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	275	2,22	2
				387	15,75	387	16	68,22	0,07	-
		комплект								
12	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6,5	748,88	1,43	4868	9	456	0,56	4
				102,38	0,54	665	4	68,22	-	-
		м								
13	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	363	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	68,22	-	-
		м								
14	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	7	499,47	12,19	3496	85	1419	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	68,22	0,02	-
		м								
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	184	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	68,22	0,07	-
		1шт								
16	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	266	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	186	1,49	1
				265,5	6,75	265	7	68,22	0,03	-
		комплект								
18	С130904-9	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	273	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,7	116,63	10,56	198	18	108	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	180	3	59	0,01	-
21	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	8,1	297,11	4,07	2407	33	619	0,74	6
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	1099	8	55,97	0,05	-
		м2								
22	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	8,1	1351,06	2,1	10944	17	1513	2	16
		столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		333	0,79	2697	6	55,97	-	-
		м2								
23	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	1,7	1420,18	11,72	2414	20	196	1,06	2
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	292	7	65,56	0,02	-
		м2								
24	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен при	6,06	37,86	0,05	229	-	65	0,11	1
		высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску		19,17	0,02	116	-	55,97	-	-
		м2								
25	Е0161-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по	1,7	679,21	34,56	1155	59	416	2,8	5
		камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		480,44	5,74	817	10	50,37	0,03	-
		м2								
26	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	6,06	325,1	2,1	1970	13	223	0,39	2
		оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	394	5	55,97	-	-
		м2								
27	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска	1,7	344,01	2,33	585	4	78	0,49	1
		оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	138	1	55,97	-	-
		м2								
28	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с	1	9,32	0,23	9	-	5	0,06	-
		лампами накаливания		9,09	0,05	9	-	51,81	-	-
		шт								
29	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	1	169,86	57,56	170	58	71	0,55	1
		накаливания с подвесом на крючках для помещений с		86,85	35,93	87	36	57,56	0,16	-
		нормальными условиями среды								
		шт								
30	С151701-82	-Светильники тип	1	365	-	365	-	-	-	-
		НП001-2Х60/Н-01-УХЛ		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Программный комплекс АИС-4 (редакция 3.17.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			58373	600			72
			----			-------	------			-------
			Тенге			12443	211			2
		Накладные расходы -	Тенге			7833	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3972	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			70182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			77
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	13828	-		
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г К=1,823				127941				
		НАЛОГИ, сборы, обязательные платежи 2%				2559				
		ВСЕГО ПО АКТУ				130500				

С Д А Л

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «СтройТех-АСД»
Мынтаева А.А.

П Р И Н Я Л

ЗАКАЗЧИК
Директор СОШ №17
Абзалиева К.Ж.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору 32 от 11.05.2010г.
о государственных закупках работ общестроительных: ремонт туалета для учителей
ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» акимата города Сарани

«07» июня 2010г.

г.Сарань

ТОО «СтройТех-АСД» в лице директора Мынтаевой А.А., действующей на основании Устава предприятия, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» , с одной стороны и Саран қаласы әлімдігінің «№17 орта жалпы білім беретін мектебі» ММ в лице директора Абзалиевой Корлан Жамсаповны, действующей на основании Устава, утвержденного Постановлением акимата города Сарани № 377 от 03.12.09г., именуемое в дальнейшем «Заказчик », в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в связи с изменением реквизитов сторон на основании Гражданского Кодекса РК, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В пункте 61 «Адреса и реквизиты сторон» внести следующие изменения:

«Подрядчик»
ТОО «СтройТех-АСД»

Реквизиты:
П/индекс :100000
Г.Караганда
Ул .Ленина 27/6
РНН 302000276705
ИИК KZ326010191000066200
АО «Народный банк Казахстана»

БИК NSBKKZKX

« Заказчик»
Саран қаласы әлімдігінің
«№17 орта жалпы білім беретін мектебі» ММ
Реквизиты:
П/индекс :101200
Карагандинская обл., г.Сарань
ул.Абая 25а
РНН 301000006885
ИИК KZ53070103KSN3010000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе без изменений, и стороны подтверждают принятые по ним обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон с момента подписания и регистрации в территориальном органе Казначейства Департамента казначейства по Карагандинской области КК МФ РК и действует до 31 декабря 2010г. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
5. **Реквизиты сторон:**

«Подрядчик»
ТОО «СтройТех-АСД»

Реквизиты:
П/индекс :100000
Г.Караганда
Ул .Ленина 27/6
РНН 302000276705
ИИК KZ326010191000066200
АО «Народный банк Казахстана»

БИК NSBKKZKX

Директор_____Мынтаева А.А.

«7» июня 2010г.

« Заказчик»
Саран қаласы әлімдігінің
«№17 орта жалпы білім беретін мектебі» ММ
Реквизиты:
П/индекс :101200
Карагандинская обл., г.Сарань
ул.Абая 25а
РНН 301000006885
ИИК KZ53070103KSN3010000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

Директор_____Абзалиева К.Ж.

«7» июня 2010г.