Заказчик: КГКП ясли-детский сад «Акку»

Подрядчик: ТОО «СтройТех-АСД»

АКТ
Выполненных работ за сентябрь 2010 года
По усилению перекрытия над подвалом здания

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала Действия договора	653950
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 30%	196185
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Вид выполняемых работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	653950
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010г.	653950
8	Удержание аванса 30%	196185
8	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты за выполненные работы с учетом ранее оплаченных.	457765

Заказчик _____ Ш.К. Иманбаева Заведующая ясли-д/сад «Акку»

Подрядчик _____ А.А. Мынтаева Директор ТОО «СтройТех-АСД»

Заказчик: КГКП ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "АККУ"

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО «СтройТех-АСД»

Акт
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010года

НА УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1-й участок										
1	Е101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	463,16	-	93	-	105	3,22	1		
				463,16	-	93	-	113	-	-		
		м3										
2	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	9811,51	119,96	1962	24	196	5,64	1		
				887,51	45,31	178	9	105	0,22	-		
		м3										
3	Е106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0081	99034,93	380,3	802	3	325	227,7	2		
				38036,25	143,44	308	1	105	0,7	-		
		1т										
4	Е109-43-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 83х5 мм с опорной пластиной толщиной 8 мм	0,077	13343,72	5738,19	1027	442	449	29,1	2		
				5433,75	1050,14	418	81	90	3,76	-		
		т										
5	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,077	172800	-	13306	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
6	Е109-25-1	-Монтаж балок из двутавра №12	0,0723	5876,38	2525,03	425	183	211	16,22	1		
				2613,38	628,04	189	45	90	2,24	-		
		т										
7	С12021-237	-Стоимость балок из двутавра №12	0,0723	143696	-	10389	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е109-24-1	-Монтаж распорок из одиночных уголков 63х5	0,026	16234,07	5027,99	422	131	276	64,98	2
		т		10453,5	1339,83	272	35	90	4,76	-
9	С12021-116	-Стоимость распорок из одиночных уголков 63х5	0,026	122800	-	3193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е109-24-1	-Монтаж подкосов из одиночных уголков 63х5 и фасонок 305х180х6 и 120х170х6 мм	0,0327	16234,07	5027,99	531	164	347	64,98	2
		т		10453,5	1339,83	342	44	90	4,76	-
11	С12021-116	-Стоимость подкосов из одиночных уголков 63х5 и фасонок 305х180х6 и 120х170х6 мм	0,0327	122800	-	4016	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		2-й участок								
14	Е101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	463,16	-	232	-	262	3,22	2
		м3		463,16	-	232	-	113	-	-
15	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	9811,51	119,96	4906	60	490	5,64	3
		м3		887,51	45,31	444	23	105	0,22	-
16	Е106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0203	99034,93	380,3	2010	8	814	227,7	5
		1т		38036,25	143,44	772	3	105	0,7	-
17	Е109-43-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 83х5 мм с опорной пластиной толщиной 8 мм	0,1925	13343,72	5738,19	2569	1105	1123	29,1	6
		т		5433,75	1050,14	1046	202	90	3,76	1
18	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1925	172800	-	33264	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е109-25-1	-Монтаж балок из двутавра №12	0,2799	5876,38	2525,03	1645	707	817	16,22	5
		т		2613,38	628,04	731	176	90	2,24	1
20	С12021-237	-Стоимость балок из двутавра №12	0,2799	143696	-	40221	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е109-24-1	-Монтаж распорок из одиночных уголков 63х5	0,0425	16234,07	5027,99	690	214	451	64,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10453,5	1339,83	444	57	90	4,76	-
22	С12021-116	-Стоимость распорок из одиночных уголков 63х5	0,0425	122800	-	5219	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	Е109-24-1	-Монтаж подкосов из одиночных уголков 63х5 и фасонок 305х180х6 и 120х170х6 мм	0,0806	16234,07	5027,99	1308	405	855	64,98	5
				10453,5	1339,83	843	108	90	4,76	-
		т								
24	С12021-116	-Стоимость подкосов из одиночных уголков 63х5 и фасонок 305х180х6 и 120х170х6 мм	0,0339	122800	-	9898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		3-й участок								
27	Е101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	463,16	-	93	-	105	3,22	1
				463,16	-	93	-	113	-	-
		м3								
28	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	9811,51	119,96	1962	24	196	5,64	1
		м3		887,51	45,31	178	9	105	0,22	-
29	Е106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0081	99034,93	380,3	802	3	325	227,7	2
		1т		38036,25	143,44	308	1	105	0,7	-
30	Е109-43-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 83х5 мм с опорной пластиной толщиной 8 мм	0,077	13343,72	5738,19	1027	442	449	29,1	2
				5433,75	1050,14	418	81	90	3,76	-
		т								
31	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,077	172800	-	13306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	Е107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0021	177381,63	2282,62	373	5	30	49,11	-
				9315	863,44	20	2	140	4,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е109-25-1	-Монтаж балок из двутавра №12 т	0,0723	5876,38	2525,03	425	183	211	16,22	1
37	С12021-237	-Стоимость балок из двутавра №12 т	0,0723	2613,38 143696	628,04 -	189 10389	45 -	90 -	2,24 -	- -
9	Е101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,1	- 463,16 463,16	- - -	- 46 46	- - -	- 52 113	- 3,22 -	- - -
10	Е106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,1	9811,51	119,96	981	12	98	5,64	1
11	Е106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 1т	0,0041	887,51 99034,93	45,31 380,3	89 401	5 2	105 162	0,22 227,7	- 1
12	Е109-43-1	-Монтаж стоек из труб диаметром 83х5 мм с опорной пластиной толщиной 8 мм т	0,0385	38036,25 13343,72 5433,75	143,44 5738,19 1050,14	154 514 209	1 221 40	105 225 90	0,7 29,1 3,76	- 1 -
13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0385	172800 -	- -	6653 -	- -	- -	- -	- -
14	Е109-25-1	-Монтаж балок из двутавра №12 т	0,0362	5876,38	2525,03	212	91	105	16,22	1
15	С12021-237	-Стоимость балок из двутавра №12 т	0,0362	2613,38 143696 -	628,04 - -	94 5195 -	23 - -	90 - -	2,24 - -	- - -
		Отделочные работы								
16	Е113-44-7 т.ч. п.3.19 К=1,1	-Очистка щетками /по защите потолочных поверхностей от коррозии/ м2	78,48	76,85 76,85	- -	6031 6031	- -	5428 90	0,43 -	34 -
17	Е115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков м2	78,48	344,89 160,17	5,08 1,21	27068 12570	399 95	13299 105	0,86 0,06	68 5
18	Е106-22-1	-Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (восстановление) м3	1,01	13417,39 1474,88	301,38 113,85	13534 1488	304 115	1683 105	9,27 0,56	9 1
19	Е169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	10	335,86 242,48	4,75 0,76	3359 2425	48 8	2189 90	1,52 0,01	15 -

		отверст							
39	Е115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1025	19,54	0,15	20027	154	17061	0,11	108
				15,79	0,06	16184	64	105	-	-
		м2								
40	Е162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 (м/к балок, стоек и т.п.)	65,45	103,74	0,09	6790	6	3500	0,36	23
				56,57	0,02	3702	2	94,5	-	-
		м2								
41	Е157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов в местах устройства бетонных опор	4,5	432,02	240,08	1944	1080	1405	1,28	6
				191,95	90,19	864	406	110,7	0,5	2
		1м2								
42	Е157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного вокруг стоек и труб	2,88	887,89	1,5	2557	4	145	0,31	1
				45,31	0,29	130	1	110,7	-	-
		1м2								
43	Е169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	900	6,99	-	6293	-	5664	0,05	48
				6,99	-	6293	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	346790	-	-	-
-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге	3470			
-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге	1390			
ИТОГО	тенге	351650			
ИТОГО с коэффициентом к=1,8236 в текущих Ценах	тенге	641130			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	12820			
ВСЕГО ПО АКТУ	тенге	653950			

Работу сдал ПОДРЯДЧИК

Мынтаева А.А.
Директор ТОО «СтройТех-АСД»

Работу принял ЗАКЗЧИК

Иманбаева Щ.К.
Заведующая КГКП
Ясли-детсад «АККУ»

Счет-фактура № 0000000000021 от 24.09.2010 (1)

Поставщик ТОО «СтройТех-АСД» (2)
РНН и его адрес: 302000276705, Адрес: г.Караганда, ул.Ленина, 27/6,
ИИК поставщика: KZ326010191000066200 в Карагандинский филиал АО Народный Банк Казахстана (2а)
г.Караганда, БИК NSBK KZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 25 от 25 августа 2010г. (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Карагандинская область, г. Абай, 3 м.р-н, дом 42 (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по договору (5)
Способ отправления: (6)
Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: КГКП ясли детский сад «Акку» (10)
РНН и адрес покупателя: 300200211977, Карагандинская область, г. Абай, 3 м.р-н, дом 42 (10а)
ИИК покупателя: KZ499650000039060734 в АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	К-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление перекрытия над подвалом здания	тенге	1	653950	653950			653950		
Всего по счету:					653950			653950		

Руководитель организации

Мынтаева А.А.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер организации
Ахмедина А.
(ф.и.о., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Директор
(должность)

Мынтаева А.А.
(ф.и.о., подпись)