АКТ
Приемочной комиссии

г.Тараз от 15.08.2011г

Мы, нижеподписавшиеся директор ТОО «Санат-Тараз» Байоразов Б, заместитель директора по АХЧ ГККП Профессионального лицея №12 Управления образования акимата Жамбылской области Естаев К, сантехник ГККП Профлицея №12 Дусумбекова Б и прораб по сантехническим работам Миногин А составили настоящий акт о приеме передачи выполненных работ по Текущему ремонту водопроводной линии (замена и ремонт водопровода) по адресу Отеген батыра №8,49.

Ремонт водопроводной линии выполнены согласно проектно-сметной документации и техническим условиям.

Байоразов Б.

Естаев К.

Дусумбеков Б.

Миногин А.

Наименование обьекта: «Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»
Заказчик: ГККП Професиональный лицей №12 Управления образования Акимата Жамбылской области
Подрядчик: ТОО «Санат-Тараз»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 21июля2011г.

№ п/п	Наименование Объектов, этапов затрат	Стоимость с начало года ,тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, в тенге			
		Всего с начала года по отчетный месяц	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудование мебель инвентарь	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование мебель инвентарь	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	««Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»	378732	331524	-----	47208	378732	331524	----	47208
	Всего к оплате:					**378732**			

Подрядчик:

Заказчик:

А К Т

выполненных работ от 21 июля 2011г

Наименование обьекта: «Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»

Заказчик: ГККП Професиональный лицей №12 Управления образования Акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «Санат-Тараз»

Форма №2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-19-1	-разборка асфальтобетонных Покрытий тротуаров толщиной До 4см	75	8,57	-	643	-	855	0,06	4
		М2		8,57	-	643	-	133	-	-
2	Е0127-18-2	- разборка покрытий и оснований щебеночных	75	66,75	51,25	5007	3844	2506	0,12	9
		м3		15,5	9,62	1163	721	133	0,04	3
3	Е0101-13-5	-разборка грунта 2 группы в Отвал экскаваторомм «Драглайн» или «Обратная Лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3	65	41,93	40,13	2726	2608	977	0,01	1
		М3		1,81	15,41	117	1001	87,3	0,06	4
4	Е0101-164-2	-разборка грунта 2 группы в Вручную в траншеях глубиной До 2м без крепления с Откосами	7	251,77	-	1762	-	1792	1,77	12
		М3		251,77	-	1762	-	101,7	-	-
5	Е0116-14-5	-прокладка трубопроводов Водоснабжения из напорных Полиэтиленовых труб низкого Давления среднего типа Наружным диам.50мм	155	638,3	12,04	98936	1866	45113	1,4	217
		М		248,15	4,5	38463	698	115,2	0,02	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	109064	51243
Накладные расходы -	Тенге	51243	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9618	
Итого в базовых ценах 2001г	Тенге	169925	
Итого в ценах 2011г К = 1,951	Тенге	331524	

Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	6630
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	338154
НДС 12%	Тенге	40578
Всего по смете	Тенге	378732

Заказчик: _____ **Естаев К.А**

Подрядчик: _____ **Байторазов Б.А**

Наименование обьекта: «Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»
Заказчик: ГККП Професиональный лицей №12 Управления образования Акимата Жамбылской области
Подрядчик: ТОО «Санат-Тараз»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 15 августа 2011г.

№ п/п	Наименование Объектов, этапов затрат	Стоимость с начало года ,тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, в тенге			
		Всего с начала года по отчетный месяц	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудование мебель инвентарь	Прочие затраты не входящие в СМР		СМР	Оборудование мебель инвентарь	Прочие затраты не входящие в СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	««Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»	776000	679273	-----	96727	397268	347749	----	49519
	Всего к оплате:					397268			

Подрядчик:

Заказчик:

А К Т

выполненных работ от 15 августа 2011г

Наименование обьекта: «Текущий ремонт водопроводной линии (замена и ремонт водопроводной линии по адресу г.Тараз ул. Отеген батыра №8,49»

Заказчик: ГККП Професиональный лицей №12 Управления образования Акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «Санат-Тараз»

Форма №2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Е0101-166-1	-засыпка вручную траншей, Пазух котлованов и ям в Грунтах 1 группы	6	140,51	-	843	-	857	1,02	6		
				140,51	-	843	-	101,7	-	-		
		М3										
6	Е0101-28-1	-засыпка траншей и котлованов Бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) , при Перемещении грунтов 1 группы До 5м	65	7,51	7,51	488	488	117	-	-		
				-	2,05	-	134	87,3	0,01	-		
		М3										
7	Е0101-134-1	-уплотнение грунта 1,2 группы Пневматическими трамбовками	65	25,23	5,65	1640	367	1111	0,12	8		
		М3		19,58	-	1273	-	87,3	-	-		
8	Е0127-26-1	-устройство однослойных Оснований толщиной 12см из Щебня фракции 70-120мм	75	165,8	42,86	12435	3215	1607	0,05	3		
				6,91	10,99	518	825	119,7	0,04	3		
		М2										
9	Е0127-26-3	-устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 Мм,на каждый 1см изменения Толщины слоя добавлять к гр.1,2	750	11,31	1,71	8484	1282	553	-	1		
				0,12	0,5	86	376	119,7	-	1		
		М2										
10	Е0127-53-3	-устройство покрытия толщиной 4 см из горячих Асфальтобетонных смесей Плотных крупнозернистых Плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	12	486,22	19,19	5835	230	320	0,04	3		
				6,83	6,33	82	76	119,7	0,02	2		
		М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-8-1	-разборка стальных Водопроводных труб диам.50 мм	0,075	36607,13	5091,38	2746	382	2934	290,95	22
				31515,75	1923,75	2364	144	117	15,65	1
		км								
13	Е0122-8-1	-укладка трубопроводов из Полиэтиленовых труб диам.50 мм	0,075	56535,37	22346,37	4240	1676	3512	198,95	15
				34155	5873,35	2562	441	117	22,63	2
		км								
14	Е0122-36-1	-установка стальных вентилей Диам. 50мм	5	308,9	22,14	1545	111	1306	1,23	6
				214,76	8,44	1074	42	117	0,04	-
		шт								
15	С130901-70	-вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды,Ру 1,6МПа /16кгс/см2/,Ду 50мм	5	1600	-	8000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130809-33	-фланцы плоские приварные из Стали ИСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,6 МПа/16кгс/см2/,Ду 50мм	10	330	-	3300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0117-3-4	-установка чаш /унитазов/ Напольных с бачком высокорасполагаемым	2	21900,03	105,92	43800	212	1545	3,68	7
				631,35	39,37	1263	79	115,2	0,19	-
		комплект								
18	Е0117-5-4	-установка раковин	16	2934,39	15,41	46950	247	3156	0,93	15
				165,6	5,63	2650	90	115,2	0,03	-
		комплект								
20	С130901-37	-вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6МПа /16кгс/см2/,Ду 15мм	15	401	-	6015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	154910
Накладные расходы -	Тенге	16928
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6404
Итого в базовых ценах 2001г	Тенге	178241
Итого в ценах 2011г К = 1,951	Тенге	347749
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	6955
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	338154
НДС 12%	Тенге	42564
Всего по смете	Тенге	397268

Заказчик: Естаев К.А

Подрядчик: Байтуганов Б.А