Заказчик **Костанайский областной филиал ТОО "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал-И"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство освещения на площадках отдыха**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство освещения на площадках отдыха**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 001140000590/182683/00** от **11.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2018	01.10.2018	30.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: а/д Р-36 (108км)				
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	10,000	15463,00	154630
2	2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10,000	46417,32	464173
3	3	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	34,000	453,38	15415
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	217419,12	4561
5	5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,272	124560,45	33880
6	6	2306-1201-1517 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,272	721387,08	196217
7	7	1133-0204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101	опора	10,000	1184,92	11849
8	8	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка.	светильник	10,000	8560,47	85605
9	9	2307-0103-0408 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	10,000	28609,20	286092
10	10	СТПРАЙС	Лампа ДНАТ-250	шт	10,000	3442,50	34425
11	11	СТПРАЙС	Кронштейн на опору КС-1	шт	10,000	8395,77	83958

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	СТПРАЙС	Хомут Х-15	шт	10,000	4032,64	40326
13	13	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	2124,36	25492
14	14	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	30,000	453,60	13608
15	15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	192,24	3845
16	16	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1447,20	10130
17	17	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4169,88	25019
18	18	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м	17,000	203,40	3458
19	19	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,017	72814,68	1238
20	20	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	7594,52	7595
21	21	СТПРАЙС	Пускатель магнитный МП5	шт	1,000	20261,57	20262
22	22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7139,06	14278
23	23	СТПРАЙС	Автоматический выключатель АЕ100 трехполюсный	шт	2,000	14556,86	29114
24	24	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	80,000	308,39	24672
25	25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14851,48	14851
26	26	прайс лист	Шкаф управления ШУО	шт	1,000	42574,00	42574
27	27	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2365,03	2365
28	28	СТПРАЙС	Счетчик трехфазный многотяжный СЕ-303	шт	1,000	68554,93	68555
29	29	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23201,69	23202
30	30	СТПРАЙС	Фото-реле ФР-4	шт	1,000	17704,29	17704
31	31	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	11,000	267,61	2944
32	32	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	66,000	477,11	31489
33	33	4101-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,550	1226,88	14170

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	4101-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	11,550	2106,00	24324
35	35	4101-0105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,330	691,20	7831
36	36	4101-0105-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	11,330	1179,36	13362
			ИТОГО:				1853214
			В том числе :				
			Накладные расходы				136152
			Сметная прибыль				134122
			Итого с временными		2,8 %	50698,00	1903912
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	59563,00	1963475
			Итого с затратами, связанные с разъездным характером работ			20202,00	1983677
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2022095
			Итого с НДС		12 %	242651,00	2264747

Принял

Заказчик **Подрядчик**

Главный инженер КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Сагимбаев А.Б.** **Директор ТОО "Адал-И"** _____ **Яковенко С.В.**

Главный механик КОФ ТОО"Казахавтодор" _____ **Хасанов Б.Т.** **Мастер ТОО "Адал-И"** _____ **Семеров А.С.**

Начальник ППО КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Серебенева О.А.**

Главный специалист ППО КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Раисова Т.А.**

Начальник Аулиекольского ДЭУ-55 _____ **Баукин А.Т.**

Гл.специалист отдела ОЭ и БД КОФ АО НК "КазАвтоЖол" _____ **Махмутов Н.Д.**