Заказчик **Костанайский областной филиал ТОО "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал-И"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство освещения на площадках отдыха**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство освещения на площадках отдыха**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **001140000590/182683/00** от **11.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.08.2018	11.06.2018	16.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: л/а Р-36 (10 км)				
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	11,000	15463,00	170093
2	2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	11,000	46417,32	510591
3	3	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м цепи заземления	22,000	453,38	9974
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	217419,12	2951
5	5	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,340	61646,46	20960
6	6	2306-1201-1516 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,173	466408,80	80875
7	7	2306-1201-1517 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,173	721387,08	125089
8	8	1133-0204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101	опора	11,000	1184,92	13034
9	9	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	13,000	8560,47	111286
10	10	2307-0103-0408 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	13,000	28609,20	371919
11	11	СТПРАЙС	Лампа ДНАТ-250	шт	13,000	3442,50	44753
12	12	СТПРАЙС	Кронштейн на опору КС-1	шт	13,000	8395,77	109145
13	13	СТПРАЙС	Хомут Х-15	шт	13,000	4032,64	52424
14	14	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2124,36	4249
15	15	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,800	453,60	15332
16	16	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	192,24	6152
17	17	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1447,20	11578
18	18	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	4169,88	33359
19	19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м	58,400	203,40	11879
20	20	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,058	72814,68	4253
21	21	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	7594,52	7595
22	22	СТПРАЙС	Пускатель магнитный МП5	шт	1,000	20261,57	20262
23	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7139,06	7139
24	24	СТПРАЙС	Автоматический выключатель АЕ100 трехполюсный	шт	1,000	14556,86	14557
25	25	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	56,100	474,76	26634
26	26	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,056	293883,12	16487
27	27	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	22,000	308,39	6785
28	28	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14851,48	14851
29	29	прайс лист	Шкаф управления ШУО	шт	1,000	42574,00	42574
30	30	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2365,03	2365
31	31	СТПРАЙС	Счетчик трехфазный многотарифный СЕ-303	шт	1,000	68554,93	68555
32	32	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Применительно,Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23201,69	23202
33	33	СТПРАЙС	Фото-реле ФР-4	шт	1,000	17704,29	17704

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6594,01	6594
35	35	СТПРАЙС	Выключатель типа ПВ1-16М3	шт	1,000	5409,64	5410
36	36	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	11,000	267,61	2944
37	37	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по оштукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	66,000	477,11	31489
38	38	4101-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8,000	611,28	4890
39	39	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12,430	356,40	4430
			ИТОГО:				2034360
			В том числе :				
			Накладные расходы				146035
			Сметная прибыль				147539
			Итого с временными		2,8 %	52773,00	2090130
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	62001,00	2155652
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2197914
			Итого с НДС		12 %	249853,00	2461664

Принял:
Заказчик

Директор КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Алшинбаев А.Е.**

Гл. механик КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Хисанов Б.Т.**

Начальник ППО КОФ ТОО "Казаахвтодор" _____ **Сербенева О.А.**

Главный специалист ППО КОФ ТОО"Казахавтодор" _____ **Ринсова Т.А.**

Начальник Костанайского ДЭУ-52 _____ **Жусупов А.А.**

Начальник отдела ОЭ и БД КОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ **Хисанов А.Б.**

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Адал-И" _____ **Яковенко С.В.**