Заказчик **Костанайский областной филиал ТОО "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развития РК**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал-И"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство освещения на площадках отдыха**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство освещения на площадках отдыха**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 001140000590/182683/00** от **11.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	04.08.2018	18.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: а/д А-21(10 км)				
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25	опора	10,000	15463,00	154630
2	2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10,000	46417,32	464173
3	3	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,000	453,38	9068
4	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	217419,12	2683
5	5	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,220	61646,46	13562
6	6	2306-1201-1516 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,110	466408,80	51305
7	7	2306-1201-1517 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,110	721387,08	79353
8	8	1133-0204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101	опора	11,000	1184,92	13034

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10,000	8560,47	85605
10	10	2307-0103-0408 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 05-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	10,000	28609,20	286092
11	11	СТПРАЙС	Лампа ДНАТ-250	шт	10,000	3442,50	34425
12	12	СТПРАЙС	Кронштейн на опору КС-1	шт	10,000	8395,77	83958
13	13	СТПРАЙС	Хомут Х-15	шт	10,000	4032,64	40326
14	14	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	2124,36	21244
15	15	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	24,000	453,60	10886
16	16	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	192,24	3845
17	17	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	1447,20	8683
18	18	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4169,88	25019
19	19	2404-0207-4933 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2607,12	2607
20	20	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание нервого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м	15,000	203,40	3051
21	21	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	72814,68	1092
22	22	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,000	7594,52	7595
23	23	СТПРАЙС	Пускатель магнитный М115	шт	1,000	20261,57	20262
24	24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7139,06	7139
25	25	СТПРАЙС	Автоматический выключатель АЕ63 трехполюсный	шт	1,000	14556,86	14557
26	26	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	20,000	308,39	6168
27	27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14851,48	14851
28	28	прайс лист	Шкаф управления ШУО	шт	1,000	42574,00	42574
29	29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	2365,03	2365
30	30	СТПРАЙС	Счетчик трехфазный многотиражный СЕ-303	шт	1,000	68554,93	68555
31	31	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23201,69	23202
32	32	СТПРАЙС	Фото-реле ФР-4	шт	1,000	17704,29	17704

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6594,01	6594
34	34	СТПРАЙС	Выключатель типа ПВ1-16М3	шт	1,000	5409,64	5410
35	35	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8,000	416,09	3329
36	36	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	573094,69	8023
37	37	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,000	277,56	3886
38	38	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	11,000	267,61	2944
39	39	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	66,000	477,11	31489
40	40	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	подстанция	1,000	133178,96	133179
41	41	прайс лист	Мачтова трансформаторная подстанция МТПО4-10/0,23У1с трансформатором ОМТ-10/0,4	к-т	1,000	515035,71	515036
42	42	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	4,000	1095,60	4382
43	43	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	4,000	36554,58	146218
44	44	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4,000	27267,73	109071
45	45	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2,000	15648,37	31297
46	46	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	6435,00	12870
47	47	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	шт.	1,000	6423,76	6424
48	48	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	48793,00	48793
49	49	2404-0207-0905 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,000	24210,36	24210
50	50	2404-0206-0704 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	732,24	8787
51	51	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	393,12	3145
52	52	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	198,72	397

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	678,24	678
54	54	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,002	981199,44	2257
55	55	4101-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,550	611,28	7060
56	56	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,330	356,40	4038
57	57	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2821,26	5643
58	58	СТПРАЙС	Предохранитель ПК-10	шт	2,000	10622,57	21245
59	59	1308-0101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8403,42	33614
60	60	СТПРАЙС	Изолятор опорный	шт	4,000	8764,20	35057
			ИТОГО:				**2834688**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**226364**
			Сметная прибыль				**164105**
			Итого с временными		**2,8 %**	**62032,00**	**2896720**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**72878,00**	**2969598**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3016604**
			Итого с НДС		**12 %**	**361992,00**	**3378596**

Принял:
Заказчик

Главный инженер КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Сагимбаев А.В.**

Главный механик КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Хасанов Б.Т.**

Начальник ППО КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Щербенева О.А.**

Главный специалист ППО КОФ ТОО "Казахавтодор" _____ **Раисова Т.А.**

Начальник Костанайского ДЭУ _____ **Жусупов А.А.**

Гл.специалист отдела ОЭ и БД КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **Махмутов Н.Д.**

Сдал:
Подрядчик

Директор ТОО "Адал-И" _____ **Яковенко С.В.**

Мастер ТОО "Адал-И" _____ **Семеров А.С.**