Форма № КС-3

Заказчик: **«Мангистауский ОФ РГП на ПХВ «Республиканское ветеринарное лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК».**

Технадзор: **ТОО "Мангистау Инжиниринг"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Подключение к центральным сетям водоснабжения для «Ветеринарной лаборатории» напротив жилого массива «Приозерный-3» в г. Актау Мангистауской области.**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 20**19** года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организацио-правовая форма	
			номер	дата	наименование			код	код	наименование	код
	11	17	010240022496/ /190146/00	23. 10. 2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном периоде	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			из них								
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подключение к центральным сетям водоснабжения для «Ветеринарной лаборатории» напротив ж/м. «Приозерный-3»	**3 024 000,00**	**2 700 000,00**	**2 671 151,56**	**2 671 151,56**	**0,00**	**0,00**				**324 000,00**	**3 024 000,00**

Заказчик:

«Мангистауский ОФ РГП на ПХВ «Республиканское ветеринарное лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»

Директор _____ **Муйимов О.С.**

Авторский надзор:

ТОО "ГазПроектСтрой"

Директор _____ **Батырашев С.М.**

Технический надзор:

ТОО "Мангистау Инжиниринг"

Директор _____ **Абиш М.К.**

Подрядчик:

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Директор _____ **Даулетбаев А.О.**

Заказчик: **«Мангистауский ОФ РГП на ПХВ «Республиканское ветеринарное лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК».**

Технадзор: **ТОО "Мангистау Инжиниринг".**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс".**

Наименование стройки: **Подключение к центральным сетям водоснабжения для «Ветеринарной лаборатории» напротив ж/м. «Приозерный-3» в г. Актау Мангистауской области.**

Наименование объекта: **Подключение к центральным сетям водоснабжения для «Ветеринарной лаборатории» напротив ж/м. «Приозерный-3».**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за **декабрь** месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскават. "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3 навымет	м3 грунта	1003,8	233,94	12,43	221,51 96,91	234825 12473		222352 97279	-- --	79022 25108	338955
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,266	2431,97	2431,97	-- --	170885 170885		-- --	-- --	123037 23514	317435
3.	1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устр-во с уплотнением трамбовками	м3 подстил. слоя	30,2708175	7421 3737,5		1065,48 488,4	224640 113137		32253 14784	79250 --	120246 27591	372477
4.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	1003,8	37,52 --		37,52 15,68	37662 --		37662 15744	-- --	11336 3920	52918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 59кВт (80лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2									
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									
5.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам.50мм. Укладка	км трубопр.	0,239	347021,57 / 268150	77755,25 / 25759,68	82938 / 64088	18584 / 6157	266 / --	69542 / 12198	164679
6.	2301-0501 -1308 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR17-50x3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	241,39	355 / --	-- / --	85693 / --	-- / --	85693 / --	-- / 6855	92549
7.	2302-0302 -2406 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR17, DN50, PN10 СТРК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	443 / --	-- / --	443 / --	-- / --	443 / --	-- / 35	478
8.	1116-0901 -0502РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 50мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5079,69 / 1922,72	118,16 / 32,56	5080 / 1923	118 / 33	3039 / --	1916 / 560	7556
9.	2303-0301 -0210РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216 / --	-- / --	6216 / --	-- / --	6216 / --	-- / 497	6713
10.	1118-1001 -0104РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диам. 50мм. Установка	фильтр	1	19660,48 / 1452,82	234,04 / 87,43	19660 / 1453	234 / 87	17973 / --	1509 / 1694	22864
11.	2304-1013 -2006 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный,резьбой сетчатый 2""М"-"М", Т до +100°С, PN16, DN50, типа Genebre CT РК ГОСТ Р50553-2010	шт.	1	10063 / --	-- / --	10063 / --	-- / --	10063 / --	-- / 805	10868
12.	2304-1013 -1906 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, PN16, DN50 СТРК ГОСТ Р50553-2010	шт.	1	7646 / --	-- / --	7646 / --	-- / --	7646 / --	-- / 612	8258
13.	1122-0701 -0101РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,239	72948,41 / 70194,5	-- / --	17435 / 16776	-- / --	659 / --	16609 / 2723	36767
		КОЛОДЦЫ									
14.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные толщиной 100мм, с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,5434	4619,74 / 1338,14	311,7 / 124,45	11750 / 3403	793 / 317	7554 / --	3497 / 1220	16466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б. конструкций колодца	1,6084	30449,22 / 12545,76	9963,06 / 4586,7	48975 / 20179	16025 / 7377	12771 / --	27280 / 6100	82355
16.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые ж/бетонные для колодцев КС15.9 из тяж. бетона кл.В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20641 / --	-- / --	41282 / --	-- / --	41282 / --	-- / 3303	44585
17.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ ж/бетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона кл.В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	1	20183 / --	-- / --	20183 / --	-- / --	20183 / --	-- / 1615	21798
18.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий ж/бетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона кл.В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ8020-90	шт.	1	17692 / --	-- / --	17692 / --	-- / --	17692 / --	-- / 1415	19107
19.	2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5203 / --	-- / --	5203 / --	-- / --	5203 / --	-- / 416	5619
20.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Стены колодцев. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бетона в 2 слоя	м2 поверхности	11,15642	2329,79 / 750,2	42,4 / 8,95	25992 / 8370	473 / 100	17149 / --	7877 / 2710	36578
21.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные толщиной 50мм, с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,2752	1975,34 / 334,54	155,85 / 62,23	10420 / 1765	822 / 328	7833 / --	1967 / 991	13379
22.	1127-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2	-Покрытия отмосток вокруг колодца, из литой мелкозернистой асф./бетонной смеси толщиной 3см. Устройство	м2 покрытия	5,2752	1069,53 / 223,2	3,11 / 1,28	5642 / 1177	16 / 7	4449 / --	1279 / 554	7475
		ФУТЛЯР для КОЛОДЦЕВ									
23.	1146-0301 -0116 РСНБ РК 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей	отверст.	3	1732,83 / 988,2	685,94 / 504,68	5198 / 2965	2058 / 1514	175 / --	3762 / 717	9677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		жидкости(воды) вертикальных отверстий глуб. 200мм диам. 160мм									
24.	1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150мм. Прокладка	м трубопровода	3	8241,16 / 1667,12	99,19 / 37,02	24723 / 5001	298 / 111	19424 / --	5010 / 2379	32112
25.	2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D159мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3316 / --	-- / --	1990 / --	-- / --	1990 / --	-- / 159	2149
26.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Сальники. Заделка при проходе труб через стенки колодца труб до 200мм	сальник	3	6094,92 / 3530,56	-- / --	18285 / 10592	-- / --	7693 / --	10380 / 2293	30958
		ПЕРЕХОДЫ(футляры) через автодорог									
27.	1122-1401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Трубы диаметром 100мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м продавл.	20	10135,82 / 3035,97	7089,69 / 4453,33	202716 / 60719	141794 / 89067	203 / --	148288 / 28080	379085
28.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 прим.	-Трубы стальные диаметром до 100мм. Протаскивание в футляр	м тр., улож. в футляре	20	1535,78 / 1374,03	7,97 / 2,77	30716 / 27481	159 / 55	3076 / --	27261 / 4638	62614
29.	2301-0201 -0221 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные элсварные прямошовные, D159мм, толщ.стенки 6,0мм ГОСТ 10705-80	м	20,2	5681 / --	-- / --	114756 / --	-- / --	114756 / --	-- / 9180	123937
30.	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1 прим.	-Концы футляра диаметром до 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31841,86 / 11737,31	3183,42 / 81,4	63684 / 23475	6367 / 163	33842 / --	23401 / 6967	94052
31.	1122-0601 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.16	-Трубопроводы стальные диаметром 150мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	1130750,02 / 64919,4	209716,9 / 64779,18	22615 / 1298	4194 / 1296	17123 / --	2568 / 2015	27189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕЗКА в существующие сети									
32.	1116-1001 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Трубопроводы водоснабжения диаметром до 150мм. Врезки в действующие сети	врезка	1	18018,57	560,05	18019	560	3833	13447	33983
					13626,36	95,34	13626	95	--	2517	
33.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1	-Фасонные части-тройники стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,048	1165662,37	538419,71	55952	25844	899	37604	101040
					608514,2	182811,38	29209	8775	--	7484	
34.	2302-0101 -0744 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наруж. диам. и толщ.стен 159х6-57х3,5мм ГОСТ17380-2001	шт.	1	5789	--	5789	--	5789	--	6252
					--	--	--	--	--	463	
35.	1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм. Приварка	фланец	4	1959,07	114,69	7836	459	371	7000	16023
					1751,4	16,28	7006	65	--	1187	
36.	2302-0103 -0312 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5247	--	20988	--	20988	--	22667
					--	--	--	--	--	1679	
37.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	1	2615,3	118,16	2615	118	298	2187	5187
					2199,12	32,56	2199	33	--	384	
38.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка	шт.	1	2615,3	118,16	2615	118	298	2187	5187
					2199,12	32,56	2199	33	--	384	
39.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN16, DN50мм ГОСТ9698-86	шт.	1	29267	--	29267	--	29267	--	31608
					--	--	--	--	--	2341	
40.	1116-0401	-Трубопроводы стальные	соединен	1	1903,94	103,07	1904	103	178	1607	3792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015	диаметром до 50мм. Установка фланцевых соединений	ие		1623,36	16,28	1623	16	--	281	
41.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN16, DN50 ГОСТ12816-80	шт.	2	1738	--	3476	--	3476	--	3754
					--	--	--	--	--	278	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	2 671 152
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	603022
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	511404
в том числе зарплата машинистов	Тенге	243435
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	609043
Накладные расходы	Тенге	749819
Сметная прибыль	Тенге	197862
Строительно-монтажные работы	Тенге	2671151,56
Оборудование	Тенге	0,00
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2671151,56
Временные здания и сооружения; 1,08%	Тенге	28848,44
ИТОГО с врем.зданиями и сооружениями	Тенге	2700000,00
ИТОГО В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2015г.	Тенге	2700000,00
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г К=1,0	Тенге	2700000,00
НДС 12,0%	Тенге	324000,00
ВСЕГО к оплате	Тенге	3 024 000,00

Заказчик:	Авторский надзор:	Технический надзор:	Подрядчик:
«Мангистауский ОФ РГП на ПХВ «Республиканское ветеринарное лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК»	ТОО "ГазПроектСтрой"	ТОО "Мангистау Инжиниринг"	ТОО "Нур-Жол Курылыс"
Директор _____ Муйимов О.С.	Директор Батырашев С.М.	Директор Абиш М.К.	Директор _____ Даулетбаев А.О.