типовая междуведомственная форма № кс-3

Заказчик: ТОО «АБЗ плюс»

Подрядчик: ТОО «Адал-И"

Наименование объекта: Реконструкция улицы Бородина в границах улицы Лермонтова –улицы Дружбы

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

За август 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку. в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	договор № дата	источник финансирования наимен. код	правовая форма наимен. код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр. 2					Всего к оплате за месяц
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материалов	НДС за месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	9007530	8551560	455970					48854	455970

«Заказчик»
Директор ТОО «АБЗ плюс» **М.Е.Омаров**

«Подрядчик»
Исполнительный директор ТОО «Адал-И» **В.Д.Пархоменко**

Заказчик ТОО "АБЗ плюс" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Адал-И"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Бородина в границах ул.Лермонтова - ул.Дружбы

Наименование обьекта: Объекты энергетического хозяйства

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	28,00	2007,02	1622,94	56196	45442	2,31	65
					382,95	275,83	10723	7723	0,93	26
2.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,67	8317,78	4957,40	5573	3321	18,52	12
					3156,75	1344,88	2115	901	5,12	3
3.	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,19	14700,00	—	2765	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60,00	42,19	31,97	2531	1918	0,07	4
					10,12	7,93	607	476	0,05	3
5.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	60,00	29,73	3,56	1784	214	0,13	8
					21,96	0,57	1318	34	0,00	0
6.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	-15,00	636,57	0,74	-9548	-11	0,67	-10
					122,13	0,29	-1832	-4	0,00	-0
7.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	624721,88	—	18742	—	152,95	5
					23908,50	—	717	—	—	—
8.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	5,00	537,23	15,18	2686	76	1,15	6

1	2	3	4	5
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		
9.	СПрайс-лист	Выключатель ВА47-29 2,5А	шт.	5,00
10.	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	шт	1,00
11.	С151803-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655-У2	шт	2,00
12.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00
13.	СПрайс-лист	Счетчик 3-х фаз. 60А ЕМ 720	шт.	1,00
14.	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	шт	1,00
15.	СПрайс-лист	Фотореле ФР-2УЗ	шт	1,00
16.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,00
17.	СПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ210004	шт	2,00
18.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00
19.	СПрайс-лист	Выключатель АП50Б-2МТ	ШТ	1,00

6	7	8	9	10	11
261,05	2,64	1305	13	0,02	0
92,85	—	464	—	—	—
—	—	—	—	—	—
8459,55	2457,55	8460	2458	32,20	32
5589,00	530,14	5589	530	3,07	3
3420,00	—	6840	—	—	—
—	—	—	—	—	—
191,41	6,21	191	6	1,15	1
181,70	2,65	182	3	0,02	0
12327,76	—	12328	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3362,41	39,22	3362	39	11,50	12
1941,20	10,35	1941	10	0,06	0
847,53	—	848	—	—	—
—	—	—	—	—	—
843,63	20,59	1687	41	3,45	7
445,05	2,64	890	5	0,02	0
659,99	—	1320	—	—	—
—	—	—	—	—	—
537,23	15,18	537	15	1,15	1
261,05	2,64	261	3	0,02	0
1140,32	—	1140	—	—	—

1	2	3	4	5
20.	Ц0110-698 -4	Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	шт	1,00
21.	СПрайс-лист	Реле времени ПИК-2П	шт	1,00
22.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1,00
23.	С151801-19	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	1,00
24.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	45,00
25.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,04
26.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,01
27.	С11041-74	Поковки для конструкций связи	кг	9,69
28.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00
29.	СПрайс-лист	Выключатель ВА47-29	ШТ	2,00
30.	СПрайс-лист	Резистр R-950	ШТ	1,00

6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—
127,95	—	128	—	0,69	1
116,15	—	116	—	—	—
3712,43	—	3712	—	—	—
—	—	—	—	—	—
644,22	17,02	644	17	2,30	2
331,20	2,65	331	3	0,02	0
204,00	—	204	—	—	—
—	—	—	—	—	—
69,19	3,22	3113	145	0,37	17
63,37	0,57	2851	26	0,00	0
9230,00	—	369	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3660,00	—	18	—	—	—
—	—	—	—	—	—
192,00	—	1860	—	—	—
—	—	—	—	—	—
537,23	15,18	1074	30	1,15	2
261,05	2,64	522	5	0,02	0
73,49	—	147	—	—	—
—	—	—	—	—	—
65,19	—	65	—	—	—
—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	351,12	27,72	2809	222	0,81	6
					133,40	2,87	1067	23	0,02	0
32.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6,20	56,24	3,22	349	20	0,18	1
					31,63	0,34	196	2	0,00	0
33.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	47200,00	—	890	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
	ИТОГО:						133288	53953		171
							28899	9753		36

Накладные расходы :

На монтажные работы		38456
На общестроительные работы		789
Всего накладных расходов:		39245
Итого с накладными		172533

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		10050
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		182583
Итого с временными	- 1,2 %	184714
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	188667
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	189386
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	191183
Пересчет в текущих ценах	К=2,0877	399133
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	7983
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		407116
Налог на добавленную стоимость	12 %	48854
Итого с НДС		455970

Принял: Сдал: Терлыгин Д.А.