Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования г. Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий средней школы № 6 им. Ж. Баласагуна по ул. Сурикова, б/н в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		Выполнено с начала		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	17645665	19763145	17645665	19763145	2141079	2398008
2	Авторский надзор - 0,2 %	35291	39527	35291	39527	4282	4796
	ВСЕГО к оплате	**17680957**	**19802672**	**17680957**	**19802672**	**2145361**	**2402804**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел образования г.Шымкент"

_____ **Ж. Тажиева**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

_____ **А.Т. Жанас**

Проверил: инженер-технадзор

_____ **Т. Злабдинов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Б.И.Н."

_____ **Б. Андабаев**

Форма №2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования г.Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Б.И.Н.»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Арх.строй сервис-А»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий средней школы №6 им. Ж.Баласагуна по ул. Сурикова, б/н в г.Шымкенте ЮКО (первая очередь)»

А К Т

приемки выполненных работ за август 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
		БЛОК "А"											
1	Е0112-12-1	-Ограждение кровель м	96,8	15,49		3,11	1500		301	1273	0,07		7
				11,13		1,15	1078		111	107,1	0,01		1
2	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, ветровой доски и жалюзийных решеток) м3	0,7798	599,34		35,14	467		27	131	0,9		1
				142,31		13,23	111		10	108	0,07		-
3	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций настила м2	1,47	21,41		1,14	31		2	9	0,03		-
				5,38		0,42	8		1	108	-		-
4	Е0115-165-1	-Масляная окраска обшивки,лобовой доски и жалюзийных решеток м2	47,13	197,83		2,01	9324		95	4575	0,61		29
				101,95		0,76	4805		36	94,5	-		-
		БЛОК "Б"											
5	Е0112-12-1	-Ограждение кровель м	125,7	15,49		3,11	1948		391	1653	0,07		9
				11,13		1,15	1399		145	107,1	0,01		1
6	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, ветровой доски и жалюзийных решеток) м3	0,7798	599,34		35,14	467		27	131	0,9		1
				142,31		13,23	111		10	108	0,07		-
7	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций настила м2	1,47	21,41		1,14	31		2	9	0,03		-
				5,38		0,42	8		1	108	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-165-1	-Масляная окраска обшивки,лобовой доски и жалюзийных решеток м2	47,13	197,83	2,01	9324	95	4575	0,61	29
				101,95	0,76	4805	36	94,5	-	-
9	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	22,4	185,12	1,55	4147	35	4242	1,12	25
				176,21	0,59	3947	13	107,1	-	-
		БЛОК "В"								
10	Е0112-12-1	-Ограждение кровель м	60	15,49	3,11	930	187	789	0,07	4
				11,13	1,15	668	69	107,1	0,01	-
		Слуховые окна (3 шт)								
11	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, ветровой доски и жалюзийных решеток) м3	0,3342	599,34	35,14	200	12	56	0,9	-
				142,31	13,23	48	4	108	0,07	-
12	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций настила м2	0,63	21,41	1,14	13	1	4	0,03	-
				5,38	0,42	3	-	108	-	-
13	Е0115-165-1	-Масляная окраска обшивки,лобовой доски и жалюзийных решеток м2	20,2	197,83	2,01	3996	41	1961	0,61	12
				101,95	0,76	2059	15	94,5	-	-
14	Е0115-165-1	-Масляная окраска лестницы Л-1 м2	0,63	197,83	2,01	125	1	61	0,61	-
				101,95	0,76	64	-	94,5	-	-
		ОКНА								
15	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	10,64	371,23	23,59	3950	251	1895	0,94	10
				156,91	7,99	1669	85	108	0,04	-
16	Е0108-26-2	-Укладка оконных плит из ПХВ м2	113,4	424,06	29,43	48088	3337	23173	1,13	128
	прим.			181,39	11,02	20570	1250	106,2	0,05	6
17	СПрайс-лист ТОО "РАМ"	-Подоконные плиты из ПХВ,шириной 300 мм пм	59,9	829,75	-	49702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	28,35	739,16	1,55	20955	44	5368	1,12	32
				176,21	0,59	4996	17	107,1	-	-
		БЛОК "Г"								
		ПОЯС-ОБВЯЗКА								
19	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15 м3	3,6	11913,97	395,01	42890	1422	5860	9,49	34
				1573,2	149,24	5664	537	94,5	0,73	3
20	С12041-94	-Каркасы и сетки	0,0562	113900	-	6397	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-114	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1527	115200	-	17596	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0029	59912,58	670,08	171	2	148	332,35	1
				54596,25	253,12	156	1	94,5	1,24	-
23	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,0029	69800	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ								
24	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	147	157,23	19,93	23112	2929	7446	0,28	41
				39,85	7,45	5858	1095	107,1	0,04	5
25	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	147	6,61	0,18	971	26	30	-	-
				0,13	0,06	19	9	107,1	-	-
26	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	59	283,58	1,49	16731	88	1998	0,18	11
				31,05	0,56	1832	33	107,1	-	-
27	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	1,39	22057,01	417,85	30659	581	6102	25,42	35
				3907,13	157,5	5431	219	108	0,78	1
28	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,39	599,34	35,14	833	49	233	0,9	1
				142,31	13,23	198	18	108	0,07	-
29	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	0,18	21063,25	387,03	3791	70	577	15,87	3
				2820,38	146,25	508	26	108	0,71	-
30	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,18	599,34	35,14	108	6	30	0,9	-
				142,31	13,23	26	2	108	0,07	-
31	Е0110-5-1	-Установка подкосов,стоек,диагональных ног,нарожники,подкладок,лежня,	1,02	23143,99	395,71	23699	405	4600	25,88	26
				4010,63	149,06	4107	153	108	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорного бруса,накладок								
		м3	1,02	599,34	35,14	614	36	172	0,9	1
32	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	146	14	108	0,07	-
		м3	209,5	1752,19	10,25	367084	2147	71293	1,97	412
33	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		313,89	3,85	65760	807	107,1	0,02	4
		м2	2,35	7940	-	18659	-	-	-	-
34	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта		-	-	-	-		-	-
		м3	209,5	21,41	1,14	4486	238	1314	0,03	7
35	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	1128	89	108	-	-
		м2	28,8	263,04	9,43	7576	271	7789	1,64	47
36	Е0110-3-5	-Подшивка карниза из досок толщиной 25 мм		246,85	3,57	7109	103	108	0,02	1
		м2	0,72	12700	-	9144	-	-	-	-
37	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта		-	-	-	-		-	-
		м3	0,52	13800	-	7176	-	-	-	-
38	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /кобылки/		-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,52	599,34	35,14	312	18	87	0,9	-
39	Е0110-51-1	-Огнезащита кобылок		142,31	13,23	74	7	108	0,07	-
		м3	28,8	197,83	2,01	5698	58	2795	0,61	18
40	Е0115-165-1	-Масляная окраска карниза		101,95	0,76	2936	22	94,5	-	-
		м2	30	23,18	0,29	696	9	559	0,14	4
41	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами		22,9	0,11	687	3	81	-	-
		шт	0,0396	149300	-	5912	-	-	-	-
42	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами		-	-	-	-	-	-	-
		т	209,5	176,35	1,24	36944	259	3097	0,08	17
43	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой Т.А.К.		13,33	0,47	2792	100	107,1	-	-
		м2	0,0696	177381,63	2282,62	12342	159	892	49,11	3
44	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МС-1-МС-3,МНД-2		9315	863,44	648	60	126	4,21	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0696	40200	-	2797	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм скрутки	0,0009	43600	-	38	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховые окна (2 шт)								
47	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1320,84	102,01	2642	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
48	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (Ригель,стойка,стропила,бобышк и,жалюзийные решетки из бруса)	0,2512	8200	-	2060	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Лобовая доска,обшивка,ветровая доска)	0,3202	12700	-	4067	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
50	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта (настил)	0,021	10600	-	223	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, ветровой доски и жалюзийных решеток)	0,2228	599,34	35,14	134	8	37	0,9	-
		м3		142,31	13,23	32	3	108	0,07	-
52	Е0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций настила	0,42	21,41	1,14	9	-	3	0,03	-
		м2		5,38	0,42	2	-	108	-	-
53	Е0115-165-1	-Масляная окраска обшивки,лобовой доски и жалюзийных решеток	13,47	197,83	2,01	2664	27	1307	0,61	8
		м2		101,95	0,76	1373	10	94,5	-	-
54	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	185,12	1,55	1185	10	1212	1,12	7
		м2		176,21	0,59	1128	4	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	40,19	94	-	3778	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0110-5-1	-Установка лестницы Л-1	0,0224	23143,99	395,71	518	9	101	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	90	3	108	0,73	-
57	Е0115-165-1	-Масляная окраска лестницы Л-1	0,42	197,83	2,01	83	1	41	0,61	-
		м2		101,95	0,76	43	-	94,5	-	-
		ОКНА								
58	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	14,4	371,23	23,59	5346	340	2564	0,94	14
		м2		156,91	7,99	2259	115	108	0,04	1
59	СПрайс-лист ТОО "РАМ"	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	14,4	6361,44	-	91605	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0108-26-2 прим.	-Укладка оконных плит из ПХВ	14,4	424,06	29,43	6106	424	2943	1,13	16
		м2		181,39	11,02	2612	159	106,2	0,05	1
61	СПрайс-лист ТОО "РАМ"	-Подоконные плиты из ПХВ,шириной 300 мм	7,6	829,75	-	6306	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,6	739,16	1,55	2661	6	682	1,12	4
		м2		176,21	0,59	634	2	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	931221	14649			1013
	Тенге	161814	5478			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	930526	-	-		-
Материалы -	Тенге	456471	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	166601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	225659	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	72628	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	175736	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26360	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66376	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1172637	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192962	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	690	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			559	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1173967	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 1,44 %				16905				
		ИТОГО				1190872				
		Зимние удорожания - 0,7 %				8336				
		Выслуга лет - 1 %				11909				
		Доп. отпуска - 0,4 %				4763				
		ИТОГО				1215880				
		ИТОГО с К - 1,774				2157206				
		ИТОГО с 2 % - налоги, сборы и платежи в бюджет				2200350				
		НДС - 12 %				264042				
		ИТОГО с НДС				2464392				
		ИТОГО с К - 0,973062				2398008				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Форма № 3

С П Р А В К А

, о стоимости выполненных работ за июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования г. Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий средней школы № 6 им. Ж. Баласагуна по ул. Сурикова, б/н в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		Выполнено с начала		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	15504586	17365137	15504586	17365137	2698472	3022289
2	Авторский надзор - 0,2 %	31009	34731	31009	34731	5397	6045
	ВСЕГО к оплате	**15535596**	**17399868**	**15535596**	**17399868**	**2703869**	**3028334**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел образования г. Шымкент"

Ж. Тажиева

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

А.Т. Жанас

Проверил инженер-технадзор

Т. Злабдинов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Б.И.Н."

Б. Андабаев

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление образования г. Шымкент
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Б.И.Н.»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Арх. строй сервис-А»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт ГУ зданий средней школы № 6 им. Ж. Баласагуна по ул. Сурикова б/н, г. Шымкент, ЮКО (1-ая очередь)»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		БЛОК "А"														
1	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	10,26	415,36	175,1	23,43	7,73	4262	1797	240	79	2026	1,05	108	11	0,04
2	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	124,2	371,23	156,91	23,59	7,99	46106	19488	2930	992	22118	0,94	108	117	0,04
3	Е0108-26-2	-Укладка подоконных плит из ПХВ м2	134,46	424,06	181,39	29,43	11,02	57019	24390	3956	1482	27476	1,13	106,2	152	0,05
		БЛОК "Б"														
4	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	50,1	270,9	247,12	23,78	8,98	13572	12381	1191	450	12831	1,65	100	83	0,04
5	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	52,7	14,39		1,29		758		68		752	0,09		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных сливов		13,1	0,23	690	12	107,1	-	-
6	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м	752,32	48,37	4,36	36390	3280	36008	0,29	216
				44,01	0,68	33110	512	107,1	0,01	4
7	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта (настил) м2	0,0735	10600	-	779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0112-10-1	-Покрытие кровли слухового окна оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм м3	22,4	185,12	1,55	4147	35	4242	1,12	25
				176,21	0,59	3947	13	107,1	-	-
9	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	85,8	371,23	23,59	31851	2024	15280	0,94	81
				156,91	7,99	13463	685	108	0,04	3
10	Е0108-26-2	-Укладка подоконных плит из ПХВ м2	85,8	424,06	29,43	36384	2525	17533	1,13	97
				181,39	11,02	15563	946	106,2	0,05	5
		БЛОК "В"								
11	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	98,1	270,9	23,78	26575	2333	25123	1,65	162
				247,12	8,98	24242	881	100	0,04	4
12	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	88,02	1752,19	10,25	154228	902	29953	1,97	173
				313,89	3,85	27629	339	107,1	0,02	2
13	Е0112-10-1	-Покрытие кровли слухового окна оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм м2	9,6	185,12	1,55	1777	15	1818	1,12	11
				176,21	0,59	1692	6	107,1	-	-
14	СПрайс-лист ТОО "РАМ"	-Блоки оконные из ПХВ профилей м2	113,4	6361,44	-	721387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист ТОО "РАМ"	-Подоконные плиты из ПХВ, шириной 300 мм	33,55	829,75	-	27841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1163077	19499			1131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			178390	6397			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163077	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	184788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			750008	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46910	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1439732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214062	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1439732	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 1,44 %				20732				
		ИТОГО				**1460464**				
		Зимние удорожания - 0,7 %				10223				
		Выслуга лет - 1 %				14605				
		Доп отпуска - 0,4 %				5842				
		ИТОГО				**1491134**				
		ИТОГО в текущих ценах 1,774				2645560				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %				52911				
		ИТОГО				**2698471**				
		НДС 12 %				323818				
		ИТОГО с НДС				**3022289**				

Принял:

Инженер-технадзор

Злабдинов Т.

Сдал:

Директор ТОО «Б.И.Н.»

Андабаев Б.

Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования г. Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий средней школы № 6 им. Ж. Баласагуна по ул. Сурикова, б/н в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		Выполнено с начала		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	12806114	14342848	12806114	14342848	12806114	14342848
2	Авторский надзор - 0,2 %	25612	28686	25612	28686	25612	28686
	ВСЕГО к оплате	**12831727**	**14371534**	**12831727**	**14371534**	**12831727**	**14371534**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел образования г. Шымкент"

Ж. Тажиева

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

А.Т. Жанас

Проверил инженер-технадзор

Т. Злабдинов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Б.И.Н."

Б. Андабаев

Форма 2

Наименовани Капитальный ремонт ГУ зданий средней школы №6 им. Ж. Баласагуна по ул. Сурикова б/н, г. Шымкент, ЮКО (первый этап)

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Управление образования г. Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БиН"

ИНЖЕНЕР : ТОО "Арх. Строй сервис-А"

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2011года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис	тенге / %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок А								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	126,2	270,90	23,78	34188	3001	32320	1,65	209
				247,12	8,98	31187	1133	100	0,04	6
2	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных сливов м	71,8	14,39	1,29	1033	93	1025	0,09	7
				13,10	0,23	941	17	107,1	--	--
3	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков м2	645,8	24,15	2,64	15596	1705	15189	0,15	98
				21,51	0,45	13891	291	107,1	--	3

4	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	645,8	48,37	4,36	31237	2816	30910	0,29	186
		м2		44,01	0,68	28422	439	107,1	0,01	3
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой Т.А.К.	645,8	176,35	1,24	113884	799	9547	0,08	52
		м2		13,33	0,47	8608	307	107,1	–	1
6	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	645,8	1752,19	10,25	1131564	6619	219767	1,97	1270
		м2		313,89	3,85	202712	2486	107,1	0,02	12
7	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	6,92	7940,00	–	54921	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	645,8	21,41	1,14	13828	735	4050	0,03	22
		м2		5,38	0,42	3476	274	108	–	1
9	Е0110-3-5	Подшивка из досок толщиной 25мм	84	263,04	9,43	22096	792	22718	1,64	138
		м2		246,85	3,57	20735	300	108	0,02	1
10	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,1	12700,00	–	26670	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0115-165-1	Масляная окраска подшивки из досок	84	197,83	2,01	16618	169	8153	0,61	51
		м2		101,95	0,76	8564	64	94,5	–	–
12	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	67,2	7,64	1,13	513	76	483	0,04	3
		м		6,23	0,43	419	29	108	–	–
13	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,5376	7940,00	–	4269	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

14	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,3226	8200,00	--	2645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховые окна (7шт)								
15	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	7	1320,84	102,01	9246	714	8670	6,99	49
		шт		1107,45	39,37	7752	276	108	0,19	1
16	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (Ригель,стойка,стропила,бобышк и,жалюзийные решетки из бруса)	0,8792	8200,00	--	7209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)	1,12	12700,00	--	14233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта (настил)	0,0735	10600,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-10-1	Покрытие кровли слухового окна оцинкованной сталью толщиной 0,8мм	22,4	185,12	1,55	4147	35	4242	1,12	25
		м2		176,21	0,59	3947	13	107,1	--	--
20	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	140,67	94,00	--	13223	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-5-1	Установка лестницы Л-1	0,0784	23143,99	395,71	1814	31	352	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	314	12	108	0,73	--
		ОКНА								
22	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2	415,36	23,43	831	47	395	1,05	2
		м2		175,10	7,73	350	15	108	0,04	--

23	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	124,2	371,23	23,59	46106	2930	22118	0,94	117
		м2		156,91	7,99	19488	992	108	0,04	5
24	СПрайс-лис т ТОО"РАМ"	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2	8601,78	--	17204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лис т ТОО"РАМ"	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	124,2	6361,44	--	790091	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	134,46	424,06	29,43	57019	3956	27476	1,13	152
		м2		181,39	11,02	24390	1482	106,2	0,05	7
27	СПрайс-лис т	Подоконные плиты из ПХВ,шириной 300 мм	72,5	829,75	--	60157	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0112-10-1	Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	36,93	739,16	1,55	27297	57	6993	1,12	41
		м2		176,21	0,59	6508	22	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2518418	24574			2422
		РАЗДЕЛ 2. Блок Б								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	171,6	313,91	29,73	53867	5101	45624	1,90	326
		м2		284,19	11,22	48767	1926	90	0,05	9
30	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных сливов	152,7	16,68	1,61	2547	246	2260	0,10	16
		м		15,07	0,29	2300	44	96,39	--	--

31	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков м2	752,32	28,04	3,30	21092	2483	18346	0,17	131
				24,74	0,56	18610	423	96,39	0,01	4
32	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	752,32	56,06	5,45	42176	4100	37318	0,33	249
				50,61	0,85	38076	639	96,39	0,01	5
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
33	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой Т.А.К. м2	752,32	176,35	1,24	132669	931	11122	0,08	60
				13,33	0,47	10027	357	107,1	--	2
34	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	752,32	1752,19	10,25	1318207	7711	256016	1,97	1479
				313,89	3,85	236148	2896	107,1	0,02	14
35	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м3	6,7	7940,00	--	53198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-3-5	Подшивка из досок толщиной 25мм м2	84	263,04	9,43	22096	792	22718	1,64	138
				246,85	3,57	20735	300	108	0,02	1
37	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	2,1	12700,00	--	26670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	42	7,64	1,13	321	47	302	0,04	2
				6,23	0,43	262	18	108	--	--
39	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м3	0,336	7940,00	--	2668	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,2016	8200,00	--	1653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м3								
		Слуховые окна (7шт)									
41	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	7	1320,84	102,01	9246	714	8670	6,99	49	
			шт	1107,45	39,37	7752	276	108	0,19	1	
42	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (Ригель,стойка,стропила,бобышк и,жалюзийные решетки из бруса)	0,8792	8200,00	–	7209	–	–	–	–	
			м3	–	–	–	–	–	–	–	
43	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)	1,12	12700,00	–	14233	–	–	–	–	
			м3	–	–	–	–	–	–	–	
44	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта (настил)	0,0735	10600,00	–	779	–	–	–	–	
			м3	–	–	–	–	–	–	–	
45	Е0112-10-1	Покрытие кровли слухового окна оцинкованной сталью толщиной 0,8мм	22,4	185,12	1,55	4147	35	4242	1,12	25	
			м2	176,21	0,59	3947	13	107,1	–	–	
46	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	140,67	94,00	–	13223	–	–	–	–	
			кг	–	–	–	–	–	–	–	
47	Е0110-5-1	Установка лестницы Л-1	0,0784	23143,99	395,71	1814	31	352	25,88	2	
			м3	4010,63	149,06	314	12	108	0,73	–	
		ОКНА									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1727816	22191			2478	

РАЗДЕЛ 3. Блок В

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

48	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	98,1	313,91	29,73	30795	2916	26082	1,90	187	
				284,19	11,22	27879	1101	90	0,05	5	

		м2									
49	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - подоконных сливов	56,7	16,68	1,61	946	91	839	0,10	6
		м		15,07	0,29	854	16	96,39	--	--
50	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	385,25	28,04	3,30	10801	1271	9395	0,17	67
		м2		24,74	0,56	9530	217	96,39	0,01	2
51	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	385,25	56,06	5,45	21598	2100	19110	0,33	127
		м2		50,61	0,85	19498	327	96,39	0,01	2
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
52	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой Т.А.К.	385,25	176,35	1,24	67937	477	5695	0,08	31
		м2		13,33	0,47	5135	183	107,1	--	1
53	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	385,25	1752,19	10,25	675031	3949	131101	1,97	758
		м2		313,89	3,85	120927	1483	107,1	0,02	7
54	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	3,2	7940,00	--	25408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	385,25	21,41	1,14	8249	438	2416	0,03	13
		м2		5,38	0,42	2073	164	108	--	1
56	Е0110-3-5	Подшивка из досок толщиной 25мм	48	263,04	9,43	12626	452	12982	1,64	79
		м2		246,85	3,57	11849	172	108	0,02	1
57	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,2	12700,00	--	15240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-165-1	Масляная окраска подшивки из досок	48	197,83	2,01	9496	97	4659	0,61	29

			м2		101,95	0,76	4893	37	94,5	–	–
59	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	21		7,64	1,13	160	24	151	0,04	1
			м		6,23	0,43	131	9	108	–	–
60	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,168		7940,00	–	1334	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
61	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,1008		8200,00	–	827	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
		Слуховые окна (3шт)									
62	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3		1320,84	102,01	3963	306	3716	6,99	21
			шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
63	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта (Ригель,стойка,стропила,бобышк и,жалюзийные решетки из бруса)	0,3768		8200,00	–	3090	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
64	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)	0,4803		12700,00	–	6100	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
65	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта (настил)	0,0315		10600,00	–	334	–	–	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, ветровой доски и жалюзийных решеток)	0,3342		599,34	35,14	200	12	56	0,90	–
			м3		142,31	13,23	48	4	108	0,07	–
67	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций-настила	0,63		21,41	1,14	13	1	4	0,03	–
			м2		5,38	0,42	3	–	108	–	–

68	Е0115-165-1	Масляная окраска общивки,лобовой доски и жалюзийных решеток	20,2	197,83	2,01	3996	41	1961	0,61	12
		м2		101,95	0,76	2059	15	94,5	–	–
69	Е0112-10-1	Покрытие кровли слухового окна оцинкованной сталью толщиной 0,8мм	9,6	185,12	1,55	1777	15	1818	1,12	11
		м2		176,21	0,59	1692	6	107,1	–	–
70	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	60,29	94,00	–	5667	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0110-5-1	Установка лестницы Л-1	0,0336	23143,99	395,71	778	13	151	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	135	5	108	0,73	–
72	Е0115-165-1	Масляная окраска лестницы Л-1	0,63	197,83	2,01	125	1	61	0,61	–
		м2		101,95	0,76	64	–	94,5	–	–
		ОКНА								
73	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,65	371,23	23,59	8408	534	4034	0,94	21
		м2		156,91	7,99	3554	181	108	0,04	1
74	СПрайс-лис т ТОО"РАМ"	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	35,1	6361,44	–	223287	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
75	СПрайс-лис т	Подоконные плиты из ПХВ,шириной 300 мм	19	829,75	–	15765	–	–	–	–
		пм		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1153949	12738			1364
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5400183	59503			6264
		накладные расходы	Тенге			1045608				
		Ненормируемые и непредвиденн. затраты -6%				386747				
		Итого:				6832538				

		Временные здание и сооружение 1,44%			**98389**		
		ИТОГО:			**6930927**		
		Зимнее удорожание 0,7%			**48516**		
		Выслуга лет 1%			**69309**		
		Дополнительные отпуска 0,4%			**27724**		
		ИТОГО с дополнытельными затратами:			**7076477**		
		ИТОГО в текущих ценах 2010г, К-1,77419			**12555014**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**251100**		
		ИТОГО:			**12806114**		
		НДС 12%			**1536734**		
		ИТОГО с НДС:			**14342848**		

ПРИНЯЛ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНАДЗОР

_____Зябдинов Т.

СДАЛ:

ТОО "БиН"

_____Андабаев Б.