Форма № 2

ЗАКАЗЧИК : Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик : ТОО "БиН"
Договор № 28/су от 10.03.2009 г.

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение Комплекса мероприятий для улучшения системы водообеспечения водой канала Бидайши в с.Мадени Толебийского района ЮКО
Лимит на 2009 год - 15 630 000 тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительства в сметных ценах -13 134 000 тенге
"Без включения работ по настоящему акту"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2009 г.

№ п/п	Наименование работ	№ единицы расценки	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы тенге всего	общая стоимость, тенге всего	всего накл.расходов %	всего накл.расходов сумма
	Смета 02-02-01							
68	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со	Е0115-201-4-						
	спаренными переплетом	15-201-4	м2	2,02	767,76	1551	105	151
67	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м со спаренными							
	двухстворными переплетами для общественных	С11011-796-						
	зданий	1-1-796	компл	2	763	1526	0	0
	Двери							
69	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах	Е0110-23-						
	в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10-23-1	м2	2,42	440,35	1066	120	544
70	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	Е0110-29-1-						
	каменных, площадь проема до 3м2	10-29-1	м2	2,42	104,4	253	120	164
71	Блоки дверные входные однопольные с глухими	С12063-18-						
	полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П	6-3_18	м2	2,42	5380	13020	0	0
72	Скобяные изделия для двупольных дверей в здание	С11011-788-						
		1-1-788	компл	1	2980	2980	0	0
	Монорельс							
73	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов							
	для тельферов из балок 36 м на высоте до 25 м по	Е0109-21-5-						
	железобетонным опорам	9-21-5	м	0,3197	1364,89	436	90	199
74	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных	С12021-129-						
	двутавров типа "М"	2-1-129	т	0,3197	84200	26919	0	0
75	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	Е0113-16-6-						
	ГФ-21 за один раз	13-16-6	м2	9,27	21,8	202	90	49
76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	Е0113-26-6-						
	эмалью ПФ-115	13-26-6	м2	18,54	35,13	651	90	69
77	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой	Е0106-17-5						
	до 3 м, толщиной до 500 мм, Опорные подушки ОП-1	6-17-5	м3	0,06	12277,96	737	105	82
78	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	С12041-90-						
	низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам. 5 мм	4-1_90	т	0,0001	51500	5	0	0
79	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	Е0106-11-7-						
		6-11_7	1т	0,0086	93997,62	808	105	300
80	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	С12041-132-						
	арматуры	4-1-132	т	0,0086	40200	346	0	0
81	Установка брусков	Е0101-5-1-						
		10-51-2	м3	0,006	22541,72	135	120	26

82	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад	Е0110-51-2-						
		10-51-2	м3	0,006	2637,04	16	120	2
	Внутренняя отделка							
83	Подшивка потолков гипсокартоном	Е0110-12-2-						
		1-12_2	м2	42,43	72,66	3083	120	3151
84	Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	С11011-376-						
		1-1-376	м2	42,43	286	12135	0	
85	Окраска водными составми внутри помещений клеевая	Е0115-151-1-						
	простая. Потолка	15-151-1	м2	42,43	14,85	630	105	414
86	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	Е0115-61-1-						
	или цементным раствором по камню и бетону стен	15-61-1	м2	75,14	248,91	18703	105	9288
87	Окраска водными составми внутри помещений известковая	Е0115-152-1-						
	по штукатурке	15-152-1	м2	79,4	17,55	1393	105	1149
	Наружная отделка							
88	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым	Е0115-51-1-						
	раствором	15-51-1	м2	99	254,12	25158	105	11367
89	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	Е0115-155-1-						
		15-155-1	м2	99	13,95	1381	105	1042
90	Высококачественная штукатурка цементно-известковым	Е0115-53-1-						
	раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	15-53-1	м	9,5	108,77	1033	105	575
91	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски,	Е0112-8-2-						
	балконы и др./ без водосточных труб	12-8_2	м2	99	31,04	3073	119	909
	Разные работы							
92	Крыльцо из бетона В12,5	Е0106-3-1-						
		6-3_1	м3	1,56	10874,11	16964	105	414
93	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Е0106-11-10-						
		6-11_10	1т	0,0035	5239,08	18	105	7
94	каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеро-	С12041-90-						
	дистой стали В-1, ВР-1, диам. 5 мм	4-1_90	т	0,0035	51500	180	0	0
95	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	Е0111-2-9-						
	бетонных. ОТМОСТКА	11-2_9	м3	7,54	10040,78	75707	123	5260
	Смета 02-01-02							
6	Установка баков с переливным бачком вместимостью 1 м3	Е0118-10-17	1бак	1	40220,41	40220	64	2358
7	Установка поддонов металлических для баков вместимостью	Е0118-12-1	1поддон	1	252,99	253	128	294
	до 2 м3							
8	Поддон под вакуумную установка	С131312-58						
		прим.	шт	1	16300	16300	0	0
9	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота	Ц0103-140-1	шт	1	796,4	796	90	667
	подъема 3 м							
10	Таль ручная червячная передвижная г/п 1,0	1906-16002-	шт	1,00	7329,04	7329	0	0
11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками							
	на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемое из готовых	Ц0112-2-11	т	0,4755	23181	11023	90	8703
	узлов, диаметр наружный 159 мм							
12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками							
	на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемое из готовых							
	узлов, диаметр наружный 108 мм	Ц0112-2-9	т	0,6515	33857	22058	90	17971
13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками							
	на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемое из готовых							
	узлов, диаметр наружный 89 мм	Ц0112-2-8	т	0,1212	45827	5554	90	4616
14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками							
	на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемое из готовых							
	узлов, диаметр наружных 57 мм	Ц0112-2-6	т	0,0112	59769	669	90	565
15	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа,							

	диаметр условного прохода 65-100 мм	Ц0112-802-3	шт	12	688,9	8267	90	6907
16	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные							
	фланцевые на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр							
	условного прохода 65-100 мм	Ц0112-803-3	шт	4	645,8	2583	90	2140
17	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем							
	отопления диаметром 80 мм	Е0118-21-6	1фильтр	2	8210,28	16421	128	714
18	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 80 мм	Е0116-26-3	1счетчик	2	1279,83	2560	128	806
19	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе,	Ц0112-1-1	м	23	251,2	5778	90	4933
	диаметр условного прохода 15-25 мм							
20	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1МПа							
	диаметр условного проходо 15-50 мм	Ц0112-807-1	шт	4	426,1	1704	90	1506
21	Установка монометров с трехходовым краном	Е0118-22-2	компл	6	858,7	5152	128	311
22	Приемный фильтр	Е0122-33-5 прим	т	0,1869	247994,13	46350	130	19788
23	Устройство кольца приемного фильтра	Е0122-41-1	м3	1,6	9030,97	14450	130	4106
24	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных							
	сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,							
	Дв 1500 мм	С143018-37	м	3,56	8530	30367	0	0
25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа,							
	диаметр условоного прохода 125-150 мм	Ц0112-802-4	шт	4	932,3	3729	90	3012
26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой							
	ГФ-021 за один раз	Е0113-16-6-	м2	39,34	21,8	858	90	206
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей							
	эмалью ПФ-115	Е0113-26-6-	м2	78,68	35,13	2764	90	295
28	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСм2кп-БСт4кп/, 159*4,5 мм	С130606-90	м	23	1050	24150	0	0
30	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСм2кп-БСт4кп/, 89*4 мм	С130606-76	м	5	510	2550	0	0
31	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСм2кп-БСт4кп/, 57*3,5 мм	С130606-66	м	2	280	560	0	0
32	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем							
	30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	С130902-52	шт	4	5190	20760	0	0
33	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем							
	30 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	С130902-53	шт	8	6480	51840	0	0
34	Клапан обратный 19ч21р Ду 100, Ру 16	2307-10815	шт	4	2196,06	8792	0	0
35	Счетчики /водомеры/ холодной воды	С131102-11	шт	2	15600	31200	0	0
36	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические							
	из стали марки 20 на Ру (или равно 16 Мпа, 159*4,5-89*3,5 мм	С130810-119	шт	2	478	956	0	0
37	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические							
	из стали марки 20 на Ру (или равно 16 Мпа, 108*4-89*3,5мм	С130810-111	шт	2	330	660	0	0
38	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические							
	из стали марки 20 на Ру (или равно 16 Мпа, 108*4-57*3мм	С130810-113	шт	8	338	2704	0	0
39	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 градусов с							
	радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20,							
	159*4,5 мм	С130810-83	шт	10	711	7110	0	0
40	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 градусов с							
	радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20,							
	108*4 мм	С130810-79	шт	7	401	2807	0	0
41	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 градусов с							
	радиусом кривизны Р-1,5 Ду 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20,							
	57*3 мм	С130810-76	шт	4	227	908	0	0
42	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из							
	стали марки 20 на Ру (или равно 16 Мпа, 108*4 мм	С130810-138	шт	24	572	13728	0	0
43	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6							

	Мпа /16кгс/см2/, Ду100 мм	С130809-36	шт	24	572	13728	0	0
44	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6							
	Мпа /16кгс/см2/, Ду 80 мм	С130809-35	шт	8	458	3664	0	0
45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ							
	6272-75/, оцинкованные обыкновенные 20*2,8 мм	С130806-43	шт	23	171	3933	0	0
46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ							
	6272-75/, оцинкованные обыкновенные 50*3,5 мм	С130806-47	шт	3,5	428	1498	0	0
47	Вентили проходные муфтовые 15кч1вп2 для воды, Ру 1,6 Мпа							
	/16кгс/см2/, Ду 15 мм	С130901-61	шт	4	362	1448	0	0
48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6							
	Мпа /10кгс/см2/, Ду 150 мм	С130809-14	шт	8	757	6056	0	0
49	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем							
	30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	С130902-55	шт	4	11500	46000	0	0
50	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из							
	стали марки 20 на Ру (или равно 16 Мпа, 159*6-108*4 мм	С130810-155	шт	4	1220	4880	0	0
	Смета 02-01-03							
	Силовое оборудование							
1	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3068-21У3,							
	габаритные размеры 800*650*250 мм	75-6-76	компл	1	58500	58500	0	0
2	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина							
	до 900*600*500 мм	Ц0108-573-5	шт	1	663	663	95	361
3	Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле	1504-4779						
	с кнопками, с арматурой сигнальной ПМЛ 4230,02 А	доп.53						
		доп.53	шт	4	5183,96	20736	0	0
4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,							
	устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток							
	до 100 А	Ц0108-530-5	шт	4	1260,8	5043	95	2146
5	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток							
	А 63, исполнение расцепителей МГ, м номинальный							
	ток А 16,20,25,32,40,50,63 АК63-2МГУ3	1504-1035	шт	1	1698,19	1698	0	0
6	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток							
	ток А 16,20,25,32,40,50,63 АК63-2МГУ3	1504-1037	шт	1	2073,58	2074	0	0
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на							
	конструкции, на стене или колоне, на ток до 25 А	Ц0108-526-1	шт	2	501,2	1002	95	436
8	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с							
	креплением скобами, диаметр до 25 мм	Ц0108-407-1	м	5	125,6	628	92	272
9	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с							
	креплением скобами, диаметр до 40 мм	Ц0108-407-2	м	25	159,9	3998	95	1777
10	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25 мм	С130806-57	м	5	98	490	0	0
11	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской							
	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 40 мм	С130806-60	м	25	140	3500	0	0
12	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,							
	масса 1 м до 1 кг	Ц0108-148-1	м	30	27,7	831	95	576
13	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,							
	масса 1 м до 1 кг	Ц0108-146-2	м	45	73,1	3290	95	1188
14	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число							
	жил и сечение 4*2,5 мм2	С151601-167	1000м	0,04	135200	5408	0	0
15	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число							
	жил и сечение 3*2,5 мм2	С151601-163	1000м	0,01	39260	393	0	0
16	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число							
	жил и сечение 3*2,5 мм2	С151601-163	1000м	0,015	30200	453	0	0
17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям							

	из полосовой стали, сечение 100 мм2	Ц0108-472-6	м	40	88,9	3556	95	1072
18	Скобы К142У2	2405-1799	1000шт	0,1	2350,56	235	0	0
19	Держатель К939У3 ТУ36-1459-77	2405-1088	шт	70	53,42	3739	0	0
20	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/							
	95-10-15М УХЛ3	С151803-202	шт	64	128	8192	0	0
21	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных							
	закладных подвесок, масса до 1 кг	Ц0108-152-13	шт	8	83,2	666	95	231
22	Прпрофили К108/1У2	2405-1718	шт	2	60,54	121	0	0
23	Полосы перфорированные К106У2	2405-1710	шт	6	89,04	534	0	0
	Смета 02-01-04							
	Освещение							
1	Ящик с понижающим трансформатором	Ц0108-603-1	шт	1	228,8	229	95	197
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на							
	конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	Ц0108-526-1	шт	2	501,2	1002	95	436
3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными							
	условиями среды	Ц0108-593-1	шт	1	216,3	216	95	94
4	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	Ц0108-593-18	шт	5	298,6	1493	95	878
5	Кабели с креплением накладными скобами, полосками ,							
	с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный							
	сечение жилы до 16 мм2	Ц0108-401-1	м	60	175,2	10512	95	5318
6	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	Ц0108-591-3	шт	1	134,8	135	95	109
7	Трансформатор однофазный ОСОВ-0,25	С151803-192 прим	шт	1	4720	4720	0	0
8	Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток							
	А 63 , исполнение расцепителей мг,м номинальный							
	ток А 16,20,25,32,40,50,63 АК63-2МГУ3	1504-1035	шт	2	1698,19	3396	0	
9	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	С151701-20	шт	5	848	4240	0	0
10	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	С151701-14	шт	1	781	781	0	0
11	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-200	С151706-35	шт	6	44	264	0	0
12	светильник переносной для освещения рабочей зоны с отража-							
	телем /ТУ-16-545,132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	С151701-90	шт	1	561	561	0	0
13	Лампы накаливания электрические для местного освещения							
	/ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	С151706-53	шт	1	19	19	0	0
14	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил							
	и сечение 3*1,5 мм2	С151601-341	1000м	0,06	52100	3126	0	0
15	Выключатель полюсной для открытой установки, поворотный							
	брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	С151801-18	шт	1	215	215	0	0
16	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переклю-							
	чателей и штепсельных розеток, тип КУВ	С151801-132прим	1000шт	0,001	16300	16	0	0
17	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип							
	У191 УХЛ2	С151803-47	1000шт	0,007	22300	156	0	0
18	СКОБЫ К42У2	2405-1799	1000шт	0,05	2350,56	118	0	0
19	Кронштей настенный, У116 У3	С151803-7 прим	шт	5	584	2920	0	0
	Смета 02-02							
	Раздел 3. Водовыпуск на колодце В2-3 и В2-5							
75	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	Е0101-13-2						
	с ковшом вместимостью 0,4 м3	1_13-2	м3	11	28,89	318	97	101
76	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	Е0101-164-2						
	глубиной до 2 м без креплений с откосами	1-164-2						
	/доработка грунтавручную после разработки	т.ч. П-1,55						
	их механизированнымспособом/	п-3,180, к=1,2	м3	14	262,72	3678	113	4156
77	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	Е0101-166-2						
	и ям в грунтах 2 группы	1-166-2	м3	7,4	134,1	992	113	1121
78	Планировка лишнего грунта на месте	Е0101-166-2	м3	7,4	134,1	992	113	1121

79	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	Е0111-2-3						
	слоев гравийных	11_2-3	м3	1	2281,8	2282	123	584
80	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным							
	раствором на оросительных и осушительных							
	системах из сборного железобетона при объеме по	Е0137-74-8-						
	сооружению в целом до 100000 м3	37-74-8	м3	0,814	4602,12	3746	120	1833
81	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из	С14318-163-						
	тяжелого бетона класс В15	30-18-163	м3	0,814	26800	21815	0	0
82	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62-						
	бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	30-1_62	м3	0,814	266	217	0	0
83	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-63-30-1_	м3	0,814	310	252	0	0
	бетона по водонепроницаемости до 4: за 2кг/см2							
84	Заделка отверстий бетоном В15	Е0106-13-1-6-13_1	м3	0,056	10682,47	598	105	31
85	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62-						
	бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	30-1-_62	м3	0,8303	266	221	0	0
86	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-63-						
	бетона по довонепроницаемости свыше4: за 2кг/см2	30-1_62	м3	0,8303	310	257	0	0
87	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов							
	на оросительных и осушительных системах из							
	монолитного бетона при объеме по сооружению в	Е0137-73-6-						
	целом до 10000 м3	37-73-6	м3	0,4	13132,65	5253	120	456
88	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-62-						
	бетона по довонепроницаемости до 4: за 2кг/см2	30-1_62	м3	0,406	266	108	0	0
89	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	С143001-63-						
	бетона по довонепроницаемости свыше4: за 2кг/см2	30-1_62	м3	0,406	310	126	0	0
90	Установка рамосеток и армокаркасов для сооружений	Е0137-75-1-						
	на оросительных и осушительных каналах	37-75-1	м3	0,0038	8049,49	31	120	17
91	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из	С12041-90-						
	низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам. 5 мм	4-1_90	т	0,0038	51500	196	0	0
92	Укладка стальных водопроводных труб диам.75мм	У0122-8-2-						
	с гидравлическим испытанием.Отводная труба	22-8_2	км	0,0047	64249,36	302	130	299
93	Трубы стальные бесшвные горячедеформированные	С130806-203-						
	со снятой фаской из стали марки 15,20,76х6мм	8-6-203	м	4,72	684	3228	0	0
94	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-							
	полимерной изоляции на стальные трубопроводы	Е0122-18-2-						
	диам. 75 мм	22-18_2	км	0,0047	120610,99	567	120	162
95	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	Е0122-40-2-22						
	диам. 80 мм	22-40-2	фланец	2	118,85	238	130	252
96	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	С130809-11-8-						
	ВСт3сп3 Ру1,0 МПА, диам. 80 мм	8-9-+11	шт	2	377	754	0	0
97	Установка стальных сварных фасонных	Е0122-33-5-22						
	частей диам. 100-250 мм. Отвод	22-33-5	т	0,0028	247994,13	694	130	296
	Раздел 4. Приемный фильтр							
98	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистной стали	Е0109-53-2-9						
		53-2	т	0,0935	9850,48	921	90	628
99	Прочих конструкции одноэтажных производственных зданий при							
	массе сборочной единицы до 0,1 т	С12021-132-2-						
		1-132	Т	0,0912	161100	14692	0	0
100	Сетка плетенная с квадратными ячейками № 45 оцинкованная из							
	проволоки диаметром 2,5 мм	С11011-760-1-						
		1-760	М2	2	187	374	0	0
	Смета 04-01							
	Установка КТПН-250 КВА							

1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью							
	до 250 КВА по строительным работам	Е0133-117-1	шт	1	2238,1	2238	105	997
2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью							
	до 250 КВА по монтажным работам	Е0133-117-2	шт	1	4098,19	4098	105	2765
5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев							
	щебеночных	Е0111-2-4	м3	0,4	1633,1	653	123	261
6	Устройстов бетонных фундаментов общего назначения объемом							
	до 5м3 под оборудование	Е0106-3-1-	м3	1,2	11088,31	13306	105	887
7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки							
	бетона по довонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	С143001-62-	м3	1,2	266	319	0	0
8	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине							
	котлована до 4 м, масса конструкции до 0,5 т	Е0107-1-1	шт	3	302,09	906	140	724
9	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине							
	котлована до 4 м, масса конструкции до 1,5 т	Е0107-1-2	шт	2	408,67	817	140	644
10	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные,							
	башмаки и подлятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бето							
	на класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные							
	трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские,							
	ребристые	С143014-3	м3	1,1	22000	24200	0	0
11	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий							
	массой до 20 кг	Е0107-20-3	т	0,0297	175710,1	5219	140	366
12	Монтаж разъединителя РЛНД-1-10	ЦПЭСС-1-91						
		Т16-5	шт	1	10224,67	10225	105	1909
13	Стоимость обоурдования	ПЭСС-1-91-						
		Т16-5	шт	1	22655	22655	0	0
14	Монтаж разрядника вентильного РВО-10	ЦПЭСС-1-91						
		Т16-6	к-т 3шт	1	4642,02	4642	105	1051
15	Стоимость оборудования	ПЭСС-1-91-						
		Т16-6	к-т 3шт	1	5002,5	5003	0	0
16	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	Ц0108-600-2	шт	1	166,9	167	95	152
17	Счетчик СЭТ-4ТМ	1701-8042	шт	1	6703,39	6703	0	0
	Смета 04-02							
	Сети электроснабжения							
	Строительно-монтажные работы							
1	Установка ж/бетонной опоры В10-1	ЕПЭСС-1-91						
		Т12-1	шт	1	15387,04	15387	105	1143
2	стоимость обоурдования ж/бетонной опоры П10-1	ПЭСС-1-91-						
		Т12-1	шт	1	56,35	56	0	0
3	Установка ж/бетонной опоры П1-2	ЕПЭСС-1-91						
		Т12-2прим.	шт	2	19000,12	38000	105	5812
4	Стоимость оборудования ж/бетонной опоры П1-2	ПЭСС-1-91-						
		Т12-2прим.	шт	2	725,65	1451	0	0
5	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, д 10 мм	Ц0108-472-1	м	20	51,7	1034	95	528
6	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, д 12 мм	Ц0108-471-3	м	1	247,7	248	95	107
7	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,д.10 мм	Ц0108-472-1	м	10	51,7	517	95	264
8	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,д.16 мм	Ц0108-471-4	шт	2	330,1	660	95	225
9	Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50*50*5 мм	Ц0108-471-1	шт	9	431,6	3884	95	1299
10	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из							
	полосовой стали, сечение 160 мм2	Ц0108-472-7	м	60	107,3	6438	95	1870
11	Кабели с креплением накладными скобами, полосками ,							
	с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный							
	сечение жилы до 16 мм2	Ц0108-401-1	м	10	175,2	1752	95	886
12	Кабель до 35 Кв, прокладываемый по установленным колнструк-							

	циям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	Ц0108-147-10	м	5	34,1	171	95	121
13	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	Ц0108-149-2	м	15	221,1	3317	95	640
14	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил							
	и сечение 4*50 мм2	С151601-190	1000м	0,03	471300	14139	0	0
15	СКОБЫ К142У2	2405-1799	1000шт	0,01	13,2	1	0	0
18	Анкер К809БУЗ ТУ36-1445-78	2405-1002	шт	2	151,36	303	0	0
19	Зажим тростовый ЗТ-5КПУЗ ТУ36-УССР42-76Е,изм.НР1-79	2405-1100	1000шт	0,002	15670,42	31	0	0
20	Полоски К405УХЛ2	2405-1703	1000шт	0,06	534,22	32	0	0
22	Муфта концевая мачтовая 4КМ4-Т	2405-1538	компл.	1	13751,1	13751	0	0
	Итого:					1130272		163859
	Накладные расходы					163859		
	Итого:					1294131		
	Ненормируемые и							
	непредвиденные расходы					77648		
	Итого:					1371779		
	Временные здания и сооружения 3,4%					46640		
	Дополнительные затраты на							
	производство работ в зимнее время 0,91 %					12483		
	Затраты на выслугу лет, 1 %					13718		
	Затраты на дополнительные отпуска,0,4%					5487		
	Итого:					1450108		
	Итого в текущих ценах 2009 г.	К =1.613				2339024		
	Итого:					2339024		
	Коэффициент уменьшения К=0,9341					2184882		
	Налоги,сборы обязательные платежи, 2%					43698		
	Итого:					2228580		
	НДС 12 %					267430		
	Всего к оплате					2496000		

ЗАКАЗЧИК:
и.о.зам. начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО

_____ Н.Сартаева

Тех.надзор _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Б и Н"

_____ Б.Андабаев