Заказчик: ТОО «АБЗ плюс»

типовая междуведомственная форма № кс-3

Подрядчик: ТОО «Адал-И"

Наименование объекта: Освещение аллеи по ул.Пушкина

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
За июнь 2010 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

в тенге

Код заказчика	Код подрядчика	договор № дата	источник финансирования наимен. код	правовая форма наимен. код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр. 2					
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР (цены в 2001г)	дополнительные затраты		Всего к оплате за месяц
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материалов	НДС за месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1391630		1391630					149103	1391630

«Заказчик»
И.о.генерального директора **Д.Е.Омаров**

«Подрядчик»
Директор ТОО «Адал-И» **С.В.Иванов**

Заказчик ТОО "АБЗ плюс" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Адал-И"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Освещение аллеи по ул.Пушкина

Наименование обьекта: Освещение аллеи по ул.Пушкина

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2
2.	СЦена	Опора ж/бетонная	шт	2,00	3918,19	—	7836	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,04	7259,41	4310,78	290	172	16,10	1
					2745,00	1169,46	110	47	4,45	0
4.	СЦена	Провод СИП	м	40,00	259,58	—	10383	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20,00	114,40	7,80	2288	156	0,29	6
					48,80	0,50	976	10	0,00	0
6.	СЦена	Гофротруба д.40	м	20,00	186,11	—	3722	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	75,00	218,93	—	16420	—	1,54	116
					218,93	—	16420	—	—	—
8.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	75,00	134,10	—	10058	—	0,97	73

1	2	3	4	5
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы		
9.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250,00
10.	С143008-92	Песок природный	м3	6,25
11.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	550,00
12.	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,40
13.	С151601-152	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,15
14.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00
15.	СЦена	Стоимость шкафа	шт	1,00
16.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00
17.	СЦена	Счетчик прямого включения САЧ-И678	шт	1,00
18.	Ц0111-250 -1	Монтаж измерительных приборов	компл	1,00
19.	СЦена	Реле времени	шт	1,00
20.	Е0107-25-8	Устройство парковых светильников	шт	10,00

6	7	8	9	10	11
134,10	—	10058	—	—	—
36,70	27,80	9175	6950	0,06	15
8,80	6,90	2200	1725	-0,04	10
811,00	—	5069	—	—	—
—	—	—	—	—	—
44,00	10,60	24200	5830	0,18	99
29,00	2,30	15950	1265	0,01	7
53300,00	—	21320	—	—	—
—	—	—	—	—	—
25200,00	—	3780	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
486,00	40,50	486	41	0,23	0
1469,32	—	1469	—	—	—
—	—	—	—	—	—
166,90	5,40	167	5	1,00	1
158,00	2,30	158	2	0,01	0
1469,32	—	1469	—	—	—
—	—	—	—	—	—
210,04	—	210	—	1,00	1
193,50	—	194	—	—	—
1959,09	—	1959	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1969,85	33,47	19698	335	7,85	79
1435,50	12,65	14355	126	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц0108-595 -1	Светильник с ртутными лампами	шт	10,00	731,00	282,00	7310	2820	2,30	23
					410,00	80,80	4100	808	0,47	5
22.	СЦена	Светильник парковый	шт	10,00	39230,86	—	392309	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
23.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,50	152,80	—	382	—	2,25	6
					106,96	—	267	—	—	—
24.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2,50	49,50	49,50	124	124	—	—
					—	9,90	—	25	0,21	1
25.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,50	140,00	—	350	—	2,06	5
					98,00	—	245	—	—	—
26.	СЦена	Стоимость энергоэкспертизы	тенге	1,00	5877,28	—	5877	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
ИТОГО:							551782	18327		432
							66531	4542		26

Накладные расходы :

На монтажные работы	26673
На общестроительные работы	51860
Всего накладных расходов:	78534
Итого с накладными	630315

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	37819
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	668134
Пересчет в текущих ценах К=1,823	1218164
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	24363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1242527
Налог на добавленную стоимость 12 %	149103
Итого с НДС	1391630

Принял: Сдал: