АКТ №5 выполнение обязательств
по капитальному ремонту от 22 август 2013 г.

Администартор бюджетных программ: ГУ Управление Здравохранение ЮКО
ЗАКАЗЧИК: ГККП Байдибекская центральная районная больница упраления здравоохранение акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
Договор №09 от 15.04.2013 года
Общая стоимость договора: 54961774 (пятдесят четыре миллиона девятсот шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) тенге
Наименование объекта: " Капитальный ремонт зданий сельской больницы в с. Боралдай Байдибекского района ЮКО"

Основание: Акт выполненных работ и Справка (форма3) о стоимости выполненных работ от 22 август 2013 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы ТОО "Б.и.Н."	48 450 220	54 264 246	3 569 370	3 997 694
2	Услуги инженера-заказчика 1,351%	589 000	589 000	-17 339	-90 101
3	Авторский надзор 0,2%	96 900	108 528	7 138	7 996
4					
	К оплате	**49 136 120**	**54 961 774**	**3 559 169**	**3 915 589**

Администратор бюджетных программ:
ГУ Управление Здравоохранение ЮКО
Зам. Начальник _____ Абиш Г.

ЗАКАЗЧИК:
ГККП Байдибекская центральная районная больница
упраления здравоохранение акимата ЮКО
_____ Б.Мырзагелдиев

ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.Т. Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Б.И.Н."
_____ Б. Андабаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.М. Аблаев

форма 2

Заказчик: ГККП ЦРБ «Байдибек »

Подрядчик: ТОО «Б.и.Н.»

Инженер: ТОО «Корпорация БАРС»

Договор №09 от 15 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Капитальный ремонт зданий СБ в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Блок А, Б, В.

АКТ

Приемки выполненных работ за август м-ц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Еден изм.	Кол-во.	Цена за еденицу.	Общая стоимость	Накладные расходы.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок В.					
52.	E0115 – 17 – 1 -	Гладкая облицовка стен глазурованной плиткой по кирпичу и бетону	м²	22,41	1921,74	43066	8131
53.	E0121 – 165 – 8 –	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м²	556,1	185,31	103054	47793
58.	E0115– 14 –2 -	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен=Цоколь	м²	27,95	698,31	19518	14247
59.	C11011–1169	- Керамогранит, толщина 10мм, плита темная.	м²	27,95	1350	37733	
		Полы керамические					
73	E0157 – 20 – 2 –	Устройство покрытий из	м²	15,6	1627,44	25388	4405

керамических плиток на растворе					
74. Е0157 – 23 –4-Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	16,38	291,47	4774	942
Полы Керамические					
81. Е0157 – 20 – 2-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м²	6,41	1627,44	10432	1810
82. Е0157 –23 – 4 - Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	6,7305	291,47	1962	387
Блок Б.					
56. ЕО115 – 14 – 2 – Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен=Цоколь	м²	25,3	698,31	17667	12897
57.С11011 – 1169 – Керамогранит, толщина 10мм, плита темная.	м²	25,3	1350	34155	
75.Е0157 –20 –2- Устройство покрытий из керамических плиток	1м²	15,6	1627,44	25388	4405
Блок А.					
60. Е0115 – 14 – 2 – Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен=Цоколь	м²	27,95	698,31	19518	14247
61.С11011 – 1169 - Керамогранит, толщина 10мм, плита темная.	м²	27,95	1350	37733	
Блок А,Б,В.					
44. Е0111 – 36 – 1 – Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	м²	702	935,06	656412	32145

ИТОГО:	**1 180 562**	**143540**
Накладные Расходы	**143 540**	
ИТОГО:	**1 324 102**	
Итого с К-2,23355	**2 957 448**	

Итого с 2 % (налоги сборы обязательные платежи)	**3 569 361**
НДС- 12%	**428323**
ИТОГО С НДС	**3 997 694**

ЗАКАЗЧИК

_____ **Мырзагельдив Б.**

ИНЖЕНЕР:

_____ **Аблаев М.**

ПОДРЯДЧИК:

_____ **Андабаев Б**

АКТ №4 выполнение обязательств
по капитальному ремонту от 29 июля 2013 г.

Администартор бюджетных программ: ГУ Управление Здравохранение ЮКО
ЗАКАЗЧИК: ГККП Байдибекская центральная районная больница упраления здравоохранение акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
Договор №09 от 15.04.2013 года
Общая стоимость договора: 54 264 246 (пятдесят четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысяча двести сорок шесть) тенге
Наименование объекта: " Капитальный ремонт зданий сельской больницы в с. Боралдай Байдибекского района ЮКО"

Основание: Акт выполненных работ и Справка (форма3) о стоимости выполненных работ от 29 июля 2013 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы ТОО "Б.и.Н."	44 880 850	50 266 552	12 556 238	14 062 987
2	услуги инженера-заказчика 1,351%	606 340	679 101	169 634	189 991
3	авторский надзор 0,2%	89 762	100 533	25 112	28 126
	К оплате	**45 576 952**	**51 046 186**	**12750984**	**14 281 104**

Администратор бюджетных программ:
ГУ Управление Здравоохранение ЮКО
Зам. Начальник _____ Шайхыбекова Г.Т.

ЗАКАЗЧИК:
ГККП байдибекская центральная районная больница
управления здравоохранение акимата ЮКО
_____ Б.Мырзагельдиев

ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.Т. Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Б.И.Н."
_____ Б. Андабаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.М. Аблаев

форма 2

Заказчик: ГККП ЦРБ «Байдибек »

Подрядчик: ТОО «Б.и.Н.»

Инженер: ТОО «Корпорация БАРС»

Договор №09 от 15 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Капитальный ремонт зданий СБ в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Блок А, Б, В.

АКТ

Приемки выполненных работ за июль м-ц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Еден изм.	Кол-во.	Цена за едениц.	Общая стоймость	Накладные расходы.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электро монтажные работы					
13.	ПРАЙС-ЛИСТ	-Щит распределительный А588	шт	1	14882,81	14883	
14.	Е0121 – 24 – 13	–Установка трансформатора Понизительного мощность до 0,25	шт	1	314,3	314	247
15.	С151803 – 192	–Ящик с понижающим Трансформатором ЯТП – 0,25	шт	1	4720	4720	
16.	Е0121–18 – 2	- Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях.	Шт	4	377,15	1509	1335
17.	С151702 – 28	– Светильники тип ЛПОО2 – 4 Х 40/П – 01 - УХЛ4	шт	4	4590	18360	
18.	С151702 – 30	– Светильники тип ЛПОО3Х4О/ Н – 03 – УХЛ4	шт	44	1180	51920	
19.	ЕО121 – 18 – 1	– Монтаж светильников до двух	шт	148	244,37	36167	29747

Люминесцентных ламп Устанавливаемых на штырях					
20. С151702 – 27 – Светильники тип ЛПОО2 – 2 Х 40/ П – 01 – УХЛ4	шт	96	2480	238080	
21. С151702 – 40 – Светильники Тип ЛППО1У – 001 2х36. УХЛ4 Прим.	шт	5	2290	11450	
22. С1517012 – 3 - Светильники тип ЛСП42 – 2Х40 01 – УХЛ4	шт	3	2320	6960	
23. ЕО121 – 17 – 18 – Монтаж светильников местного Освещения для ламп накаливания	шт	37	119,6	4425	4069
24.С151701 – 91 – Светильник потолочный с Рассеивателем из силикатного Стекла, тип НПО2ОХ100\Р2 О – 01УХЛ4	шт	2	214	428	
25.С51701 – 92 – Светильники с рассеивателем Из силикатного стекла, Настенные, цилиндрической Формы и формы усеченного Конуса / Ту 16 – 535. 825 – 74/, Типы НБОО6Х100/Р2 0 – 01УХЛ4, НБОО6Х100/Р2 0 – ОЗУХЛ4	шт	23	342	7866	
26.С151701 – 14 – Светильник потолочный, тип НПП03 – 100 – 001 – МУЗ	шт	1	871	871	
27. Е0121 – 17 – 18 – Монтаж светильников местного Освещения для ламп Накаливания	шт	11	119,6	1316	1210
28. С151701 – 83 - Светильники тип НППО4 – 60 – 001 – УХЛ4	шт	9	209	1881	
29.С151701 – 88 - Светильники тип Псх – 60 Муз	шт	2	157	314	
30. С151701 – 75 – Светильники тип НВОО1Х60 – 002 УХЛ4 Прим.	шт	9	513	4617	
31. С151704 – 1 – Указатель световой «Выход» НББ 02 25 Прим.	шт	5	457	2285	
32.С151701 – 89 - Светильник переносной для Освещения рабочей зоны с Отражателем /ТУ – 16 – 545. 132 – 77 / , тип РВО – 42У2, длина кабеля 6м.	шт	1	443	443	
33. С151706 – 80 – Лампы ртутные низкого Давления/ ГОСТ 6825 – 74/\/, Тип ЛБ36, Лд36 , ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	348	101	35418	
34. С151705 – 3 - Стартер для люминисцентных Ламп /ГОСТ 8799 – 75/, тип 80С – 220	шт	348	14	4872	
35. С151706 – 16 – Лампы биспиральные /ГОСТ 2239 – 79/, тип Б220 – 230 – 100	шт	4	39	156	

36.С151706 – 9 – Лампы биспиральные / Гост 2239 – 79/, тип Б220 – 230 – 60	шт	23	24	552	
37. С151706 – 5 – Лампы биспиральные / ГОСТ 2239 – 79/, тип Б220 – 230 – 40	шт	19	24	456	
38. С151706 – 5 – Лампы биспиральные /Гост 2239- 79/, тип Б220 – 230 – 40	шт	5	24	120	
39. С151706 – 59 – Лампы накаливания Электрические для местного Освещения /ГОСТ 1182 – 77/, тип МО36 – 40	шт	1	16	16	
МАФ					
1 У1 – 49 – 4 - Урна типа I, строительные работы	шт	6	1718,71	10312	2435
2 У1 – 43 – 20 - Скамья типа I, строительные Работы	шт	5	10009,05	50045	8784
3У1 – 4 – 1 - Беседка тип I, строительные Работы	шт	2	37206,96	74414	26039
Демонтажные работы					
37. Е0107 – 24 – 2 –Демонтаж железобетонных оград	м	49	489,67	23994	14550
38. Е0107 – 25 – 1 –Демонтаж ворот	шт	2	4132,93	8266	2346
39. Е0107 – 25 – 8 – Демонтаж калиток	шт	2	1354,13	2708	3360
Водопровод					
16. Е0116 – 14 – 1 – Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм ф15мм	м	250	546,39	136 599	98521
17. Е0116 – 13 – 1 – Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	40	636,63	25465	5642
18. Е0116 – 13 – 1 - Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	133	764,59	101691	18143
19. Е0117 – 1 – 5 - Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	6	5876,21	35257	2169

Наружная Канализация					
20. Е0166 – 1 – 2 – Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100мм	м	300	177,14	53141	55929
21. Е0101 – 13 – 2 – Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³	145,5	36	5239	1491
22. Е0101 – 164 – 2 – Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	6,5	302,12	1964	1997
23. Е0101 – 27 – 2 –Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	98	8,1	794	225
24. Е0101 – 134 – 1 –Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м³	98	25,23	2472	1676
25. Е0101 – 166 – 2 –Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	42	154,22	6477	6587
БЛОК АБВ					
26. Е0122 – 11 -3 - Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,3	70266,77	21080	16340
27. С130804 – 15 – Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого \ давления, Dн 110мм	10м	30	6470	194100	
28. С131104 – 8 - Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634 – 99	комплект	2	8060	16120	
33. Е0115 – 79 – 9 – Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм+ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ «АЛИНЕКС»	м²	450	224,69	101113	38042
34. Е0115 – 180 – 4 – Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	450	304,08	136835	40192
35. Е0115 – 79 – 5 – отделка внутренних стен, состав с наполнителем из	м²	902,6	194,87	175887	60756

минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм Выравнивание смесью «Алинекс»	м²	902,6	285,16	257385	64630
36. Е0115 – 1800 – 3- Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	49,536	1921,74	95195	17973
57. Е0115 – 17 – 1 – Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м²	988,8	617,13	610214	241128
58.Е0115 – 36 – 1- Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями скреплением на пристенный металлический каркас					
Хозяйственный корпус					
29. Е0115 – 51 – 1 – Улучшенная штукатурка цементно – известковым раствором по камню стен ФАСАД	м²	84	270,95	22759	9986
30. Е0112 – 7 – 5 – Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м²	208	480,23	84912	70783
31.С11011 – 426 – Металлочерепица – стальной лист С антикоррозионными эмалевым Покрытием	м²	230,048	1180	271457	
32. С11021 – 73 – Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75 – 150 мм ,толщина 32, 40 мм, 4 сорта 32Х100	м²	2	7940	15880	
50. ЕО115 – 17 – 1 – Гладкая облицовка стен, Столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м²	108,276	1921,74	208078	39285
51. Е0111 – 36 – 1 – Устройство покрытий из	м²	141,02	935,06	131862	10863

линолеума на клее «Бустилат»					
52. Е0111 – 39 – 1 – Устройство плинтусов Деревянных	1м	148,071	111,76	16549	2306
53.Е0115 – 165 – 3 – Устройство плинтусов Деревянных	1м	14,102	180,18	2541	1212
54.Е0111 – 27 – 3 – Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м²	11,57	1496,32	17312	2599
55. Е0111 – 39 - 2 – Устройство плинтусов Цементных	1м	12,1485	33,12	402	288
56.Е0115 - 165 – 8 – Улучшенная окраска плинтусов колером масляным разбеленным по штукатурке	1м	1,157	185,31	214	99
Раздел 4. Блок «Б».					
44. Е0111 – 36 – 1 – Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	м²	254,12	935,06	237617	19576
45.Е0111 – 39 – 1 – Устройство плинтусов деревянных	1м	271,9084	111,76	30389	4235
46.Е0115 - 165 – 3 – Улучшенная окраска колером Масляным разбеленным Деревянных полов	м²	25,412	180,18	4579	2184
47.Е0111 – 27 – 3 – Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м²	63,98	1496,32	95735	14372
48.Е0111 – 39 – 2 – Устройство плинтусов цементных	м²	67,179	33,12	2225	1591
1 : 2 : 3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8

ИТОГО:	3 739 767	944 942
Накладные Расходы	944 942	
ИТОГО:	4684709	
Итого с К-2,23355	10 463 532	
Итого с 2 % (налоги сборы обязательные платежи)	12 556 238	
НДС- 12%	1 506 749	
ИТОГО С НДС	14 062 987	

ЗАКАЗЧИК **ИНЖЕНЕР:** **ПОДРЯДЧИК:**

_____ **Мырзагельдив Б.** _____ **Аблаев М.** _____ **Андабаев Б**

АКТ №2 выполнение обязательств
по капитальному ремонту от 10 июня 2013 года

Администартор бюджетных программ: ГУ Управление Здравохранение ЮКО
ЗАКАЗЧИК: ГККП Байдибекская центральная районная больница упраления здравоохранение акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
Договор №09 от 15.04.2013 года
Общая стоимость договора: 54 264 246 (пятдесят четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысяча двести сорок шесть) тенге
Наименование объекта: " Капитальный ремонт зданий сельской больницы в с. Боралдай Байдибекского района ЮКО"

Основание: Акт выполненных работ и Справка (форма3) о стоимости выполненных работ от 10 июня 2013 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы ТОО "Б.и.Н."	22 450 111	25 144 124	8 968 303	10 044 499
2	услуги инженера-заказчика 1,351%	303 301	339 697	121 162	135 701
3	авторский надзор 0,2%	44 900	50 288	17 937	20 089
	К оплате	**22 798 312**	**25 534 109**	**9107402**	**10 200 289**

Администратор бюджетных программ:
ГУ Управление Здравоохранение ЮКО
Зам. Начальник _____ Шайхыбекова Г.Т.

ЗАКАЗЧИК:
ГККП Байдибекская центральная районная больница
управления здравоохранение акимата ЮКО
_____ Б.Мырзагельдиев

ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.Т. Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Б.И.Н."
_____ Б. Андабаев
ИНЖЕНЕР:

ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.М. Аблаев

форма 2

Заказчик: ГККП ЦРБ «Байдибек »

Подрядчик: ТОО «Б.и.Н.»

Инженер: ТОО «Корпорация БАРС»

Договор №09 от 15 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Капитальный ремонт зданий СБ в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Блок А, Б, В.

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь м-ц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Еден изм.	Кол-во.	Цена за едениц.	Общая стоймость	Накладные расходы.
1	2	3	4	5	6	7	8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок В

РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ ПЕРВОГО ЭТАЖА

1.	19 С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	м2	7,2	4810	34632
2.	20 С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,89	5470	10338
3.	21 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	27,6	3760	103776
4.	22 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	м2	4,37	4250	18573

		ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние					
	24 С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,44	3500	36540	
5.	28 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	15	1380	20700	
6.	29 С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3	1500	4500	
7.	30 С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	2980	5960	
8.	31 С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	
		двери второго этажа					
9.	32 Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	34,22	446,86	15292	8093
10.	33 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	21,6	3760	81216	
11.	34 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010	7579	
12.	35 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,73	4250	45603	
13.	37 С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	10,44	3500	36540	
21.	41 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16	1380	22080	
22.	42 С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3	1500	4500	
		1мП2 КОЗ					
23.	82 Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2909	16234,07	4722	2779
24.	83 Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при	т	0,2909	1513,46	440	184

монтаже одноэтажных производственных зданий					
25. 84 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2909	147100	42791	
26. 85 Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,144	21679,99	3122	647
27. 86 С11021-73 -Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,144	7940	1143	
28. 87 Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11	739,16	8131	2083
29. 88 Е0112-7-6 -Устройство покрытия металлочерепицей	м2	16,25	1133,51	18419	4795
30. 89 Е0106-19-1 -Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	м3	0,2	12756,42	2551	326
31. 90 Е0106-11-2 -Установка АНКЕРОВ	1т	0,0048	42266,93	203	178
32. 91 С12041-7 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	т	0,0048	45300	217	
33. 92 Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,5753	164,61	1412	1007
34. 1Е01112-7-5 – Устройство кровельного покрытия без слуховых окон Металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	160	408,23	65317	54448
35 . 2 С11011 -426 – Металлочерепица – стальной лист с антикоррозионным Эмалевым покрытием	м2	176, 96	1180	208813	
36. 3 С11021 -73 Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	4,78	7940	37953	
37. 4 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	423,4	270,95	114718	50333
38. 5 Е0115-79-1 -Отделка фасадов "Асполом"	м2	423,4	426,99	180788	31050
39. 6 Е0115-158-3-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	130	75,78	9851	1543
40. 7 Е0113-52-1 - Гидрофобизация кирпичных поверхностей водным	м2	28,5	18,97	541	149

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок Б

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

	Ремонт дощатых покрытий				
21. 68 E0157-5-1	- Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	м2	101,5	18,96	1924	1660
	2-ОЙ ЭТАЖ				
	Ремонт дощатых покрытий				
22. 73 E0157-5-1	-Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	м2	197,4	18,96	3742	3227
	КОЗЫРЕК К-1 (1 шт),					
23. 78 E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,05818	16234,07	944	556
24. 79 E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,05818	1513,46	88	37
25. 80 C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,23272	147100	34233	
26. 81 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0288	21679,99	624	129
27. 82 C11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,0288	7940	229	
	ОБРЕШЕТКА					
28. 83 E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	739,16	1626	417
29. 84 E0112-7-6	-Устройство покрытия металлочерепицей	м2	3,25	1133,51	3684	959
30. 85 E0106-19-2	-Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	м3	0,04	10837,85	434	36
31. 86 E0106-11-2	-Установка АНКЕРОВ	т	0,00096	42266,93	41	36
32. 87 C12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	т	0,00096	45300	43	
33. 88 E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,71506	164,61	282	201

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок А

	1 этаж				
1. 7 E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	39,5	17,38	687	725
	2 этаж				

2.	14 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	50,95	17,38	886	936
3.	15 Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	416,2	32,87	13680	13680
4.	16 Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ЦОКОЛЬ	м2	27,95	32,87	919	919

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КОЗЫРЕК К-1 (4 шт)

5.	83 Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,23272	16234,07	3778	2223
6.	84 Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,23272	1513,46	352	147
7.	85 С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,23272	147100	34233	
8.	86 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1152	21679,99	2498	518
9.	87 С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,1152	7940	915	
10.	88 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,8	739,16	6505	1666
11.	89 Е0112-7-6	-Устройство покрытия металлочерепицей	м2	13	1133,51	14736	3836
12.	90 Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки бетонных вкладышей	м3	0,04	10259,3	410	36
13.	91 Е0106-11-2	-Установка АНКЕРОВ	т	0,00384	42266,93	162	143
14.	92 С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00384	45300	174	
15.	93 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,86024	164,61	1129	805

Наименование объекта - КОТЕЛЬНАЯ

Раздел 1. Демонтажные работы

1. 1 Е0162-36-1 -Очистка вручную от налет сажи потолков	м²	185,6	25,7	4770	4508
2. 2 Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	186,4	32,87	6127	6127
3. 3 Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	123	32,87	4043	4043
4. 7 Е0153-2-1 -Разборка кирпичной кладки парапета	м3	1,52	4899,14	7447	5741
5. 8 Е0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	176	48,37	8513	8424
6. 9 Е0158-1-2 -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	176	36,77	6472	6671
7. 10 Е0153-2-1 -Разборка кирпичного карниза	м3	0,98	4899,14	4801	3701
8. 11 Е0112-17-1 -Демонтаж цементно-песчаных стяжек	м2	175,8	12,75	7115	6797
9. 12 Е0112-14-2 -Демонтаж утеплителя из керамзитом (сред.толщ.40 мм, АС-18)	м3	17,58	502,58	8835	7945

Раздел 2. Ремонтные работы

Наружная Отделка

10. 13 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	211,2	254,12	53670	24249
11. 14 Е0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	30,5	618,63	18868	10092
12. 75 Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	м3	3,04	6578,64	19999	2962
13. 19 Е0112-7-1 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	176	579,8	102045	15408
14. 16 Е0112-10-1 -Устройство сливов из оцинкованной кровельной стали Парапет	м2	2,95	715,87	2112	540
15. 70 Е0112-10-1 - Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,29	715,87	27411	7003

Наименование объекта- КОТЕЛЬНАЯ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Раздел 1. Водопровод

1 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5	425,7	2128	676
2 Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15	362,67	5440	1179
3 Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10	329,67	3297	786
10 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,4	148,4	653	499
	Горячий водопровод					
12 Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3	329,67	989	236
14 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,33	148,4	49	-

Наименование Объекта- ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОРПУС С ПРАЧЕЧНОЙ

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работ

1. 2 Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	428,5	48,37	20727	20509
2. 3 Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	428,5	24,15	10348	10078
3. 4 Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропила со стойками и подкосами из досок(20%)	м2	21,04	36,77	774	797
4. 5 Е0158-2-2	-Разборка конька из кровельной стали	м2	6,5	17,19	112	107
5. 6 Е0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	м 2	499,86	1000	990	

6.	7 Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	203,6	25,7	5233	4945
Раздел 2. Ремонтные работы							
		Козырек К-1 (5 шт)					
7.	9 Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2909	13864,97	4033	2660
8.	10 Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2909	1333,5	388	178
9.	11 С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2909	147100	42791	
		КРОВЛЯ					
	20 Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	428,5	1187,16	508700	140752
10.	12 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,144	21077,72	3035	623
11.	13 С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта \ ОБРЕШЕТКА	м3	0,144	7940	1143	
12.	14 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	11	15,87	7875	2012
13.	16 Е0106-19-1	-Устройство бетонных вкладышей	м3	0,2	12472,22	2494	312
14.	17 Е0106-11-2	-Установка АНКЕРОВ	т	0,0048	37051,29	178	172
15.	18 С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0048	45300	217	
16.	19 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,5753	148,4	1273	973
17.	21 С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА	м3	2,58	10600	27348	
18.	22 Е0110-14-1	-Установка стропил	м3	0,63	21304,82	13422	2664
19.	23 Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт	4	1155,99	4624	4774
	24 С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта, (Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски)	м3	0,6236	8200	5114	
20.	25 С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м,	м3	0,6404	12700	8133	

	ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)					
21.	31 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	215,7	254,12	54814	24766
22.	28 Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	84	408,23	84912	70783
23.	25 С11021-67 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)	м3	2	7940	15880	
24.	33 Е0112-10-1 -Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	11,64	715,87	8333	2129
25.	33 0112 -7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон Металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	208	408,23	84912	70783
26.	34 С11011 -426 Металлочерепица – стальной лист с антикоррозионным Эмалевым покрытием	м2	230,048	1180	271457	

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ **Главный корпус Блоки (А,Б,В)**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1.	1 Е0121-24-3 -Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стен	шт	1	167,65	168	173
2.	2 Е0167-7-3 -Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	58	9,32	541	515
3.	3 Е0167-4-1 -Демонтаж скрытой электропроводки	м	3,69	260	959	933
4.	4 Е0167-7-1 -Демонтаж выключателей, розеток	шт	105	8,42	884	859
5.	5 Е0167-7-6 -Демонтаж коробов для электро -установочных	шт	115	40,78	4690	4513

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

6.	6 Е0121-24-5 -Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	1028,34	2057	1825
7.	7 С151803-158-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	2	18600	7200	
8.	8 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	501,2	1002	436

9.	9 ПРАЙС-ЛИСТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП 50Б-2МТ	шт	2		935	1870	
10.	10 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	шт	2		501,2	1002	436
11.	40 Е0121-4-2 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	121		11,04	1336	1292
12.	41 С151607-121-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,011		19900	219	
13.	42 С151607-119-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,11		13300	1463	
14.	43 Е0121-4-3 -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	125		16,24	2029	1957
15.	44 С151607-176-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,125		39800	4975	
16.	46 С151607-174-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,31		24900	7719	
17.	47 С151607-166-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,055		16600	913	
18.	48 Е0121-2-2 -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	2		79,85	160	123
19.	49 С130804-1 -Трубы винипластовые	кг	0,6		650	390	
20.	50 Е0121-2-1 -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам условного прохода до 25 мм по. стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	20		72,13	1443	1090
21.	51 С130804-1 -Трубы винипластовые	кг	4,8		650	3120	
22.	53 С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	43		156		
23.	55 С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный тип С-2-94-10/220	шт,	34		182	6188	
24.	57 С151801-143-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, нанапряжение 220 В, на ток 10	шт	75		46	3450	

	А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4					
25.	58 С151801-139-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	5	126	630	
26.	59 С151801-140-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	2	38	76	
27.	60 С151803-50 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,26	18000	4680	
28.	61 С151803-60 -Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76 и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,132	28100	3709	
29.	62 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160 мм2	м	140	61,9	8666	3112
30.	63 Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	15	431,6	6474	2165
31.	64 С11041-83 -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,1764	46400	8185	
32.	65 С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,07965	47200	3759	

Наименование объекта- ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ корпус А, Б, В

Раздел 1. Водопровод

1	Е0165-1-3 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	100	116,9	11690	13292
2	Е0165-1-2 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	31	88,41	2741	3120
3	Е0165-1-1 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	207	51,07	10571	12040
4	Е0165-3-1 -Демонтаж смесителя с душем	шт	4	293,06	1172	1348

Раздел 2. Канализация

1.	23 Е0165-2-1 -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	84	118,01	9913	11290

2.	24 E0165-2-2 -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	55	145,63	8010	9053
3.	25 E0165-4-3 -Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	9	244,84	2204	2482
4.	26 E0165-4-1 -Демонтаж раковины /умывальника/	компл	21	101,59	2133	2390
5.	27 E0117-1-11 -Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	4	1412,7	5651	426
6.	28 E0116-5-1 -Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	84	781,79	65671	14317
7.	29 E0116-5-2 -Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	55	1218,62	67024	10416
8.	33 C130810-183-Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	6	523	3138	-
9.	E0116-13-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диамм 50 мм	м	40	636,63	25465	5642
1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:	**3 163 182**
Накладные Расходы	**773 356**
ИТОГО:	**3 936 538**
Итого с К-2,23355	**8 792 454**
Итого с 2 % (налоги сборы обязательные платежи)	**8 968 303**
НДС- 12%	**1 076 196**
ИТОГО С НДС	**10 044 499**

ЗАКАЗЧИК:

Мырзагельдив Б.

ИНЖЕНЕР:

Аблаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Аплабаев Б

АКТ №2 выполнение обязательств
по капитальному ремонту от 20 июня 2013 г.

Администартор бюджетных программ: ГУ Управление Здравохранение ЮКО
ЗАКАЗЧИК: ГККП Байдибекская центральная районная больница упраления здравоохранение акимата ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
Договор №09 от 15.04.2013 года
Общая стоимость договора: 54 264 246 (пятдесят четыре миллиона двести шестьдесят четыре тысяча двести сорок шесть) тенге
Наименование объекта: " Капитальный ремонт зданий сельской больницы в с. Боралдай Байдибекского района ЮКО"

Основание: Акт выполненных работ и Справка (форма3) о стоимости выполненных работ от 10 июня 2013 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы ТОО "Б.и.Н."	32 324 612	36 203 565	9 874 501	11 059 441
2	услуги инженера-заказчика 1,351%	303 301	339 697	133 404	149 413
3	авторский надзор 0,2%	64 649	72 407	19 749	22 118
	К оплате	**32 692 562**	**36 615 669**	**10027654**	**11 230 972**

Администратор бюджетных программ:
ГУ Управление Здравоохранение ЮКО
Зам. Начальник _____ Шайхыбекова Г.Т.

ЗАКАЗЧИК:
ГККП байдибекская центральная районная больница
управления здравоохранение акимата ЮКО
_____ Б.Мырзагельдиев

ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.Т. Балабеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Б.И.Н."
_____ Б. Андабаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Корпорация БАРС"
_____ А.М. Аблаев

25.06.2013 г.

форма 2

Заказчик: ГККП ЦРБ «Байдибек »

Подрядчик: ТОО «Б.и.Н.»

Инженер: ТОО «Корпорация БАРС»

Договор №09 от 15 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Капитальный ремонт зданий СБ в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Блок А, Б, В.

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь м-ц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Еден изм.	Кол-во.	Цена за едениц.	Общая стоймость	Накладные расходы.
1	2	3	4	5	6	7	8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок В

РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ ПЕРВОГО ЭТАЖА

18. Е0110 – 23 – 1 –	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м²	м²	41,06	446,86	18348	9711
23. Е0110 – 23 – 2 –	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м²	м²	10,44	365,39	3815	2211
25.Е0110 – 91 – 3 –	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м²=ФРАМУГИ	м²	4,521	5240	23690	

26. С12061 – 181 –Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м²	4,521	5240	23690	
ФРАМУГИ					
27. Е0109 – 45 – 3 –Установка стеклоблоков	м²	5,2	1112,25	5784	4544
38. Е0110 – 91 – 3 – Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2м²	м²	1,8084	510,22	923	504
39. С12061 – 181 – Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м²	1,8084	5240	9476	
ФРАГУМИ					
40. Е0109 – 45 -3 – Установка стеклоблоков	м²	4,2	1112,25	4671	3670
43. Е0161 – 2 – 9 - Ремонт штукатурки внутренних стен до 10 м²	м²	313,1	592,56	185530	102787
45. Е0113 – 52 – 1 – Гидрофобизация кирпичных поверхностей водным раствором ГКЖ – 10	м²	106,8	18,97	2026	3
47. Е0169 – 5 – 1 – Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	303	9,91	3004	2427
48. Е0106 – 11 – 1 – Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1 т	0,10605	59912,58	6354	5497
49. С12041 – 6 - Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А – I, d 10мм	т	0,10605	45800	4857	
8. Е0111 – 2 – 9 – Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	9,32	10125,83	94373	6727
9. Е0111 – 11 – 1 – Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	233	269,24	62732	16689
12. Е0115 – 165 – 8 – Улучшения окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м²	23,3	185,31	4318	2002

13. Е0111 – 12 – 1 – Укладка лаг по кирпичным Столбикам	м²	80	481,83	38546	7346
15. Е0115 – 79 – 9 – Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм+ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ «АЛИНЕКС»	м²	450	224,69	101113	38042
16. Е0115 – 180 – 4 – Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным составами	м²	450	304,08	136835	40192
17. Е0115 – 79 – 5 – Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм выравнивание смесью «АЛИНЕКС»	м²	902,6	194,87	175887	60456
18. Е0115 – 180 – 3 – Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионным составами	м²	902,6	285,16	257385	64630
73.Е0157 – 23 – 1 – Устройство плинтусов деревянных	1м	43,7309	127,27	5565	1100
77.Е0157 – 5 – 1 – Ремонт дощатых покрытий сплачиваниемсо вставкой рейек	1м²	16,62	18,96	315	272
78. Е0157 – 23 – 1 – Устройство плинтусов деревянных	1м	17,7834	127,27	2263	447
82. Е0109 – 24 – 1 – Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,2909	16234,07	4722	2779
83. Е0109 – 48 – 1 – Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,2909	1513,46	440	184
84. С12021 – 41 – Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2909	147100	42791	
85. Е0110 – 5 – 1 – Установка элементов каркаса из брусьев	м³	0,144	21679,99	3122	647
Блок Б					
1. 22 Е0110 – 23 – 1 –Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	59,25	446,86	26476	14013
2. 23 С12063 – 2 - Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21 – 10ПЩ; ДН 24 – 10ПЩ	м²	2,4	4810	11544	
3. 24 С12063 – 1 - Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21 – 9ПЩ	м²	1,89	5470	10338	

4. 25 С12062 – 4	- Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21 – 12П; ДГ 24 – 10П; ДГ24 – 12П внутренние	м²	16,1	3760	60536	
5. 26 С12062 – 3	- Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21 – 9П; ДГ 21 – 10П внутренние	м²	20,79	4010	83368	
6. 27 С12062 – 2	- Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21 – 7П; ДГ 21 – 8П внутренние	м²	1,8084	5240	9476	
14. 28 Е0110 – 91 – 3	–Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м² =ФРАГУМИ	м²	1,8084	510,22	923	504
15. 29 С12061 – 181	– Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ФРАГУМИ					
16. 30 Е0109 – 45 – 3	–Установка стеклоблоков	м²	3,5	1112,25	3893	3058
7. 31 С11011 – 791	–Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	31	1380	42780	
8. 32 С11011 – 790	- Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960	3920	
	ДВЕРИ ВТОРОГО ЭТАЖА					
9. 33 Е0110 – 23 – 1	–Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	37,98	446,86	16972	8982
10. 34 с12062 – 4	- Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21 – 12П; ДГ 24 – 10П; ДГ24 – 12П внутренние	м²	21,6	3760	81216	
11. 35 С12062 – 2	- Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21 – 7П; ДГ 21 – 8П внутренние	м²	15,49	4250	65833	
12.36 Е0110 – 23-2	- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	10,44	365,39	3815	2211
13. 37 С12062 – 6	- Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24 – 15П внутренние	м²	10,44	3760	39254	
38. 30 Е0109 – 45 – 3	–Установка стеклоблоков	м²	4	1112,25	4449	3495
17. 39 С11011 – 791	– Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	20	1380	27600	
18. 40 С11011 – 789	- Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3	1500	4500	
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ корпус А,Б,В					
	Раздел 1. ВОДОПРОВОД					
22. Е0116 – 14 – 1	- Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм Ф15 ММ	м	250	546,39	136599	98521
	Раздел 2. Внутренняя канализация					
22. Е0116 – 13 – 2	- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100мм	м	133	764,59	101691	18143

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

2 Е0109-30-1 -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали монтаж металлического ограждения	т	7,21699	14359,66	103633	48048
3 Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	7,21699	9739,2	70288	38436
4 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	4,25718	147100	626231	
5 С130806-78 -Трубы электросварные прямо шовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм ф100Х4,5	м	209,15	540	112941	
6 С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА	т	0,0852	154200	13138	
7 С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ШВЕЛЛЕР	т	0,22152	154400	34203	
8 Е0115-179-6-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток окраска ограждений	$м^2$	165,99077	89,06	14783	14431

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА (2ШТ)

9 Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,585	14806,01	8662	6998
10 Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,585	9739,2	5697	3116
11 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	0,3684	147100	54192	-
12 С12021-250 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ПОЛОСА	т	0,07996	154200	12330	
13 С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	т	0,1366	172800	23604	

массой до 0,1 т					
14 Е0115-179-6-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток окраска ворот	$м^2$	13,455	89,06	1198	1170
КАЛИТКА К-1					
16 Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06588	9739,2	642	351
17 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04424	147100	6508	
18 С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02164	172800	3739	
19 Е0115-179-6-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток окраска ворот	м2	1,51524	89,06	135	132

ИТОГО:	3 049 682	634 476
Накладные расходы	634 476	
ИТОГО:	3 684 158	
Итого с К – 2,23355	8 228 751	
Итого с 2 % (налоги сборы обязательные платежи)	9 874 501	
НДС 12%	1 184 940	
ИТОГО С НДС	11 059 441	

ЗАКАЗЧИК:

Мырзагельдиев Б.

ИНЖЕНЕР:

Аблаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Андабаев Б.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2013 г.

Заказчик: ГККП ЦРБ "Байдибек"
Подрядчик: ТОО "Б.и.Н"
Договор №09 от 15.04.2013 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий сельской больницы в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%
1	2	3	4	5	6
2	Общестроительные работы	13 481 808	15 099 625	13 481 808	15 099 625
3	услуги инженера-заказчика 1,351%	182 139	203 996	182 139	203 996
4	авторский надзор 0,2%	26 964	30 199	26 964	30 199
4	**К оплате:**	**13 690 911**	**15 333 820**	**13 690 911**	**15 333 820**

ЗАКАЗЧИК:

ГККП ЦРБ "Байдибек"

_____Б.Мырзагельдиев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Б.и.Н"

_____Б.Андабаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Корпорация БАРС"

_____А.Т.Балабеков

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Корпорация БАРС"

_____А.М.Аблаев

Заказчик: ГККП ЦРБ «Байдибек» 1 Форма 2

Подрядчик: ТОО «Б.и.Н.»

Инженер: ТОО «Корпорация БАРС»

Договор №09 от 15 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Капитальный ремонт зданий СБ в с.Боралдай Байдибекского района ЮКО.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Блок А, Б, В.

АКТ

Приемки выполненных работ за май м-ц 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Еден изм.	Кол-во.	Цена за едениц.	Общая стоймость	Накладные расходы.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок В РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Демонтаж первого этажа					
1	Е0146-24-2-	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	112,1	32,87	3685	3685
2	Е0162-36-1-	Очистка вручную от известкового набела потолков	м2	203,2	25,7	5222	4935
3	Е0155-1-6 -	Разборка пенели из древесно-волокнистыми плитами ДВП со стен	м2	72,8	81,77	5953	6045
4	Е0146-44-3 -	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	69	158,38	10928	9907
5	Е0146-44-2 -	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок ФРАМУГИ	м2	3,201	250,04	800	753

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	39,5	17,38	687	725
		Демонтаж второго этажа					
7	Е0146-24-2	- Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	97,8	32,87	3215	3215
8	Е0162-36-1	-Очистка вручную от известкового набела потолков	м2	129,3	25,7	3323	3140
9	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	36,12	158,38	5721	5186
10	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок=ФРАМУГИ	м2	0,9042	250,04	226	213
11	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	50,95	17,38	886	936
12	Е0146-41-1	-Разборка пола из мозаичного бетона	м3	0,4298	1107,54	1031	735
13	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	416,2	32,87	13680	13680
14	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ЦОКОЛЬ	м2	27,95	32,87	919	919
15	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм	м3	7,0245	2399,04	16852	12012
16	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	470,5	48,37	22758	22520
17	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	470,5	24,15	11363	11066

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
43	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	313,1	592,56	185530	102787
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
57	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	416,2	270,95	112767	49477
58	Е0115-79-1	-Отделка фасадов "Асполом"	м2	416,2	426,99	177713	1124
59	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	416,2	75,78	31539	4941
		Ремонт дощатых покрытий ПО ТИПУ УЗЛА 190					
72	Е0157-5-1	-Ремонт дощатых покрытий сплачиваниемсо вставкой реек	1м2	40,87	18,96	775	668
		КРОВЛЯ					
93	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1394,5	1929,15	2690199	474551
94	Е0110-14-1	-Установка стропил	м3	1,63	21898,0	35694	7155

1	2	3	4	5	6	7	8
96	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	4,98	7940	39541	-
97	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	м	47,6	7,64	364	342
98	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	м3	0,38	7940	3017	-
99	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,076	8200	623	-
100	Е0110-3-5	-Подшивка карниза из досок толщиной 25мм	м2	102,4	263,04	26936	27695
101	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	2,56	12700	32512	-
102	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта Рейка,Пробки	м3	0,272	12700	3454	-
103	Е0115-165-1	-Масляная окраска карниза	м2	102,4	179,35	18365	9939
104	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт	8	1320,84	10567	9909
105	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски)	м3	1,2472	8200	10227	-
106	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта (Лобовая доска, обшивка, ветровая доска)	м3	1,2808	12700	16266	-

1	2	3	4	5	6	7	8
107	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций (без обшивки, лобовой доски, жалюзийных решеток, ветровой доски)	м3	0,9752	599,34	584	164
108	Е0115-165-1	-Масляная окраска общивки,лобовой доски и жалюзийных решеток	м2	58,032 01,95	179,35 0,76	10408 5916	5633 44
109	Е0112-10-1	-Устройство покрытия слуховых окон из листовой оцинкованной стали	м2	26,4	739,	19514	4999
110	Е0110-5-1	-Установка лестницы Л-1 из брусьев	м3	0,0896	23143,99	207	403
111	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,0896	599,34	3	15
112	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,58762	133700	78565	-
113	Е0158-6-1	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	47	541,71	25460	289

Блок Б РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж первого этажа

1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки внутренних стен на высоту 1,5м	м2	185,6	32,87	6101	6101
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную от известкового набела потолков	м2	217,2	25,7	5582	5275
3	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски	м2	102	37,04	3778	3570
4	Е0155-1-6	-Разборка пенели из древесно-волокнистыми плитами ДВП со стен	м2	75,4	81,77	6165	6261
5	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	61,26	158,38	9702	8796
6	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок=ФРАМУГИ	м2	1,1484	250,04	287	270
7	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	61,23	17,38	1064	1124
8	Е0146-41-1	-Разборка пола из мозаичного бетона	м3	1,124	2399,04	2697	1922

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е0109-45-3	-Демонтаж стеклоблоков	м2	3,5	764,68	2676	2362
		Демонтаж второго этажа					
10	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки внутренних стен 344 223 итого	м2	110,8	32,87	3642	3642
11	Е0162-36-1	-Очистка вручную от известкового набела потолков	м2	189,4	25,7	4868	4600
12	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной окраски	м2	82,3	37,04	3048	2881
13	Е0155-1-6	-Разборка пенели из древесно-волокнистыми плитами ДВП со стен	м2	44,7	81,77	3655	3712
14	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	48,06	158,38	7612	6900
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	182,1	17,38	3165	3344
16	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ФАСАД	м2	337,5	32,87	11094	11094
17	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ЦОКОЛЬ	м2	25,3	32,87	832	832
18	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм	м3	6,636	2399,04	15920	11348
19	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	453,5	48,37	21936	21706
20	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	453,5	24,15	10952	10666
21	Е0109-45-3	-Демонтаж стеклоблоков	м2	4	764,68	3059	2699
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
41	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	296,4	592,56	175634	97305
42	Е0113-52-1	-Гидрофобизация кирпичных поверхностей водным раствором ГКЖ-10	м2	56,8	18,97	1077	296

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
53	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	416,2	270,95	112767	49477
54	Е0115-79-1	-Отделка фасадов "Асполом"	м2	416,2	426,99	177713	30522
55	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	416,2	75,78	31539	4941
		Блок А РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
55	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен=ФАСАД	м2	416,2	270,95	112767	49477
56	Е0115-79-1	-Отделка фасадов "Асполом"	м2	416,2	426,99	177713	30522
57	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	416,2	75,78	31539	4941
		Здание овощехранилища РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	97,6	48,37	4721	4671
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	97,6	24,15	2357	2295
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы					
3	Е0112-7-1	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	101,2	486,76	49260	8528
4	С11021-72	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,07	10600	742	-
		ОБРЕШЕТКА					
5	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	48,9	112,45	5499	2620
6	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	48,9	1190	58191	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:				4 713 348	1 204 343
		Накладные расходы:				1 204 343	
		ИТОГО:				5 917 691	
		Итого с К-2,23355				13 217 459	
		Итого с 2%(налоги,сборы,обьяз.платежи)				13 481 808	
		НДС-12%				1 617 817	
		ИТОГО С НДС				15 099 625	

ЗАКАЗЧИК: **ИНЖЕНЕР:** **ПОДРЯДЧИК:**

---------- **Мырзагелдиев Б.** ---------- **Аблаев М.** ---------- **Андабаев Б.**