Заказчик: Акционерное общество "Евроазиатская Энергетическая корпорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной отретственностью "Калимантан"
Наименование объекта -I-000010 Циклично-поточный вскрышной комплекс№2
I-000010, Циклично-поточный вскрышной комплекс №2,СПП-I-000010-I-63 СГ-200000002772 ОСГ-200000002772 0010,заявка 1000002969/10
Договор №1728-14 от 26.06.2014г

АКТ от 21.07.2014
выполненных работ за июль 2014г
на Устройство ограждения из колючей проволоки

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9-52-1 прим.	Резка трубы ф76*6(837шт)	109,9	61,63	5,38	6773	591	5786	0,340	37
		м		56,25	2,25	6182	247	90	0,01	1
2	9-52-1 прим.	Резка трубы ф50*2,5(60шт)	5,7	61,63	5,38	351	30	301	0,340	2
		м		56,25	2,25	321	13	90	0,01	0
3	9-62-8 прим.к=0,4	Изготовление ворот распашных из труб ф50	0,9	9697,98	1777,98	8728	1600	6641	44,00	40
		тн		7920,00	278,94	7128	251	90	1,02	1
4	7-24-13 к-0,53 прим.	Монтаж ограждения из колючей проволоки в 3 ряда(Ф 650), с установкой столбов из труб д.76*6мм, высота ограждения 2,0м	3687	157,260	72,710	579818	268082	481752	0,5200	1917
		м		84,55	19,980	311736	73666	125	0,0729	269
5	7-25-1 прим.	Устройство ворот распашных из трубы ф 50*2,5 с установкой столбов из стальной трубы д 76*6мм	3	4390,33	1172,83	13171	3518	13321	17,8000	53
		шт		3217,50	334,76	9653	1004	125	1,2760	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			608841	273821	507801		2049
			Тенге			335020	75181			275

Накладные расходы	**507 801**
Всего по акту в ценах 2001г.	**1 116 642**
Всего в ценах 2014 г. С к-2,38968(1852/775)	**2 668 416**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**53 368**
Итого:	**2 721 784**

Материалы в ценах 2014 г. **7 239 382**
в том числе:

Бетон тяжелый класса В7,5	м3	9,047	16000	144752
Болты строительные с гайками с шестигранной головкой	т	0,0048	350000	1680
Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,062	370000	22940
Электроды д 4мм Э42А	т	0,0098	263558	2583
Электроды д 4мм Э46	т	0,173	235000	40655
Доски обрезные из хвойных пород т. 44мм и больше IIIсорта	м3	0,066	29575	1952
Щиты из досок т. 25мм	м2	5,9	1981	11688
Ограждение "Калкан"д.650мм	м	3750	1460	5475000
Труба д 76х6мм	т	12,36	120000	1483200
Труба д 50х2,5мм	т	0,456	120000	54720
Электроды д 6мм Э42	т	0,0009	235000	212
				7239382

Итого с ТМЦ **9 961 166**
НДС 12% **1 195 339,92**

Всего по акту: **11 156 505,92**

Заказчик:

Директор разреза "Восточный"

Ю.Н. Гончаров

Начальник ОКС

Заместитель начальника УКВ

Начальник ОЛС

Ведущий экономист ОКС

Руководитель проекта

Инженер по сметам

Заказчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Калимантан"

Д.И. Саутиев

В.Л. Мусохранов

Ж.А.Хамитов

Р.С.Тайганов

И.С. Тысевич

Б.И.Бут

Жасымбекова Ж.Д.