# СПРАВКА

Форма № 3

о стоимости выполненных работ за май 2011 года

**ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Курдели-курылыс"**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт административного здания с производственным корпусом ГККП ОКВЦ по ул. Байтурсынова, в г. Шымкенте"

| № п/п | Наименование работ и затрат | Выполнено с начала года | | Выполнено за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общестроительные работы | 6127708 | 6863033 | 6127708 | 6863033 |
| 2 | Инжиниринговые услуги - 0,49 % | 30026 | 33629 | 30026 | 33629 |
| 3 | Авторский надзор - 0,2 % | 12255 | 13726 | 12255 | 13726 |
| | **ВСЕГО к оплате** | **6169989** | **6910388** | **6169989** | **6910388** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ГККП "Областной ОКВЦ"
_____ **Б. Дауренбеков**

**ИНЖЕНЕР:**

Зам. Ген. директора
ТОО "Шымкент Курдели-Курылыс"
_____ **О. Ешимбетов**

Проверил инженер-технадзор
_____ **С. Исабеков**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Б.И.Н."
_____ **Б. Андабаев**

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр" Форма № 2
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."
ИНЖЕНЕР: ТОО "Курдели-курылыс"
Договор № 1 от 6 марта 2011 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт административного здания с производственным корпусом ГККП ОКВЦ по ул. Байтурсынова, 25 в г. Шымкент".

# А К Т

приемки выполненных работ за май 2011 года

| № п/п | Шифр позиции | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Общая стоимость | Наклад. расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен и потолков | м2 | 471 | 32,87 | 15482 | 15482 |
| 2 | Е0146-24-2 | Отбивка затирки с поверхностей | | | | | |
| | | потолков | м2 | 196,71 | 32,87 | 6466 | 6466 |
| 3 | Е0157-2-8 | Разборка цементного покрытия | | | | | |
| | | полов | 1м2 | 39,34 | 361,12 | 14207 | 10411 |
| 4 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | | | | | |
| | | и из керамической плитки | 1м | 450,32 | 23,89 | 10759 | 10624 |
| 5 | Е0146-44-2 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемов без подоконных | | | | | |
| | | досок | м2 | 3,6 | 289,92 | 1044 | 879 |
| 6 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | дверных и воротных проемов | м2 | 17,01 | 184,52 | 3139 | 2542 |
| 7 | Е0146-24-2 | Отбивка штуркатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен и потолков | м2 | 722,1 | 37,8 | 27295 | 24566 |
| 8 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из | | | | | |
| | | керамических глазурованных плиток | м2 | 36,4 | 155,49 | 5660 | 4062 |
| 9 | Е0146-24-2 | Отбивка затирки с поверхностей | | | | | |
| | | потолков | м2 | 134,05 | 37,8 | 5067 | 4560 |
| 10 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из | | | | | |
| | | линолеума и релина | 1м2 | 134,05 | 20,08 | 2692 | 2551 |
| 11 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 134,05 | 59,52 | 7979 | 7272 |
| 12 | Е0157-1-1 | Разборка основания покрытия | | | | | |
| | | полов-кирпичных столбиков под лаги | 1м2 | 134,05 | 23,7 | 3177 | 3153 |
| 13 | Е0157-1-2 | Разборка основания покрытия | | | | | |
| | | полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 134,05 | 12,73 | 1706 | 1697 |
| 14 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных полов с | | | | | |
| | | основанием | м3 | 15,26 | 2399,04 | 36609 | 26095 |
| 15 | Е0111-2-4 | Разборка подстилающих слоев | | | | | |
| | | щебеночных | м3 | 18,64 | 488,52 | 9106 | 10080 |
| 16 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из | | | | | |
| | | керамических плиток | 1м2 | 6,2 | 116,63 | 723 | 739 |
| 17 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных оснований | м3 | 0,62 | 2399,04 | 1487 | 1060 |
| 18 | Е0111-2-4 | Разборка подстилающих слоев | | | | | |
| | | щебеночных | м3 | 0,62 | 488,52 | 303 | 335 |
| 19 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | | | | | |
| | | и из пластмассовых материалов | 1м | 189,53 | 6,51 | 1234 | 1188 |
| 20 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | | | | | |
| | | и из керамической плитки | 1м | 86,1 | 23,89 | 2057 | 2031 |
| 21 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемов с подоконными | | | | | |
| | | досками | м2 | 23,1 | 313,91 | 7251 | 6142 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0,44 | 3545,64 | 1560 | 1023 |
| 23 | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м2 | 14 | 16,68 | 234 | 207 |
| 24 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 15,75 | 184,52 | 2906 | 2353 |
| 47 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 17,01 | 392,85 | 6682 | 3096 |
| 48 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДВГ21-09 (9 шт) | м2 | 17,01 | 9288,39 | 157995 | |
| 49 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 196,41 | 273,29 | 53759 | 14557 |
| 50 | Е0111-11-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | м2 | 393,42 | 41,14 | 16185 | 452 |
| 51 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм из бетона кл. В15 | м2 | 196,71 | 372,63 | 73299 | 14638 |
| 52 | Е0111-15-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий толщиной 10 мм | м2 | 393,42 | -45,47 | -17888 | -983 |
| 53 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | м2 | 196,71 | 146,77 | 28871 | 29853 |
| 54 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 206,55 | 32,03 | 6616 | 4890 |
| 55 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 19,67 | 198,35 | 3902 | 1691 |
| 56 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных двухстворча-тых площадью проема более 2 м2 | м2 | 27,3 | 371,23 | 10134 | 4862 |
| 57 | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных двухстворча-тых площадью проема до 2 м2 | м2 | 23,49 | 460,21 | 10810 | 5624 |
| 58 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: ОС15-14 (13 шт) | м2 | 27,3 | 8556,58 | 233595 | |
| 59 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: ОС15-11 (9 шт) | м2 | 14,85 | 8162,52 | 121213 | |
| 60 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: ОС12-12 (6 шт) | м2 | 8,64 | 9006,92 | 77820 | |
| 61 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 7,15 | 249,07 | 1781 | 856 |
| 62 | Прайс-лист | Доски подоконные из ПХВ ширина 300 мм | м | 38,1 | 1407,33 | 53619 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ | | | | | |
| | | профилей в наружных и внутренних | | | | | |
| | | проемах каменных стен площадью | | | | | |
| | | проема до 3 м2 | м2 | 19,53 | 392,85 | 7672 | 3554 |
| 64 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой: | | | | | |
| | | однопольные ДВГ21-09 (41 шт) | м2 | 17,01 | 9288,39 | 157996 | |
| 65 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой: | | | | | |
| | | двупольные ДНГ21-12 (6 шт) | м2 | 2,52 | 9569,85 | 24116 | |
| 66 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 54,05 | 273,29 | 14771 | 4000 |
| 67 | Е0111-11-4 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины бетонных | | | | | |
| | | стяжек | м2 | 108,1 | 41,14 | 4447 | 123 |
| 68 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 30 мм из бетона кл. В15 | м2 | 54,05 | 372,63 | 20141 | 4022 |
| 69 | Е0111-15-2 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины бетонных | | | | | |
| | | покрытий толщиной 10 мм | м2 | 108,1 | -45,47 | -4915 | -451 |
| 70 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или | | | | | |
| | | металлоцементных покрытий | м2 | 90,3 | 146,77 | 13253 | 13704 |
| 71 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 95 | 32,03 | 3043 | 2249 |
| 72 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 9,5 | 198,35 | 1884 | 817 |
| 73 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 32,48 | 428,87 | 13930 | 2980 |
| 74 | Е0111-11-4 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины стяжки из | | | | | |
| | | легкого бетона | м2 | 64,96 | 76,02 | 4938 | 74 |
| 76 | Прайс-лист | Стоимость линолеума типа Таркетт | м2 | 251,32 | 779,06 | 195794 | |
| 79 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 131,93 | 273,29 | 36055 | 9763 |
| 80 | Е0111-11-4 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины бетонных | | | | | |
| | | стяжек | м2 | 263,86 | 41,14 | 10855 | 303 |
| 81 | Е0111-11-5 | Устройство гидроизоляции | | | | | |
| | | оклеечной рулонными материалами | | | | | |
| | | на битумной мастике первый слой | | | | | |
| | | пергамин | м2 | 131,93 | 353,29 | 46609 | 15697 |
| 82 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 131,93 | 428,87 | 56580 | 12106 |
| 83 | Е0111-11-4 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины стяжки из | | | | | |
| | | легкого бетона | м2 | 263,86 | 76,02 | 20059 | 303 |
| 85 | Прайс-лист | Стоимость линолеума типа Таркетт | м2 | 141,17 | 779,06 | 109976 | |
| 93 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 5,8 | 231,7 | 1344 | 415 |
| 94 | Е0111-11-2 | Добавлять или исключать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины цементной | | | | | |
| | | стяжки толщиной 10 мм | м2 | 11,6 | 31,96 | 371 | 13 |
| 95 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции | | | | | |
| | | оклеечной рулонными материалами | | | | | |
| | | на битумной мастике первый слой | м2 | 5,8 | 396,97 | 2302 | 690 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е0111-4-1 | Устройство цементных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 5,8 | 231,7 | 1344 | 415 |
| 97 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном | | | | | |
| | | растворе из керамических плиток | | | | | |
| | | для одноцветных с красителями | | | | | |
| | | полов | м2 | 5,8 | 1463,61 | 8489 | 1303 |
| 98 | Е011-39-4 | Устройство плинтусов из плиток | | | | | |
| | | керамических | м | 6,09 | 262,09 | 1596 | 324 |
| 108 | Прайс-лист | Стоимость линолеума типа "Таркетт" | м2 | 245,19 | 779,06 | 191018 | |
| 116 | Е0115-79-10 | Отделка потолков, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | мелкозернистого, размер зерна | | | | | |
| | | до 1,8 мм выравнивание смесью | м2 | 196,71 | 324,07 | 63748 | 32235 |
| 117 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри | | | | | |
| | | помещений известковая по | | | | | |
| | | штукатурке | м2 | 196,71 | 19,64 | 3863 | 2947 |
| 118 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по камню | | | | | |
| | | и бетону стен | м2 | 471 | 257,19 | 121136 | 60288 |
| 119 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри | | | | | |
| | | помещений известковая по | | | | | |
| | | штукатурке | м2 | 471 | 19,64 | 9249 | 7056 |
| 120 | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков | | | | | |
| | | из декоративно-акустических плит | | | | | |
| | | гипсокартон | м2 | 243,38 | 374,77 | 91212 | 84746 |
| 121 | С11011-376 | Листы гипсокартонные толщиной 10 | м2 | 258,8 | 286 | 74017 | |
| 122 | Е0115-169-6 | Шпаклевка потолков | м2 | 258,8 | 51,1 | 13225 | 7474 |
| 123 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание улучшенное | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по камню | | | | | |
| | | и бетону стен | м2 | 722,1 | 318,66 | 230104 | 107298 |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО прямых затрат** | | | | **2505883** | **578413** |
| | | Накладные расходы | | | | 578413 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3084296** | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6 % | | | | 185058 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3269354** | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,44 % | | | | 47079 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3316432** | |
| | | Зимние удорожания - 0,7 % | | | | 23215 | |
| | | Выслуга лет - 1 % | | | | 33164 | |
| | | Доп. отпуска - 0,4 % | | | | 13266 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3386078** | |
| | | ИТОГО с К - 1,774 | | | | 6007557 | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 % | | | | 120151 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **6127708** | |
| | | НДС - 12 % | | | | 735325 | |
| | | **ИТОГО с НДС** | | | | **6863033** | |

ЗАКАЗЧИК:

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма № 3

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2011 года

**ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр акимата ЮКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Курдели-курылыс"**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Областного кино-видео центра" по ул.Байтурсынова, 25 в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

| № п/п | Наименование работ и затрат | Выполнено с начала года | | Выполнено за отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общестроительные работы | 17241838 | 19310859 | 11114130 | 12447826 |
| 2 | Инжиниринговые услуги - 0,49 % | 84485 | 94623 | 54459 | 60994 |
| 3 | Авторский надзор - 0,2 % | 34483 | 38622 | 22228 | 24896 |
| | **ВСЕГО к оплате** | **17360807** | **19444104** | **11190818** | **12533716** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ГККП "Областного киновидеоцентра"

_____ **Б. Дауренбеков**

**ИНЖЕНЕР:**

Зам. Ген. директора ТОО "Шымкент Курдели-Курылыс"

_____ **О. Ешимбетов**

Проверил инженер-технадзор

_____ **С. Исабеков**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Б.И.Н."

_____ **Б. Андабаев**

ЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр"

РЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."

ЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Курдели-курылыс"

оговор № 1 от 6 марта 2011 года

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Областного киновидеоцентра" по ул. Байтурсынова, 25 а в г. Шымкент ЮКО (первая очередь)"

Форма 2

# АКТ

приемки выполненных работ за июль 2011 года

| № | Шифр и номер позиции | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. за единицу | Общая стоимость | Наклад. расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен и потолков | м2 | 1456,5 | 37,8 | 55057 | 4955 |
| 9 | Е0146-24-2 | Отбивка затирки с поверхностей | | | | | |
| | прим. | потолков | м2 | 436,9 | 37,8 | 16514 | 14863 |
| 10 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из | | | | | |
| | | линолеума и релина | 1м2 | 250,46 | 20,08 | 5029 | 4763 |
| 11 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 250,46 | 59,52 | 14906 | 13585 |
| 12 | Е0157-1-1 | Разборка основания покрытия | | | | | |
| | | полов-кирпичных столбиков под лаги | 1м2 | 250,46 | 23,7 | 5937 | 5893 |
| 13 | Е0157-1-2 | Разборка основания покрытия | | | | | |
| | | полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 250,46 | 12,73 | 3191 | 3172 |
| 14 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных полов с | | | | | |
| | | основанием | м3 | 22,02 | 2399,04 | 52827 | 37654 |
| 19 | Е0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | | | | | |
| | | и из пластмассовых материалов | 1м | 379,07 | 6,51 | 2465 | 2377 |
| 20 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | | | | | |
| | | и из керамической плитки | 1м | 318,66 | 23,89 | 7614 | 7518 |
| 21 | Е0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемов с подоконными | | | | | |
| | | досками | м2 | 27,69 | 313,91 | 8693 | 7362 |
| 22 | Е0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях | | | | | |
| | | из кирпича | м3 | 1,22 | 3545,64 | 4326 | 2835 |
| 23 | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и | | | | | |
| | | обделок из листовой стали | | | | | |
| | | поясков, сандриков, желобов, | | | | | |
| | | отливов, свесов и т.п. | м | 21,3 | 16,68 | 355 | 315 |
| 24 | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | дверных и воротных проемов | м2 | 76,86 | 184,52 | 14182 | 11484 |
| 25 | Е0146-24-2 | Отбивка штуркатурки с | | | | | |
| | | поверхностей кирпичных стен и | | | | | |
| | | потолков | м2 | 625,8 | 37,8 | 23656 | 21290 |
| 26 | Е0146-24-2 | Отбивка затирки с поверхностей | | | | | |
| | | потолков | м2 | 237,45 | 37,8 | 8976 | 8078 |
| 27 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из | | | | | |
| | | линолеума и релина | 1м2 | 229,15 | 17,38 | 3983 | 4208 |
| 28 | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 229,15 | 51,33 | 11762 | 11991 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | Разборка основания покрытия | | | | | |
| | | полов-лаг из досок и брусков | 1м2 | 229,15 | 11,07 | 2537 | 2803 |
| | 46-41-1 | Разборка бетонного пола | | | | | |
| | | мозаичного состава | м3 | 0,166 | 2399,04 | 398 | 284 |
| | E0111-11-1 | Разборка цементных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 8,3 | 57,97 | 481 | 476 |
| 32 | E0111-11-2 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | цементной стяжки | м2 | 16,6 | 1,25 | 21 | 15 |
| 33 | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | | | | | |
| | | и из пластмассовых материалов | м | 420,5 | 5,64 | 2372 | 2546 |
| 34 | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных | | | | | |
| | | и из керамической плитки | 1м | 9,55 | 20,76 | 198 | 218 |
| 35 | E0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемов с подоконными | | | | | |
| | | досками | м2 | 16,5 | 270,9 | 4470 | 4226 |
| 36 | E0146-44-2 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемов с подоконными | | | | | |
| | | досками | м2 | 1,65 | 250,04 | 413 | 388 |
| 37 | E0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и | | | | | |
| | | обделок из листовой стали | | | | | |
| | | поясков, сандриков, желобов, | | | | | |
| | | отливов, свесов и т.п. | м | 11 | 14,39 | 158 | 157 |
| 38 | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | дверных и воротных проемов | м2 | 17,01 | 158,38 | 2694 | 2442 |
| 39 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш, обрешетки из | | | | | |
| | | брусков с прозорами | м2 | 797 | 24,15 | 19248 | 18745 |
| 40 | E0158-1-3 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш стропила со | | | | | |
| | | стойками и подкосами из брусьев | | | | | |
| | | и бревен | м2 | 797 | 43,95 | 35028 | 35859 |
| 41 | E0158-1-4 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 797 | 11,24 | 8958 | 8468 |
| 42 | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из | | | | | |
| | | волнистых асбестоцементных листов | м2 | 797 | 48,37 | 38551 | 38147 |
| 4 | E0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПВХ | | | | | |
| | | профилей глухих площадью | | | | | |
| | | проема до 2 м2 ОС06-12 (1 шт) | м2 | 1,6 | 537,52 | 860 | 472 |
| 46 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПВХ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с поворотно- | | | | | |
| | | откидной фурнитурой: | | | | | |
| | | одноэлементные поворотно- | | | | | |
| | | откидные ОС06-12 (2 шт) | м2 | 1,6 | 9006,82 | 14411 | |
| 61 | E0110-22-2 | Установка подооконных досок в | | | | | |
| | | каменных стенах, высота проема | | | | | |
| | | до 2 м | м2 | 43,64 | 249,07 | 10869 | 5222 |
| 66 | E0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 126,55 | 273,29 | 34585 | 9364 |
| 67 | E0111-11-4 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бетонных стяжек | м2 | 253,1 | 41,14 | 10412 | 292 |
| | 111-15-1 | Устройство бетонных покрытий | | | | | |
| | | толщиной 30 мм из бетона | м2 | 126,55 | 372,63 | 47155 | 9417 |
| | E0111-15-2 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | бетонных стяжек | м2 | 253,1 | -45,47 | -11508 | -451 |
| 73 | E0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого | | | | | |
| | | бетона толщиной 20 (30) мм | м2 | 202,4 | 428,87 | 86802 | 18572 |
| 74 | E0111-15-2 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | стяжки из легкого бетона | м2 | 404,8 | 76,02 | 30774 | 465 |
| 75 | E0111-36-2 | Устройство покрытий из покрытий | | | | | |
| | | из линолеума типа Таркетт на | | | | | |
| | | мастике КН-2 | м2 | 170,98 | 180,58 | 30876 | 13172 |
| 77 | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 130 | 111,76 | 14529 | 2025 |
| 78 | E0115-165-3 | Улучшенная окраска колером | | | | | |
| | | масляным разбеленным деревянных | | | | | |
| | | полов окраска плинтусов | м2 | 12 | 197,9 | 2375 | 1031 |
| 88 | E0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий | | | | | |
| | | толщиной 30 мм из бетона | м2 | 17,7 | 372,63 | 6595 | 1317 |
| 89 | E0111-15-2 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | бетонных стяжек | м2 | 35,4 | -45,47 | -1610 | -88 |
| 90 | E0111-15-7 | Шлифовка бетонных или | | | | | |
| | | металлоцементных покрытий | м2 | 17,7 | 146,77 | 2598 | 2686 |
| 99 | E0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПВХ | | | | | |
| | | профилей поворотных | | | | | |
| | | двухстворчатых площадью до 2 м2 | м2 | 18,15 | 460,21 | 8353 | 4346 |
| 100 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПВХ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с поворотно- | | | | | |
| | | откидной фурнитурой: | | | | | |
| | | двухэлементные с форточной | | | | | |
| | | створкой ОС15-11 (11 шт) | м2 | 18,15 | 8162,52 | 148150 | |
| 10 | E0110-22-2 | Установка подоконных досок в | | | | | |
| | | каменных стенах, высота проема | | | | | |
| | | до 2 м | м2 | 16,5 | 249,07 | 4110 | 1975 |
| 102 | Прайс-лист | Доски подконные из ПВХ ширина | | | | | |
| | | 250 мм | м | 12 | 1125,87 | 13510 | |
| 120 | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков | | | | | |
| | | из декоративно-акустических плит | м2 | 214,02 | 374,77 | 80207 | 74519 |
| 121 | C11011-376 | Листы гипсокартонные, толщиной 10 | м2 | 221,47 | 286 | 63340 | |
| 127 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по камню | | | | | |
| | | и бетону стен | м2 | 1456,5 | 318,66 | 464132 | 216433 |
| 128 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей | | | | | |
| | | оконных и дверных откосоа | | | | | |
| | | по бетону и камню | м2 | 65,4 | 666,46 | 43586 | 22413 |
| 134 | C11011-376 | Листы гипсокартонные, толщиной 10 | м2 | 249,32 | 286 | 71306 | |
| 137 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по камню | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и бетону стен | м2 | 390 | 318,66 | 124277 | 57951 |
| | 12-15-3 | Устройство прокладной | | | | | |
| | | пароизоляции в один слой толь | м2 | 258 | 183,21 | 47268 | 3814 |
| | E0110-14-1 | Укладка маузрлата и лежней из | | | | | |
| | | бруса 100х100, 150х100 | м3 | 2,3 | 22057,01 | 50731 | 10097 |
| 155 | E0110-14-1 | Установка стропил, подкосы с | | | | | |
| | | затяжками и связями, жесткости | м3 | 7,94 | 6688,01 | 53103 | 34855 |
| 156 | C11021-13 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | II сорта, стропильная нога | м3 | 7,6 | 13800 | 104880 | |
| 157 | C11021-25 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, | | | | | |
| | | II сорта, подкосы, связи | м3 | 0,34 | 16000 | 5440 | |
| 158 | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 10,24 | 599,34 | 6137 | 1720 |
| 159 | E0110-49-2 | Установка конькового бруса и | | | | | |
| | | прогонов | м3 | 2 | 3942,25 | 7885 | 6408 |
| 160 | C11021-12 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | I сорта, коньковый брус | м3 | 0,95 | 16500 | 15675 | |
| 161 | C11021-76 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 44 мм и более | | | | | |
| | | III сорта, прогон | м3 | 1,05 | 9700 | 10185 | |
| 162 | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 2 | 599,34 | 1199 | 336 |
| 163 | E0110-5-1 | Установка стоек из бруса 100х100 | | | | | |
| | | 150х150 с накладками, деревянными | | | | | |
| | | пробками | м3 | 3,03 | 6799,99 | 20604 | 13612 |
| 164 | C11021-25 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 100,125 мм, | | | | | |
| | | II сорта | м3 | 2,25 | 16000 | 36000 | |
| 165 | C11021-76 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 44 мм и более | | | | | |
| | | II сорта | м3 | 0,78 | 12200 | 9516 | |
| 166 | E0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 3,03 | 2686,14 | 8139 | 1165 |
| 167 | E0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, | | | | | |
| | | устройство карнизов, лобовые доски | м2 | 88 | 263,04 | 23148 | 23800 |
| 168 | C11021-67 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 2,2 | 12700 | 27940 | |
| 169 | C11021-13 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | II сорта | м3 | 3,8 | 13800 | 52440 | |
| 170 | C11021-71 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 32 мм, II сорта | м3 | 1,08 | 13200 | 14256 | |
| 174 | C11021-67 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,66 | 12700 | 8382 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-13 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | II сорта | м3 | 0,3 | 13800 | 4140 | |
| 6 | E0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций | | | | | |
| | | каркасов, эстакад | м3 | 0,96 | 2686,14 | 2579 | 369 |
| 177 | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляц. | | | | | |
| | | в один слой под металлочерепицу | | | | | |
| | | из гидроизоляционной пленки ПДВ | м2 | 1110,1 | 194,97 | 216432 | 16411 |
| 178 | E0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия | | | | | |
| | | без слуховых окон металлочерепицей | | | | | |
| | | по деревянной обрешетке с ее | | | | | |
| | | устройством | м2 | 1110,1 | 423,18 | 469768 | 377769 |
| 179 | Прайс-лист | Стоимость металлочерепиц | м2 | 1227,77 | 884,61 | 1086096 | |
| 180 | Прайс-лист | Бочкообразный конек | м | 87,5 | 532,78 | 46618 | |
| 181 | C11021-75 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 44 мм, II сорта | м3 | 11,4 | 12200 | 139080 | |
| 182 | E0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 | 1110,1 | 21,41 | 23769 | 6962 |
| 1 | E0106-11-1 | Установка анкеров из арматуры | т | 0,09 | 179612,25 | 16165 | 4665 |
| 184 | E0158-19-1 | Навеска водосточных труб с | | | | | |
| | | подмостей | м | 43,7 | 324,2 | 14167 | 3010 |
| 185 | E0158-18-2 | Устройство настенных желобов | | | | | |
| | | из оцинкованной стали | м | 132,4 | 607,2 | 80393 | 4931 |
| 186 | E0116-21-1 | Установка водосточных воронок | вор | 10 | 740,59 | 7406 | 6915 |
| 187 | C11011-864 | Сталь листовая оцинокованная | т | 0,066 | 97200 | 6415 | |
| 188 | E0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 1 | 1320,84 | 1321 | 1239 |
| 189 | C11021-13 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | II сорта (ригель, бобышка, стойка) | м3 | 0,0726 | 13800 | 1002 | |
| 190 | C11021-63 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 19 мм, II сорта | м3 | 0,468 | 13800 | 6458 | |
| 191 | C11021-67 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,3198 | 12700 | 4061 | |
| 194 | E0112-7-6 | Устрйоство покрытия слуховых окон | | | | | |
| | | металлочерепицей | м2 | 2,76 | 1694,42 | 4677 | 814 |
| 195 | C12061-152 | Блоки оконные одинарной | | | | | |
| | | конструкций с жолюзийной решеткой | м2 | 0,476 | 3960 | 1885 | |
| 196 | C12065-88 | Створки оконные одинарные для | | | | | |
| | | производственных зданий | м2 | 0,413 | 2130 | 880 | |
| 197 | C11011-819 | Петля накладная | шт | 4 | 40 | 160 | |
| 198 | C11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого | | | | | |
| | | сплава анодированная | шт | 1 | 308 | 308 | |
| 199 | C11011-813 | Задвижка накладная | шт | 1 | 142 | 142 | |
| 206 | C01031-A26 | Погрузка мусора строительного при | | | | | |
| | | автомобильных перевозках | т | 147,27 | 29,95 | 4410 | 2891 |
| 207 | C010333 | Перевозка грузов автосамосвалами | | | | | |
| | | расстояние перевозки 10 км | т | 147,27 | 71,01 | 10457 | 2102 |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **4307411** | **1286731** |
| | | Накладные расходы | | | | 1286731 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО** | | | | **5594142** | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 335649 | |
| | **ИТОГО** | | | | **5929791** | |
| | Временные здания и сооружения - 1,44 % | | | | 85389 | |
| | **ИТОГО** | | | | **6015180** | |
| | Зимние удорожания - 0,7 % | | | | 42106 | |
| | Выслуга лет - 1 % | | | | 60152 | |
| | Доп отпуска - 0,4 % | | | | 24061 | |
| | **ИТОГО** | | | | **6141498** | |
| | ИТОГО с К - 1,774 | | | | 10896207 | |
| | ИТОГО с 2 % | | | | 11114131 | |
| | НДС - 12 % | | | | 1333696 | |
| | **ИТОГО с НДС** | | | | **12447826** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ИНЖЕНЕР**

Форма № 3

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2011 года

**ЗАКАЗЧИК: ГККП "Южно-Казахстанский областной киновидеоцентр" акимата ЮКО**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Областного кино-видеоцентра" по ул. Байтурсынова, 25 в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Выполнено с начала года | | Выполнено за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общестроительные работы | 27212413 | 30477903 | 9970575 | 11167044 |
| 2 | Инжиниринговые услуги - 0,49 % | 133341 | 149342 | 48856 | 54719 |
| 3 | Авторский надзор - 0,2 % | 54424 | 60956 | 19941 | 22334 |
| | **ВСЕГО к оплате** | **27400178** | **30688201** | **10039372** | **11244097** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ГККП "Областного киновидеоцентра"

**Б. Дауренбеков**

**ИНЖЕНЕР:**

Зам. Ген. директора ТОО "Шымкент курдели курылыс"

**О. Ешимбетов**

Проверил инженер-технадзор

**С. Исабеков**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Б.И.Н."

**Б. Андабаев**

Форма 2

**АКАЗЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр акимата ЮКО"**
**ОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Курдели-курылыс"**
Договор № 1 от 6 марта 2011 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт административного здания с производственным корпусом ГККП ОКВЦ по ул. Байтурсынова, 25 а в г.Шымкент"

# А К Т

приемки выполненных работ за август 2011 года

| № | Шифр и номер позиции | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. за единицу | Общая стоимость | Наклад. расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Административное здание** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 43 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен фасада и откосов | м2 | 700 | 32,87 | 23009 | 23009 |
| 4 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки цоколя | м2 | 87,5 | 32,87 | 2876 | 2876 |
| 63 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из | | | | | |
| | | ПХВ профилей в наружных и | | | | | |
| | | внутренних проемах каменных | | | | | |
| | | стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 73,08 | 392,85 | 28710 | 13301 |
| 64 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой | | | | | |
| | | однопольные ДВГ21-09 (41 шт) | м2 | 60,48 | 9288,39 | 561761 | |
| 65 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой | | | | | |
| | | двупопольные ДНГ21-12 (6 шт) | м2 | 12,6 | 9569,85 | 120580 | |
| 70 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или | | | | | |
| | | металлоцементных покрытий | м2 | 90,3 | 146,77 | 13253 | 13704 |
| 71 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 94,63 | 32,03 | 3031 | 2241 |
| 72 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 8,56 | 198,35 | 1698 | 735 |
| 91 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 18,59 | 32,03 | 595 | 440 |
| 92 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 1,77 | 198,35 | 351 | 152 |
| 103 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из | | | | | |
| | | ПХВ профилей в наружных и | | | | | |
| | | внутренних проемах каменных | | | | | |
| | | стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 17,01 | 392,85 | 6682 | 3096 |
| 104 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой | | | | | |
| | | однопольные ДВГ21-09 (9 шт) | м2 | 17,01 | 9288,39 | 157995 | |
| 105 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого | | | | | |
| | | бетона толщиной 20 (30) мм | м2 | 229,15 | 428,87 | 98275 | 21027 |
| 106 | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на | | | | | |
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | стяжки из легкого бетона | м2 | 458,3 | 76,02 | 34841 | 526 |
| 111 | Е0111-15-1 | Устройство стяжек из легкого | | | | | |
| | | бетона толщиной 20 (30) мм | м2 | 8,3 | 372,63 | 3093 | 618 |
| 112 | Е0111-15-2 | Добавлять или исключать на | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каждые 5 мм изменения толщины | | | | | |
| | | стяжки из легкого бетона | м2 | 16,6 | -45,47 | -755 | -41 |
| 113 | E0111-15-7 | Шлифовка бетонных или | | | | | |
| | | металлоцементных покрытий | м2 | 8,3 | 146,77 | 1218 | 1260 |
| 114 | E0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 8,72 | 32,03 | 279 | 206 |
| 115 | E0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 0,83 | 198,35 | 165 | 71 |
| 122 | E0115-169-6 | Шпаклевка потолков | м2 | 198,6 | 51,1 | 10146 | 5734 |
| 124 | E0115-79-10 | Отделка потолков, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | мелкозернистого, размер зерна | | | | | |
| | | до 1,8 мм Алинексом | м2 | 113,5 | 324,07 | 36782 | 18599 |
| 125 | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | потолков ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 113,5 | 514,11 | 58351 | 10137 |
| 126 | E0115-169-6 | Третья шпаклевка стен при | | | | | |
| | | высококачественной окраске по | | | | | |
| | | сборным конструкциям | м2 | 113,5 | -30,6 | -3473 | -3278 |
| 129 | E0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | мелкозернистого, размер зерна | | | | | |
| | | до 1,8 мм Алинексом | м2 | 2146 | 259,84 | 557620 | 237052 |
| 130 | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | потолков ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 2146 | 495,19 | 1062675 | 153663 |
| 131 | E0115-169-6 | Третья шпаклевка стен при | | | | | |
| | | высококачественной окраске по | | | | | |
| | | сборным конструкциям | м2 | 2146 | -22,11 | -47444 | -44758 |
| 132 | E0115-18-3 | Облицовка поверхностей с | | | | | |
| | | карнизными, плинтусными и угловыми | | | | | |
| | | плитками стен в общественных | | | | | |
| | | зданиях по кирпичу и бетону | м2 | 32,6 | 2174,08 | 70875 | 13502 |
| 133 | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков | | | | | |
| | | из декоративно-акустических плит | м2 | 237,45 | 374,77 | 88989 | 82679 |
| 135 | E0115-169-6 | Шпаклевка потолков | м2 | 237,45 | 51,1 | 12133 | 6857 |
| 136 | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | потолков ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 237,45 | 443,56 | 105324 | 21208 |
| 137 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по камню | | | | | |
| | | и бетону стен | м2 | 235,8 | 318,66 | 75141 | 35040 |
| 138 | E0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | мелкозернистого, размер зерна | | | | | |
| | | до 1,8 мм Алинексом | м2 | 625,8 | 259,84 | 162609 | 69127 |
| 141 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей | | | | | |
| | | оконных и дверных откосоа | | | | | |
| | | по бетону и камню | м2 | 125,7 | 666,46 | 83773 | 43078 |
| 142 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно- | | | | | |
| | | известковым раствором по камню | м2 | 700 | 258,28 | 180798 | 83215 |
| 143 | E0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | микрозернистого, размер зерна до | | | | | |
| | | 0,7 мм декоративная отделка "Аспол" | м2 | 700 | 426,99 | 298893 | 51334 |
| 144 | E0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по | | | | | |
| | | подготовленной поверхности ПВА | м2 | 700 | 107,37 | 75158 | 8311 |
| 149 | E0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей | | | | | |
| | | оконных и дверных откосоа | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по бетону и камню | м2 | 50,4 | 666,46 | 33589 | 17272 |
| 151 | Е0112-10-1 | Устройство наружных подоконников | | | | | |
| | | из листовой стали, толщиной 0,7 мм | м2 | 25,5 | 739,16 | 18849 | 4829 |
| 171 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 7,08 | 599,34 | 4243 | 1189 |
| 172 | Е0115-165-1 | Масляная окраска подшивки из | | | | | |
| | | досок и лобовой доски | м2 | 208,8 | 197,83 | 41307 | 20266 |
| 116 | Е0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и плит | | | | | |
| | | под окраску или оклейку обоями | | | | | |
| | | потолков сборных (корректировка) | м2 | | | -50875 | -21090 |
| | | | | | | | |
| | | **Производственный корпус** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен и потолков | м2 | 361,4 | 32,87 | 11879 | 11879 |
| 17 | Е0110-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ | | | | | |
| | | профилей глухих площадью проема | | | | | |
| | | до 2 м2 ОС03-25 (3шт) | м2 | 2,25 | 537,52 | 1209 | 664 |
| 18 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с поворотно- | | | | | |
| | | откидной фурнитурой: | | | | | |
| | | одноэлементные поворотно- | | | | | |
| | | откидные ОС03-25 (3 шт) | м2 | 2,25 | 4841,22 | 10893 | |
| 34 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое | | | | | |
| | | поверхностей цементно-известковым | | | | | |
| | | или цементным раствором по | | | | | |
| | | камню и бетону стен | м2 | 361,4 | 257,19 | 92948 | 46259 |
| 35 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами | | | | | |
| | | внутри помещений известковая по | | | | | |
| | | штукатурке | м2 | 361,4 | 19,64 | 7097 | 5414 |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **4057146** | **961403** |
| | | Накладные расходы | | | | 961403 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **5018549** | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 301113 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **5319662** | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,44 % | | | | 76603 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **5396266** | |
| | | Зимние удорожания - 0,7 % | | | | 37774 | |
| | | Выслуга лет - 1 % | | | | 53963 | |
| | | Доп отпуска - 0,4 % | | | | 21585 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **5509587** | |
| | | ИТОГО с К - 1,774 | | | | 9775074 | |
| | | ИТОГО с 2 % | | | | 9970575 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **9970575** | |
| | | НДС - 12 % | | | | 1196469 | |
| | | **ИТОГО с НДС** | | | | **11167044** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ИНЖЕНЕР:**

# СПРАВКА

Форма № 3

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

**ЗАКАЗЧИК: ГККП "Южно-Казахстанский областной киновидеоцентр" акимата ЮКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели-курылыс"**
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Областного кино-видеоцентра" по ул. Байтурсынова, 25 в г. Шымкенте ЮКО (первая очередь)"

| № п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Выполнено с начала года | | Выполнено за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общестроительные работы | 33779119 | 37832614 | 6566706 | 7354711 |
| 2 | Инжиниринговые услуги - 0,49 % | 165518 | 185380 | 32177 | 36038 |
| 3 | Авторский надзор - 0,2 % | 67557 | 75665 | 13133 | 14709 |
| | **ВСЕГО к оплате** | **34012194** | **38093659** | **6612016** | **7405458** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор ГККП "Областного кино-видеоцентра"

_____ **Б. Дауренбеков**

**ИНЖЕНЕР:**

Зам. Ген. Директора ТОО "Шымкент курдели-курылыс"

_____ **О. Ешимбетов**

Проверил инженер-технадзор

_____ **С.Исабеков**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Б.И.Н."

_____ **Б. Андабаев**

**АКАЗЧИК: ГККП "Областной киновидеоцентр"** Форма 2
**ОДРЯДЧИК: ТОО "Б.И.Н."**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Курдели-курылыс"**
Договор № 1 от 6 марта 2011 года
Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий ГККП "Областного киновидеоцентра"
по ул. Байтурсынова, 25 а в г. Шымкент ЮКО (первая очередь)"

# А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2011 года

| N | Шифр и номер | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. за единицу | Общая стоимость | Накл. расх. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Административное здание** | | | | | |
| 75 | E0111-36-2 | Устройстство покрытий из | | | | | |
| | | линолеума типа "Таркетт" на | | | | | |
| | | мастике КН-2 | м2 | 63,9 | 180,58 | 11539 | 4922 |
| 77 | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 121,32 | 111,76 | 13559 | 1890 |
| [illegible] | E0115-165-3 | Улучшенная окраска колером | | | | | |
| | | масляным разбеленным деревянных | | | | | |
| | | полов окраска плинтусов | м2 | 11,49 | 197,9 | 2273 | 988 |
| 84 | E0111-36-2 | Устройстство покрытий из | | | | | |
| | | линолеума типа "Таркетт" на | | | | | |
| | | мастике КН-2 | м2 | 131,93 | 180,58 | 23824 | 10163 |
| 86 | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 141,17 | 111,76 | 15777 | 2199 |
| 87 | E0115-165-3 | Улучшенная окраска колером | | | | | |
| | | масляным разбеленным деревянных | | | | | |
| | | полов окраска плинтусов | м2 | 141,17 | 197,9 | 2611 | 1134 |
| 107 | E0111-36-2 | Устройстство покрытий из | | | | | |
| | | линолеума типа "Таркетт" на | | | | | |
| | | мастике КН-2 | м2 | 229,15 | 180,58 | 41380 | 17562 |
| 109 | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 245,19 | 111,76 | 27403 | 3819 |
| 110 | E0115-165-3 | Улучшенная окраска колером | | | | | |
| | | масляным разбеленным деревянных | | | | | |
| [illegible] | | полов окраска плинтусов | м2 | 22,92 | 197,9 | 4535 | 1969 |
| 123 | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | потолков ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 457,4 | 443,56 | 202886 | 40853 |
| 139 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | стен ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 625,8 | 495,19 | 309889 | 44810 |
| 140 | E0115-169-5 | Третья шпаклевка стен при | | | | | |
| | | высококачественной окраске по | | | | | |
| | | сборным штукатурке и конструкциям, | | | | | |
| | | подготовленным под окраску | м2 | 625,8 | -22,11 | -13835 | -13052 |
| 145 | E0115-51-1 | Улучшенная штукатурка | | | | | |
| | | цементно-известковым раствором | | | | | |
| | | по камню стен цоколя из цем. р-ра | м2 | 87,5 | 275,1 | 24072 | 10402 |
| 146 | E0115-5-5 | Облицовка цоколя плитами из | | | | | |
| | | известняка толщиной 60 мм при | | | | | |
| | | числе плит в 1 м2 более 6 | м2 | 87,5 | 2176,77 | 190467 | 155326 |
| 147 | E0115-8-3 | Поправки на изменение толщины | | | | | |
| | | плит при облицовке стен бетонными | | | | | |
| | | плитами | м2 | 87,5 | -22,19 | -1941 | -1758 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С143021-10 | Плиты площадью до 1 м2 для полов | | | | | |
| | | гражданских и производственных | | | | | |
| | | зданий с ровной поверхностью на | | | | | |
| | | обычном цементе при толщине 30 мм | м2 | 87,5 | 805 | 70438 | |
| 150 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | стен ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 50,4 | 526,81 | 26551 | 3609 |
| 152 | Е0169-11-2 | Устройство инвентраных | | | | | |
| | | металлических, трубчатых лесов | м2 | 402 | 69,2 | 27817 | 22531 |
| 173 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | м | 85,6 | 7,64 | 654 | 616 |
| 188 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | шт | 5 | 1320,84 | 6604 | 6192 |
| 189 | С11021-13 | Бруски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, | | | | | |
| | | II сорта (ригель, бобышка, стойка) | м3 | 0,363 | 13800 | 5009 | |
| 192 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | м3 | 0,41 | 599,34 | 246 | 69 |
| 193 | Е0115-165-1 | Масляная окраска подшивки из | | | | | |
| | | досок и лобовой доски | м2 | 12,9 | 197,83 | 2552 | 1252 |
| 194 | Е0112-7-6 | Устрйоство покрытия слуховых окон | | | | | |
| | | металлочерепицей | м2 | 14,04 | 1694,42 | 23789 | 4144 |
| [illegible]5 | С12061-152 | Блоки оконные одинарной | | | | | |
| | | конструкций с жолюзийной решеткой | м2 | 2,384 | 3960 | 9449 | |
| 196 | С12065-88 | Створки оконные одинарные для | | | | | |
| | | производственных зданий | м2 | 2,067 | 2130 | 4411 | |
| 197 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 20 | 40 | 800 | |
| 198 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого | | | | | |
| | | сплава анодированная | шт | 5 | 308 | 1540 | |
| 199 | С11011-813 | Задвижка накладная | шт | 5 | 142 | 710 | |
| 200 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из | | | | | |
| | | полосовой и тонколистовой стали | т | 2,31 | 11244,84 | 25919 | 16049 |
| 201 | С12021-41 | Конструкции стальные из одного | | | | | |
| | | профиля /уголок 50х5/ | т | 1,25 | 147100 | 183140 | |
| 202 | С12021-87 | Переплеты оконные нестандартные, | | | | | |
| | | жалюзийные и защитные решетки из | | | | | |
| | | горячекатанных, холодногнутых | | | | | |
| | | профилей и труб /кв. профиль 10/ | т | 0,76 | 180100 | 136876 | |
| [illegible]3 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных | | | | | |
| | | элементов, монтажных изделий | | | | | |
| | | массой до 20 кг | т | 0,12 | 177381,63 | 21286 | 1539 |
| 204 | Е0115-172-4 | Масляная окраска металлических | | | | | |
| | | оконных решеток белилами с | | | | | |
| | | добавлением колера, кол-во окрасок 2 | м2 | 117,8 | 182,05 | 21446 | 13829 |
| 205 | С01031-А26 | Очистка помещений от строительного | | | | | |
| | | мусора при производстве каменных, | | | | | |
| | | штукатурных работ | м2 | 1005,06 | 6,99 | 7027 | 5692 |
| | | | | | | | |
| | | **Производственный корпус** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | Е0146-24-2 | Отбивка затирки с поверхности | | | | | |
| | | потолков | м2 | 163,6 | 32,87 | 5378 | 5378 |
| 3 | Е0146-41-1 | Разборка бетонных полов | | | | | |
| | | с основанием | м2 | 32,72 | 2399,04 | 78497 | 55951 |
| 4 | Е0111-2-4 | Разборка подстилающих слоев | | | | | |
| | | щебеночных | м2 | 16,36 | 488,52 | 7992 | 8847 |
| 5 | Е0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из | | | | | |
| | | керамической плитки | м2 | 295,3 | 23,89 | 7056 | 6967 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемоа с подоконными | | | | | |
| | | досками | м2 | 4,8 | 313,91 | 1507 | 1276 |
| 7 | E0146-44-1 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | оконных проемоа без подоконных | | | | | |
| | | досок | м2 | 1,5 | 289,92 | 435 | 366 |
| 8 | E0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях | | | | | |
| | | из кирпича | м3 | 0,33 | 3545,64 | 1170 | 767 |
| 9 | E0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и | | | | | |
| | | обделок из листовой стали поясков, | | | | | |
| | | сандриков, желобов, отливов и т.д. | м | 4,8 | 16,68 | 80 | 71 |
| 10 | E0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений | | | | | |
| | | дверных и воротных проемов | м2 | 11,34 | 184,52 | 2092 | 1694 |
| 11 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш, обрешетки из | | | | | |
| | | брусков с прозорами | м2 | 200 | 28,04 | 5607 | 4877 |
| 12 | E0158-1-3 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш, стропила со | | | | | |
| | | стойками и подкосами из | | | | | |
| | | брусьев и бревен | м2 | 200 | 50,78 | 10156 | 9321 |
| | E0158-1-4 | Разборка деревянных элементов | | | | | |
| | | конструкций крыш, мауэрлаты | м2 | 200 | 13,09 | 2617 | 2204 |
| 14 | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из | | | | | |
| | | волнистых асбестоцементных | | | | | |
| | | листов | м2 | 200 | 56,06 | 11212 | 9921 |
| 15 | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | | | | | |
| | | кирпичных стен фасада | м2 | 162,02 | 37,8 | 6124 | 5512 |
| 16 | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки цоколя | м2 | 27,98 | 37,8 | 1058 | 952 |
| 19 | E0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ | | | | | |
| | | профилей поворотных | | | | | |
| | | двухстворчатых площадью проема | | | | | |
| | | до 2 м2 ОС10-08 (6шт) | м2 | 4,8 | 460,21 | 2209 | 1149 |
| 20 | Прайс-лист | Блоки оконные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с поворотно- | | | | | |
| | | откидной фурнитурой: | | | | | |
| | | одноэлементные поворотно- | | | | | |
| | | откидные ОС10-08 (6 шт) | м2 | 4,8 | 9006,92 | 43233 | |
| 21 | E0110-22-2 | Установка подоконных досок в | | | | | |
| | | каменных стенах, высота проема | | | | | |
| | | до 2 м | м2 | 4,8 | 249,07 | 1196 | 574 |
| 22 | Прайс-лист | Доски подоконные из ПХВ, | | | | | |
| | | ширина 300 мм | м | 5,4 | 1407,33 | 7600 | |
| 23 | E0110-92-1 | Установка дверных блоков из | | | | | |
| | | ПХВ профилей в наружных и | | | | | |
| | | внутренних проемах каменных | | | | | |
| | | стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 11,34 | 392,85 | 4455 | 2064 |
| 24 | Прайс-лист | Двери входные из ПХВ профилей | | | | | |
| | | спаренные теплозащитные, | | | | | |
| | | остекленные однокамерными | | | | | |
| | | стеклопакетами, с фурнитурой | | | | | |
| | | однопольные ДВГ21-09 (6 шт) | м2 | 11,34 | 9288,39 | 105330 | |
| 25 | E0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек | | | | | |
| | | толщиной 20 мм | м2 | 163,6 | 273,29 | 44710 | 12106 |
| 26 | E0111-11-4 | Добавлять или ислючать на каждые | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 мм изменения толщины бетонных | | | | | |
| | | стяжек | м2 | 327,2 | 41,14 | 13460 | 376 |
| 27 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий | | | | | |
| | | толщиной 30 мм | м2 | 163,6 | 372,63 | 60962 | 12174 |
| 28 | Е0111-15-2 | Добавлять или ислючать на каждые | | | | | |
| | | 5 мм изменения толщины бетонных | | | | | |
| | | покрытий | м2 | 327,2 | -45,47 | -14877 | -817 |
| 29 | Е0111-15-7 | Шлифовка бетонных или | | | | | |
| | | металлоцементных покрытий | м2 | 163,6 | 146,77 | 24011 | 24828 |
| 30 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 171,78 | 32,03 | 5502 | 4067 |
| 31 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | м2 | 16,36 | 198,35 | 3245 | 1406 |
| 32 | Е0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и | | | | | |
| | | плит под окраску или оклейку | | | | | |
| | | обоями потолков сборных | м2 | 163,6 | 65,44 | 10706 | 9269 |
| 33 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами | | | | | |
| | | внутри помещений известковая по | | | | | |
| | | штукатурке | м2 | 163,6 | 19,64 | 3213 | 2451 |
| 36 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей | | | | | |
| | | оконных и дверных откосов по | | | | | |
| | | бетону и камню | м2 | 10,1 | 666,46 | 6731 | 3461 |
| | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка | | | | | |
| | | цементно-известковым раствором | | | | | |
| | | по камню стен | м2 | 162,02 | 258,28 | 41847 | 19261 |
| 38 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, состав с | | | | | |
| | | наполнителем из минерала | | | | | |
| | | мелкозернистого | м2 | 162,02 | 426,99 | 69181 | 11882 |
| 39 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по | | | | | |
| | | подготовленной поверхности ПВА | м2 | 162,02 | 107,37 | 17396 | 1924 |
| 40 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка | | | | | |
| | | цементно-известковым раствором | | | | | |
| | | по камню стен цоколя | м2 | 27,98 | 275,1 | 7697 | 3326 |
| 41 | Е0115-5-5 | Облицовка цоколя плитами из | | | | | |
| | | известняка толщиной 60 мм при | | | | | |
| | | числе плит в 1 м2 более 6 | м2 | 27,98 | 2176,77 | 60906 | 49669 |
| 42 | Е0115-8-3 | Поправки на изменение толщины | | | | | |
| | | плит при облицовке стен бетонными | | | | | |
| | | плитами | м2 | 27,98 | -22,19 | -621 | -562 |
| 43 | С143021-10 | Плиты площадью до 1 м2 для полов | | | | | |
| | | гражданских и производственных | | | | | |
| | | зданий с ровной поверхностью на | | | | | |
| | | обычном цементе при толщине 30 мм | м2 | 27,98 | 805 | 22524 | |
| 44 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей | | | | | |
| | | оконных и дверных откосов по | | | | | |
| | | бетону и камню | м2 | 5,6 | 666,46 | 3732 | 1919 |
| 45 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных | | | | | |
| | | стен ПВА водоэмульсионными | | | | | |
| | | составами | м2 | 5,6 | 526,81 | 2950 | 401 |
| 46 | Е0112-10-1 | Устройство наружных подоконников | | | | | |
| | | из листовой оцинкованной стали, | | | | | |
| | | толщиной 0,7 мм | м2 | 2,5 | 739,16 | 1848 | 473 |
| 47 | Е0169-14-1 | Устройство деревянных настилов, | | | | | |
| | | ходов, переходов, мостиков | м2 | 190 | 339,66 | 64535 | 4867 |
| 48 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических | | | | | |
| | | поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 105 | 22,68 | 2382 | 570 |
| 49 | Е0113-26-6 | Окраска металлических | | | | | |
| | | огрунтованных поверхностей | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | м2 | 210 | 70,12 | 14726 | 1415 |
| | E0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия | | | | | |
| | | без слуховых окон металлочерепицей | | | | | |
| | | по деревянной обрешетке с ее | | | | | |
| | | устройством | м2 | 200 | 447,11 | 89422 | 68060 |
| 51 | Прайс-лист | Стоимость металлочерепиц | м2 | 221,2 | 884,61 | 195675 | |
| 52 | C12041-43 | Высококачественная арматурная | | | | | |
| | | проволока класса B-II, BP-II, d 4-6 мм | т | 0,1 | 61600 | 6160 | |
| 53 | C11021-75 | Доски обрезные из хвойных | | | | | |
| | | пород длиной до 6,5 м, шириной | | | | | |
| | | 75-150 мм, толщиной 44 мм, II сорта | м3 | 1,8 | 12200 | 21960 | |
| 54 | E0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю | м2 | 200 | 21,41 | 4282 | 1254 |
| 55 | C01031-A26 | Очистка помещений от строительного | | | | | |
| | | мусора при производстве каменных, | | | | | |
| | | штукатурных работ | м2 | 163,6 | 6,99 | 1144 | 927 |
| 56 | C01031-A26 | Погрузка мусора строительного | | | | | |
| | | при автомобильных перевозках | т | 20,3 | 29,95 | 608 | 399 |
| 57 | C010333-A10 | Перевозка грузов автомобилями | | | | | |
| | | самосвалами, расстояние перевозки | | | | | |
| | | 10 км, класс груза 1 | т | 20,3 | 71,01 | 1441 | 290 |
| | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **2595224** | **710036** |
| | | Накладные расходы | | | | 710036 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3305260** | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 198316 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3503575** | |
| | | Временные здания и сооружения - 1,44 % | | | | 50451 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3554027** | |
| | | Зимние удорожания - 0,7 % | | | | 24878 | |
| | | Выслуга лет - 1 % | | | | 35540 | |
| | | Доп отпуска - 0,4 % | | | | 14216 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **3628661** | |
| | | ИТОГО с К - 1,774 | | | | 6437947 | |
| | | ИТОГО с 2 % | | | | 6566706 | |
| | | **ИТОГО** | | | | **6566706** | |
| | | НДС - 12 % | | | | 788005 | |
| | | **ИТОГО с НДС** | | | | **7354711** | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ИНЖЕНЕР:**