Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области

за июль 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области	1	9 000 000,00	964 285,71
ВСЕГО:			9 000 000,00	964 285,71

Заказчик:
ГКП "Отдел ЖКХ, ПТиЖИ Жамбылского района"

Подрядчик:
ТОО "Баұыр Құрылыс Компаниясы"

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 48 от 12.08.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			48	12.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области	9 000 000,00	8 035 714,29							964 285,71	9 000 000,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Джуртшиев Е. Д. _____ 050240008665
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 65

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 12.08.2019 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1 за август месяц 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы								95523	198
1	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	127	696,44	0	88447	0	0	14718	
					696,44	0	88447	0			93
2	E11-070111-0108	**Ограды металлические, высотой до 1,7 м . Демонтаж**	м оград	23,5	1843,71	437,51	43327	10281	0	43539	
					1406,2	163,92	33046	3852		6949	
3	E12-070101-0209	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	м2	272	516,5	124,16	140488	33771	0	88381	247
					392,34	58,95	106717	16035		18310	
4	C341-010101-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	83,776	1523		127591			10207	13
5	E11-010207-0503	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	25	347,65	273,19	8691	6830	0	3112	1
					74,46	98,45	1861	2461		944	
6	E11-231201-0101	**Люки. Демонтаж**	шт.	3	931,4	109,24	2794	328	0	2595	
					822,16	51,45	2466	154		431	4113
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Проезды и тратуары									
7	Е11-010201-0701	Грунт основания дорог. Уплотнение		843	25,13	25,13	21182	21182	0	6313	29695
		м2 уплотненной площади основания			0	10,4	0	8768		2200	
8	Е11-270401-0102 //ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		126,45	2853,12	1013,15	360777	128112	216131	47967	441443
		м3 материала основания в плотном теле			130,75	220,48	16534	27880		32699	
9	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		246	1593,05	28,64	391890	7046	211934	189709	628127
		м бортового камня			702,89	11,16	172910	2747		46528	
10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		11,07	46977		520035		520035		561638
		м3								41603	
11	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		843	696,04	216,13	586764	182195	378392	92906	734044
		м2 основания			31,05	70,99	26178	59846		54374	
12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,5142508	130282,49	1712,74	66998	881	66117	472	72867
		т			0	849,7	0	437		5398	
13	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		734,644	1302,59	93,64	956940	68790	857912	55061	1092961
		м2 покрытия			41,16	28,24	30238	20745		80960	
14	Е11-270602-0403 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 толщиной до 6 см		734,644	581,54	0,08	427226	60	426842	350	461782
		м2 покрытия			0,44	0	324	0		34206	
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		734,644	1261,64	93,64	926859	68790	827831	55061	1060474
		м2 покрытия			41,16	28,24	30238	20745		78554	
		Итого по разделу: 2. Проезды и тратуары									4258671,62
		Раздел: 3. Детская площадка									
16	Е11-010105-0802	Срезка грунта толщ. 15 см с погрузкой на автомобили самосвалы. Группа грунтов 2		18,87	758,2	305,58	14307	5766	0	7269	23302
		м3 грунта недобора			452,62	82,39	8541	1555		1726	
17	Е11-470113-0101	Детская площадка. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см		125,8	324,6	55,83	40835	7023	0	32138	78811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		268,77	21,54	33811	2709		5838	
18	Е11-470113-0103 К=2	Вычитается позиция: Детская площадка. Устройство механизированным способом. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101 толщ. до 20мм		125,8	207,75	31,9	-26135	-4013	0	-20829	-507
			м2		175,84	12,31	-22121	-1548		-3757	
19	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18,87	143,96	66,41	2716	1253	0	1490	45
		м3 уплотненного грунта			77,54	32,16	1463	607		337	
20	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		37,74	2853,12	1013,15	107677	38236	64506	14316	1317
		м3 материала основания в плотном теле			130,75	220,48	4935	8321		9759	
21	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		125,8	696,04	216,13	87562	27189	56467	13864	1095
		м2 основания			31,05	70,99	3906	8931		8114	
22	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 толщиной до 7 см		125,8	300,79	89,01	-37840	-11198	-26642	-4034	-452
		м2 основания			0	29,69	0	-3735		-3350	
24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)		0,864	46977		40588		40588	3247	43
			м3								229711
		Итого по разделу: 3. Детская площадка									
		Раздел: 4. Ограждение									
29	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,206	247108		50904		50904	4072	54
			т								
30	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86		1,11672	247108		275950		275950	22076	298
			т								
31	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм ГОСТ 13663-86		0,720464	248975		179378		179378	14350	193
			т								
33	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86		0,945	247108		233517		233517	18681	252
			т								
34	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86		0,54	261068		140977		140977	11278	152
			т								
		Итого по разделу: 4. Ограждение									880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Малые архитектурные формы									
46	С123-070106-0512	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED	шт.	6	150120		900720		900720	72058	97277
47	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,136	250770		34105		34105	2728	3683
		Итого по разделу: 5. Малые архитектурные формы									934824,72
		ИТОГО:					6715270	592525	5455664	725203	803571
							539494	180510		595238	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		964286				
		Итого с НДС									9 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области

за сентябрь 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области	2	7 315 237,00	783 775,39

ВСЕГО	7 315 237,00	783 775,39
Тендерная скидка	1 631 523,59	
К оплате с тендерной скидкой	5 683 713,41	

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 48 от 12.08.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			48	12.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области	14 683 713,41	5 074 744,12							608 969,29	5 683 713,41

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Джуртшиев Г. Д. _____ 050240008665
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

_____

_____
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 65

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство дворов многоэтажных домов в с. Узунагаш по ул. Сарыбай Би Жамбылского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 12.08.2019 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2 за сентябрь месяц 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 14. Проезды и тратуары									
12	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,0758492	130282,49	1712,74	9882	130	9752	70	1074
			т		0	849,7	0	64		796	
13	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		108,356	1302,59	93,64	141143	10146	126537	8121	1612
			м2 покрытия		41,16	28,24	4460	3060		11941	
14	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 толщиной до 6 см**		108,356	581,54	0,08	63014	9	62957	52	681
			м2 покрытия		0,44	0	48	0		5045	
15	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		108,356	1261,64	93,64	136707	10146	122101	8121	1564
			м2 покрытия		41,16	28,24	4460	3060		11586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 14. Проезды и тратуары									350745,4
		Раздел: 15. Детская площадка									
23	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		54	1593,05	28,64	86025	1547	46522	41643	13788
			м бортового камня		702,89	11,16	37956	603		10213	
25	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		125,8	1302,59	93,64	163866	11780	146908	9429	18715
			м2 покрытия		41,16	28,24	5178	3552		13864	
26	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 толщиной до 5 см		125,8	290,77	0,04	36579	5	36546	30	3953
			м2 покрытия		0,22	0	28	0		2929	
27	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание		125,8	18964,83	22,76	2385776	2863	2307158	82831	266609
			м2 покрытия		602,19	7,47	75755	940		197489	
		Итого по разделу: 15. Детская площадка									2672245,3
		Раздел: 16. Ограждение									
28	Е11-070111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 0,7 м. Установка		48	2802,17	979,93	134504	47036	9254	113060	26736
			м оград		1629,45	366,66	78214	17600		19805	
32	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 1,5 м. Установка		16	2892,38	985,65	46278	15770	3085	39333	9246
			м оград		1713,94	369,36	27423	5910		6849	
35	Е12-120103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз		221,059	685,13	0,26	151454	57	14972	98245	26967
			м2		617,14	0,12	136424	27		19976	
36	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные. Устройство		2,352	22695,95	1705,31	53381	4011	38728	10450	6893
			м3		4524,66	357,81	10642	842		5106	
		Итого по разделу: 16. Ограждение									385617,18
		Раздел: 17. Малые архитектурные формы									
37	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А		4	15951	168	63804	672	36088	24566	9544
			шт.		6761	63	27044	252		7070	
38	У86-010303-0202	Урна на двух стойках		4	23787	50	95148	200	89676	4845	10799
			шт.		1318	13	5272	52		7999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	У86-010101-0104	Карусель (4 сидения)	комплект	2	153885 7695	1659 516	307770 15390	3318 1032	289062	11331 25528	3446
40	У86-010104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2	21637 8609	1676 603	43274 17218	3352 1206	22704	21740 5201	702
41	У86-010102-0101	Горка-скат, тип 1	шт.	2	65287 16737	5884 2057	130574 33474	11768 4114	85332	44354 13994	1889
42	У86-010106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	188368 10956	2408 738	188368 10956	2408 738	175004	10642 15921	2149
43	У86-010104-0205	Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	2	118358 11047	231 68	236716 22094	462 136	214160	20229 20556	2775
44	Ц13-080305-0601	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6	3389,19 1998,61	260,86 84,19	20335 11992	1565 505	6778	8998 2347	316
46	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	136	1001,11 171,5	686,68 234,66	136152 23324	93388 31914	19439	39771 14074	1899
48	Е12-010101-0402	Ямы для фундамента. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	29	5092,5 5092,5	0 0	147683 147683	0 0	0	106331 20321	2743
49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,044	15355,56 1158,3	1077,74 222,09	16031 1209	1125 232	13697	1311 1387	187
50	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,248	22695,95 4524,66	1705,31 357,81	73716 14696	5539 1162	53482	14431 7052	951
		Итого по разделу: 17. Малые архитектурные формы									1459570,
		Раздел: 18. Газоны									
51	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Рыхление грунта	м2	613,9	148,18 148,18	0 0	90966 90966	0 0	0	80050 13681	1846
52	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	613,9	148,18 148,18	0 0	90966 90966	0 0	0	80050 13681	1846
53	Е11-470112-0105	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать толщ. до 10 см	м2	613,9	92,24 48,74	0,15 0	-56624 -29920	-91 0	-26613	-26330 -6636	-895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	613,9	250,47 52,87	152,12 33,56	153765 32455	93389 20606	27920	46694 16037	21649 279072,4
		Итого по разделу: 18. Газоны					5147252	320596	3931249	900398	653146
		ИТОГО:					895406	97607		483812	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		НДС			12 %		783775				7 315,23
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Узынагаш «___» _____ 2019 г.

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" – Джуртшиев Ержан Дуйсебекович, РК, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, ул. Абая, 47.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Договора о государственных закупках работ №48 от 12.08.2019 года ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" – Нукушев Мурат Талгатович, РК, г. Алматы, Ауэзовский район, Толе би 298/5 кв37

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ГУ "Аппарат акима Узынагашского сельского округа Жамбылского района" - аким Узынагашского сельского округа Касымов Е.К., РК, Алматинская область, Жамбылского района, с.Узынагаш, ул.Караш батыр №120.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО "KazCentexProject" в лице специалиста авторского надзора Абайхан Е. действующий на основании лицензии ТОО "KazCentexProject" ГСЛ №17005578 от 03.04.2017 года.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: "Устройство детской площадки дома №130 по ул. Сарыбай би в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области".

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул. Сарыбай би, дом №130.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

№_____ от _____ 2019 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "KazCentexProject", прошедшая экспертизу за №СКА-0098/2019 от 24.05.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя КГУ "Аппарат акима Узынагашского сельского округа" акимата Жамбылского района"

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2018 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	м2	1508,00	-	1508,00	-
Общая площадь здания	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей		-	-	-	-
Общий строительный объем	Куб.м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- асфальтирование внутридомовых проездов, тротуаров, осмосток здания;

- устройство детских игровых площадок;

Вертикальная планировка с учетом обеспечения отвода поверхностных вод с территории участка.

Подъезды к участку предусматриваются из асфальтобетона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрены проектом оборудования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 18117,057 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы 16175,944 тысяч тенге, прочие затраты 1941,113 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18117,057 тысяч, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 16175,944 тысяч тенге, прочие затраты 1941,113 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **"Устройство детской площадки дома №130 по ул. Сарыбай би в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области"** принять в эксплуатацию.

Заказчик: Джуртшиев Е.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Аким Узынагашского с.о.: Касымов Г. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Абайхан Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)