Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за октябрь 2019 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Обустройство мини футбольного поля со спортивными тренажерами по ул.Амангельды в с.Сарыозек	8	3 470 669,00	371 857,39
2	Обустройство мини футбольного поля со спортивными тренажерами по ул.Кулжабай би в с.Сарыозек	9	3 327 437,00	356 511,11
3	Обустройство мини футбольного поля со спортивными тренажерами по ул.Б.Момышулы в с.Сарыозек	10	10 550 805,00	1 130 443,39
4	Обустройство мини футбольного поля со спортивными тренажерами по ул.Жансугурова в с.Сарыозек	11	6 135 493,00	657 374,25

ВСЕГО:	23 484 404,00	2 516 186,14
Тендерная скидка	8 218 280,40	
К справке о стоимости выполненных строительных работ и затрат	**15 266 123,60**	

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и ЖИ Кербулакского района"

МП

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
"19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 190043 от 12.07.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			190043	12.07.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	73 964 523,60	13 630 467,50							1 635 656,10	15 266 123,60

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"
130940009212
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.А. 900340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ДЛЯ ФОРМ №3
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыюзек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Мини футбольное поле со спортивными тренажерами по ул.Амангельды в с.Сарыюзек**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190043 от 12.07.2019 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8 за октябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Мини футбольное поле									
9	У86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**		2	108758	1838	217516	3676	201966	11839	247704
			комплект		5937	568	11874	1136		18348	
10	У86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**		6	42034	197	252204	1182	215568	32547	307531
			шт.		5909	52	35454	312		22780	
11	У86-010303-0202	**Урна на двух стойках**		4	24753	79	99012	316	92768	5456	112826
			шт.		1482	17	5928	68		8357	
		Итого по разделу: 5. Мини футбольное поле									668059
		Раздел: 6. Освещение									
12	Е11-330202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**		2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	33067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		5450,9	1782,13	10902	3564		2501	
13	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	33774		67548		67548		72952
			шт.							5404	
14	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	11014	31714
			км линии		44951,2	10120,95	11238	2530		2349	
15	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,25	314806		78702		78702		84998
			км							6296	
16	Ц13-080305-0607 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.		6	13224,61	7262,46	79348	43575	6944	32329	120611
			шт.		4804,8	2678,86	28829	16073		8934	
17	С123-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82		6	26436		158616		158616		171305
			шт.							12689	
18	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74		6	678		4068		4068		4393
			шт.							325	
19	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	86,6	0,91	12990	136	2849	7240	21848
			м		66,7	0,33	10005	50		1618	
20	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	172146		25822		25822		27888
			км							2066	
21	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. пп. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		1	2999,09	1182,74	2999	1183	156	1508	4868
			шт.		1659,96	434,72	1660	435		361	
22	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
			шт.							695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
24	С123-070204-2102	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	404		404		404		436
			шт.							32	
		Итого по разделу: 6. Освещение									591647
		Раздел: 7. Спортивные тренажеры									
25	У86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)		1	331638	3744	331638	3744	315707	12142	371283
			комплект		12187	1156	12187	1156		27502	
26	У86-010213-0201	Брусья параллельные		1	76843	144	76843	144	75331	969	84037
			шт.		1368	36	1368	36		6225	
27	У86-010202-0104	Турник разновысокий		1	110441	318	110441	318	104798	4916	124565
			комплект		5325	77	5325	77		9229	
		Итого по разделу: 7. Спортивные тренажеры									579935
		Раздел: 8. Площадки									
28	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		33	9267,29	1736,64	305821	57309	140380	125136	465433
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	108131	24993		34477	
29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		330	642,87	28,62	212147	9446	86148	114102	352348
			м2 стяжки		353,19	14,64	116553	4832		26100	
30	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		330	445,51	29,97	147017	9891	128719	12409	172181
			м2 стяжки		25,48	14,53	8407	4794		12754	
31	Е11-270201-1005 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		70	1778,77	59,48	124514	4164	56931	71305	211496
			м бортового камня		905,99	37,2	63419	2604		15666	
32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,12	47744		53473		53473		67791
			м3							4278	
		Итого по разделу: 8. Площадки									1290190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					2412807	148122	1830692	456462	3098812
		В том числе :					433992	62693		229541	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		В том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого									3098812
		НДС			12 %		371857				
		Итого с НДС									3 470 669

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Мини футбольное поле со спортивными тренажерами по ул.Кулжабай би в с.Сарыозек**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190043 от 12.07.2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9 за октябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Мини футбольное поле									
9	Х86 010805 0102	**Ворота футбольные игровые**	комплект	2	108758	1838	217516	3676	201966	11839	247704
					5937	568	11874	1136		18348	
10	Х86 010302 0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	6	42034	197	252204	1182	215568	32547	307531
					5909	52	35454	312		22780	
11	Х86 010303 0202	**Урна на двух стойках**	шт.	4	24753	79	99012	316	92768	5456	112826
					1482	17	5928	68		8357	
		Итого по разделу: 5. Мини футбольное поле									668059
		Раздел: 6. Освещение									
12	Е11 130302 0101	**Опоры же лезобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	11767
					5450,9	1782,13	10902	3564		2501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	33774		67548		67548		72952
14	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	5404	31714
					44951,2	10120,95	11238	2530		11014	
15	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	314806		78702		78702		84998
										2349	
16	Ц13-080305-0607 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	6	13224,61	7262,46	79348	43575	6944	32329	120611
					4804,8	2678,86	28829	16073		8934	
17	С123-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82	шт.	6	26436		158616		158616		171305
										12689	
18	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	6	678		4068		4068		4393
										325	
19	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	86,6	0,91	12990	136	2849	7240	21848
					66,7	0,33	10005	50		1618	
20	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	172146		25822		25822		27888
										2066	
21	Ц13-080205-1001 Пим. и доп. пим. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2999,09	1182,74	2999	1183	156	1508	4868
					1659,96	434,72	1660	435		361	
22	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682		8682		8682		[illegible]
										695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
24	С123-070204-2102	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	404		404		404		436
			шт.							32	
		Итого по разделу: 6. Освещение									591647
		Раздел: 7. Спортивные тренажеры									
25	У86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)		1	331638	3744	331638	3744	315707	12142	371283
			комплект		12187	1156	12187	1156		27502	
26	У86-010213-0201	Брусья параллельные		1	76843	144	76843	144	75331	969	84037
			шт.		1368	36	1368	36		6225	
27	У86-010202-0104	Турник разновысокий		1	110441	318	110441	318	104798	4916	124585
			комплект		5325	77	5325	77		9229	
		Итого по разделу: 7. Спортивные тренажеры									579905
		Раздел: 8. Площадки									
28	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		23,9327	9267,29	1736,64	221791	41562	101809	90753	337548
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	78420	18125		25004	
29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		330	642,87	28,62	212147	9446	86148	114102	352348
			м2 стяжки		353,19	14,64	116553	4832		26100	
30	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		330	445,51	29,97	147017	9891	128719	12409	172181
			м2 стяжки		25,48	14,53	8407	4794		12754	
31	Е11-270201-1005 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		70	1778,77	59,48	124514	4164	56931	71305	211485
			м бортового камня		905,99	37,2	63419	2604		15666	
32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,12	47744		53473		53473		57751
			м3							4278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Площадки									**1131313**
		ИТОГО:					**2328777**	**132374**	**1792121**	**422079**	**2970926**
							404281	**55825**		**220068**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Итого									**2970926**
		НДС			**12 %**		**356511**				
		Итого с НДС									**3 327 437**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Мини футбольное поле со спортивными тренажерами по ул.Б.Момышулы в с.Сарыозек**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190043 от 12.07.2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 10 за октябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Мини футбольное поле									
7	У86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	800	5864	419	4691200	335200	3647200	873504	6009880
					886	125	708800	100000		445176	
8	С121-130816-9901	**Крошка резиновая**	кг	3519,31	82		288583		288583		311670
										23087	
9	У86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**	комплект	2	108758	1838	217516	3676	201966	11839	247704
					5937	568	11874	1136		18348	
10	У86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	6	42034	197	252204	1182	215568	32547	307531
					5909	52	35454	312		22780	
11	У86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	шт.	4	24753	79	99012	316	92768	5456	112826
					1482	17	5928	68		8357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Мини футбольное поле									6989609
		Раздел: 6. Освещение									
12	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	33767
			опора		5450,9	1782,13	10902	3564		2501	
13	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	33774		67548		67548		72952
			шт.							5404	
14	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	11014	31714
			км линии		44951,2	10120,95	11238	2530		2349	
15	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,25	314806		78702		78702		84998
			км							6296	
16	Ц13-080305-0607 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.		6	13224,61	7262,46	79348	43575	6944	32329	120611
			шт.		4804,8	2678,86	28829	16073		8934	
17	С123-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82		6	26436		158616		158616		171305
			шт.							12689	
18	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74		6	678		4068		4068		4393
			шт.							325	
19	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	86,6	0,91	12990	136	2849	7240	21848
			м		66,7	0,33	10005	50		1618	
20	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	172146		25822		25822		27888
			км							2066	
21	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		1	2999,09	1182,74	2999	1183	156	1508	4868
			шт.		1659,96	434,72	1660	435		361	
22	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
			шт.							695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
24	С123-070204-2102	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	404		404		404		436
			шт.							32	
		Итого по разделу: 6. Освещение									591647
		Раздел: 7. Спортивные тренажеры									
25	У86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)		1	331638	3744	331638	3744	315707	12142	371283
			комплект		12187	1156	12187	1156		27502	
26	У86-010213-0201	Брусья параллельные		1	76843	144	76843	144	75331	969	84037
			шт.		1368	36	1368	36		6225	
27	У86-010202-0104	Турник разновысокий		1	110441	318	110441	318	104798	4916	124585
			комплект		5325	77	5325	77		9229	
		Итого по разделу: 7. Спортивные тренажеры									579905
		Раздел: 8. Площадки									
28	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		33	9267,29	1736,64	305821	57309	140380	125136	465433
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	108131	24993		34477	
29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		330	642,87	28,62	212147	9446	86148	114102	352348
			м2 стяжки		353,19	14,64	116553	4832		26100	
30	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		330	445,51	29,97	147017	9891	128719	12409	172181
			м2 стяжки		25,48	14,53	8407	4794		12754	
31	Е11-270201-1005 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		70	1778,77	59,48	124514	4164	56931	71305	211485
			м бортового камня		905,99	37,2	63419	2604		15666	
32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,12	47744		53473		53473		57751
			м3							4278	
		Итого по разделу: 8. Площадки									1259199
		ИТОГО:					7392590	483322	5766475	1329966	9420362
							1142792	162693		697804	
		В том числе :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого									9420362
		НДС			12 %		1130443				
		Итого с НДС									10 550 805

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство 4-х мини футбольных площадок в селе Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Мини футбольное поле со спортивными тренажерами по ул.Жансугурова в с.Сарыозек**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190043 от 12.07.2019 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11 за октябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Мини футбольное поле									
1	У86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**		300	5864	419	1759200	125700	1367700	327564	2253705
			м2		886	125	265800	37500		166941	
2	С121-130816-9901	**Крошка резиновая**		1418,279994	82		116299		116299		125603
			кг							9304	
3	У86-010805-0102	**Ворота футбольные игровые**		2	108758	1838	217516	3676	201966	11839	247704
			комплект		5937	568	11874	1136		18348	
4	У86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**		6	42034	197	252204	1182	215568	32547	307531
			шт.		5909	52	35454	312		22780	
5	У86-010303-0202	**Урна на двух стойках**		4	24753	79	99012	316	92768	5456	112826
			шт.		1482	17	5928	68		8357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Мини футбольное поле									3047367
		Раздел: 6. Освещение									
6	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка		2	9846,32	3497,35	19693	6995	1796	11573	33767
			опора		5450,9	1782,13	10902	3564		2501	
7	С121-040405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		2	33774		67548		67548		72952
			шт.							5404	
8	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,25	73400,65	23684,19	18350	5921	1191	11014	31714
			км линии		44951,2	10120,95	11238	2530		2349	
9	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,25	314806		78702		78702		84998
			км							6296	
10	Ц13-080305-0607 #Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.		6	13224,61	7262,46	79348	43575	6944	32329	120611
			шт.		4804,8	2678,86	28829	16073		8934	
11	С123-070103-0317	Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82		6	26436		158616		158616		171305
			шт.							12689	
12	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74		6	678		4068		4068		4393
			шт.							325	
13	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		150	86,6	0,91	12990	136	2849	7240	21848
			м		66,7	0,33	10005	50		1618	
14	С123-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	172146		25822		25822		27888
			км							2066	
15	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 9	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн		1	2999,09	1182,74	2999	1183	156	1508	4868
			шт.		1659,96	434,72	1660	435		361	
16	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	8682		8682		8682		9377
			шт.							695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4958,85	122,32	4959	122	2125	1977	7490
			шт.		2712	33,44	2712	33		555	
18	С123-070204-2102	Выключатель автоматический АЕ 1031 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	404		404		404		436
			шт.							32	
		Итого по разделу: 6. Освещение									591647
		Раздел: 7. Спортивные тренажеры									
19	У86-010203-0107	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)		1	331638	3744	331638	3744	315707	12142	371283
			комплект		12187	1156	12187	1156		27502	
20	У86-010213-0201	Брусья параллельные		1	76843	144	76843	144	75331	969	84037
			шт.		1368	36	1368	36		6225	
21	У86-010202-0104	Турник разновысокий		1	110441	318	110441	318	104798	4916	124585
			комплект		5325	77	5325	77		9229	
		Итого по разделу: 7. Спортивные тренажеры									579905
		Раздел: 8. Площадки									
22	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		33	9267,29	1736,64	305821	57309	140380	125136	465433
			м3 подстилающего слоя		3276,7	757,35	108131	24993		34477	
23	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		330	642,87	28,62	212147	9446	86148	114102	352348
			м2 стяжки		353,19	14,64	116553	4832		26100	
24	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		330	445,51	29,97	147017	9891	128719	12409	172181
			м2 стяжки		25,48	14,53	8407	4794		12754	
25	Е11-270201-1005 Изм. и доп. вып. 10	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		70	1778,77	59,48	124514	4164	56931	71305	211485
			м бортового камня		905,99	37,2	63419	2604		15666	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,12	47744		53473		53473		57751
			м3							4278	
		Итого по разделу: 8. Площадки									1259199
		ИТОГО:					4288306	273822	3314691	784026	5478119
		В том числе :					699792	100193		405786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Итого									**5478119**
		НДС			**12 %**		**657374**				
		Итого с НДС									**6 135 493**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)