СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2010 г.

Заказчик: ***ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР И ФОРИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ***

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО «БИН»***

Наименование стройки: ***Текущий ремонт зданий ГККП «Областной центр и формирования здорового образа жизни»***

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1.	2.	5.	6.		
Всего к оплате		**1 330 770**	**1 490 462**	**1 330 770**	**1 490 462**

Заказчик:

«Областной центр и формирования здорового образа жизни»

И.О. Директор **Курбанходжаев. Е**

Подрядчик :

ТОО «Бин»

Директор **Б.Андабаев.**

Форма 2

Наименование Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр и формирования здорового образа жизни"

Заказчик: Областной центр и формирования здорового образа жизни

ПОДРЯДЧИК: ТОО"БИН"

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Двери								
1	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,34	158,38	23,78	1796	270	1628	0,91	10
		м2		134,60	8,98	1526	102	100	0,04	--
2	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	68,21	133,16	23,58	9083	1608	7332	0,74	51
		м2		109,58	4,16	7474	284	94,5	0,02	2
3	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	44,8	133,16	23,58	5966	1056	4815	0,74	33
		м2		109,58	4,16	4909	186	94,5	0,02	1
4	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стойми в обвязке оштукатуренных	51,4	190,73	28,53	9804	1466	9262	1,14	59
		м2		162,20	4,64	8337	238	108	0,04	2
5	Е0161-25-4	Очистка поверхности фасадов с рустами пескоструйным аппаратом с земли и лесов	81,32	76,57	44,05	6227	3582	3758	0,19	15
		м2		31,68	17,23	2576	1401	94,5	0,09	8
6	Е0115-35-1 К=0,8	Разборка подвесных потолков в коридоре	80	257,37	1,77	20589	141	17221	1,41	113
		м2		255,60	0,66	20448	53	84	--	--
		Перегородка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0155-1-2	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стойми в обвязке неоштукатуренных	12,58	52,82	6,13	664	77	648	0,33	4
		м2		46,69	1,01	587	13	108	0,01	--
		Полы								
8	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	29,58	51,33	4,89	1518	145	1548	0,34	10
		1м2		46,44	0,83	1374	25	110,7	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55647		46212,00		
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы								
9	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	12,58	2652,60	22,79	33370	287	7025	2,73	34
		м2		456,75	8,62	5746	108	120	0,04	1
11	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	177,1	500,87	33,79	88704	5984	59175	2,06	364
		м2		347,96	5,62	61624	995	94,5	0,03	5
12	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	177,1	185,23	1,83	32804	324	11507	0,30	52
		м2		61,20	0,68	10839	120	105	--	1
13	Е0110-84-1	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	29,58	1395,83	11,25	41289	333	7099	1,26	37
		м2		195,75	4,25	5790	126	120	0,02	1
14	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	29,58	210,23	2,10	6219	62	2414	0,36	11
		м2		76,93	0,79	2276	23	105	--	--
15	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,58	430,80	2,33	12743	69	2550	0,49	14
		м2		81,23	0,88	2403	26	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	68,21	1889,54	2,10	128885	143	25034	2,08	142	607828
		м2		348,75	0,79	23788	54	105	--	--	
20	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	60	1006,87	2,86	60412	172	16045	1,63	98	
		м2		282,04	0,94	16922	56	94,5	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			442321		130849,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				497968					
		Накладные расходы -				177061					
		ИТОГО:				675029					
		Ненормируемые и непредвид -6%				40502					
		ИТОГО :				715531					
		Итого в текущих ценах К-1,82323				1304678					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				26092					
		ИТОГО:				1330770					
		НДС 12%				159692					
		Итого с НДС				1 490 462					

ПРИНЯЛ:

И.О.ДИРЕКТОР :

____КУРБАНХОДЖАЕВ .Е

СДАЛ:

ДИРЕКТОР:

____АНДАБАЕВ.Б