Счет-фактура № 127 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 57 от 09.10.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус.Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов.Замена ПЭН-3,5 и ПВД-1,2.	тг.	1	747 843,75	747 843,75	12%	89 741,25	837 585,00		
Всего по счету:					**747 843,75**		**89 741,25**	**837 585,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Замена ПЭН-3,5 и ПВД-1,2.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		1-1/III-11	10.01.2011г.				
		Доп. согл. №57	09.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 185 901**								
в том числе декабрь:		**837 585**							**89 741**

Генподрядчик

Субподрядчик

Расчет текущей стоимости работ

Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане (корректировка). Главный корпус. Реконструкция теплофикационного и регенерационного оборудования и трубопроводов. Замена ПЭН ст. 3,5 и ПВД ст. №1,2.

за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2014 года.

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ241	Замена ПЭН-3,5 и ПВД-1,2	285,587	8,164	13,371			307,122
	Итого по главам 1-7		**285,587**	**8,164**	**13,371**	**0**	**0**	**307,122**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**285,587**	**8,164**	**13,371**	**0,000**	**0,000**	**307,122**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**285,587**	**8,164**	**13,371**	**0,000**	**0,000**	**307,122**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	285,587	8,164	13,371	0,000	0,000	307,122
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,38726	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года (МРП = 1852 тг)	681,770	19,490	31,920	0,000	0,000	733,180
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	13,635	0,390	0,638	0,000	0,000	14,664
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	695,406	19,879	32,558	0,000	0,000	747,844
	Решение Правительства	НДС - 12%	83,449	2,386	3,907	0,000	0,000	**89,741**
		Стоимость строительства	**778,855**	**22,265**	**36,465**	**0,000**	**0,000**	**837,585**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Генподрядчик: АО «Центрказэнергомонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Жылу - XXI»
Договор №1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № от . .2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО И РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ241

Акт выполненных объемов работ
за ~~сентябрь~~ декабрь месяц 2014 года
НА ЗАМЕНУ ПЭН - 3,5 И ПВД - 1,2

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-ТМ37

Сметная стоимость 307,122 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 644 чел.-ч
Сметная заработная плата 115,366 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Цена завода ОАО"Сарэнергомаш"	-Подогреватель высокого давления ПВ-60-4	2	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	Ц0106-366-1	-Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной	5,95	26558,6	13944	158024	82967	68347	67,2	400
				11421,6	1341,55	67959	7982	90	7,65	45
		т								
		Арматура								
3	Ц0112-790-3	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	820,22	71,52	3281	286	2742	4,8	19
				742,8	18,96	2971	76	90	0,11	-
		шт								
4	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж,	4	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0112-791-2	шт -Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	4	755,78 712,8	37,08 10,8	3023 2851	148 43	2605 90	4,8 0,06	19 -
6	СПрайс-лист ТОО"КазРосПромАрматура"	шт -Кран шаровой стандартнопроходной с концами под приварку КШ.Ц.П.050/040.040.02, Ду 50 мм, Ру 4,0 МПа	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист ТОО"КазРосПромАрматура"	шт -Кран шаровой стандартнопроходной с концами под приварку КШ.Ц.П.032/025.040.02, Ду 32 мм, Ру 4,0 МПа	2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Трубы								
8	Ц0112-2-11	шт -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,176	30328,54 26518,8	2457,84 327,36	5338 4667	433 58	4252 90	155,76 1,87	27 -
9	Ц0112-2-7	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,02	69256 64455,6	3240,6 356,4	1385 1289	65 7	1167 90	380,16 2,03	8 -
10	Ц0112-2-6	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,148	78578,06 73365,6	3627,36 392,05	11630 10858	537 58	9825 90	417,12 2,23	62 -
11	Ц0112-2-4	т -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более	0,022	127481,86 121176	4161,96 297	2805 2666	92 7	2405 90	726 1,69	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32 мм								
12	С130801-83	-Узлы трубопроводов из эл.сварных труб, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 159х4,5 мм (изготовление) т	√ 0,176	31950 -	- -	5623 -	- -	- -	- -	- -
13	С130801-83	-Эл.сварные трубы, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 159х4,5 мм т	0,176	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14	С130801-80	-Узлы трубопроводов из эл.сварных труб, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 76х3,0 мм (изготовление) т	√ 0,02	34200 -	- -	684 -	- -	- -	- -	- -
15	С130801-80	-Эл.сварные трубы, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 76х3,0 мм т	0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	С130801-79	-Узлы трубопроводов из эл.сварных труб, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм (изготовление) т	√ 0,148	34110 -	- -	5048 -	- -	- -	- -	- -
17	С130801-79	-Эл.сварные трубы, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 57х3,0 мм т	0,148	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	С130801-79	-Узлы трубопроводов из эл.сварных труб, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 32х2,0 мм (изготовление) т	√ 0,022	34110 -	- -	750 -	- -	- -	- -	- -
19	С130801-79	-Эл.сварные трубы, ГОСТ 10704-91, на Ру до 10 МПа, 32х2,0 мм т	0,022	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс-лист-Прокладка ПОН А-50-1 ООО"Фирма Сонрэкс" шт		√ 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс-лист-Прокладка ПОН А-25-1 ООО"Фирма		√ 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сонрэкс"	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Антикоррозионное покрытие								
22	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	V 10,5	22,97	0,06	241	1	66	0,04	-
				6,97	0,02	73	-	90	-	-
		м2								
23	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 /в 2 слоя/	0 ~~10~~,5	40,54	0,05	426	1	71	0,04	-
				7,51	-	79	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			198258	84528			552
			Тенге			93413	8231			47
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197591	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7696	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101492	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12106	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13701	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17336	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			306269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		644
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	115193	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667	-	-		-
	Материалы -		Тенге			514	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	152	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			137	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			307122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		644
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	115366	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			198258	84528			552
			Тенге			93413	8231			47
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			197591	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7696	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101492	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12106	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			306269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115193	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	152	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			307122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115366	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Жылу-XXI

Казакстан Республикасы Астана қаласы
Акционерлік қоғамы
Центрказзэнергомонтаж
Акционерное общество
Республика Казахстан город Астана