Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**"BAZIS-A Corp." ТОО,Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 5/1, корпус 3А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**960340000376**
Исполнитель	**ТОО "BAP COMPANY LTD",05009, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, дом № 20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110340000398**

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
12	25.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земляные работы	За июль 2019г		работа	1	3 660 683,00	3 660 683,00
				Итого	1	x	3 660 683,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Туманова З.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2019

М.П.

BAP Company LTD

BAZIS BAZIS-A CorP. город Алматы Республика Казахстан

Шаншанов

1095

Типовая межведомственная форма

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от "01" мая 2001 г. № 91

Заказчик: ТОО "BAZIS-A Corp."

Подрядчик: ТОО "BAP Company"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов улица Басенова, 10

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		б/н	05.06.2019		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего работ и затрат:									без НДС	**3660683,00**
	Земляные работы	3 660 683,00	3 660 683								

М.П. **Заказчик** **ТОО "Bazis-A Corp."**

должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик** **ТОО "BAP Company"**

должность, Ф.И.О., подпись

Наименование объекта: Басенова 10, 10А
Заказчик: ТОО "BAZIS-A Corp."
Подрядчик: ТОО "BAP Company"

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Временное ограждение строительной площадки														
	Демонтаж ворот	**м2**	**15**	**1264**	**18955**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Устройство защитного козырька из профнастила.	**м2**	**140**	**730**	**102200**	**140**	**140**		**102200**	**0,00**	**0**	**100%**	**102200**		
	Профнастил 0,7 С57	пм	154,0	2125	327250	154,00	154		327250	0,00	0	100%	327250		
	Саморез по металлу 4,2х13	шт	2520,0	2	4108	2520,0	2520,0		4108	0,00	0	100%	4108		
	Анкер 12*120 (на пм козырька)	шт	116,7	120	14000	116,7	116,7		14000	0,00	0	100%	14000		
	Арматура 12 А3 (на пм козырька)	тн	0,3	216000	54432	0,3	0,3		54432	0,00	0	100%	54432		
	Устройство прогонов из профильной трубы 50х50х2,5	**тн**	**0,67**			**0,67**	**0,67**								
	Труба профильная	тн	0,7	1713	1192	0,7	0,7		1192	0,00	0	100%	1192		
	Электроды (на 1 тн металла)	кг	10,0	445	4465	10,0	10,0		4465	0,00	0	100%	4465		
	Установка и снятие строительных лесов	м2	350	226	79100	350	350		79100	0,00	0	100%	79100		
	Устройство пункта мойки колес а/м														
	Устройство дорожного корыта 0,3 м	**м3**	**25,2**			**25,2**	**25,2**								
	Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы с вывозом (срезка раст слоя)	м3	21,0	105	2205	21,0	21,0		2205	0,00	0	100%	2205		
	Планировка территории	м2	84,0	32	2688	84,0	84,0		2688	0,00	0	100%	2688		
	Устройство основания с уплотнением	м3	21,0	345	7245	21,0	21,0		7245	0,00	0	100%	7245		
	Устройство подстилающего слоя из балласта	**м3**	**21,0**	**907**	**19047**	**21,0**	**21,0**		**19047**	**0,00**	**0**	**100%**	**19047**		
	Балласт (с ORION)	м3	25,20			25,20	25,20								
	Устройство подстилающего слоя из ПГС	**м3**	**4,2**	**907**	**3809**	**4,2**	**4,2**		**3809**	**0,00**	**0**	**100%**	**3809**		
	ПГС	м3	5,0	1720	8669	5,0	5,0		8669	0,00	0	100%	8669		
	Устройство монолитной ж/б плиты из бетона В20 толщ. 200 мм	**м3**	**16,8**	**4500**	**75600**	**16,8**	**16,8**		**75600**	**0,00**	**0**	**100%**	**75600**		
	Бетон В20	м3	17,1	13000	221676	17,1	17,1		221676	0,00	0	100%	221676		
	Арматура А3 д10	тн	0,5	217000	108500	0,5	0,5		108500	0,00	0	100%	108500		
	Монтаж м/конструкций мойки	**тн**	**4,1**	**64664**	**265122**	**4,1**	**4,1**		**265122**	**0,00**	**0**	**100%**	**265122**		
	Электроды (на 1 тн металла)	кг	27,9	445	12411	27,9	27,9		12411	0,00	0	100%	12411		
	Монтаж ж/б колец и крышки диаметром 1500 (септик)	**шт**	**4,00**	**2383**	**9532**	**4,00**	**4,00**		**9532**	**0,00**	**0**	**100%**	**9532**		
	Крышка ж/б 1500	шт	1,00	14800	14800	1,00	1,00		14800	0,00	0	100%	14800		
	Кольцо ж/б 1500	шт	3,00	14800	44400	3,00	3,00		44400	0,00	0	100%	44400		
	Раствор М100	м3	0,017	11500	193	0,017	0,017		193	0,00	0	100%	193		
	Земляные работы траншеи временного водопровода диам. 15 мм пластик.	**м3**	**144,00**	**900**	**129600**	**144,00**	**144,00**		**129600**	**0,00**	**0**	**100%**	**129600**		
	Прокладка временного водопровода диам. 15 мм пластик.	**пм**	**240,00**	**580**	**139200**	**240,00**	**240,00**		**139200**	**0,00**	**0**	**100%**	**139200**		
	Труба пластиковая диам. 15 мм	пм	240,00	127	30480	240,00	240,00		30480	0,00	0	100%	30480		
	Монтаж кранов шаровых д15	шт	4,00	585	**2340**	**4,00**	**4,00**		**2340**	**0,00**	**0**	**100%**	**2340**		

	Кран шаровый диам 15 мм	шт	4,00	1260	5040	4,00	4,00		5040	0,00	0	100%	5040		
	Устройство площадки строительного городка														
	Устройство дорожного корыта														
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы с вывозом (срезка раст слоя)	**м3**	**405**	**454**	**183668**	**405,00**	**405**		**183668**	**0,00**	**0**	**100%**	**183668**		
	Планировка территории	**м3**	**337,5**	**105**	**35438**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Устройство основания с уплотнением	**м2**	**1350**	**32**	**43200**	**1350,00**	**1350,00**		**43200**	**0,00**	**0**	**100%**	**43200**		
	Устройство подстилающего слоя из балласта	**м3**	**337,5**	**345**	**116438**	**337,50**	**337,50**		**116438**	**0,00**	**0**	**100%**	**116438**		
	Балласт (с ORION)	**м3**	**337,5**	**907**	**306113**	**337,50**	**337,50**		**306113**	**0,00**	**0**	**100%**	**306113**		
	Устройство подстилающего слоя из ПГС	м3	405			405,00	405,00								
	ПГС	**м3**	**67,5**	**907**	**61223**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Устройство монолитной ж/б плиты из бетона В20	м3	81	1720	139320	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	бетон В20	**м3**	**270**	**4500**	**1215000**	**24,10**	**24,10**		**108450**	**0,00**	**0**	**9%**	**108450**		
	Арматура А3 д10	м3	274,05	13000	3562650	24,46	24,46		318000	0,00	0	9%	318000		
	Прочие материалы к бетонным работам (плита строит городка и ж/б плита мойки)	тн	8,3776	217000	1817939	0,35	0,35		75950	0,00	0	4%	75950		
	Арматура всего	м3	286,8			40,90	40,90								
	Проволока вязальная (от веса арматуры)	тн	8,8776			0,85	0,85								
	Пиломатериал обр. б-30 мм	тн	0,1	285000	37952	0,0	0,01								
	Ветошь	м3	0,03	64000	1836	0,00	0,004		3634	0,00	0	10%	3634		
	Пленка ПВХ	пм	2,9	100	287	0,41	0,41		262	0,00	0	14%	262		
	Сетка просечная	кг	315,5	485	153008	45,0	45,0		41	0,00	0	14%	41		
	Гвозди 50, 70, 100 мм	м2	66,0	130	8575	9,4	9,4		21820	0,00	0	14%	21820		
	Электроды типа Э-42А	кг	1,6	250	402	0,2	0,2		1223	0,00	0	14%	1223		
	Пенополистерол некондиционный	кг	133,2	360	47939	12,8	12,8		57	0,00	0	14%	57		
	Смазка для опалубки TiraLux	м3	2,0	8225	16513	0,3	0,3		4590	0,00	0	10%	4590		
	Раствор цементно-песчаный М150	л	114,7	500	57360	16,4	16,4		2355	0,00	0	14%	2355		
	Устройство ограждения из сетки рабица Н-2,5	м3	0,3	11600	3992	0,0	0,05		8180	0,00	0	14%	8180		
	Монтаж столбиков из стальных труб с копанием ямок и бетонированием (временное ограждение)	**м2**	**340**	**211**	**71740**	**0,00**	**0,00**		569	0,00	0	14%	569		
	Труба 100х100х3	**шт**	**63**	**750**	**47250**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Уголок 50х50	тн	1,77	284000	503524	0,00	0,00		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Сетка рабица	тн	2,02	268000	542361	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Электроды (на 1 тн металла) (устройство забора)	м2	353,6	830	293488	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Устройство ворот. Монтаж готовых ворот	кг	57,0	445	25343	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Электроды (на 1 тн металла)	**шт**	**3**	**1500**	**4500**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Демонтаж старого КПП (кирпичное 2х2 м высота 2,5 м)	кг	22,44	445	9986	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Монтаж КПП (20 фут. Контейнер)	**шт**	**1**	**25000**	**25000**	**0,00**	**0,00**		0	0,00	0	0%	0		
	Установка бытовых помещений	**шт**	**1**			**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Монтаж м/к смотровой площадки	**шт**	**3**			**0,00**	**0,00**								
	Электроды (на 1 тн металла)	**тн**	**0,4**	**46931**	**18772**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Монтаж флагштоков 9м 3 шт	кг	6	445	2670	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Монтаж стенда паспорта строительства	тн	0,5	207219	105937	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Изготовление навеса открытого склада	**тн**	**0,8**	**207219**	**174876**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Кровля из профнастила Н57 толщ 0,7 мм														
	М/К навеса (уголок 50х50)	м2	78	195	15210	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Уголок 50*50	тн	2	52066	104132	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Профнастил 0,7 С-57	тн	2,1	268000	557440	0,0	0,0		0	0,00	0	0%	0		
	Электроды (на 1 тн металла)	м2	79,6	2125	169065	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Саморез по металлу 4,2х13	кг	31,2	445	13884	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Окраска металлоконструкций	шт	1404	2	2289	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Грунтовка ГФ-021	**м2**	**80**	**110**	**8800**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
		кг	7	385	2772	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		

	Эмаль	кг	16	426	6816	0,00	0,00		0	0,00	0	0%	0		
	Монтаж обрешетки из бруса	**м2**	**78**	**306**	**23868**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Брус 50*50	м3	0,4	64000	23040	0,0	0,0		0	0,00	0	0%	0		
	Изготовление места для курения	**компл**	**1**	**376920**	**376920**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0,00**	**0**	**0%**	**0**		
	Труба профильная 50х50х2,5	тн	0,25			0,00	0,00								
	Фанера березовая 18 мм	м2	6			0,00	0,00								
	Брус 50х50	м3	0,1			0,00	0,00								
	Профнастил Н57 толщиной 0,7 мм	м2	22			0,00	0,00								
	ИТОГО				**12646786**				**2883852**		**0**		**2919290**		
	Зарплата с налогами				**3719931**				**848258**		**0**		**858681**		
	Материалы и зарплата				**13214233**				**3013247**		**0**		**3050275**		
	Вывоз и утилизация строительного мусора	**м3**	**1**	**15000**	**15000**	**1,00**	**1,00**		**15000**		**0**		**15000**		
	Погрузка балласта фронтальный погрузчик LW-500F (Выработка 54 м3 в день)	**м3**	**8**	**42064**	**335110**	**8**	**8**		**335110**		**0**		**335110**		
	Перевозка балласта Камаз 61115 г/п 15 тн	**м3**	**48**	**5776**	**276093**	**48**	**48**		**276093**		**0**		**276093**		
	Накладные расходы				**80744**				**21232**		**0**		~~**21448**~~ 21232		
	Итого				**13921180**				**3660683**		**0**		~~**3697926**~~ 3660683		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПТД _____

ОПП _____

Управляющий директор _____ Шотанов

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка)