Наименование стройки - г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Наименование объекта - Текущий ремонт столовой РГП "Карагандинский Государственный Технический Университет" МОН РК. Пожарная сигнализация

А К Т № 2/6

выполненных строительно-монтажных работ за август-сентябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**105,0000**		**649,53**	**68200**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,33	34,65	1177,00	40783
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1,607	1281,00	2058
		Итого оплата труда:				**408,01**	**42841**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	1,607	4454,00	7155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,607	1281,00	2059
1. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	4,463	14,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,74**	**7218**
1. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,000577	22120,00	13
1. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	38,745	270,00	10461
1. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001459	250658,00	366
1. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	3,276	2857,00	9360
		Итого материалов:				**192,37**	**20199**
		НР первого уровня	%	40,6		165,65	17393
		НР второго уровня	%	3,6		29,35	3081
		Накладные расходы	%	--		195,00	20475
		Сметная прибыль	%	8		67,56	7094
		Сметная стоимость:				**912,09**	**95769**
2	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа пожарной сигнализации марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,0750**		**20450,00**	**1534**
		НР второго уровня	%	3,6		736,20	55

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		736,20	55
		Сметная прибыль	%	8		1694,90	127
		Сметная стоимость:				**22881,10**	**1716**
3	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа пожарной сигнализации марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0300**		**39264,00**	**1178**
		НР второго уровня	%	3,6		1413,50	42
		Накладные расходы	%	--		1413,50	42
		Сметная прибыль	%	8		3254,20	98
		Сметная стоимость:				**43931,70**	**1318**
4	**13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**3410,77**	**81858**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1651)	чел-ч	2	48	1651,00	79248
		Итого оплата труда:				**3302,00**	**79248**
4. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	4,56	14,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**64**
4. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00048	22120,00	11
4. 4	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	7,2	270,00	1944
4. 5	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,00001	1219860,00	12
4. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000096	6043739,00	580
		Итого материалов:				**106,11**	**2547**
		НР первого уровня	%	40,6		1340,61	32175
		НР второго уровня	%	3,6		171,05	4105
		Накладные расходы	%	--		1511,66	36280
		Сметная прибыль	%	8		393,79	9451
		Сметная стоимость:				**5316,22**	**127589**
5	**23-080301-0103 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожара ИП-212-145**	**шт.**	**24,0000**		**3146,35**	**75512**
		НР второго уровня	%	3,6		113,27	2718
		Накладные расходы	%	--		113,27	2718
		Сметная прибыль	%	8		260,77	6258
		Сметная стоимость:				**3520,39**	**84489**
6	**23-080304-0601 РСНБ РК 2015**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**4,0000**		**800,00**	**3200**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		28,80	115
		Накладные расходы	%	--		28,80	115
		Сметная прибыль	%	8		66,30	265
		Сметная стоимость:				**895,10**	**3580**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**231483**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**120031**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7282**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2058**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**104170**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**49568**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**281051**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**10118**
		ИТОГО:	Тенге				**291169**
		Сметная прибыль	Тенге				**23293**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**314462**
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге				**6289**
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				**320751**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге				**38490**
		ВСЕГО	Тенге				**359241**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки	Тенге				**227941**

СДАЛ:

Директор ТОО "АК-САЙ 2009" Кунтаев С.Т.

ПРИНЯЛ: