Наименование стройки - г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК
Наименование объекта - Текущий ремонт столовой РГП "Карагандинский Государственный Технический Университет" МОН РК. Водопровод и канализация

# АКТ № 2/3

## выполненных строительно-монтажных работ за август-сентябрь 2019 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Канализация | | | | | |
| **1** | **12-150101-0403 РСНБ РК 2015** | **Демонтаж моек и котломоек** | **прибор** | **13,0000** | | **1116,52** | **14515** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1072) | чел-ч | 1,026 | 13,338 | 1072,00 | 14298 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0079 | 0,1027 | 1072,00 | 110 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1108,34** | **14408** |
| 1. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0079 | 0,1027 | 2107,00 | 216 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0079 | 0,1027 | 1072,00 | 110 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,65** | **216** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 655,03 | 8515 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 655,03 | 8515 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,72 | 1842 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1913,27** | **24873** |
| **2** | **11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка моек и котломоек** | **комплект** | **13,0000** | | **2392,24** | **31099** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 1,56 | 20,28 | 1281,00 | 25979 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,351 | 1180,37 | 414 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2030,23** | **26393** |
| 2. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,26 | 14,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,169 | 2107,00 | 356 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,169 | 1072,00 | 181 |
| 2. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,182 | 2660,00 | 484 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,182 | 1281,00 | 233 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,91** | **844** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,013 | 11051,00 | 144 |
| 2.7 | 21-100502-1301 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 2,6 | 358,00 | 931 |
| 2.8 | 21-130207-0409 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 5,2 | 76,00 | 395 |
| 2.9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,169 | 320,00 | 54 |
| 2.10 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00182 | 1358560,00 | 2473 |
| 2.11 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,169 | 566,00 | 96 |
| 2.12 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,351 | 526,00 | 185 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **328,97** | **4277** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1226,26 | 15941 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1226,26 | 15941 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,48 | 3763 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3907,98** | **50804** |
| | | Кладовая №3 | | | | | |
| **3** | **12-150101-0403 РСНБ РК 2015** | **Мойка. Демонтаж** | **прибор** | **3,0000** | | **1116,52** | **3350** |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1072) | чел-ч | 1,026 | 3,078 | 1072,00 | 3300 |
| 3.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0079 | 0,0237 | 1072,00 | 25 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1108,34** | **3325** |
| 3.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0079 | 0,0237 | 2107,00 | 50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0079 | 0,0237 | 1072,00 | 25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,65** | **50** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 655,03 | 1965 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 655,03 | 1965 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,72 | 425 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1913,27** | **5740** |
| **4** | **12-150101-0406 РСНБ РК 2015** | **Сифон. Демонтаж** | **прибор** | **3,0000** | | **632,15** | **1896** |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1072) | чел-ч | 0,5891 | 1,767 | 1072,00 | 1895 |
| 4.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,0009 | 1072,00 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **631,84** | **1896** |
| 4.3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0003 | 0,0009 | 2107,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0009 | 1072,00 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,63** | **2** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 373,42 | 1120 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 373,42 | 1120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 80,45 | 241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1086,01** | **3258** |
| **5** | **11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение. Установка** | **комплект** | **3,0000** | | **2392,24** | **7177** |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 1,56 | 4,68 | 1281,00 | 5995 |
| 5.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,081 | 1180,37 | 96 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2030,23** | **6091** |
| 5.3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 14,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5.4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,039 | 2107,00 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,013 | 0,039 | 1072,00 | 42 |
| 5.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,042 | 2660,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,042 | 1281,00 | 54 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,91** | **195** |
| 5.6 | 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,003 | 11051,00 | 33 |
| 5.7 | 21-100502-1301 | Замазка защитная | кг | 0,2 | 0,6 | 358,00 | 215 |
| 5.8 | 21-130207-0409 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 76,00 | 91 |
| 5.9 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,039 | 320,00 | 12 |
| 5.10 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,00014 | 0,00042 | 1358560,00 | 571 |
| 5.11 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,039 | 566,00 | 22 |
| 5.12 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,081 | 526,00 | 43 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **328,97** | **987** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1226,26 | 3679 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1226,26 | 3679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,48 | 868 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3907,98** | **11724** |
| **6** | **23-030102-1104 РСНБ РК 2015** | **Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94** | **шт.** | **3,0000** | | **4259,00** | **12777** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 340,72 | 1022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4599,72** | **13799** |
| **7** | **23-030102-1301 РСНБ РК 2015** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **3,0000** | | **710,00** | **2130** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,80 | 170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **766,80** | **2300** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **12-150101-0307 РСНБ РК 2015** | **Смеситель. Снятие** | **шт.** | **3,0000** | | **395,01** | **1185** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=1072) | чел-ч | 0,3671 | 1,101 | 1072,00 | 1181 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0021 | 1072,00 | 2 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **394,28** | **1183** |
| 8. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0007 | 0,0021 | 2107,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0021 | 1072,00 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,47** | **4** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 233,02 | 699 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 233,02 | 699 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,24 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **678,27** | **2035** |
| **9** | **11-170201-0103 РСНБ РК 2015** | **Смесители. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **935,23** | **2806** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 0,7 | 2,1 | 1281,00 | 2690 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **896,70** | **2690** |
| 9. 2 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 14,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,14** | **--** |
| 9. 3 | 21-130207-0405 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,2 | 0,6 | 66,00 | 40 |
| 9. 4 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,039 | 320,00 | 12 |
| 9. 5 | 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,039 | 566,00 | 22 |
| 9. 6 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,026 | 0,078 | 526,00 | 41 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **38,39** | **115** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 541,61 | 1625 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 541,61 | 1625 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,15 | 354 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1594,99** | **4785** |
| **10** | **23-030102-1232 РСНБ РК 2015** | **Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **3,0000** | | **5231,00** | **15693** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 418,48 | 1255 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5649,48** | **16948** |
| **11** | **11-170101-0112 РСНБ РК 2015** | **Трапы диаметром 100 мм. Установка** | **комплект** | **2,0000** | | **15200,02** | **30400** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 0,79 | 1,58 | 1281,00 | 2024 |
| 11. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,029 | 0,058 | 1208,93 | 70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1047,05** | **2094** |
| 11. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 2107,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1072,00 | 21 |
| 11. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019 | 0,038 | 2660,00 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,019 | 0,038 | 1281,00 | 49 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **71,61** | **143** |
| 11. 5 | 21-130101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,00032 | 0,00064 | 191867,00 | 123 |
| 11. 6 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,00012 | 0,00024 | 1358560,00 | 326 |
| 11. 7 | 23-030102-2201 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | комплект | 1 | 2 | 13892,00 | 27784 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14116,42** | **28233** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 632,42 | 1265 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 632,42 | 1265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1266,60 | 2533 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17099,04** | **34198** |
| **12** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8** | **Разборка бетонного покрытия пола** | **м3** | **0,3000** | | **1648,35** | **495** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,864 | 0,2592 | 897,00 | 233 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,14504 | 0,043512 | 1281,00 | 56 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **960,80** | **288** |
| 12. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,384 | 0,1152 | 16,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,144 | 0,0432 | 6003,00 | 259 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,144 | 0,0432 | 1281,00 | 55 |
| 12. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00104 | 0,000312 | 2660,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00104 | 0,000312 | 1281,00 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **873,34** | **262** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 465,99 | 140 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 465,99 | 140 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 169,15 | 51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2283,49** | **685** |
| **13** | **12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена** | **м** | **6,0000** | | **1337,29** | **8024** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330) | чел-ч | 0,619 | 3,714 | 1330,00 | 4940 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,024 | 1176,50 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **827,98** | **4968** |
| 13. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 0,012 | 2107,00 | 25 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,012 | 1072,00 | 13 |
| 13. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,012 | 2660,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,012 | 1281,00 | 15 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,53** | **57** |
| 13. 5 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,000162 | 499546,00 | 81 |
| 13. 6 | 23-010801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 1 | 6 | 491,00 | 2946 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **504,49** | **3027** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 489,33 | 2936 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 489,33 | 2936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,13 | 877 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1972,76** | **11837** |
| **14** | **23-020601-0404 РСНБ РК 2015** | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100** | **шт.** | **3,0000** | | **349,00** | **1047** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,92 | 84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **376,92** | **1131** |
| **15** | **23-020601-0406 РСНБ РК 2015** | **Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | **шт.** | **2,0000** | | **514,00** | **1028** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,12 | 82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **555,12** | **1110** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **133621** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **62533** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1774** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **803** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **69313** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **37885** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **171506** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **0** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **171506** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **13720** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **185226** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты, 2% | Тенге | | | | 3705 |
| | | ИТОГО сметная стоимость | Тенге | | | | 188931 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Тенге | | | | 22672 |
| | | ВСЕГО | Тенге | | | | 211603 |
| | | ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки | Тенге | | | | 134263 |

**СДАЛ:**

Директор ТОО "АК-САЙ 2009" Кунтаев С.Т.

**ПРИНЯЛ:**