НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОЙ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГПП

ОБЬЕКТ НОМЕР 37

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГПП

ОСНОВАНИЕ: Дефектная ведомость

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 862,846 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2134 чел.-ч
Сметная заработная плата 350,677 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРОВЛЯ										
1	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	432	49,29	21,08	21293	9106	18558	0,16	69		
		м2		28,21	7,89	12187	3408	119	0,04	17		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
2	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	96	106,04	47,36	10180	4546	8055	0,44	42		
		1м2		58,68	17,11	5634	1643	110,7	0,1	9		
3	Е0157-22-1	-Устройство бетонных покрытий отмостки площадью до 20 м2	96	328,36	40,32	31522	3871	12190	0,77	74		
		1м2		108,36	6,34	10403	608	110,7	0,04	3		
4	Е0169-16-2	-Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	15	3409,57	790,23	51143	11854	37073	19,14	287		
		м3		2619,33	126,79	39290	1902	90	0,81	12		
5	Е0146-39-6	-Разборка подвесных потолков из "Армстронг"	10	115,98	7,8	1160	78	1111	0,67	7		
		м2		108,18	2,96	1082	30	100	0,01	-		
6	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков "АРМСТРОНГ"	10	1747,38	12,14	17474	121	3637	2,04	20		
		м2		326,03	4,63	3260	46	110	0,02	-		
7	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	24	667,59	7,28	16022	175	9133	2,06	49		
		м2		359,66	2,75	8632	66	105	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	10	642,37	38,86	6424	389	4274	2,61	26
				445,8	6,46	4458	65	94,5	0,04	-
		м2								
9	Е0162-1-1 К=0,6	-Отчиска стен, потолка от известкового налета	1148	15,3	0,03	17568	40	16521	0,1	113
		м2		15,21	0,01	17466	16	94,5	-	-
10	Е0146-33-3	-Заделка рустцов потолочных	4,38	31727,69	409,18	138967	1792	57607	86,92	381
		м3		12997,01	155,25	56927	680	100	0,76	3
11	Е0162-1-2	-Огрунтовка гипсовой смесью	1148	36,16	0,08	41513	92	32587	0,19	220
		м2		30,02	0,02	34457	26	94,5	-	-
12	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	704,1	28,48	0,06	20050	40	16888	0,16	116
		м2		25,36	0,02	17854	16	94,5	-	-
13	Е0162-7-6	-Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	543,9	185	0,2	100621	106	62418	0,76	415
		м2		121,36	0,08	66007	44	94,5	-	-
14	Е0162-28-3	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п./ с земли и лесов	15	79,91	0,06	1199	1	657	0,3	4
				46,35	0,02	695	-	94,5	-	-
		м2								
15	Е0115-166-7	-Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен кабинетов	138	218,19	2,16	30111	298	13167	0,54	74
		м2		90,05	0,83	12426	114	105	-	1
16	Е0162-10-5	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	57,6	155,62	0,1	8964	6	5920	0,67	39
				108,73	0,03	6263	2	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	514210	32516	1937

	Тенге	297042	8666	47
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17474	-	-
Материалы -	Тенге	14092	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3307	-
Накладные расходы -	Тенге	3637	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	546	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1267	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	22378	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3852	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	302401	-		-
		Местные материалы -	Тенге			88761	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			296158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44424	-		148
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			840468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346825	-		2112
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			862846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350677	-		2134

ИТОГО по смете 862846

ИТОГО в текущих ценах 2012 года, к=2,088	1801622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	36032
ИТОГО с налогами	1837655
НДС 12 %	220519
ИТОГО с НДС	2 058 174

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 9 от 26.10.2012 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана ул. Шевченко 10/2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *DU-40-2012* от *31июля 2012г.*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *гСтепногорск п Заводской промзона Сернокислотный завод.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Подрядчик *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Заказчик *ТОО «СП СКЗ Казатомпром».*
(РНН. наименование и адрес)
Заказчик *ТОО «СП СКЗ Казатомпром».*
РНН/БИН и адрес покупателя *031600215166/ 080840001833. гСтепногорск мкр 4 здания 2*
Расчетный счет покупателя № *KZ659262201153126000. БИК KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк» г Кокшетау .*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Капитальный ремонт помещения и кровли ГПП.*	*объект*	*1*	*1 837 655*	*1 837 655*	*12*	*220 519*	*2 058 174*		
	ИТОГО				*1 837 655*		*220 519*	*2 058 174*		

Руководитель организации *Бейсенбин Б.Д..*
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СП СКЗ Казатомпром"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арқа-БД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГПП

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация
		б/н	от 06.06.2011г	Наименование	Код	Наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базовых ценах 2201г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1		2					3	4	5	6
Всего по стройке: в т.ч. за отчетный месяц	3 324 379,00	3 324 379,00									356 183,00 356 183,00

Заказчик

Подрядчик

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЛАВНОЙ ПОНИЖАЮЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГПП

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2012 ГОДА ОБЬЕКТ НОМЕР 37

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГПП

ОСНОВАНИЕ: Дефектная ведомость

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1393,676 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 810 чел.-ч
Сметная заработная плата 141,412 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов к 2	432	33,37	2,32	14417	1004	14536	0,2	86
		м2		31,05	0,37	13414	159	107,1	-	1
2	E0158-20-1	-Разборка выравнивающей цементной стяжки	432	191,14	8,51	82573	3675	19857	0,26	111
		м2		41,58	1,34	17963	578	107,1	0,01	3
3	E0158-22-3	-Разборка теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	432	632,96	1,24	273437	537	10413	0,13	57
		м2		22,31	0,19	9640	83	107,1	-	1
4	E0158-21-1	-Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	432	215,2	0,26	92966	114	5455	0,07	31
		м2		11,75	0,04	5075	18	107,1	-	-
5	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	96	8,63	0,77	829	74	822	0,05	5
		м		7,86	0,14	755	13	107,1	-	-
6	E0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	432	226,21	0,51	97723	219	10455	0,14	59
		м2		22,52	0,08	9727	35	107,1	-	-
7	E0158-22-3	-Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	432	654,55	2,38	282765	1028	19958	0,25	109
				42,77	0,37	18476	159	107,1	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	432	237,06	16,31	102408	7045	38059	0,49	212
		м2		79,7	2,56	34428	1108	107,1	0,01	6
9	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	96	455,95	1,1	43771	106	6995	0,39	37
		м		67,85	0,18	6514	18	107,1	-	-
10	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	432	25,86	0,25	11171	109	4310	0,05	22
		м2		8,28	0,1	3577	45	119	-	-
11	Прайс-лист	-Бикроэласт-П (с посыпкой)	496,8	205,42	-	102054	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Бикрост СТ-200-3,5	488,16	163,5	-	79814	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1183928	13911			730
			Тенге			119568	2215			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			181868	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181868	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10912	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			192780	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1002061	-	-		-
	Материалы -		Тенге			224769	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	121783	-		-
	Местные материалы -		Тенге			643813	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			130861	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19629	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1200897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		810
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141412	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1393676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		810
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	141412	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1183928	13911			730
			Тенге			119568	2215			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			181868	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181868	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10912	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			192780	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1002061	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			224769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121783	-		-
		Местные материалы -	Тенге			643813	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19629	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1200897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141412	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1393676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141412	-		-

ИТОГО по смете	1393676
ИТОГО в текущих ценах 2012 года, к=2,088	2909995
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	58200
ИТОГО с налогами	2968195
НДС 12 %	356183
ИТОГО с НДС	3 324 379

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

/ Бердобаев А.А. /

/ Кузьменко С.П. /

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 7 от 27.08.2012 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана ул. Шевченко 10/2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *DU-40-2012* от *31июля 2012г.*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *гСтепногорск п Заводской промзона Сернокислотный завод.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Подрядчик *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Заказчик *ТОО «СП СКЗ Казатомпром».*
РНН/БИН и адрес покупателя *031600215166/ 080840001833. гСтепногорск мкр 4 здания 2*
Расчетный счет покупателя № *KZ659262201153126000. БИК KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк» г Кокшетау .*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Капитальный ремонт помещения и кровли ГПП.*	*объект*	*1*	*2 968195*	*2 968 195*	*12*	*356 183*	*3 324 379*		
	ИТОГО				*2 968 195*		*356 183*	*3 324 379*		

Руководитель организации *Бейсенбин Б.Д..*
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СП СКЗ Казатомпром"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арқа-БД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГПП

Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику - застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация
		б/н	от 06.06.2011г	Наименование	Код	Наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базовых ценах 2201г)	Из них		прочих затрат не входящих в состав СМР (в базовых ценах)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1		2					3	4	5	6
Всего по стройке: в т.ч. за отчетный месяц	5 382 553	2 058 174									576 702 220 519

Заказчик

Подрядчик