ФОРМА 2

Заказчик: РГП на ПВХ «Карагандинский государственный технический университет» МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ-2009»

Наименование стройки- г.Караганда,РГП на ПХВ "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Наименование объекта- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. Текущий ремонт отделочного покрытия ступеней памятника А.САГИНОВУ, подиума и боковых сторон крыльца входной группы

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

NN ПП	ШИФР НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС. Текущий ремонт отделочного покрытия ступеней и подступенек памятника А.САГИНОВУ					
1	12-130103-0102 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки		21,54	5068,93	109185
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=914)	чел-ч	5,323	114,657	914	104797
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	1,868	1054,94	1970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4956,69	106767
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	1,538	2749	4228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	1,538	1281,00	1970,18
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	3,076	52	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				203,7	4388
		НР первого уровня	%	59,1		2929,4	63099
		НР второго уровня	%	3,6		287,94	6202
		Накладные расходы	%	-		3217,34	69302
		Сметная прибыль	%	8		662,9	14279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8949,17	192765

1	2	3	4	5	6	7	8
2	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с поверхностей	м2		21,54	348,44	7505
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,28	6,031	932	5621
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	0,676356	1281	866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,18	6487
2. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0314	0,676356	2734	1849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0314	0,676356	1281,00	866,41
2. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	0,676356	52	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,48	1884
		НР первого уровня	%	59,1		178	3834
		НР второго уровня	%	3,6		18,95	408
		Накладные расходы	%	-		196,95	4242
		Сметная прибыль	%	8		43,63	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				589,02	12688
3	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		21,54	633,56	13647
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,366	7,884	897	7072
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,273558	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,3	7072
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,012	16	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,752	16
3. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,439416	14877	6537
3. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7539	29	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				304,51	6559
		НР первого уровня	%	60,9		199,94	4307
		НР второго уровня	%	3,6		30,01	646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		229,94	4953
		Сметная прибыль	%	8		69,08	1488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,58	20088
4	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=4	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		21,54	368,12	7929
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0176	0,379104	3588	1360
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,180936	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,15	1360
4. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,999	16	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,48	32
4. 4	21-020101-0501	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,439416	14877	6537
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				303,49	6537
		НР первого уровня	%	60,9		38,46	828
		НР второго уровня	%	3,6		14,64	315
		Накладные расходы	%	-		53,09	1144
		Сметная прибыль	%	8		33,7	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				454,92	9799
5	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,5	-Подступеньки.Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		5,5	4420,26	24311
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	40,7	739,5	21068
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,117425	1103,33	130
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3854,17	21198
5. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,0176	4454	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0176	1281,00	22,55
5. 4	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	0,42295	30	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,099825	2107	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,099825	1072,00	107,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	301
5. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0175	0,09625	19539	1881
5. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,000946	41223	39
5. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	0,264	1513	399
5. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,2024	1,113	120	134
5.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000035	0,000192	129430	25
5.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000023	0,000124	21265	3
5.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,00264	173989	459
5.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0134	0,0737	29	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,85	2942
		НР первого уровня	%	54,8		2112,08	11616
		НР второго уровня	%	3,6		235,16	1293
		Накладные расходы	%	-		2347,25	12910
		Сметная прибыль	%	8		541,4	2978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7308,91	40199
6	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,5	-Верхняя часть. Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		16,04	5720,02	91749
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	118,696	739,5	87776
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,342454	1103,33	378
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5495,86	88154
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,051328	4454	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,051328	1281,00	65,75

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	1,233	30	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,291126	2107	613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,291126	1072,00	312,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	879
6. 6	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,002759	41223	114
6. 7	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	0,76992	1513	1165
6. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,2024	3,246	120	390
6. 9	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000035	0,000561	129430	73
6.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000022	0,000361	21265	8
6.11	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,007699	173989	1340
6.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0134	0,214936	29	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,91	3094
		НР первого уровня	%	54,8		3011,73	48308
		НР второго уровня	%	3,6		314,34	5042
		Накладные расходы	%	-		3326,07	53350
		Сметная прибыль	%	8		723,69	11608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9769,77	156707
7	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 54 КГ	м2		21,54	11160,71	240402
		НР второго уровня	%	3,6		401,79	8654
		Накладные расходы	%	-		401,79	8654
		Сметная прибыль	%	8		925	19925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12487,5	268981
8	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клей для камня 2-х компонентный	кг		175,3356	3500	613675
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		5	93	465

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	17
		Накладные расходы	%	-		3,35	17
		Сметная прибыль	%	8		7,71	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,06	520
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		5	464	2320
		НР второго уровня	%	3,6		16,7	84
		Накладные расходы	%	-		16,7	84
		Сметная прибыль	%	8		38,46	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				519,16	2596
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС. Текущий ремонт подиума на входной группе					
11	12-130103-0102 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки		61,688	5068,93	312692
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=914)	чел-ч	5,323	328,365	914	300126
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	5,348	1054,94	5642
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4956,69	305768
11. 3	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	4,405	2749	12108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	4,405	1281,00	5642,81
11. 4	34-030401-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	8,809	52	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				203,7	12566
		НР первого уровня	%	59,1		2929,4	180709
		НР второго уровня	%	3,6		287,94	17762
		Накладные расходы	%	-		3217,34	198471
		Сметная прибыль	%	8		662,9	40893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8949,17	552056
12	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с боковых поверностей	м2		61,688	348,44	21495
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,28	17,273	932	16098
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	1,937	1281	2481
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,18	18579

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0314	1,937	2734	5296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0314	1,937	1281,00	2481,30
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	1,937	52	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,48	5396
		НР первого уровня	%	59,1		178	10980
		НР второго уровня	%	3,6		18,95	1169
		Накладные расходы	%	-		196,95	12150
		Сметная прибыль	%	8		43,63	2692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				589,02	36336
13	12-180101-2401 РСНБ РК 2015	-Разборка металлических ограждений	м		35	377,97	13229
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,33	11,55	1093	12624
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				360,69	12624
13. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	3,15	192	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,28	605
		НР первого уровня	%	59,1		213,17	7461
		НР второго уровня	%	3,6		21,28	745
		Накладные расходы	%	-		234,45	8206
		Сметная прибыль	%	8		48,99	1715
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				661,41	23149
14	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		41,76	633,56	26457
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,366	15,284	897	13710
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,530352	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				328,3	13710
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,963	16	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,752	31
14. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,851904	14877	12674
14. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,462	29	42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				304,51	12716
		НР первого уровня	%	60,9		199,94	8349
		НР второго уровня	%	3,6		30,01	1253
		Накладные расходы	%	-		229,94	9602
		Сметная прибыль	%	8		69,08	2885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				932,58	38945
15	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=6	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		41,76	599,55	25037
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0264	1,102	5382	5933
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,526176	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				142,08	5933
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	5,813	16	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,23	93
15. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,278	14877	19011
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				455,24	19011
		НР первого уровня	%	60,9		86,53	3613
		НР второго уровня	%	3,6		24,7	1031
		Накладные расходы	%	-		111,23	4645
		Сметная прибыль	%	8		56,86	2375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				767,64	32057
16	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,5	-Площадка. Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		41,76	6061,95	253147

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	309,024	739,5	228523
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,891576	1103,33	984
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5495,86	229507
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,133632	4454	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,133632	1281,00	171,18
16. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	3,211	30	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,757944	2107	1597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,757944	1072,00	812,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	2289
16. 6	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0175	0,7308	19539	14279
16. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,007183	41223	296
16. 8	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	2,004	1513	3033
16. 9	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,2024	8,452	120	1014
16.10	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000035	0,001462	129430	189
16.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000022	0,00094	21265	20
16.12	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,020045	173989	3488
16.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0134	0,559584	29	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				534,85	22335
		НР первого уровня	%	54,8		3011,73	125770
		НР второго уровня	%	3,6		326,65	13641
		Накладные расходы	%	-		3338,38	139411
		Сметная прибыль	%	8		752,03	31405
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10152,36	423962
17	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Боковые поверхности. Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		19,928	5720,02	113988

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 4к=0,5						
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	147,467	739,5	109052
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,425463	1103,33	469
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5495,86	109521
17. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,06377	4454	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,06377	1281,00	81,69
17. 4	34-030202-0101	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	1,532	30	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,361693	2107	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,361693	1072,00	387,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	1092
17. 6	21-070204-0204	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любойширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,003428	41223	141
17. 7	21-100501-1203	-Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	0,956544	1513	1447
17. 8	21-130704-1901	-Карборунд	кг	0,2024	4,033	120	484
17. 9	21-130802-0501	-Бумага ролевая	т	0,000035	0,000697	129430	90
17.10	21-130816-1501	-Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000023	0,000448	21265	10
17.11	21-130816-3101	-Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,009565	173989	1664
17.12	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,0134	0,267035	29	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,91	3844
		НР первого уровня	%	54,8		3011,73	60018
		НР второго уровня	%	3,6		314,34	6264
		Накладные расходы	%	-		3326,07	66282
		Сметная прибыль	%	8		723,69	14422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9769,77	194692
18	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 54 КГ	м2		62,92176	11160,71	702252

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		401,79	25281
		Накладные расходы	%	-		401,79	25281
		Сметная прибыль	%	8		925	58203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12487,5	785735
19	21-050307-0113 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74 1 КГ	кг		0,0179352	299	5
		НР второго уровня	%	3,6		10,76	-
		Накладные расходы	%	-		10,76	-
		Сметная прибыль	%	8		24,78	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				334,55	6
20	21-130812-1005 РСНБ РК 2015	-Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75 1 Т	т		0,0039856	133344	531
		НР второго уровня	%	3,6		4800,38	19
		Накладные расходы	%	-		4800,38	19
		Сметная прибыль	%	8		11051,55	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149195,93	595
21	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клей для камня 2-х компонентный	кг		502,14032	3500	1757491
22	11-090306-0501 РСНБ РК 2015	- Монтаж металлического ограждения	м		35	160,52	5618
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219)	чел-ч	0,128	4,48	1219	5461
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0175	1281	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156,67	5484
22. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,093	3,255	14	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	2660	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0175	1281,00	22,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,63	92

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	21-130211-0605	-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000008	0,000262	247290	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,85	65
	НР первого уровня		%	60,9	95,41	3339	
		НР второго уровня	%	3,6		9,21	322
		Накладные расходы	%	-		104,63	3662
		Сметная прибыль	%	8		21,21	742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,36	10023
23	Прайс-лист	-Труба ограждения диам.32мм,хром.	м		35	6696,43	234375
		НР второго уровня	%	3,6		241,07	8437
		Накладные расходы	%	-		241,07	8437
		Сметная прибыль	%	8		555	19425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7492,5	262237
24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		0,505376	93	47
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	2
		Накладные расходы	%	-		3,35	2
		Сметная прибыль	%	8		7,71	4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,06	53
25	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		0,505376	464	234
		НР второго уровня	%	3,6		16,7	8
		Накладные расходы	%	-		16,7	8
		Сметная прибыль	%	8		38,46	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				519,16	262

ГЛАВНЫЙ КОРПУС. Текущий ремонт боковых сторон крыльца входной группы

1	2	3	4	5	6	7	8
26	12-130103-0102 РСНБ РК 2015	-Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки		32,4	5068,93	164233
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=914)	чел-ч	5,323	172,465	914	157633
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	2,809	1054,94	2963
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4956,69	160597
26. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	2,313	2749	6359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	2,313	1281,00	2962,95
26. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	4,627	52	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				203,7	6600
		НР первого уровня	%	59,1		2929,4	94913
		НР второго уровня	%	3,6		287,94	9329
		Накладные расходы	%	-		3217,34	104242
		Сметная прибыль	%	8		662,9	21478
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8949,17	289953
27	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с поверхности	м2		46,48	348,44	16196
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,28	13,014	932	12129
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	1,459	1281	1870
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				301,18	13999
27. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0314	1,459	2734	3990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0314	1,459	1281,00	1868,98
27. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	1,459	52	76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,48	4066
		НР первого уровня	%	59,1		178	8273
		НР второго уровня	%	3,6		18,95	881
		Накладные расходы	%	-		196,95	9154
		Сметная прибыль	%	8		43,63	2028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				589,02	27378
28	11-150201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	- Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором боковых сторон крыльца и подступенек	м2		32,4	1891	61268
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1355)	чел-ч	1,12	36,288	1355	49170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1517,6	49170
28. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	1,024	65	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,05	67
28. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,6156	19539	12028
28. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,1134	29	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				371,34	12031
		НР первого уровня	%	54,8		831,64	26945
		НР второго уровня	%	3,6		98,02	3176
		Накладные расходы	%	-		929,66	30121
		Сметная прибыль	%	8		225,65	7311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3046,31	98700

1	2	3	4	5	6	7	8
29	12-110101-0102 РСНБ РК 2015	- Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым	м2		32,4	652,03	21126
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	0,4237	13,728	1018	13975
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,20736	1072	222
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				438,19	14197
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0064	0,20736	2107	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,20736	1072,00	222,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,48	437
29. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	0,34344	19539	6710
29. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,1134	29	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				207,21	6714
		НР первого уровня	%	59,1		258,97	8391
		НР второго уровня	%	3,6		32,8	1063
		Накладные расходы	%	-		291,76	9453
		Сметная прибыль	%	8		75,5	2446
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1019,29	33025
30	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,5	-Боковые поверхности. Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		26,12	5720,02	149407
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	193,288	739,5	142936
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,557662	1103,33	615
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5495,86	143552
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,083584	4454	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,083584	1281,00	107,07

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	2,009	30	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,474078	2107	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,474078	1072,00	508,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	1431
30. 6	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,004493	41223	185
30. 7	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	1,254	1513	1897
30. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,2024	5,287	120	634
30. 9	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000035	0,000914	129430	118
30.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000023	0,000588	21265	12
30.11	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,012538	173989	2181
30.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0134	0,350008	29	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,91	5039
		НР первого уровня	%	54,8		3011,73	78666
		НР второго уровня	%	3,6		314,34	8211
		Накладные расходы	%	-		3326,07	86877
		Сметная прибыль	%	8		723,69	18903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9769,77	255187
31	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Верхняя часть. Облицовка гранитными плитами накрывочными толщиной 20 мм	м2		6,28	5720,02	35922

1	2	3	4	5	6	7	8
4к=0,5							
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1479)	чел-ч	7,4	46,472	739,5	34366
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02135	0,134078	1103,33	148
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5495,86	34514
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,020096	4454	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,020096	1281,00	25,74
31. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0769	0,482932	30	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01815	0,113982	2107	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01815	0,113982	1072,00	122,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,8	344
31. 6	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000172	0,00108	41223	45
31. 7	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	0,048	0,30144	1513	456
31. 8	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,2024	1,271	120	153
31. 9	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,000035	0,00022	129430	28
31.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000022	0,000141	21265	3
31.11	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00048	0,003014	173989	524
31.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0134	0,084152	29	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,91	1212
		НР первого уровня	%	54,8		3011,73	18914
		НР второго уровня	%	3,6		314,34	1974

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		3326,07	20888
		Сметная прибыль	%	8		723,69	4545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9769,77	61354
32	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщ. 20 мм ГОСТ 9480-2012 54 КГ	м2		32,4	11160,71	361607
		НР второго уровня	%	3,6		401,79	13018
		Накладные расходы	%	-		401,79	13018
		Сметная прибыль	%	8		925	29970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12487,5	404595
33	ПРАЙС-ЛИСТ	-Клей для камня 2-х компонентный	кг		263,736	3500	923076
34	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		5	93	465
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	17
		Накладные расходы	%	-		3,35	17
		Сметная прибыль	%	8		7,71	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,06	520
35	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		5	464	2320
		НР второго уровня	%	3,6		16,7	84
		Накладные расходы	%	-		16,7	84
		Сметная прибыль	%	8		38,46	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				519,16	2596

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	6313407
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1329432
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	42610
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	18761
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4935514
- перевозка грузов	Тенге	5851

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика . Тенге	.	.	.	.	0
		Накладные расходы I уровня . Тенге	.	.	.	.	768335
		Итого с накладными расходами I уровня . Тенге	.	.	.	.	7081742
		Накладные расходы II уровня . Тенге	.	.	.	.	136350
		ИТОГО: . Тенге	.	.	.	.	7218092
		Сметная прибыль . Тенге	.	.	.	.	313908
		ИТОГО по смете: . Тенге	.	.	.	.	7554061
		Непредвиденные работы и затраты - 2% Тенге					151081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН Тенге					7705142
		НДС (12%) Тенге					924617
		ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ **Тенге**					**8629759**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ, с учетом скидки **Тенге**					**5264000**

СДАЛ:

Директор ТОО «АК-САЙ-2009» Кунтаев С.Т.

ПРИНЯЛ:

1-ый проректор КарГТУ Исагулов А.З.