Счет-фактура № 14 от 25 сентября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул. Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. №1 от 29 августа 2013 г. к Дог. №369 от 24 июля 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; г.Караганда, Б. Мира 56 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт в спорткомплексе	тенге		4 695 073,00	4 695 073,00	12%	563 409,00	5 258 482,00	0	
Всего по счету:					4 695 073,00		563 409,00	5 258 482,00		

Руководитель:
Кунтаев С.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Кунтаев С.Т.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № 1 от 29 августа 2013 г. к Договор № 369 от 24 июля 2013 г.

АКТ № 2

Выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет Текущий ремонт в спорткомплексе

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	25 702 122
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 258 482
7. Сумма выполненных работ за сентябрь 2013 г.	5258 482
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	262 924
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 995 558

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Форма N 2в

Заказчик: **РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК**

Подрядчик: **ТОО «АК-САЙ-2009»**
Субподрядчик

Договор: **Доп. соглашение №1 от 29августа 2013 г. к Дог. №369 от 24 июля 2013 г.**

Наименование строительства и его адрес: РГП "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК, г.Караганда, Б.Мира, 56

Наименование объекта: Текущий ремонт в спорткомплексе

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование курантов, прейс-ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ								
1.	Е0109-36-3	Разборка металлических конструкций сеток	м2	493,29	60,72	3,75	29953	1847	0,38	187
					55,89	1,42	27570	699	0,01	4
2.	Е0109-36-3	Разборка металлических конструкций сеток верхних боковых	м2	80,64	60,72	3,75	4896	302	0,38	31
					55,89	1,42	4507	114	0,01	1
3.	Е0109-36-3	Разборка металлических конструкций перегородок сетчатых (ограждение футбольного поля)	м2	-300,00	60,72	3,75	-18216	-1124	0,38	-114
					55,89	1,42	-16767	-425	0,01	-3
4.	Е0109-62-3	Изготовление металлических сетчатых конструкций из проката углового 45х45х5 мм и сеток с усилением сетчатых конструкций арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 12 мм и А-I диам. 6 мм	т	8,20	32735,87	11718,88	268362	96069	120,35	987
					18837,00	2634,16	154422	21594	11,50	94
5.	Е0109-62-3	Изготовление металлических сетчатых конструкций верхних боковых из проката углового 45х45х5 мм и сеток с усилением сетчатых конструкций верхних боковых арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 12 мм и А-I диам. 6 мм	т	1,65	32735,87	11718,88	53885	19290	120,35	198
					18837,00	2634,16	31007	4336	11,50	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0109-62-3	Изготовление металлических решетчатых конструкций ограждений из швеллера №14	т	-0,30	32735,87 / 18837,00	11718,88 / 2634,16	-9746 / -5608	-3489 / -784	120,35 / 11,50	-36 / -3
7.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	-0,26	75600,00 / --	-- / --	-19474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	6,81	59500,00 / --	-- / --	405071 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С11011-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	573,93	295,00 / --	-- / --	169309 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	-3,00	343,00 / --	-- / --	-1029 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,14	45300,00 / --	-- / --	51671 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,45	50600,00 / --	-- / --	22794 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0109-35-1	Монтаж металлических сетчатых конструкций	т	8,20	20223,91 / 16327,12	784,60 / 126,56	165791 / 133846	6432 / 1038	114,40 / 0,77	938 / 6
14.	Е0109-35-1	Монтаж металлических сетчатых конструкций верхних боковых	т	1,65	20223,91 / 16327,12	784,60 / 126,56	33290 / 26875	1291 / 208	114,40 / 0,77	188 / 1
15.	Е0109-35-1	Монтаж металлических решетчатых конструкций ограждений из швеллера №14	т	-0,30	20223,91 / 16327,12	784,60 / 126,56	-6021 / -4861	-234 / -38	114,40 / 0,77	-34 / -0
16.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных уголков по периметру металлических сетчатых конструкций белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	344,57	109,76 / 69,35	0,09 / 0,02	37819 / 23894	30 / 9	0,49 / 0,00	168 / 0
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических сетчатых конструкций	м2	573,93	164,61 / 124,20	0,09 / 0,02	94477 / 71282	50 / 14	0,85 / 0,00	490 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0115-172 -2	Масляная окраска больших поверхностей /профлист/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	669,30	68,47	2,30	45825	1539	0,15	98
					21,22	0,88	14201	586	0,01	4
19.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлических решетчатых конструкций ограждений из из швеллера №14	м2	-12,78	164,61	0,09	-2104	-1	0,85	-11
					124,20	0,02	-1588	--	0,00	-0
20.	Е0109-22-12	Разборка металлических конструкций стоек сечением 160х160 мм высотой 3,1 м	т	2,39	2286,61	1646,28	5472	3940	3,53	8
					640,33	399,17	1532	955	1,39	3
21.	Е0109-22-12	Монтаж металлических стоек сечением 160х160 мм высотой 3,1 м	т	2,39	4167,09	2939,78	9973	7035	7,78	19
					1227,30	712,80	2937	1706	3,09	7
22.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных стоек сечением 160х160 мм высотой 3,1 м	м2	442,43	162,41	0,07	71857	31	0,74	328
					119,45	0,02	52849	9	0,00	0
23.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей изгиба стальных стоек сечением 160х160 мм высотой 1,1 м	м2	57,02	162,41	0,07	9261	4	0,74	42
					119,45	0,02	6812	1	0,00	0
24.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей верхнего пятака стальных стоек сечением 140х160 мм	м2	5,71	162,41	0,07	927	--	0,74	4
					119,45	0,02	682	--	0,00	0
25.	Е0109-53-1	Разборка металлических конструкций дверей сетчатых	т	0,08	8918,89	793,21	727	65	49,26	4
					7735,50	278,77	631	23	1,37	0
26.	Е0109-62-4	Изготовление металлических конструкций дверей сетчатых размером 2,0х0,84 м2 из проката углового 45х45х4 мм и сетки в построечных условиях и на производственных базах	т	0,08	31012,41	9678,27	2528	789	125,64	10
					19665,00	2136,46	1603	174	10,03	1
27.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-75 7	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из	м2	6,72	295,00	--	1982	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволоки диаметром 1,6 мм			--	--	--	--	--	--
29.	Е0109-53-1	Монтаж металлических конструкций дверей сетчатых из проката углового 45х45х4 мм и сетки	т	0,08	17023,17 / 14826,38	1416,44 / 497,81	1388 / 1209	115 / 41	108,58 / 3,05	9 / 0
30.	Е0106-55-8	Усиление металлических конструкций дверей сетчатых арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 10 мм	1т	0,01	4800,23 / 4590,23	-- / --	50 / 48	-- / --	27,73 / 0,47	0 / 0
31.	Е0106-55-7	Усиление металлических конструкций дверей сетчатых по периметру арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 6 мм	1т	0,01	8151,64 / 7899,64	-- / --	41 / 40	-- / --	53,40 / 0,47	0 / 0
32.	Е0109-48-3	Электродуговая сварка при усилении металлических конструкций дверей сетчатых арматурной сталью гладкой класса А-I диам. 10 мм и диам. 6 мм	т	0,02	11460,16 / 6805,13	4166,63 / --	177 / 105	64 / --	39,41 / --	1 / --
33.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических конструкций дверей сетчатых с двух сторон белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,39	164,61 / 124,20	0,09 / 0,02	1217 / 918	1 / --	0,85 / 0,00	6 / 0
34.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фундамента	м2	15,06	32,87 / 32,87	-- / --	495 / 495	-- / --	0,23 / --	3 / --
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню стен фундамента	м2	45,18	259,23 / 125,24	2,45 / 0,56	11711 / 5658	111 / 25	0,81 / 0,04	37 / 2
36.	Е0115-158-2	Окраска фундамента по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	45,18	306,45 / 18,11	2,54 / 0,96	13844 / 818	115 / 43	0,12 / 0,01	5 / 0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ								1462013

ИТОГО: 1462013 / 535116 134274 / 30329 3568 / 137

Накладные расходы :

На общестроительные работы	167099
На металломонтажные работы	315088
Всего накладных расходов:	482187
Итого с накладными	1944200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	116652
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2060852
В текущих ценах 2013 г. К=2,2335484	4603013
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	4695073
НДС 12%	563409
Всего по акту	5258482

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ-2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»