Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **август** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	К
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-27-11 от 13.05.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(гр 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

Здание депо подвижного состава
ст Степная
Внутренние отделочные работы
электромонтажные работы
ОС 0012254
МНХ 30301

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Здание депо подвижного состава ст Степная Внутренние отделочные работы электромонтажные работы ОС 0012254	1198038	2133471
Итого:		

Итого : 1198038 НДС 12% 143764

Итого к оплате за август 2011 года 1341802

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

Е.Г.ПИКОВА

п. 9 — 193

~~п. 82 — 2212~~

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Здание депо подвижного состава ст Степная инв №ОС 0012254**

АКТ

выполненных работ за август 2011года

Здание депо подвижного состава ст Степная Внутренние отделочные работы, электромонтажные работы

Основание:

Договор №7-27-50 от 13.05.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Комната приема пищи -3 этаж (размер 5,65*9,35*3,25 высота)									
1	Е63-4-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 0,5 м2	2,000	1315,53	3,91	2631	8	584	1,81200	
		1м2		277,24	1,19	554	2	105	0,00600	
2	Е57-2-9	Разборка мозаичного покрытия пола	53,000	111,18	49,94	5893	2647	5157	0,45888	2
		1м2		61,24	17,87	3246	947	123	0,10296	
3	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	53,000	433,35	233,06	22967	12352	18698	1,33440	7
		1м2		200,29	86,54	10615	4587	123	0,48240	2
4	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	1,000	448,38	8,22	448	8	554	2,54400	
		1комплект		432,00	1,32	432	1	128	0,01212	
5	19999ПРАЙС	Мойка стальная	1,000	1524,13		1524	0	0		
		шт								
6	19999ПРАЙС	Обвязка на раковину	1,000	195,65		196	0	0		
		шт								
7	19999ПРАЙС	Шланги гипкие	2,000	118,54		237	0	0		
		шт								
8	Е65-15-1	Смена смесителя	1,000	408,34	0,64	409	1	522	2,32800	
		1комплект		407,70	0,11	408	0	128	0,00084	
9	19999ПРАЙС	Смеситель для мойки	1,000	1173,91		1174	0	0		
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ Комната инструкторов -2 этаж (размер 2,1*3,3*2,1 высота)									
10	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2 размер 0,79*1,7	0,510	305,57	5,10	156	3	184	1,79814	
		1м2 проемов		300,47	0,00	153	0	120	0,04530	
11	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	7,140	309,77		2212	0	0		

факт инструкторские расходы

инструкторские расходы

: Норма= .0102100м2

м2

ПОДРАЗДЕЛ Кабинет зам начальника депо (размер 4,5*3,4*2,8)

12	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2 размер 1,53*1,84м	0,195	214,83	4,71	42	1	49	1,25746
				210,12	0,00	41	0	120	0,04530
		1м2 проемов							
13	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ без кронштейнов в каменных стенах	0,200	30,67	0,56	6	0	7	0,18912
				30,11	0,11	6	0	120	0,00096
		1м							
14	19999ПРАЙС	Доска подоконная ПВХ шириной 40 см	0,200	930,70		186	0	0	
		м.п.							
15	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен, при относе от стен на 5 см	0,680	647,78	6,71	441	5	328	2,93940
				475,07	2,57	323	2	101	0,01245
		1м2 площади							
16	Е15-76-1	Облицовка каркаса ограждения отопления гипсокартоном	0,680	463,30	7,04	315	5	103	0,85974
		1м2 отделываемой поверхности		141,59	2,67	96	2	105	0,03840
17	Е15-180-1	Простая окраска обоев водоэмульсионной краской	40,000	32,75	1,79	1310	72	1320	0,19044
		1м2 окрашиваемой поверхности		30,75	0,68	1230	27	105	0,00330
18	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	10,000	110,01		1100	0	0	
		кг							
19	19999ПРАЙС	Коллер	1,000	152,17		152	0	0	
		бут							
20	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	15,606	309,77		4834	0	0	

: Норма= .0102100м2

м2

ПОДРАЗДЕЛ Кабинет начальника депо (размер 3,83*5,8*2,8 высота)

21	Е54-4-2	Разборка потолочной плитки армстронг	22,200	26,38	0,83	585	18	684	0,17748
		1м2 подшивки		25,55	0,13	567	3	120	0,00108
22	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	22,200	407,07	15,84	9037	352	8907	2,44260
				391,23	6,05	8685	134	101	0,02940
		1м2 площади							
23	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 60*27 2,5м.п.	15,300	121,74		1863	0	0	
		шт							
24	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 28*27	3,060	78,26		239	0	0	
		шт							
25	19999ПРАЙС	Подвес прямой	33,300	7,83		261	0	0	
		шт							
26	19999ПРАЙС	Дюбель гвоздь	208,680	3,48		726	0	0	
		шт							
27	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	22,200	237,78	6,77	5278	150	5237	1,43520

		1м2 поверхности		231,01	2,57	5128	57	101	0,01260	
28	19999ПРАЙС	Гипсокартон потолочный	22,866	173,91		3977	0	0		
		м2								
29	19999ПРАЙС	Шурупы для гипсокартона	285,825	0,43		124	0	0		
		шт								
30	19999ПРАЙС	Сухая смесь алинекс джоинт	5,259	62,61		329	0	0		
		кг								
31	19999ПРАЙС	Лента серпянка	1,000	408,70		409	0	0		
		рул								
32	Е62-25-7	Шпаклевка потолков под окраску перхлорвиниловыми	22,200	71,94	0,22	1597	5	1673	0,45540	1
		красками с земли и лесов		71,72	0,04	1592	1	105	0,00044	
		1м2								
33	19999ПРАЙС	Алинекс финиш расход 2,4 кг на 2 слоя	53,280	43,48		2317	0	0		
		кг								
34	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	22,200	64,63	3,28	1435	73	1434	0,35880	
		водоэмульсионными составами потолков, подготовленных		60,24	1,32	1337	29	105	0,00645	
		под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
35	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	5,550	110,01		611	0	0		
		кг								
36	Е57-23-1	Устройство галтелей	47,000	26,67	0,40	1254	19	1523	0,17028	
		1м		26,27	0,06	1235	3	123	0,00072	
37	19999ПРАЙС	Галтели потолочные длиной 1,5м.п.	31,333	86,96		2725	0	0		
		шт								
38	19999ПРАЙС	Клей ПВА	1,000	95,65		96	0	0		
		бан								
39	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей	9,500	187,75	0,08	1784	1	1430	0,88920	
		стальных труб- регистры		143,34	0,02	1362	0	105	0,00012	
		1м2								
40	Е55-1-6	Разборка экрана отопления деревянного	13,500	98,13	7,00	1325	95	1494	0,63564	
		1м2		91,13	1,14	1230	15	120	0,01008	
41	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков	12,100	647,78	6,71	7838	81	5837	2,93940	3
		акустических конструкций стен, при относе от стен на		475,07	2,57	5748	31	101	0,01245	
		5 см								
		1м2 площади								
42	Е15-76-1	Облицовка экрана ограждения гипсокартоном	12,100	463,30	7,04	5606	85	1832	0,85974	1
		1м2 отделываемой поверхности		141,59	2,67	1713	32	105	0,03840	
43	Е10-35-1	Установка решетки радиаторной 1,2*0,6м	2,000	174,29	35,81	349	72	365	0,93426	
		1изделие		138,48	13,53	277	27	120	0,06600	
44	19999ПРАЙС	Решетка радиаторная пластиковая 1,2*0,6	2,000	1058,43		2117	0	0		
		шт								
45	Е63-7-3	Смена обоев высококачественных	30,000	194,34	1,57	5830	47	4260	0,82524	2
		1м2		134,74	0,49	4042	15	105	0,00984	
46	Е15-180-1	Простая окраска обоев поливинилацетатными	30,000	32,75	1,79	983	54	990	0,19044	

		водоэмульсионными составами		30,75	0,68	923	20	105	0,00330	
		1м2 окрашиваемой поверхности								
47	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная	7,500	110,01		825	0	0		
		кг								
48	19999ПРАЙС	Коллер	1,000	152,17		152	0	0		
		бут								
49	Е55-1-6	Разборка обшивки стен из декора	15,000	98,13	7,00	1472	105	1661	0,63564	1
		1м2		91,13	1,14	1367	17	120	0,01008	
50	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	1,802	190,06	28,54	342	51	310	1,09380	
		1м2		161,52	10,78	291	19	100	0,05268	
51	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,802	311,08	47,78	560	86	608	1,58700	
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	474	33	120	0,08805	
		1м2 проемов								
52	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 2,12*0,85-1шт	1,000	7826,09		7826	0	0		
		шт								
53	Е9-53-1	Демонтаж м/конструкций дверей	0,120	8912,67	786,99	1069	94	865	57,47000	
		1т конструкций		7735,50	278,78	928	33	90	1,36500	
54	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,416	311,08	47,78	441	68	479	1,58700	
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	373	26	120	0,08805	
		1м2 проемов								
55	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 1,94*0,73	1,000	7826,09		7826	0	0		
		шт								
56	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	1,802	311,08	47,78	560	86	608	1,58700	
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		263,30	18,06	474	33	120	0,08805	
		1м2 проемов								
57	19999ПРАЙС	Дверной блок деревянный с замком ручкой 2,12*0,85-1шт	1,000	7826,09		7826	0	0		
		шт								
58	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2	22,200	795,26	1,12	17655	25	2617	0,54312	1
		1м2		95,66	0,17	2124	4	123	0,00180	
59	Е57-2-12	Разборка покрытия полов из плит древесноволокнистых	22,200	20,26	1,04	450	23	530	0,13308	
		1м2		19,22	0,17	427	4	123	0,00144	
60	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20	22,200	101,76	1,37	2259	30	2322	0,55272	1
		м2 из плит древесностружечных в один слой		84,80	0,22	1883	5	123	0,00216	
		1м2								
61	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	22,644	309,77		7014	0	0		
		: Норма= .0102100м2								
		м2								
62	Е57-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень	22,200	127,65	0,26	2834	6	2389	0,54440	1
		площадью до 20 м2		87,44	0,05	1941	1	123	0,00050	
		1м2								

63	6-9-52	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм м	16,480	96,00	0,00	1582	0	0	0,00000	
ПОДРАЗДЕЛ Нарядная -2 этаж (размер 9,7*8,2*3,3 высота)										
64	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков из металлической плитки 1м2 подшивки	0,610	26,38 25,55	0,83 0,13	17 16	1 0	19 120	0,17748 0,00108	
65	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков 1м2 площади	0,610	407,07 391,23	15,84 6,05	249 239	10 4	245 101	2,44260 0,02940	
66	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 60*27 2,5м.п. шт	0,610	121,74		74	0	0		
67	19999ПРАЙС	Профиль для гипсокартона 28*27 шт	0,122	78,26		10	0	0		
68	19999ПРАЙС	Подвес прямой шт	0,915	7,83		7	0	0		
69	19999ПРАЙС	Дюбель гвоздь шт	5,734	3,48		20	0	0		
70	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2 1м2 проемов	0,390	214,83 210,12	4,71 0,00	84 82	2 0	98 120	1,25746 0,04530	
71	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб- регистры 1м2	13,500	187,75 143,34	0,08 0,02	2534 1935	1 0	2032 105	0,88920 0,00012	1
72	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	125,000	56,54 53,72	2,82 1,08	7068 6715	353 135	7193 105	0,31878 0,00525	4
73	19999ПРАЙС	Краска текурила PESTO расход 12м2-1литр на 1слой 125м2/12= 10литров Тара 9литров-18900тенге+0,9литров 2200тенге с НДС литр	9,900	928,00		9187	0	0		
74	19999ПРАЙС	Краска текурила PESTO расход 12м2-1литр на 1слой 125м2/12= 10литров Тара 9литров-18900тенге+0,9литров 2200тенге с НДС 2слой литр	9,900	928,00		9187	0	0		
75	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2 1м2	76,400	795,26 95,66	1,12 0,17	60758 7308	86 13	9005 123	0,54312 0,00180	4
76	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм : Норма= .0102100м2 м2	77,928	309,77		24140	0	0		
ПОДРАЗДЕЛ Техотдел -2 этаж (размеры 9,57*2,5*3,3 выс ота)										
77	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	0,220	214,83	4,71	47	1	55	1,25746	

	(откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема более 2м2		210,12	0,00	46		0	120	0,04530	
	1м2 проемов									
78	Е15-180-1	Простая окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	91,000	215,27	1,79	19589	163	3003	0,19044	1
				30,75	0,68	2798	62	105	0,00330	
	1м2 окрашиваемой поверхности									
79	19999ПРАЙС	Краска водоэмульсионная -	22,750	110,01		2503	0	0		
	кг									
80	19999ПРАЙС	Коллер	2,000	152,17		304	0	0		
	бут									
81	Е57-9-5	Замена линолеума при площади ремонта до 20,0 м2	23,900	795,26	1,12	19007	27	2817	0,54312	1
	1м2			95,66	0,17	2286	4	123	0,00180	
82	19999ПРАЙС	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	24,378	309,77		7552	0	0		
	: Норма= .0102100м2									
	м2									
ПОДРАЗДЕЛ Электромонтажные работы										
83	Е67-7-4	Демонтаж светильников накаливания (люстра)	9,000	14,95	0,19	135	2	144	0,10810	
	1шт			14,76	0,02	133	0	108	0,00030	
84	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	17,000	8,42	0,00	143	0	154	0,05840	
	1шт			8,42	0,00	143	0	108	0,00000	
85	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	27,000	263,81	2,81	7123	76	7624	1,60000	4
	1шт			261,00	0,45	7047	12	108	0,00450	
86	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	29,000	37,55	0,00	1089	0	1176	0,23900	
	1шт			37,55	0,00	1089	0	108	0,00000	
87	Е67-14-1	Прокладка кабеля сечением 6 мм2 по строительным конструкциям на скобах	141,000	104,75	0,06	14769	8	15942	0,59500	8
	1м			104,69	0,00	14761	0	108	0,00010	
88	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	161,000	24,84	0,00	3999	0	2549	0,14920	2
	1м провода			24,84	0,00	3999	0	64	0,00000	
89	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2,000	553,50	0,00	1107	0	455	2,64000	
	1шт			454,50	0,00	909	0	50	0,07000	
ПОДРАЗДЕЛ Материалы не учтенные ценником										
90	19999ПРАЙС	Светильник с двумя люминисцентными лампами	27,000	1304,36		35218	0	0		
	шт									
91	19999ПРАЙС	Лампы люминисцентные	54,000	108,70		5870	0	0		
	шт									
92	19999ПРАЙС	Стартер	54,000	26,09		1409	0	0		
	шт									
93	19999ПРАЙС	Выключатели , розетки	32,000	117,41		3757	0	0		

26.08.11

		шт							
94	19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 3*1,5 мм2	-	129,000	57,85	-	7463	0	0 -
		м.п.							
95	19999ПРАЙС	Кабель ВВГ 3*4 мм2		12,000	115,36		1384	0	0
		м.п.							
96	19999ПРАЙС	Провод ППВ 3*2,5мм2		161,000	82,03		13207	0	0
		м.п.							
97	19999ПРАЙС	Щиток освещения ОЩВ-6	- -	1,000	3304,35	- -	3304	0	0 - -
		шт							
98	19999ПРАЙС	Щиток освещения ОЩВ-9		1,000	4347,83		4348	0	0
		шт							
		Всего прямые затраты					**432 283** – 193	**17 458**	**68**
							110 731	**6 340**	**3**
		Стоимость материалов, тенге					**304 094**		
		Оборудование, тенге							
		Накладные расходы, тенге					**128 072**		
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)					19 211		
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)					64		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)					**33 621**		
		Всего по смете, тенге					**593 976**		
		Сметная заработная плата, тенге					**136 282**		
		Нормативная трудоемкость, чел-час					**780**		
		Дополнительные затраты на строительство:							
		Выслуга лет, 1%					5 940		
		Дополнительные отпуска, .4%					2 376		
		Итого дополнительные затраты на строительство					8 316		
		Итого с дополнительными затратами на строительство:					602 292		
		Итого в базовых ценах 2001г.					602 292		
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.					144 598		
		В том числе материалы в ценах 2001г.					304 094		
		В том числе оборудование в ценах 2001г.							
		Нормативная трудоемкость, чел-час					780		
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951							
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)					**1 175 072**		
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах					**282 111**		
		В том числе материалы в текущих ценах					**593 287**		

В том числе оборудование в текущих ценах	-	-
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	23 501	
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 198 573	
Итого в текущих ценах	1 198 573	1198038
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	143 829	143764
Сметная стоимость строительства	1 342 402	-600 1341802

Прораб ТОО Вершина — Джулаева В.А.

Работы принял — Начальник отдела ТОО БК Пикова Е.Г.

за штукатурные работы по фасаду в т.числе

Начальник депо ст Степная Новиков А.К.

Технический консультант ОВА ТОО БК Разумов Н.В.

31.08