Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **июнь** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Аксес Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование Кап. **ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-9-11 от 15.04.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(1-1(
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Ремонт фасада здания
депо подвижного состава ст Степная

ОС 0012254

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Ремонт фасада здания депо подвижного состава ст Степная **ОС 0012254** МНХ БП 37901 Итого:	642806	1710526

Итого : 642806 НДС 12% 77137

Итого к оплате за июнь 2011 года 719943

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Здание депо подвижного состава ст Степная инв № ОС 0012254**

АКТ

выполненных работ за июнь 2011года

Ремонт фасада здания депо подвижного состава ст Степная

Основание:

договор №7-9-11 от 15.04.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е62-25-4	Огрунтовка оконных и дверных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов 1м2	5,000	8,90 7,34	1,56 0,02	45 37	8 0	39 105	0,04500 0,00300	
2	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина расход 300гр на 1м2 кг	1,500	65,22		98	0	0		
3	Е62-26-10	Окраска оконных и дверных откосов перхлорвиниловыми красками по кирпичной поверхностис добавлением коллера за два раза с земли и лесов 1м2	5,000	31,78 26,15	5,63 0,04	159 131	28 0	138 105	0,14800 0,01060	
4	19999ПРАЙС	Краска фасадная водоэмульсионная кг	1,250	135,43		169	0	0		
5	19999ПРАЙС	Коллер бут	0,520	148,18		77	0	0		
6	Е62-22-4	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35% с лесов 1м2	82,000	211,17 181,46	0,06 0,02	17316 14880	5 2	15626 105	1,08560 0,00008	8
7	Е62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% 1м2	3,400	81,31 50,11	0,06 0,02	276 170	0 0	179 105	0,30000 0,00008	
8	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2 1м2	19,000	52,36 29,27	0,07 0,02	994 556	1 0	584 105	0,18200 0,00010	
9	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов 1м2	2116,530	7,58 6,23	1,35 0,00	16043 13186	2857 0	13845 105	0,03900 0,00260	8
10	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина кг	634,959	65,22		41412	0	0		

11 Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов 1м2	2116,530	27,42 22,59	4,83 0,02	58035 47812	10223 42	50247 105	0,12800 0,00910	27 1
12 19999ПРАЙС	Краска фасадная водоэмульсионная кг	529,133	135,43		71660	0	0		
13 19999ПРАЙС	Коллер бут	91,660	148,18		13582	0	0		
	Всего прямые затраты				**219 866**	**13 122**			**44**
					76 772	**44**			**2**
	Стоимость материалов, тенге				**129 972**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**80 658**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				12 099				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**18 031**				
	Всего по смете, тенге				**318 555**				
	Сметная заработная плата, тенге				**88 915**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**513**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				3 186				
	Дополнительные отпуска, .4%				1 274				
	Итого дополнительные затраты на строительство				4 460				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				323 015				
	Итого в базовых ценах 2001г.				323 015				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				93 375				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				129 972				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, .чел-час				513				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**630 202**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**182 175**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**253 575**				
	В том числе оборудование в текущих ценах								
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**12 604**				

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	642 806
Итого в текущих ценах	642 806
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	77 137
Сметная стоимость строительства	719 943

Работы сдал — Прораб ТОО Вершина В.А.Джулаева

Работы принял — Начальник отдела ТОО БК Е.Г.Пикова

Начальник депо ст Степная Новиков А.К.

Технический консультант ОВА Разумов Н.В.

30.08.14