Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 20-60р от «30» 09 2011 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «2» июля 2011 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны № 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. 20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Хорошун С.М.- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:

заказчика:
Котляров С.В. ТОО «Инвестиционная строительная компания «ASI»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Заброда А.Г. ТОО «РЭО Арман»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Бекбауов С.К. ТОО «Акмолпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Джанабергенов К.М. Аким района «Есиль»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Рыбаков С.В. ТОО «Стройастес»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»-, АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Товарищество с ограниченной ответ
ностью «Инвестиционная строительная компания «ASI»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Жилая блок-секция № 32 в первой очереди многоквартирного комплекса со встроенными помещениями и паркингом (Жагалау -3) по ул. № 199, дом № 36/2

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружен

по адресу: г.Астана, ул. № 199, д. № 36/2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
№ 37-509п от 8.06.2011 г.

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:
№ 759 от 11.12.2009 г.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Стройастес»

(наименование организации)

и субподрядными организациями: ТОО «Арка-БД»

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при чис
ганизаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщико
ТОО «Акмолпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при чис
ганизаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исхо
данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяем
индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жил
гражданского
назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
1

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2010 г. окончание 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановлени
акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, техн
ческий паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, произв
тельности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мес
т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.				
	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.	3 702,2	
Число этажей	этаж	9	
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Кв..	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:	45					
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х	9 10 26 ---					

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 9-эт. ж/д стены кирпич, крыша плоская, фасад декоративная штукатурка

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 357 853 830 тг. в том числе стоимость строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Жилая блок-секция № 32 в первой очереди многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом (Жагалау -3) по ул. № 199, дом № 36/2

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**

(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**

(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района Есиль **Джанабергенов К.М.**

(подпись)

5.Заказчик- **Котляров С.В.**

(подпись)

6.Генподрядчик – **Рыбаков С.В.**

(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Забровец А.Г.**

8.Генеральный проектировщик

9. Департамент по ЧС города – начальник

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор

11 ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК

(подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**

(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**

(подпись)

15.АО «Астанатеплотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**

(подпись)

16. АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»- - директор **Кушнаренко В.А.**

(подпись)

17.АО «Астаназеленстрой» - директор **Жумагулов Ж.Ж.**

(подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**

(подпись)

19. ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны - нач. **Амаижулов Р.М.**

(подпись)

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жусупов А.М.**

(подпись)

21. ГУ Управление жилья г. Астаны – зам. начальника **Оспанов С.А.**

(подпись)

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 2. 07. 2011 г. окончание 2.08 .2011г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Жіпшек қайымдалған және Нөмірленген 8 бетте
Прошнуровано и пронумеровано на 8 листах
ТОО «AS»

Приложение № 1

К акту Государственной приемочной комиссии от 2 июля 2011г. утвержденного распоряжением Акима города Астаны от 30 сентября 2011г.. № 20- 60 р по приемке в эксплуатацию жилой блок-секции № 32 в первой очереди многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом (Жапгаплау – 3) по ул. № 199, дом № 36/2 (застройщик – ТОО «Инвестиционная строительная компания «ASI»)/

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади , протяженности, вместимости, объема пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м.кв.		5011.9
Число этажей	этаж		9
Общий строительный объем	м.куб.		18438
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений технический чердак технический этаж прочие	м.кв. м.кв. м.кв.		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир.	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:	45			45	3672.3	2074.1
1-комн. 2-комн. 3-ти комн.				9 10 26	429 711.6 2531.7	176.5 386.3 1511.3

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **С. Жунусов**

Выписка
из распоряжения акима города Астаны
от 30.09.2011г. № 20-00р

Об утверждении актов приемки в эксплуатацию объектов, расположенных на территории города Астаны

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и решениями акима города Астаны от 10 февраля 2009 года № 20-5, от 3 июня 2009 года № 20-10, 12 октября 2009 года № 20-13, от 17 февраля 2010 года № 20-4, от 4 апреля 2010 года № 20-7 «О некоторых вопросах упорядочения работы по приемке объектов в эксплуатацию»:

утвердить прилагаемые акты Государственной приемочной комиссии по следующим объектам:

жилая-блок секция № 32 в первой очереди многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом (Жагалау – 3) по улице № 199, дом № 36/2 (застройщик – товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «ASI»);

Аким **И. Тасмагамбетов**

ХАТТАМА СЕКТОРЫ

Заказчик: ТОО «Стройастес»
Подрядчик : ТОО «Арка-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. Блок№32.

Акт выполненных работ за август 2010 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый		Выполнение с начало строите-во		Стоимость принятых всего работ, тенге	Стои-ть робот с начало строительство	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка мерзлого грунта вручную	м3	17	2500			100	17	42 500	42 500	
2	Срубка оголовников свай	шт	260	870			100	260	226 200	226200	
3	Устройство щебеночного основания под фундаменты РМ ФМ.	м2	264,25	240			100	264,25	63 420	63420	
4	Устройство бетонной РМ ФМ подготовки толщ.100мм В-7,5	м2	220	380			100	220	83 600	83600	
5	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментовВ25	м3	125,25	6200			100	125,25	776 550	776 550	
6	Монтаж блоков ФБС	шт	208	2220			100	208	461 760	461 760	

7	Укладка перемычек	шт	28	240			100	28	6 720	6 720	
8	Гидроизоляция на битумной мастике	м2	264	275			220	581,6	159 940	159 940	
9	Монолитный пояс,мон.заделки	м3		12000			100	20	240 000	240 000	
10	Монтаж лестничных площ.,маршей,изготов.,установка косоуров и укладка ступеней	1 лест. клетка	1	459260			20	1	91 852	91 852	
11	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260	30	1	30	1	137778	137778	
12	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260	30	1	30	1	137778	137778	137 778
13	Устройство монолитного каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке-2.380 бетон В25	м3	210,9	12000			27	57	684 000	684 000	
14	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 0,000	м3	2051	12000			3,2	66	792 000	792 000	
15	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ. на отметке 3,300	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
16	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 6,300 (4 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	

17	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 9,300 (5 этаж)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	
18	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 12,300 (6этаж)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	
19	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке15,300 (7 этаж)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	
20	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 18,300 (8 этаж)	м3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
21	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 21,300 (9 этаж)	м3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
22	Устройство монолитного перекрытия на отметке -0,300	м 3	2051	12000	6,2	128	2,7	57	1 536 000	1 536 000	
23	Устройство монолитного перекрытия на отметке 3,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
24	Устройство монолитного перекрытия на отметке 6,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
25	Устройство монолитного перекрытия на отметке 9,000 (4 этаж)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	
26	Устройство монолитного перекрытия на отметке 12,000(5этаж)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	

27	Устройство монолитного перекрытия на отметке 15,000 (6 этаж)	м 3	2051	12000	~~6,2~~	~~128~~	6,2	128	1 536 000	1 536 000	
28	Устройство монолитного перекрытия на отметке 18,000 (7 этаж)	м 3	2051	12000	~~6,2~~	~~128~~	6,2	128	1 536 000	1 536 000	
29	Устройство монолитного перекрытия на отметке 21,000 (8 этаж)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
30	Устройство монолитного перекрытия на отметке 24,000 (9 этаж)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
	ИТОГО :								22 516 098	22 516 098	4 577 778

Принял:

Генподрядчик :

Начальник комплекса :

Тех. Надзор:

Нач. ПТО:

Инженер ПТО:

24.08.2010

25.08.10

Сдал:

Подрядчик:

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **АВГУСТ 2010**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчетном месяце	из них: по монт оборуд	стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	в том числе Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:									
Жагалау3 Блок№32	**22 516 098,000**	**4 577 778,000**							**490476,000**

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 6 от 25.08.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 32*	*тг*		*4 087 302*	*4 087 302*	*12*	*490 476*	*4 577 778*		
	ИТОГО				*4 087 302,0*		*490 476*	*4 577 778,0*		

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

Наименование объекта : Блок №32. Жагалау 3
Заказчик: ТОО «Стройастес»
Подрядчик : ТОО «Арка-БД»

«Утверждаю»
Директор Генподрядной организации

Акт выполненных работ
за апрель 2010 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый		Выполнение с начало строите-во		Стоимость принятых всего работ, тенге	Остаток объема	
					%	факт	%	физ.объем		%	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка мерзлого грунта вручную	м3	17	2500	100	17	100	17	42 500		
2	Срубка оголовников свай	шт	260	870	100	260	100	260	226 200		
3	Устройство щебеночного основания под фундаменты РМ ФМ.	м2	264,25	240	100	264,25	100	264,25	63 420		
4	Устройство бетонной РМ ФМ подготовки толщ.100мм В-7,5	м2	220	380	100	220	100	220	83 600		
5	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов РМ ФМ.	м3	125,3	6200	92,2	125,3	92,2	125,3	~~776 860~~ 415720		
	Итого к оплате								~~1 192 580~~		

Принял:

Нач.ПТО :

Генподрядчик:

Начальник комплекса

Тех. Надзор

нач. ПТО 22.04.2010

Сдал:

Подрядчик:

купить исключить
Выполнено с браком
исполнительной схемы нет
акт промежуточный приемки нет

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **апрель 2010года**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименован	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчетном месяце	из них: по монт оборуд	стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	в том числе Налог на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего										
в т.ч. за отчетный месяц										
в том числе:										
Жагалау3 Блок№32										
в т.ч. за отчетный месяц	**415 720,000**	**415 720,000**							**44541,000**	
к оплате	**415 720,000**	**415 720,000**							**44541,000**	

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА №1 от 25.04.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 , , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *022467551* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК 195301730.*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

№ п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.1	*Разработка мерз.грунт.в ручную*	*М3*	*17*	*2500*	*37946,4*	*12*	*4553,5*	*42500*		
2	*Срубка оголовников свай*	шт	260	870	201964,2	12	24235,7	226200		
3	Устройсво щеб. оснв. под. фун	М2	264,25	240	*56625*	12	*6795*	*63420*		
4	Устр-во бетон. подг. Тол 100мм	М2	220	380	*74642,8*	12	*8957,1*	*83600*		
	Всего по счёту				371178,4		44541,3	415720		

Всего по счёту

(четыресто пятнацать тысяча семьсот двацать тенге)

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

Заказчик: ТОО «Стройастес»
Подрядчик : ТОО «Арка-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. Блок№32.

Акт выполненных работ за июль 2010 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый		Выполнение с начало строите-во		Стоимость принятых всего работ, тенге	Стои-ть робот с начало строительство	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка мерзлого грунта вручную	м3	17	2500			100	17	42 500	42 500	
2	Срубка оголовников свай	шт	260	870			100	260	226 200	226200	
3	Устройство щебеночного основания под фундаменты РМ ФМ.	м2	264,25	240			100	264,25	63 420	63420	
4	Устройство бетонной РМ ФМ подготовки толщ.100мм В-7,5	м2	220	380			100	220	83 600	83600	
5	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментовВ25	м3	125,25	6200			100	125,25	776 550	776 550	
6	Монтаж блоков ФБС	шт	208	2220			100	208	461 760	461 760	

7	Укладка перемычек	шт	28	240			100	28	6 720	6 720	
8	Гидроизоляция на битумной мастике	м2	264	275			220	581,6	159 940	159 940	
9	Монолитный пояс,мон.заделки	м3		12000			100	20	240 000	240 000	
10	Монтаж лестничных площ.,маршей,изготов.,установка косоуров и укладка ступеней	1 лест. клетка	1	459260			20	1	91 852	91 852	
11	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260	30	1	30	1	137778	137778	137778
12	Устройство монолитного каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке-2.380 бетон В25	м3	210,9	12000			27	57	684 000	684 000	
13	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 0,000	м3	2051	12000			3,2	66	792 000	792 000	
14	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ. на отметке 3,300	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
15	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 6,300	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
16	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 9,300 (5эт.)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
17	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 12,300 (6эт.)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
18	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 15,300 (7эт.)	м 3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000

19	Устройство монолитного перекрытия на отметке -0,300	м 3	2051	12000	6,2	128	2,7	~~57~~ 128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
20	Устройство монолитного перекрытия на отметке 3,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
21	Устройство монолитного перекрытия на отметке 6,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
22	Устройство монолитного перекрытия на отметке 9,000 (4 эт.)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
23	Устройство монолитного перекрытия на отметке 12,000 (5 эт.)	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
24	Устройство монолитного перекрытия на отметке 15,000 (6 эт.)	м 3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
25	Устройство монолитного перекрытия на отметке 18,000 (7 эт.)	м 3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
	ИТОГО :								17938320	17938320	9 869 778

Принял:

Генподрядчик :

Начальник комплекса :

Тех. Надзор:

Нач. ПТО:

Инженер ПТО:

23.07.2020

24.07.20.

Сдал:

Подрядчик:

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **июль** **2010**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчетном месяце	из них: по монт оборуд	стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	в том числе Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:									
Жагалау3 Блок№32	17 938 320,000	9 869 778,000							1057476,000

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложение
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 4 от 25.07.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 32*	*тг*		*8 812 302*	*8 812 302*	*12*	*1 057 476*	*9 869 778*		
	ИТОГО				*8 812 302,0*		*1 057 476*	*9 869 778,0*		

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

Заказчик: ТОО «Стройастес»
Подрядчик : ТОО «Арка-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. Блок№32.

Акт выполненных работ за июнь 2010 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый		Выполнение с начало строите-во		Стоимость принятых всего работ, тенге	Стои-ть робот с начало строительство	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка мерзлого грунта вручную	м3	17	2500			100	17	42 500	42 500	
2	Срубка оголовников свай	шт	260	870			100	260	226 200	226200	
3	Устройство щебеночного основания под фундаменты РМ ФМ.	м2	264,25	240			100	264,25	63 420	63420	
4	Устройство бетонной РМ ФМ подготовки толщ.100мм В-7,5	м2	220	380			100	220	83 600	83600	
5	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментовВ25	м3	125,25	6200	100	125,25	100	125,25	776 550	776 550	776 550
6	Монтаж блоков ФБС	шт	208	2220	100	208	100	208	461 760	461 760	461 760

7	Укладка перемычек	шт	28	240	100	28	100	28	6 720	6 720	6 720
8	Гидроизоляция на битумной мастике	м2	264	275	220	581,6	220	581,6	159 940	159 940	159 940
9	Монолитный пояс,мон.заделки	м3		12000		20		20	240 000	240 000	240 000
10	Монтаж лестничных площ.,маршей,изготов.,установка косоуров и укладка ступеней	1 лест. клетка	1	459260	20	1	20	1	91 852	91 852	91 852
11	Устройство монолитного каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке-2.380 бетон В25	м3	210,9	12000	27	57	27	57	684 000	684 000	684 000
12	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 0,000	м3	2051	12000	3,2	66	3,2	66	792 000	792 000	792 000
13	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ. на отметке 3,300	м3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
14	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 6,300	м3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684000	684000	684000
15	~~Устройство монолитного перекрытия на отметке -0.300~~	~~м3~~	~~2051~~	~~12000~~	~~6,2~~	~~128~~	~~6,2~~	~~128~~	~~1 536 000~~	~~1 536 000~~	~~1 536 000~~
16	Устройство монолитного перекрытия на отметке 3,000	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
17	Устройство монолитного перекрытия на отметке 6,000	м3	2051	12000	6,2	128	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000

	ИТОГО		~~9 798 791~~ 8262791	~~9 798 791~~ 8262791	~~9 383 071~~ 7847071

Принял :

Генподрядчик :

Начальник комплекса :

Тех. Надзор:

Нач. ПТО:

Инженер ПТО:

24.06.2020

Позиция 15: перекрытие на отм -0.300 снять до решения вопроса с проектным институтом и заказчиком

Сдал:

Подрядчик:

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **июнь 2010года**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименован	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из графы 1: из них в отчетном месяце	из графы 1: из них по монт оборуд	стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	в том числе Налог на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего										
в т.ч. за отчетный месяц										
в том числе:										
Жагалау3 Блок№32									840758	
в т.ч. за отчетный месяц	7 847 071	7 847 071								

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2 от 25.06.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 32*	*тг*		*7006313*	*7006313*	*12*	*840758*	*7847071*		
	ИТОГО				*7006313,0*		*840758,0*	*7847071,0*		

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

Заказчик: ТОО «Стройастес»
Подрядчик : ТОО «Арка-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. Блок№32.

Акт выполненных работ за ноябрь 2010 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый		Выполнение с начало строите-во		Стоимость принятых всего работ, тенге	Стои-ть работ с начало строительство	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Разборка мерзлого грунта вручную	м3	17	2500			100	17	42 500	42 500	
2	Срубка оголовников свай	шт	260	870			100	260	226 200	226200	
3	Устройство щебеночного основания под фундаменты РМ ФМ.	м2	264,25	240			100	264,25	63 420	63420	
4	Устройство бетонной РМ ФМ подготовки толщ.100мм В-7,5	м2	220	380			100	220	83 600	83600	
5	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментовВ25	м3	125,25	6200			100	125,25	776 550	776 550	
6	Монтаж блоков ФБС	шт	208	2220			100	208	461 760	461 760	

7	Укладка перемычек	шт	28	240			100	28	6 720	6 720	
8	Гидроизоляция на битумной мастике	м2	264	275			220	581,6	159 940	159 940	
9	Монолитный пояс,мон.заделки	м3		12000			100	20	240 000	240 000	
10	Монтаж лестничных площ.,маршей,изготов.,установка косоуров и укладка ступеней	1 лест. клетка	1	459260			20	1	91 852	91 852	
11	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260			60	1	275556	275556	
12	Монтаж лест.площ. маршей; изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260			100	1	91852	91852	
13	Устройство монолитного каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке-2.380 бетон В25	м3	210,9	12000			27	57	684 000	684 000	
14	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 0,000	м3	2051	12000			3,2	66	792 000	792 000	

15	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ. на отметке 3,300	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
16	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 6,300 (4 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
17	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 9,300 (5 этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
18	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 12,300 (6этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
19	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке15,300 (7 этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
20	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 18,300 (8 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
21	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 21,300 (9 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
22	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 24,300	м3	2051	12000			2,7	57	684 000	684 000	
23	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 27,300 (10эт.)	м3	2051	12000	2,7	57	2,7	57	684 000	684 000	684 000
24	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 29,300 (11эт)	м3	2051	12000	1,9	~~40,6~~ 33,527	1,9	40,6	~~487 200~~ 402 324	~~487 200~~ 402 324	~~487 200~~ 402 324

25	Устройство монолитного перекрытия на отметке -0,300	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
26	Устройство монолитного перекрытия на отметке 3,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
27	Устройство монолитного перекрытия на отметке 6,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
28	Устройство монолитного перекрытия на отметке 9,000 (4 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
29	Устройство монолитного перекрытия на отметке 12,000(5этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
30	Устройство монолитного перекрытия на отметке 15,000 (6 этаж)	м 3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
31	Устройство монолитного перекрытия на отметке 18,000 (7 этаж)	м 3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
32	Устройство монолитного перекрытия на отметке 21,000 (8 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
33	Устройство монолитного перекрытия на отметке 24,000 (9 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
34	Устройство монолитного перекрытия на отметке 27,000	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	

35	Устройство монолитного перекрытия на отметке 29,000	м3	2051	12000	5,6	115	5,6	115	1 380 000	1 380 000	1 380 000
36	Устройство монолитного перекрытия на отметке 31,350	м3	2051	12000	0.58	12	0,58	12	144 000	144 000	144 000
37	~~Устр-во строит.части лифта фунд.плита ,изгот.и уст.закладных дет.и устр.настилов с их изготов.~~	1 шах-та	1	371 684	~~100~~	~~1~~	100	1	~~371 684~~	~~371 684~~	~~371 684~~
38	Наружная кладка из газоблоков толщина 250 мм 1-эт	м3	450,92	4600				48,55	223 330	223 330	
39	Внутренняя кладка из газоблоков толщина 200 мм 1-эт	м3	88,61	4600				9,92	45632	45632	
	Кирп. кладка 120.	м²		1100		310,34.			341374.	341374.	
40	Внутренняя кладка из газоблоков толщина 100 мм, 1этаж	м2	1490,63	460				~~162,15~~ 293,4	~~74 589~~ 134964.	~~74 589~~ 134964.	
41	Кирпичная кладка армированных перегородок толщ.120 мм,2-эт; ~~3эт~~ (в т.ч ограждения балконов)	м2	3331,77	1100	20,2	~~675,56~~ 538,94	20,2	675,56	~~743 116~~ 592 834	~~743 116~~ 592 834	~~743 116~~ 592 834
42	Наружная кладка из газоблоков толщ.250 мм 2 -7 этажи	м3	450,92	5 900	54,6	~~246,35~~ 200,295	54,6	246,35	~~1 453 465~~ 1 181 740	~~1 453 465~~ 1 181 740	~~1 453 465~~ 1 181 740
43	Внутренняя кладка из газоблоков толщ.200 мм 2 -3этаж	м3	88,61	5900	28,1	~~24,92~~ 18,93	28,1	24,92	~~147 028~~ 111687	~~147 028~~ 111687	~~147 028~~ 111687
44	Внутренняя кладка из газоблоков толщина 100 мм ,2-3 этаж	м3	1490,63	460	21,7	324,3	21,7	324,3	149 178	149 178	149 178
45	Складирование кирпича на поддоне	т/шт		230		32		32	7 360	7 360	7 360

1 эт – 9,46
× 2
18,93

46	Устройство крылец. Разработка грунта, устройство щебёночной подготовки, монтаж фундаментных блоков, лестничных ступеней, монолитная плита, заготовка косоуров, заливка площадок крыльца, пандуса для инвалидов, кирпичная кладка.	1 крыльцо	2	294 171					588 342	588 342	588 342
46	Устройство мусоропровода. Монтаж ствола из а/цем.труб пробивка отверстий ,установка клапанов	1стояк	1	260 383					260 383	260 383	260 383
47	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором 1,2 т.	м2	9 653	700	22,5	2 177 1782	22,5	2 177	~~1 523 900~~ 1247400	~~1 523 900~~ 1247400	~~1 523900~~ 1247400
	ИТОГО:								~~33 111 157~~ 25379001	~~33 111 157~~ 25379001	~~7 939 656~~ 6749248

Принял:

Генподрядчик :

Начальник комплекса :

Тех. Надзор:

Нач. ПТО:

Инженер ПТО:

25.11.10

Сдал:

Подрядчик:

25.11.10

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **ноябрь 2010**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								в том числе
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них		стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монт оборуд		на приобр мат-лов	др доп расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:									
Жагалау3 Блок№32	32 128 249,000	6 749 248,000							723133,000

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 10 от 25.11.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 32*	*тг*		*6 026 115*	*6 026 115*	*12*	*723 133*	*6 749 248*		
	ИТОГО				*6 026 115*		*723 133*	*6 749 248*		

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда

7	Укладка перемычек	шт	28	240			100	28	6 720	6 720	
8	Гидроизоляция на битумной мастике	м2	264	275			220	581,6	159 940	159 940	
9	Монолитный пояс,мон.заделки	м3		12000			100	20	240 000	240 000	
10	Монтаж лестничных площ.,маршей,изготов.,установка косоуров и укладка ступеней	1 лест. клетка	1	459260			20	1	91 852	91 852	
11	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260			60	1	275556	275556	
12	Монтаж лест.площ. маршей, изготов. ,установка косауров и укладка ступней	1 лест. клетка	1	459260	20	1 ✓	20	1	91852	91852	91852
13	Устройство монолитного каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке-2.380 бетон В25	м3	210,9	12000			27	57	684 000	684 000	
14	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 0,000	м3	2051	12000			3,2	66	792 000		

15	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ. на отметке 3,300	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
16	Устройство мон.каркаса КМ,ДМ,СМ на отметке 6,300 (4 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
17	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 9,300 (5 этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
18	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 12,300 (6этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
19	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке15,300 (7 этаж)	м 3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
20	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 18,300 (8 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
21	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 21,300 (9 этаж)	м3	2051	12000			2,7	57	684000	684000	
22	Устройство мон.каркаса КМ.ДМ.СМ на отметке 24,300	м3	2051	12000	2,7	57 ✓	2,7	57	684 000	684 000	684 000
22	Устройство монолитного перекрытия на отметке -0,300	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
23	Устройство монолитного перекрытия на отметке 3,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	

24	Устройство монолитного перекрытия на отметке 6,000	м 3	2051	12000			2,7	57	1 536 000	1 536 000	
25	Устройство монолитного перекрытия на отметке 9,000 (4 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
26	Устройство монолитного перекрытия на отметке 12,000(5этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
27	Устройство монолитного перекрытия на отметке 15,000 (6 этаж)	м 3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
28	Устройство монолитного перекрытия на отметке 18,000 (7 этаж)	м 3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
29	Устройство монолитного перекрытия на отметке 21,000 (8 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
30	Устройство монолитного перекрытия на отметке 24,000 (9 этаж)	м3	2051	12000			6,2	128	1 536 000	1 536 000	
31	Устройство монолитного перекрытия на отметке 27,000	м3	2051	12000	6,2	128 ✓	6,2	128	1 536 000	1 536 000	1 536 000
32	Наружная кладка из газоблоков толщина 250 мм (10т)	м3		4600		48,55 ✓		48,55	223 330	223 330	223 330
33	Внутренняя кладка из газоблоков толщина 200 мм (10т)	м3		4600		9,92 ✓		9,92	45632	45632	45632

34	Внутренняя кладка из газоблоков толщина 100 мм (1эт)	м2		460		293,4		293,4	134964	134964	134964
35	Кирпичная кладка армированных перегородок толщ.120 мм (1эт).	м2		1100		310,34		310,34	341374	341374	341374
	ИТОГО : снять арифм. за июнь (- 194249 тенге)								25 573 250	25 573 250	3 057 152 - 194249

к оплате 2 862 903

Принял:

Генподрядчик :

Начальник комплекса :

Тех. Надзор:

Нач. ПТО:

Инженер ПТО:

24.09.2020

Сдал:

Подрядчик:

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Заказчик: *ТОО "Стройастес"*

Подрядчик *ТОО "Арка-БД"*

Наименование : *Жагалау 3 Блок№32*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за **сентябрь 2010**

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
	188	14.04 10г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отчетном месяце	из них: по монт оборуд	стоим пр затрат не входящи в состав С в ценах1991г	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	в том числе Налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:									
Жагалау3 Блок№32	25 379 001,000	2 862 903,000							306739,000

Заказчик:
ТОО "Стройастес"

Директор Рыбаков С.В.

Подрядчик:
ТОО "Арка-БД "

Бейсенбин Б.Д.

Приложени
к приказу Министра государственных оходо
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 8 от 25.09.2010 года

Поставщик *ТОО "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *188* от *14.04.2010г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13*
Расчетный счет покупателя № *010467853. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 32*	*тг*		*2 556 164*	*2 556 164*	*12*	*306 739*	*2 862 903*		
	ИТОГО				*2 556 164*		*306 739*	*2 862 903,0*		

Руководитель организации *Бейсенбин Б.Д..*
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит'. г.Караганда