# Счет-фактура № 2 от 24 мая 2014 г. (1)

(1а)

**Поставщик: ТОО "АК-САЙ-2009"** (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 302000293397, г.Караганда ул. Крылова 64-23 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 30001, № 0005519, от 30.09.2011 г.; БИН 090140008133

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ199650000061771787, филиал АО Альянс Банк , БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог. №267 от 06 мая 2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК; г.Караганда
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН 302000293397,ТОО АК-САЙ-2009, г.Караганда,ул Крылова 64-23
*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН 301700030344; РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ; г.Караганда, Б. Мира 56 (9)
*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: РГП КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ** (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 301700030344, г.Караганда пр.Б Мира 56 Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 30305, № 0000493, от 21.02.2002 г.; БИН 000240004524 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ638560000000147366, в банке АО "Банк Центр Кредит" г.Караганда, БИК KCJBKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Текущий ремонт чердачных помещений и кровли главного корпуса | тенге | | 1 513 770,00 | 1 513 770,00 | 12% | 181 652,00 | 1 695 422,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | 1 513 770,00 | | 181 652,00 | 1 695 422,00 | | |

**Руководитель:**
Кунтаев С.Т.
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер:**
Не предусмотрена
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
Кунтаев С.Т.
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ-2009»

Договор № 267 от 06 мая 2014 г.

# АКТ № 1

**Выполненных работ за 06 - 20 мая 2014 г.**

Объект: Карагандинский государственный технический университет
Текущий ремонт чердачных помещений и кровли главного корпуса

| | |
|---|---|
| 1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора | 1 695 422 |
| 2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 0 |
| 4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 0 |
| 5. Виды выполненных работ | Ремонтно-строительные |
| 6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 1 695 422 |
| 7. Сумма выполненных работ за 06 – 20 мая 2014 г. | 1 695 422 |
| 8. Удержание аванса 30 % | 0 |
| 9. Удержание гарантии 5% | 84 771 |
| 10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 1 610 651 |

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ-2009» _____ Кунтаев С.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1) Форма N 2в

Заказчик: РГП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ-2009»
Субподрядчик
Договор: Дог. №267 от 06 мая 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: РГП "Карагандинский государственный технический университет" МОН РК, г.Караганда, Б.Мира, 56

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КРОВЛИ ГЛАВНОГО КОРПУСА

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 06 - 20 мая 2014 Г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КРОВЛИ ГЛАВНОГО КОРПУСА | | | | | | | | |
| 1. | Е0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 18,40 | 34,82 / 32,40 | 2,42 / 0,38 | 641 / 596 | 45 / 7 | 0,21 / 0,00 | 4 / 0 |
| 2. | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 18,40 | 28,98 / 25,81 | 3,17 / 0,54 | 533 / 475 | 58 / 10 | 0,18 / 0,01 | 3 / 0 |
| 3. | Е0110-14-1 | Разборка стропил | м3 | 2,20 | 3582,51 / 3261,60 | 320,91 / 120,96 | 7882 / 7176 | 706 / 266 | 16,97 / 0,60 | 37 / 1 |
| 4. | Е0110-14-1 | Установка стропил | м3 | 2,20 | 22763,01 / 4688,55 | 501,42 / 189,00 | 50079 / 10315 | 1103 / 416 | 35,07 / 1,16 | 77 / 3 |
| 5. | Е0158-14-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 18,40 | 71,66 / 51,54 | 4,46 / 0,71 | 1319 / 948 | 82 / 13 | 0,35 / 0,01 | 6 / 0 |
| 6. | ТСПрайс-лист | Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта | м3 | 0,49 | 10088,03 / -- | -- / -- | 4900 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 7. | Е0158-16- | Устройство покрытия из рулонных | м2 | 18,40 | 236,33 | 1,04 | 4349 | 19 | 0,08 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | материалов на мастике | | | 13,31 | 0,17 | 245 | 3 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0113-44-7 | Очистка деревянных конструкций кровли щетками | м2 | 609,59 | 83,84 | -- | 51105 | -- | 0,54 | 329 |
| | | | | | 83,84 | -- | 51105 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0113-44-9 | Обеспыливание | м2 | 609,59 | 87,15 | 71,63 | 53126 | 43662 | 0,11 | 68 |
| | | | | | 15,53 | 27,00 | 9464 | 16459 | 0,17 | 103 |
| 10. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - стропил, обрешетки за 2 раза | м3 | 27,09 | 429,04 | 84,33 | 11624 | 2285 | 4,95 | 134 |
| | | | | | 341,55 | 31,74 | 9254 | 860 | 0,20 | 5 |
| 11. | СПрайс-лист | Стоимость огнезащитного состава ПОС-1 | л | 1015,99 | 120,95 | -- | 122883 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0109-42-1 | Разборка | м2 | 3,00 | 71,08 | 28,76 | 213 | 86 | 0,23 | 1 |
| | | | | | 36,78 | 7,10 | 110 | 21 | 0,03 | 0 |
| 13. | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 3,00 | 148,99 | 51,37 | 447 | 154 | 0,50 | 2 |
| | | | | | 70,49 | 12,67 | 211 | 38 | 0,06 | 0 |
| 14. | Е0165-10-2 | Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 2,00 | 801,83 | 0,58 | 1604 | 1 | 0,85 | 2 |
| | | | | | 162,00 | 0,11 | 324 | -- | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0115-39-7 | Облицовка чердака по периметру оцинкованной жестью с устройством несущего каркаса из профиля, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 60,00 | 1376,01 | 0,64 | 82561 | 39 | 0,37 | 22 |
| | | | | | 52,29 | 0,01 | 3137 | -- | 0,00 | 0 |
| 16. | С11011-86-3 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,24 | 109500,00 | -- | 25754 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 6,00 | 36,33 | -- | 218 | -- | 0,24 | 1 |
| | | | | | 34,16 | -- | 205 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0121-17-17 | Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания | шт | 2,00 | 122,35 | 0,54 | 245 | 1 | 0,63 | 1 |
| | | | | | 86,02 | 0,22 | 172 | -- | 0,00 | 0 |
| 19. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2,00 | 46,60 | -- | 93 | -- | 0,30 | 1 |
| | | | | | 40,68 | -- | 81 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Е0169-18-2 | Очистка внутренних помещений кровли от строительного мусора | м2 | 677,33 | 3,62 | -- | 2455 | -- | 0,03 | 18 |
| | | | | | 3,62 | -- | 2455 | -- | -- | -- |
| 21. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,45 | 27,10 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С010333-А 15-1 | Вывозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 0,45 | 112,53 | -- | 50 | -- | 0,55 | 0 |
| | | | | | 25,97 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| 23. | Е0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 10,00 | 34,82 | 2,42 | 348 | 24 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 32,40 | 0,38 | 324 | 4 | 0,00 | 0 |
| 24. | Е0157-2-8 | Разборка бетонной стяжки | 1м2 | 10,00 | 430,77 | 230,47 | 4308 | 2305 | 1,33 | 13 |
| | | | | | 200,29 | 86,58 | 2003 | 866 | 0,48 | 5 |
| 25. | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 10,00 | 314,10 | 20,15 | 3141 | 201 | 0,58 | 6 |
| | | | | | 72,66 | 7,56 | 727 | 76 | 0,05 | 0 |
| 26. | Е0111-11-4 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/ | м2 | 10,00 | 308,07 | 6,03 | 3081 | 60 | 0,25 | 3 |
| | | | | | 5,22 | 2,25 | 52 | 22 | 0,01 | 0 |
| 27. | Е0161-10-1 | Ремонт штукатурки парапетов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 13,47 | 600,83 | 18,84 | 8091 | 254 | 2,09 | 28 |
| | | | | | 363,12 | 2,92 | 4890 | 39 | 0,02 | 0 |
| 28. | Е0115-158-2 | Окраска парапетов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской | м2 | 13,47 | 310,58 | 3,05 | 4182 | 41 | 0,14 | 2 |
| | | | | | 21,73 | 1,15 | 293 | 16 | 0,01 | 0 |
| 29. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 10,00 | 388,16 | 27,50 | 3882 | 275 | 0,22 | 2 |
| | | | | | 33,85 | 10,29 | 339 | 103 | 0,06 | 1 |
| 30. | Е0158-9-1 | Ремонт отдельных мест примыкания из рулонного покрытия с заменой 1 слоя | м2 | 12,00 | 318,11 | 2,02 | 3817 | 24 | 0,27 | 3 |
| | | | | | 43,66 | 0,32 | 524 | 4 | 0,00 | 0 |
| 31. | Е0169-18-2 | Очистка внутренних помещений кровли от строительного мусора | м2 | 5,00 | 3,62 | -- | 18 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 3,62 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 32. | С01031-А2 | Погрузка мусора строительного при | т | 1,53 | 27,10 | -- | 41 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | автомобильных перевозках | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С010333-А 15-1 | Вывозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 1,53 | 112,53 | -- | 172 | -- | 0,55 | 1 |
| | | | | | 25,97 | -- | 40 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КРОВЛИ ГЛАВНОГО КОРПУСА | | | | | | | | 453173 |
| | | Раздел: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 34. | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,10 | 8680,95 | 506,12 | 891 | 52 | 6,95 | 1 |
| | | | | | 925,29 | 189,00 | 95 | 19 | 1,16 | 0 |
| 35. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 6,00 | 403,81 | 6,10 | 2423 | 37 | 1,17 | 7 |
| | | | | | 187,24 | 1,45 | 1123 | 9 | 0,10 | 1 |
| 36. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен | м2 | 6,00 | 163,27 | 5,15 | 980 | 31 | 0,72 | 4 |
| | | | | | 101,75 | 1,96 | 610 | 12 | 0,01 | 0 |
| 37. | Е0115-180-3Н4.1,25) | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 6,00 | 196,45 | 2,91 | 1179 | 17 | 0,62 | 4 |
| | | | | | 89,74 | 0,95 | 538 | 6 | 0,01 | 0 |
| 38. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 8,00 | 424,02 | 22,14 | 3392 | 177 | 0,57 | 5 |
| | | | | | 72,35 | 8,31 | 579 | 66 | 0,05 | 0 |
| 39. | Е0111-15-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщины 50 мм/ | м2 | 8,00 | 217,35 | 4,02 | 1739 | 32 | 0,26 | 2 |
| | | | | | 9,33 | 1,50 | 75 | 12 | 0,01 | 0 |
| 40. | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 5,00 | 140,28 | 2,17 | 701 | 11 | 0,90 | 5 |
| | | | | | 138,11 | 0,35 | 691 | 2 | 0,00 | 0 |
| 41. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 5,00 | 668,89 | 21,18 | 3344 | 106 | 0,88 | 4 |
| | | | | | 138,48 | 7,94 | 692 | 40 | 0,05 | 0 |
| 42. | Е0109-62-6 | Изготовление металлического каркаса из проката углового 50х50х5 мм в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,01 | 21337,74 | 6185,50 | 177 | 51 | 87,13 | 1 |
| | | | | | 13637,16 | 2335,50 | 113 | 19 | 14,29 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 59500,00 | -- | 511 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0109-24-1 | Монтаж металлического каркаса из проката углового 50х50х5 мм | т | 0,01 | 13689,29 | 421,71 | 114 | 3 | 89,67 | 1 |
| | | | | | 12544,20 | 158,63 | 104 | 1 | 7,14 | 0 |
| 45. | Е0169-18-2 | Очистка внутренних помещений от строительного мусора | м2 | 8,00 | 3,62 | -- | 29 | -- | 0,03 | 0 |
| | | | | | 3,62 | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 46. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 0,02 | 27,10 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | С010333-А 15-1 | Вывозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | т | 0,02 | 112,53 | -- | 2 | -- | 0,55 | 0 |
| | | | | | 25,97 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | 15482 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 468655 | 51944 |
| | 110144 | 19410 |

802
121

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 446 |
| На общестроительные работы | 114259 |
| На металломонтажные работы | 513 |
| На сантехнические работы | 2014 |
| Всего накладных расходов: | 117232 |
| Итого с накладными | 585887 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 35154 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 621041 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| В текущих ценах 2014 г. К=2,3896774 | 1484088 |
| С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02 | 1513770 |
| НДС 12% | 181652 |
| Всего по акту | 1695422 |

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Директор ДВР

_____ Адилбаев С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «САТ - АР»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»