# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

**за август 2011г.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

| Код докуме | Код заказчика | | Код подрядчика | | № договора | Дата | КС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учр. | № счета | код учр. | № счета | | | |
| | | | | | 101/016/018 | 27.05.2011г | |

Доп.соглашение №1/016/018
от 27.07.2011г.

Наименование строек

Текущий ремонт брусчатки

| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР | Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате ( из гр.3) | | | КС (гр.Б) 1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала года по отчетный месяц | на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год | с начала года по отчетный месяц | в т.ч. СМР | из них экономия от проект решений | из гр. 4 работ по монтажу оборудов | | СМР | капремонт и др.подр. работы | из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц | |
| А | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов | | | 1339286 | | 1339286 | | | | | | | 1339286 | |
| НДС 12% | | | 160714 | | 160714 | | | | | | | 160714 | |
| Итого: | | | 1500000 | | 1500000 | | | | | | | 1500000 | |

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

Векшина Л.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

А.А.Пиянзов

Стройка:
Объект:

# Акт выполненных работ №2 от 17.08.2011г.

Основание: текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов.

Сметная стоимость, тыс.тенге 1 500,00
Сметная заработная плата, тыс.тенге 199,53
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч ,56
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | | машинистов | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | | | | | | | | | |
| 1 | Е27-57-1 к-0,8 | Разборка бетонных плитных тротуаров при заполнении швов цементным раствором | 260,168 | 95,14 | 39,88 | 24752 | 10375 | 23993 | 0,36640 | 9 |
| | | | | 55,26 | 14,08 | 14377 | 3663 | 133 | 0,06872 | 1 |
| | | 1м2 тротуара | | | | | | | | |
| 2 | Е27-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 37,350 | 37,89 | 32,89 | 1415 | 1228 | 819 | 0,10000 | |
| | | | | 5,00 | 11,49 | 187 | 429 | 133 | 0,00000 | |
| | | 1м2 основания | | | | | | | | |
| 3 | 19999308-35 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм | 0,560 | 852,51 | 0,00 | 477 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | 19999308-37 | Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм | 7,060 | 432,51 | 0,00 | 3054 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | 31-1-1 | Вода | 1,120 | 5,00 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | П8-10-1 | Перевозка щебня на 10 км, 1 класс груза | 12,190 | 84,26 | 84,26 | 1027 | 1027 | 205 | 0,00000 | |
| | | | | 0,00 | 16,85 | 0 | 205 | 100 | 0,28959 | |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 7 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей | 301,200 | 115,32 | 14,99 | 34735 | 4515 | 4599 | 0,10000 | 3 |
| | | | | 6,41 | 5,07 | 1931 | 1527 | 133 | 0,00000 | |
| | | 1м2 основания или покрытий | | | | | | | | |
| 8 | П8-10-1 | Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 57,830 | 84,26 | 84,26 | 4873 | 4873 | 974 | 0,00000 | |
| | | | | 0,00 | 16,85 | 0 | 974 | 100 | 0,28959 | |
| | | 1т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е27-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 301,200 | 99,88 | 42,08 | 30084 | 12674 | 28935 | 0,38100 | 11 |
| | | | | 57,38 | 14,85 | 17283 | 4473 | 133 | 0,07260 | 2 |
| | | 1м2 тротуара | | | | | | | | |
| 10 | 19999ПРАЙС | Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм | 301,200 | 715,50 | 0,00 | 215509 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е12-2ССЦ | Погрузо-разгрузочные работы тротуарной плитки при транспортных работах | 36,140 | 292,08 | 292,08 | 10556 | 10556 | 7409 | | |
| | | | | 0,00 | 205,00 | 0 | 7409 | 100 | 0,00000 | |
| | | т | | | | | | | | |
| 12 | Е27-34-1 | Разборка бетонных бортовых камней при цементобетонных покрытиях | 142,683 | 92,24 | 5,30 | 13161 | 756 | 16766 | 0,55840 | |
| | | | | 86,94 | 1,41 | 12405 | 201 | 133 | 0,00488 | |
| | | 1м бортового камня | | | | | | | | |
| 13 | Е27-34-1 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях | 172,520 | 115,31 | 6,63 | 19893 | 1144 | 25340 | 0,69800 | 1 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 18749 | 304 | 133 | 0,00610 | |
| | | 1м бортового камня | | | | | | | | |
| 14 | 1999930-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 | 4,140 | 25787,30 | 0,00 | 106759 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | 1999930-2-7 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 | 0,104 | 6907,61 | 0,00 | 715 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | П8-10-1 | Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза | 0,227 | 84,26 | 84,26 | 19 | 19 | 4 | 0,00000 | |
| | | | | 0,00 | 16,85 | 0 | 4 | 100 | 0,28959 | |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 17 | 19999301-21 | Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200) | 6,720 | 8118,25 | 0,00 | 54555 | 0 | 0 | 0,00000 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | П8-10-1 | Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза | 16,140 | 84,26 | 84,26 | 1360 | 1360 | 272 | 0,00000 | |
| | | | | 0,00 | 16,85 | 0 | 272 | 100 | 0,28959 | |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 19 | Е12-2ССЦ | Погрузо-разгрузочные работы бортового камня при транспортных работах | 6,624 | 292,80 | 292,80 | 1940 | 1940 | 0 | | |
| | | | | 0,00 | 205,00 | 0 | 1358 | 0 | 0,00000 | |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | П8-10-1 | Перевозка бордюр на 10 км, 1 класс груза | 6,620 | 89,65 | 89,65 | 593 | 593 | 108 | 0,00000 | |
| | | 1т | | 0,00 | 16,30 | 0 | 108 | 100 | 0,00000 | |
| | | Итого дополнительный транспорт по смете | | | | 7 872 | 7 872 | | | |
| | | | | | | | 1 563 | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | **525 483** | **51 060** | | | |
| | | | | | | **64 932** | **20 927** | | | |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | **409 491** | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **109 424** | | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 16 414 | | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 55 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **38 094** | | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | **673 001** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | 102 273 | | | | |
| | | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | | | | 1 313 025 | | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | 199 535 | | | | |
| | | В том числе материалы в текущих ценах | | | | 798 917 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | 26 261 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | 1 339 286 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | 160 714 | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 1 500 000 | | | | |

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Ускенбаев О.К

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Всё правильно проверено