СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июнь 2011г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					101/016/018	27.05.2011г	

Наименование строек

Текущий ремонт брусчатки

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			КС (гр.Б) 1-10
			с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов		СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт брусчатки в сквере акимата на перекрестке улиц М.Жусупа-М.Ауэзова			2678571										
НДС 12%			321429										
Итого			3000000										
Текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов			2678571		2 042 018							2 042 018	
НДС 12%			321429		245 042							245 042	
Итого:			3000000		2 287 060							2 287 060	
Итого			5357142		2 042 018							2 042 018	
НДС 12%			642 858		245 042							245 042	
Итого по договору:			6 000 000		2 287 060							2 287 060	

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"
_____ Векшина Л.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ А.А.Пиянзов

Kazsmeta_1(Версия 2.10 от 18.02.2011)

Стройка:

Объект:

АКТ
выполненных работ за июнь 2011г.

текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов.

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге 2 287,06

Сметная заработная плата, тыс.тенге 185,83

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч ,45

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-57-1 к-0,8	Разборка бетонных плитных тротуаров при заполнении швов цементным раствором 1м2 тротуара	527,732	95,14 55,26	39,88 14,08	50208 29162	21046 7430	48667 133	0,36640 0,06872	19 3
2	30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм м3	1,121	852,51	0,00	955	0	0	0,00000	
3	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм м3	14,120	432,51	0,00	6107	0	0	0,00000	
4	П8-10-1	Перевозка щебня на 10 км, 1 класс груза 1т	24,385	84,26 0,00	84,26 16,85	2055 0	2055 411	411 100	0,00000 0,28959	
5	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 50 мм м2	602,439	715,50	0,00	431045	0	0	0,00000	
6	ССЦч1т1п11	Погрузо-разгрузочные работы тротуарной плитки при транспортных работах т	72,293	292,08 0,00	292,08 205,00	21115 0	21115 14820	14820 100	0,00000	
7	Е27-34-1	Разборка бетонных бортовых камней при цементобетонных покрытиях 1м бортового камня	285,366	92,24 86,94	5,30 1,41	26322 24810	1512 402	33532 133	0,55840 0,00488	15
8	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 м3	8,281	25787,30	0,00	213540	0	0	0,00000	
9	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 м3	0,207	6907,61	0,00	1430	0	0	0,00000	
10	П8-10-1	Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза 1т	0,455	84,26 0,00	84,26 16,85	38 0	38 8	8 100	0,00000 0,28959	
11	30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200) м3	13,457	8118,25	0,00	109246	0	0	0,00000	
12	П8-10-1	Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза 1т	32,296	84,26 0,00	84,26 16,85	2721 0	2721 544	544 100	0,00000 0,28959	

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
13 ССЦч1т2	Погрузо-разгрузочные работы бортового камня при транспортных работах	т	13,248	292,80 0,00	292,80 205,00	3879 0	3879 2716	0 0	 0,00000	
14 П8-10-1	Перевозка бордюр на 10 км, 1 класс груза	1т	13,240	89,65 0,00	89,65 16,30	1187 0	1187 216	216 100	0,00000 0,00000	
	Итого дополнительный транспорт по смете					6 001	6 001			
							1 179			1
	Всего прямые затраты					869 848	53 553			35
						53 972	26 547			5
	Стоимость материалов, тенге					762 323				
	Накладные расходы, тенге					98 198				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)					58 083				
	Всего по смете, тенге					1 026 129				
	Сметная заработная плата, тенге					95 249				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					454				
	Итого в базовых ценах 2001г.					1 026 129				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.					95 249				
	В том числе материалы в ценах 2001г.					762 323				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951									
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)					2 001 978				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах					185 831				
	В том числе материалы в текущих ценах					1 487 292				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					40 040				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей					2 042 018				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%					245 042				
	Сметная стоимость строительства					2 287 060				

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Ускенбаев О.К

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расценки проверены