Смета на ремонт здания ИВК Акт выполненных работ за май 2011года

ПОДРЯДЧИК ТОО "Вершина"

ЗАКАЗЧИК Karaganda BI Energy

Договор № 2 от 27.01.2011года

А К Т выполненных работ за май 2011года

на ремонтные работы по зданию инженерно-вспомогательного комплекса (ИВК)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Норм. туд-ть на ед	Норм. туд-ть всего
1	2	3	4	5	6	7
		Ремонт 1 этажа				
		Помещение №1				
	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов конструкций стен	м2	48	1,43	68,64
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	46	0,62	28,64
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	2	1,06	2,12
		Помещение №2,3				
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
		Помещение №4				
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	1	1,06	1,06
		Помещение №5				
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	27	0,36	9,68
	8-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
		Помещение №6				
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	27	0,36	9,68
		Помещение №7				
	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов конструкций стен	м2	55	1,43	78,65
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	55	1,03	56,71
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	35	0,36	12,55
		Помещение №8				
	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов конструкций стен	м2	55	1,43	78,65
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	55	1,03	56,71
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	40	0,36	14,35
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	4	1,06	4,24
		Помещение №9				
	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов конструкций стен	м2	44	1,43	62,92
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	44	1,03	45,36
	1-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	28	0,36	10,04
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
		Помещение №10				
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	38	0,36	13,63
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
		Помещение 11				
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	25	0,21	5,25
	Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	25	0,36	8,97
	Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	1	1,06	1,06
		Коридор 1-го этажа				
	Е9-36-3 к=0,6	Демонтаж металлической перегородки	м2	44,775	0,29	12,84
	Е67-7-3	Демонтаж светильников	шт	6	0,06	0,38
	Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	45	0,21	9,45
	Е62-36-10	Очистка стен от краски	м2	100	0,31	30,50
	Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	45	0,7	31,44
	Е15-51-1	Оштукатуривание стен	м2	50	0,61	30,55
	Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	200	0,62	124,54
	Е18-9-4	Монтаж регистров отопления длиной 0м				

Смета на ремонт здания ИВК Акт выполненных работ за май 2011года

	Помещение №13 (лестничный марш)				
Е62-36-10	Обдирка стен и потолка от краски и извести	м2	110	0,31	33,55
Е67-7-3	Демонтаж светильников	шт	3	0,06	0,19
Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	10	0,7	6,99
Е9-25-1 К=0,8	Демонтаж стеклоблоков в оконном проеме	м2	5	0,94	4,72
Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками				
	каркасов конструкций стен	м2	4	1,43	5,72
Е10-91-8	Изготовление и монтаж пластикового окна	м2	5	1,02	5,12
Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками				
	каркасов конструкций стен	м2	130	1,43	185,90
Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	125	0,62	77,84
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	2	1,06	2,12
	Помещение 14,15,16				
Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола их керамической плитки	м2	38	0,7	26,55
Е9-53-1 к=0,6	демонтаж металлической двери	тн	0,39	49,26	19,21
Е46-22-2	Демонтаж дверного проема в кирпичной стене	м3	0,6	5,68	3,41
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	4	1,06	4,24
Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	65	0,62	40,48
	Помещение 17				
Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками				
	каркасов конструкций стен	м2	60	1,43	85,80
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	60	1,03	61,86
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	4	1,06	4,24
	Помещение 18				
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	1	1,06	1,06
	Помещение №19				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	28	1,76	49,28
Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	28	0,36	10,04
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Помещение №20				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	28	1,76	49,28
Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	28	0,36	10,04
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Помещение №21				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	28	1,76	49,28
Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	28	0,36	10,04
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Помещение №22				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	28	1,76	49,28
Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	28	0,36	10,04
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Помещение №23				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	40	1,76	70,40
Е11-11-1: 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	40	0,36	14,35
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	6	1,06	6,36
	Помещение №24				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка Амстронг	м2	40	1,76	70,40
Е11-11-1:, 11-11-2	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ 50мм	м2	40	0,36	14,35
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	4	1,06	4,24
	Помещение №25				

Смета на ремонт здания ИВК Акт выполненных работ за май 2011года

Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Помещение №26				
Е18-7-1	Монтаж радиаторных батарей	шт	3	1,06	3,18
	Коридор 2-го этажа				
Е62-36-10	Очистка стен от масляной краски	м2	97	0,31	29,59
Е62-36-7	Очистка потолка от извести	м2	48	0,21	10,08
Е57-2-7	Демонтаж покрытия пола из керамической плитки	м2	48	0,7	33,54
Е67-14-2	Монтаж электропроводки	м.п.	200	0,62	124,54
Е9-53-1	Установка дверного блока металлического	тн	0,025	82,1	2,05
	Ремонт фасада				
Е13-44-9	Очистка стен от пыли	м2	700	0,07	49,00
Е15-61-2	Штукатурка стен	м2	165	0,68	112,20
Е7-19-1	Ремонт горизонтальных и вертик.швов	мп	220	0,24	52,14
2.3.1.	Очистка территории от мусора и золы	10м3	17,2	17,5	301,00
Е46-35-1	Вырубка бетона отмостки	м3	4	9,49	37,96
Е11-2-4	Подсыпка щебеночного основания на ширину 1м				
	т.100мм	м3	9	3,24	29,16
Е6-1-1	Заливка бетонной отмостки по периметру 7,5м3	м3	7,5	1,35	10,13
22	Уборка и вывоз мусора	тн	160	0,97	155,20
	Итого				**2852**
	Стоимость работ				1425789
	НДС12%				171095
	Итого по смете				1596883
	Материалы с НДС				
	Гипсокартон	м2	214	297	63558
	Кабель	м.п.	1680	250,00	420000
	Пдвесной потолок Амстрог	м2	230	1300,00	299000
	радиаторные батареи	шт	35	12000,00	420000
	Итого по материалам с НДС				1202558
	Всего с НДС за май 2011г с материалами				2799441

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Вершина"

А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК
Директор Karaganda BI Energy

Г.Б.Раисова

Объёмы проверил: