Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _4_ от 23 сентября 2012 г. к Дог. № _27_ от _27 февраля_ 2012 г.

АКТ № 14

Выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	23 721 352
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	13 657 016
7. Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.	6 628 255
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	331 413
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 296 842

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №4 от 23.09.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ КАРГТУ (ВОКРУГ ТЕННИСНОГО КОРТА)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство вокруг теннисного корта								
1.	Е0101-150 -1	Рыхление грунтов отбойными молотками, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	250,00	0,56	0,56	140	140	--	--
					--	--	--	--	0,00	1
2.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную на откосах вокруг теннисного корта	м3	250,00	537,16	--	134291	--	3,94	984
					537,16	--	134291	--	--	--
3.	Ц381-1	Перемещение горизонтальное на поверхности грунта сверх предусмотренных сборником 100 м на расстояние до 200 м	т	350,00	120,50	28,20	42175	9870	0,60	210
					92,30	18,00	32305	6300	0,10	37
4.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	250,00	135,00	--	33750	--	1,00	249
					135,00	--	33750	--	--	--
5.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	350,00	91,92	91,92	32172	32172	--	--
					--	18,38	--	6434	0,39	135
6.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	200,00	26,77	--	5354	--	0,20	39
					26,77	--	5354	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	30,28	6,77	606	135	0,17	3
					23,50	--	470	--	--	--
8.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	20,00	2111,78	298,02	42236	5960	0,26	5
					38,62	94,30	772	1886	0,33	7
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	20,00	1106,37	88,50	22127	1770	0,17	3
					25,66	14,00	513	280	0,05	1
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение слоев оснований из песчано-гравийной смеси пневматическими трамбовками	м3	20,00	30,28	6,77	606	135	0,17	3
					23,50	--	470	--	--	--
11.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	200,00	251,20	31,89	50240	6378	1,50	301
					215,49	11,95	43097	2391	0,07	15
12.	ТСПрайс-лист	Брусчатка серая	м2	100,00	573,54	--	57354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТСПрайс-лист	Брусчатка красная	м2	100,00	613,10	--	61310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	3,08	537,16	--	1654	--	3,94	12
					537,16	--	1654	--	--	--
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,54	30,28	6,77	47	10	0,17	0
					23,50	--	36	--	--	--
16.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчано-гравийного толщиной 80 мм	1м2	15,40	110,40	1,64	1700	25	0,26	4
					39,53	0,35	609	5	0,00	0
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	77,00	562,72	7,96	43330	613	0,84	64
					130,42	2,11	10042	162	0,01	1
18.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	3,31	22400,00	--	74166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	0,31	302,12	--	94	--	2,44	1
					302,12	--	94	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,31	30,28	6,77	9	2	0,17	0
					23,50	--	7	--	--	--
21.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчано-гравийного толщиной 80 мм	1м2	3,10	110,40	1,64	342	5	0,26	1
					39,53	0,35	123	1	0,00	0
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий по периметру деревьев	м	31,00	562,72	7,96	17444	247	0,84	26
					130,42	2,11	4043	65	0,01	0
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,50	21800,00	--	10813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-20	Устройство бетонных стыков между горизонтальной и наклонной поверхностью вокруг теннисного корта	м3	0,19	8411,19	466,98	1619	90	4,48	1
					608,58	176,41	117	34	1,08	0
25.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	145,20	36,04	8,06	5233	1171	0,20	30
					27,97	--	4062	--	--	--
26.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	96,80	2111,78	298,02	204421	28848	0,26	25
					38,62	94,30	3738	9129	0,33	32
27.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	72,60	1106,37	88,50	80322	6425	0,17	13
					25,66	14,00	1863	1017	0,05	4
28.	Е0101-134 -1	Уплотнение слоев оснований из песчано-гравийной смеси пневматическими трамбовками	м3	72,60	30,28	6,77	2198	492	0,17	12
					23,50	--	1706	--	--	--
29.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	484,00	251,20	31,89	121580	15435	1,50	728
					215,49	11,95	104296	5786	0,07	35
30.	ТСПрайс-лист	Брусчатка серая	м2	484,00	573,54	--	277596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,36	537,16	--	1268	--	3,94	9
					537,16	--	1268	--	--	--
32.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,18	30,28	6,77	36	8	0,17	0
					23,50	--	28	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчано-гравийного толщиной 80 мм	1м2	11,80	110,40	1,64	1303	19	0,26	3
					39,53	0,35	466	4	0,00	0
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	59,00	562,72	7,96	33201	469	0,84	49
					130,42	2,11	7695	124	0,01	0
35.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	2,54	22400,00	--	56829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0101-160-1	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами	м	4,28	1300,21	616,31	5558	2635	3,48	15
					465,75	206,21	1991	882	0,88	4
37.	ТСПрайс-лист	Водосток большой размером 345х245 мм	шт	5,00	98,89	--	494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТСПрайс-лист	Водосток малый размером 255х160 мм	шт	10,00	138,44	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 75х220 мм при других видах покрытий на углах стыков	м	15,00	562,72	7,96	8441	119	0,84	13
					130,42	2,11	1956	32	0,01	0
40.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,24	21800,00	--	5232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	60,66	517,13	18,84	31369	1143	2,05	125
					341,90	2,92	20740	177	0,02	1
42.	Е0115-158-2	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной краской	м2	30,33	336,13	3,04	10195	92	0,14	4
					21,73	1,15	659	35	0,01	0
43.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	30,33	142,85	2,26	4333	68	0,56	17
					93,96	0,86	2850	26	0,00	0
44.	Е0115-178-4	Окраска металлического стока за 1 раз кузбасским лаком	м2	20,00	29,62	--	592	--	0,17	3
					25,78	--	516	--	--	--
45.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей решетчатых ограждений	м2	631,83	83,83	--	52969	--	0,54	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сеток и стоек из проката углового 50х50х5 мм			83,83	--	52969	--	--	--
46.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей решетчатых ограждений из сеток и стоек из проката углового 50х50х5 мм	м2	631,83	251,92	--	159170	--	1,63	1033
					248,40	--	156946	--	--	--
47.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических поверхностей решетчатых ограждений из сеток и стоек из проката углового 50х50х5 мм	м2	631,83	87,15	71,63	55064	45255	0,11	70
					15,53	27,00	9809	17059	0,17	107
48.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решетчатых ограждений из сеток	м2	516,40	175,58	0,05	90669	25	0,89	457
					142,67	0,02	73674	12	0,00	0
49.	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стоек из проката углового 50х50х5 мм	м2	115,43	106,20	0,08	12258	10	0,37	43
					59,03	0,02	6814	3	0,00	0
50.	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей труб диаметром 80 мм	м2	19,05	83,83	--	1597	--	0,54	10
					83,83	--	1597	--	--	--
51.	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей труб диаметром 80 мм	м2	19,05	251,92	--	4799	--	1,63	31
					248,40	--	4732	--	--	--
52.	Е0113-44-9	Обеспыливание металлических поверхностей труб диаметром 80 мм	м2	19,05	87,15	71,63	1660	1365	0,11	2
					15,53	27,00	296	514	0,17	3
53.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 80 мм	м2	19,05	188,25	0,08	3586	2	0,89	17
					143,34	0,02	2731	--	0,00	0
		Итого по разделу: Благоустройство вокруг теннисного корта								1866937

ИТОГО:

	1866937	161134	4959
	731149	52360	382

Накладные расходы :

На монтажные работы	34745
На общестроительные работы	720111
Всего накладных расходов:	754856
Итого с накладными	2621793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157307
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2779100

В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355	5802044
С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02	5918085
НДС 12%	710170
Всего по акту	6628255

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.

«АК-САЙ-2009»

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АК-САЙ - 2009»

Доп. соглашение № _4_ от 23 сентября 2012 г. к Дог. № 27 от 27 февраля 2012 г.

АКТ № 13

Выполненных работ за ноябрь 2012 г.

Объект: Карагандинский государственный технический университет

1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	23 721 352
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3. Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5. Виды выполненных работ	Ремонтно-строительные
6. Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	6 802 171
7. Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.	2 778 171
8. Удержание аванса 30 %	0
9. Удержание гарантии 5%	138 909
10. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 639 262

ЗАКАЗЧИК:
Ректор «Карагандинского государственного технического университета» МОН РК _____ Газалиев А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АК-САЙ - 2009» _____ Кунтаев С.Т.

Заказчик: РКП «Карагандинский государственный технический университет" МОН РК

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АК-САЙ - 2009»
Субподрядчик
Доп.соглашение №4 от 23.09.2012 г. к Дог. №27 от 27 февраля 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Б.Мира, Карагандинский государственный технический университет МОН РК

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОРПУСАХ №2, №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА), ГЛАВНОМ КОРПУСЕ.
ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА								
1.	Е0152-1-3	Разборка отмостки бетонной монолитной	м3	0,64	4457,08	2926,18	2853	1873	9,34	6
					1530,90	1140,25	980	730	6,26	4
2.	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного толщиной 100 мм	1м2	4,00	232,44	2,47	930	10	0,39	2
					57,59	0,54	230	2	0,00	0
3.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,64	7119,36	99,02	4556	63	2,14	1
					270,13	37,39	173	24	0,23	0
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	537,16	--	4297	--	3,94	31
					537,16	--	4297	--	--	--
5.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,11	9649,24	5565,49	1042	601	23,80	3
					4083,75	2101,50	441	227	10,27	1
6.	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	21,60	801,83	0,58	17320	12	0,85	18
					162,00	0,11	3499	2	0,00	0
7.	ТСПрайс-лист	Отвод диаметром 100 мм	шт	8,00	114,71	--	918	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0120-18-1	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм, над вентиляционной пластиковой трубой диаметром 100 мм	шт	8,00	98,66 / 83,83	8,07 / 3,38	789 / 671	65 / 27	0,57 / 0,02	5 / 0
9.	ТСПрайс-лист	Зонт из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм, над вентиляционной пластиковой трубой диаметром 100 мм	шт	8,00	395,55 / --	-- / --	3164 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0146-33-5	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,07	22850,71 / 11245,50	332,71 / 126,00	1607 / 791	23 / 9	75,22 / 0,61	5 / 0
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,62	537,16 / 537,16	-- / --	870 / 870	-- / --	3,94 / --	6 / --
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,36	30,28 / 23,50	6,77 / --	11 / 8	2 / --	0,17 / --	0 / --
13.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	0,08	2111,78 / 38,62	298,02 / 94,30	169 / 3	24 / 8	0,26 / 0,33	0 / 0
14.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	1,80	335,90 / 72,35	22,14 / 8,31	605 / 130	40 / 15	0,57 / 0,05	1 / 0
15.	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщины 100 мм/	м2	0,80	555,09 / 32,65	14,07 / 5,25	444 / 26	11 / 4	3,23 / 0,03	3 / 0
16.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен приямка из кирпича	м3	1,05	9781,81 / 1047,60	361,16 / 122,15	10271 / 1100	379 / 128	6,76 / 0,47	7 / 0
17.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен приямка	м2	4,20	271,79 / 161,46	5,08 / 1,08	1142 / 678	21 / 5	1,03 / 0,09	4 / 0
18.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами стен приямков по штукатурке	м2	4,20	52,17 / 33,89	0,06 / 0,02	219 / 142	-- / --	0,22 / 0,00	1 / 0
19.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса для покрытия приямка из проката углового 45x45x5 мм в построечных условиях	т	0,03	38847,04 / 22604,40	14062,66 / 3160,99	1165 / 678	422 / 95	144,42 / 13,80	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и на производственных базах								
20.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,031	59500,00	--	1842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов для покрытия приямка из проката углового 45х45х5 мм	т	0,03	7018,50	472,92	211	14	31,74	1
					5092,20	162,00	153	5	5,47	0
22.	Е0158-17-1	Устройство покрытия приямка из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	656,26	1,12	1181	2	0,60	1
					94,93	0,17	171	--	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №2. УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА								55605
		Раздел: РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								
23.	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	отверст	2,00	1141,76	766,57	2284	1533	2,41	5
					375,19	295,54	750	591	1,62	3
24.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	54,00	668,89	21,18	36120	1144	0,88	47
					138,48	7,94	7478	428	0,05	3
25.	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1260,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	20,00	227,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,00	200,00	--	16200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	1,20	193,02	0,65	232	1	0,84	1
					152,02	0,11	182	--	0,00	0
29.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,22	116,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	ТСПрайс-лист	Муфта с внутренней резьбой диаметром 25-3/4" мм	шт	6,00	221,51 ---	-- --	1329 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0116-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	м	12,00	239,10 223,53	5,57 1,58	2869 2682	67 19	1,44 0,00	17 0
32.	ТСПрайс-лист	Труба пластиковая армированная диаметром 25 мм	м	11,74	130,53 ---	-- --	1532 --	-- --	-- --	-- --
33.	ТСПрайс-лист	Муфта с внутренней резьбой диаметром 25-3/4" мм	шт	18,00	221,51 ---	-- --	3987 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм	м	9,00	1459,62 51,86	11,78 4,42	13137 467	106 40	0,38 0,03	3 0
35.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 133 мм	м	9,00	1139,62 51,86	11,78 4,42	10257 467	106 40	0,38 0,03	3 0
36.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	9,00	978,62 51,86	11,78 4,42	8808 467	106 40	0,38 0,03	3 0
37.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 25 мм	шт	12,00	332,26 ---	-- --	3987 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 15 мм	м	0,60	193,02 152,02	0,65 0,11	116 91	-- --	0,84 0,00	1 0
39.	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	0,612	90,00 ---	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	6,00	70,68 31,05	-- --	424 186	-- --	0,19 --	1 --
41.	Е0116-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм	1врезка	24,00	1811,19 1124,01	34,64 13,50	43469 26976	831 324	7,08 0,08	170 2
42.	Е0165-7-1	Прокладка подводок водопровода с диаметром труб 20 мм	м	1,40	193,02	0,65	270	1	0,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					152,02	0,11	213	--	0,00	0
43.	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	1,43	116,00 / --	-- / --	166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	ТСПрайс-лист	Вентиль шаровый диаметром 25 мм	шт	2,00	241,28 / --	-- / --	483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода отверст трубопроводов в перекрытиях бетонных		2,00	341,76 / 253,02	4,56 / 0,73	684 / 506	9 / 1	1,58 / 0,01	3 / 0
46.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,00	15,05 / 14,75	-- / --	993 / 974	-- / --	0,08 / --	5 / --
47.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	27,00	15,82 / 14,75	-- / --	427 / 398	-- / --	0,08 / --	2 / --
48.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб диаметром 50 мм	м2	8,48	188,25 / 143,34	0,08 / 0,02	1596 / 1215	1 / --	0,89 / 0,00	8 / 0
49.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб регистров диаметром 108 мм, 133 мм, 159 мм	м2	11,30	188,25 / 143,34	0,08 / 0,02	2128 / 1620	1 / --	0,89 / 0,00	10 / 0
										158752

Итого по разделу: РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)

Раздел: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОМНАТЕ УБОРЩИЦ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)

50.	Е0146-27-3	Пробивка оконного проема в конструкциях из кирпича	м3	0,80	2975,47 / 1737,00	1238,47 / 468,00	2380 / 1390	991 / 374	10,60 / 2,28	8 / 2
51.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,00	510,22 / 250,39	23,76 / 7,73	510 / 250	24 / 8	1,72 / 0,05	2 / 0
52.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	1,00	14500,00	--	14500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные			--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей внутренних оконных откосов по бетону и камню	м2	2,00	665,15	7,91	1330	16	2,37	5
					359,66	2,99	719	6	0,02	0
54.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм внутренних оконных откосов	м2	2,00	145,46	4,29	291	9	0,60	1
					84,79	1,64	170	3	0,01	0
55.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных внутренних оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,00	190,45	2,63	381	5	0,52	1
					74,78	0,99	150	2	0,01	0
56.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	1,10	261,93	0,67	288	1	0,31	0
					49,03	0,11	54	--	0,00	0
57.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей наружных оконных откосов по бетону и камню	м2	0,60	665,15	7,91	399	5	2,37	1
					359,66	2,99	216	2	0,02	0
58.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /шпаклевка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм наружных оконных откосов	м2	0,60	145,46	4,29	87	3	0,60	0
					84,79	1,64	51	1	0,01	0
59.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных наружных оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	0,60	190,45	2,63	114	2	0,52	0
					74,78	0,99	45	1	0,01	0
		Итого по разделу: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В КОМНАТЕ УБОРЩИЦ КОРПУСА №3 (ВОЕННАЯ КАФЕДРА)								20281
		Раздел: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ЛЕВОЕ КРЫЛО)								
60.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	1,01	10109,64	366,71	10191	370	8,04	8
					1252,80	124,03	1263	125	0,48	0
61.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	18,00	139,96	12,67	2519	228	0,84	15
					127,28	2,00	2291	36	0,02	0
62.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	18,00	430,77	230,47	7754	4149	1,33	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	200,29 / 242,13	86,58 / 16,79	3605 / 4358	1558 / 302	0,48 / 0,48	9 / 9
64.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	18,00	60,55 / 221,43	6,30 / 5,02	1090 / 3986	113 / 90	0,04 / 0,21	1 / 4
65.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	18,00	4,35 / 1933,13	1,87 / 17,82	78 / 34796	34 / 321	0,01 / 1,84	0 / 33
66.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,88	292,74 / 1933,13	2,78 / 17,82	5269 / 1700	50 / 16	0,03 / 1,84	1 / 2
67.	Е0117-3-4	Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	1,00	292,74 / 304,20	2,78 / 40,68	257 / 304	2 / 41	0,03 / 0,61	0 / 1
68.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	4,00	263,52 / 21900,03	15,12 / 105,92	264 / 87600	15 / 424	0,07 / 4,23	0 / 17
69.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	631,35 / 5926,24	39,37 / 8,22	2525 / 5926	157 / 8	0,23 / 2,54	1 / 3
70.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	1,00	432,00 / 1750,00	1,32 / --	432 / 1750	1 / --	0,01 / --	0 / --
71.	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	-- / 463,37	-- / 0,10	-- / 463	-- / --	-- / 0,17	-- / 0
72.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	30,11 / 284,00	-- / --	30 / 284	-- / --	0,00 / --	0 / --
73.	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	м3	0,66	-- / 10109,64	-- / 366,71	-- / 6624	-- / 240	-- / 8,04	-- / 5
74.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15,45	1252,80 / 139,96	124,03 / 12,67	821 / 2162	81 / 196	0,48 / 0,84	0 / 13
75.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	15,45	127,28 / 430,77	2,00 / 230,47	1967 / 6655	31 / 3561	0,02 / 1,33	0 / 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					200,29	86,58	3095	1338	0,48	7
76.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,45	242,13	16,79	3741	259	0,48	7
					60,55	6,30	935	97	0,04	1
77.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	15,45	221,43	5,02	3421	78	0,21	3
					4,35	1,87	67	29	0,01	0
78.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	15,45	1933,13	17,82	29867	275	1,84	28
					292,74	2,78	4523	43	0,03	0
79.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,62	1933,13	17,82	1206	11	1,84	1
					292,74	2,78	183	2	0,03	0
80.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	5926,24	8,22	5926	8	2,54	3
					432,00	1,32	432	1	0,01	0
81.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	463,37	0,10	463	--	0,17	0
					30,11	--	30	--	0,00	0
83.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ЛЕВОЕ КРЫЛО)								223732
		Раздел: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ПРАВОЕ КРЫЛО)								
84.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	12,00	139,96	12,67	1679	152	0,84	10
					127,28	2,00	1527	24	0,02	0
85.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	12,00	430,77	230,47	5169	2766	1,33	16
					200,29	86,58	2404	1039	0,48	6
86.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	242,13	16,79	2906	201	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,55	6,30	727	76	0,04	0
87.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	12,00	221,43	5,02	2657	60	0,21	3
					4,35	1,87	52	22	0,01	0
88.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	12,00	1933,13	17,82	23198	214	1,84	22
					292,74	2,78	3513	33	0,03	0
89.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	0,36	1933,13	17,82	696	6	1,84	1
					292,74	2,78	105	1	0,03	0
90.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	5926,24	8,22	5926	8	2,54	3
					432,00	1,32	432	1	0,01	0
91.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0165-15-2	Смена крана водоразборного	компл	1,00	463,37	0,10	463	--	0,17	0
					30,11	--	30	--	0,00	0
93.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	14,50	139,96	12,67	2029	184	0,84	12
					127,28	2,00	1846	29	0,02	0
95.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	14,50	430,77	230,47	6246	3342	1,33	19
					200,29	86,58	2904	1255	0,48	7
96.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,50	242,13	16,79	3511	243	0,48	7
					60,55	6,30	878	91	0,04	1
97.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до толщины 50 мм/	м2	14,50	221,43	5,02	3211	73	0,21	3
					4,35	1,87	63	27	0,01	0
98.	Е0157-20-2	Устройство покрытий пола из керамогранита на растворе из сухих смесей	1м2	14,50	1933,13	17,82	28030	258	1,84	27
					292,74	2,78	4245	40	0,03	0
99.	Е0157-20-2	Устройство плинтусов из керамогранита на растворе из сухих	1м2	0,48	1933,13	17,82	928	9	1,84	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей			292,74	2,78	141	1	0,03	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ (ПРАВОЕ КРЫЛО)								88684
		Раздел: ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ								
100.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1800,00	15,05	--	27094	--	0,08	143
					14,75	--	26554	--	--	--
101.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	15,00	344,63	--	5169	--	2,14	32
					344,63	--	5169	--	--	--
102.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1800,00	15,05	--	27094	--	0,08	143
					14,75	--	26554	--	--	--
103.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	30,00	344,63	--	10339	--	2,14	64
					344,63	--	10339	--	--	--
104.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	800,00	15,05	--	12042	--	0,08	64
					14,75	--	11802	--	--	--
105.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	700,00	15,05	--	10537	--	0,08	56
					14,75	--	10327	--	--	--
106.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	20,00	344,63	--	6893	--	2,14	43
					344,63	--	6893	--	--	--
107.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	750,00	15,05	--	11289	--	0,08	60
					14,75	--	11064	--	--	--
108.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	12,00	344,63	--	4136	--	2,14	26
					344,63	--	4136	--	--	--
109.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	900,00	15,05	--	13547	--	0,08	72
					14,75	--	13277	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
110.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	344,63 344,63	-- --	3446 3446	-- --	2,14 --	21 --
111.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300,00	15,05 14,75	-- --	4516 4426	-- --	0,08 --	24 --
112.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	344,63 344,63	-- --	3446 3446	-- --	2,14 --	21 --
113.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300,00	15,05 14,75	-- --	4516 4426	-- --	0,08 --	24 --
114.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	344,63 344,63	-- --	3446 3446	-- --	2,14 --	21 --
115.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300,00	15,05 14,75	-- --	4516 4426	-- --	0,08 --	24 --
116.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	10,00	344,63 344,63	-- --	3446 3446	-- --	2,14 --	21 --
117.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	500,00	15,05 14,75	-- --	7526 7376	-- --	0,08 --	40 --
118.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	шт	96,00	344,63 344,63	-- --	33084 33084	-- --	2,14 --	206 -- 196081

Итого по разделу: ОПРЕССОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В КОРПУСАХ

ИТОГО:							743136 304419	26617 9519		1831 54

Накладные расходы :

На общестроительные работы 74278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						754		
		На сантехнические работы						280732		
		Всего накладных расходов:						355764		
		Итого с накладными						1098900		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						65934		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1164834		
		В текущих ценах 2012 г. К=2,0877419355						2431873		
		С налогами, сборами, обязательными платежами К=1,02						2480510		
		НДС 12%						297661		
		Всего по акту						2778171		

Принял:

Проректор по АХР

_____ Жанагулов Г.К.

Главный инженер ДВР

_____ Муканов С.К.

Инженер сметчик

_____ Горбачева Л.Н.

Сдал:

Директор ТОО «АК-САЙ - 2009»

_____ Кунтаев С.Т.