Акт вып работ за июнь2011года на ремонт здания ИВК Дополнительная смета

ЗАКАЗЧИК ТОО Karaganda BI Energy
ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина

АКТ выполненных работ за июнь 2011года по дополнительной смете
на ремонтные работы по зданию инженерно-вспомогательного комплекса (ИВК)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Норм. туд-ть на ед	Норм. туд-ть всего
1	2	3	4	5	6	7
		Ремонт 1 этажа				
	Е9-53-3	Демонтаж металлических стеллажей из угловой стали	тн	2,5	57	142,5
	Е55-3-1	Разборка кирпичной перегородки толщ в1\2 кирпича 80м2	м3	10,4	15,88	165,15
	Е46-27-2	Пробивка проемов оконных (оконные откосы)	м3	2,5	23,8	59,50
	Е57-2-8	Разборка бетонного пола (душевая) толщ 400мм	м2	16,25	1,112	18,07
	Е46-22-1	Закладка проема кирпичом 8м2	м3	2,00	14,63	29,26
		Коридор 1 и 2 этаж				
	Е65-18-5	Разборка труб диам 108мм	м.п.	118,11	0,7453	88,03
	Е20-1-10	Разборка кабельных коробов 200*600 -12м.п.	м2	19,2	0,976	18,74
	Е21-23-1	Демонтаж силового шкафа 1000*1500	шт	1	2,094	2,09
	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку стен гипсокартоном	м2	122,5	1,43	175,175
	Е15-76-1	Обшивка стен гипсокартоном	м2	122,5	0,623	76,32
		Кровля				
	Е46-42-1	Отбивка бетонной стяжки по периметру	м2	24	0,2995	7,19
	Е8-8-6	Кирпичная кладка парапета	м3	5,7	10,3	58,71
		Щитовая				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородки	м2	6	1,21	7,26
	Е10-23-1	Установка дверного блока деревянного	м2	1,89	0,899	1,70
	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен	м2	12	0,74	8,88
	Е15-64-3	Выравнивание стен алинекс ротбант	м2	12	0,4552	5,46
	Е15-64-3	Выравнивание стен алинекс глатт	м2	12	0,4552	5,46
		Душевые и раздевалка, санузел				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок	м2	30	1,21	36,30
	Е46-22-1	Закладка оконного проема	м3	1	14,63	14,63
		Серверная				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок	м2	14	1,21	16,94
	Е15-61-3	Улушшенная штукатурка стен	м2	28	0,74	20,72
	Е46-27-2	Пробивка дверного проема	м3	0,4725	23,8	11,25
		Помещение №6				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок	м2	9	1,21	10,89
	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка перегородок	м2	18	0,74	13,32
		Помещение №8,9,10				
	Е57-2-8	Разборка бетонного пола толщ 100мм	м2	95	1,112	105,64
	Е27-56-7	Устройство каркаса под общивку потолка гипсокартоном	м2	95	1,77	168,15
	Е34-60-15	Обшивка потолка гипсокартоном	м2	95	1,04	98,80
	Е26-12-1	Утепление оконных откосов изовером	м2	25	0,59	14,75
	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку оконных откосов	м2	25	1,43	35,75
	Е15-76-3	Обшивка оконных откосов гипсокартоном	м2	25	1,52	38,00
		Помещение №18				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок	м2	11	1,21	13,31
	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка перегородок	м2	22	0,74	16,28
	Е46-27-2	Пробивка оконного проема в бетонных стенах	м3	0,1	23,8	2,38
		Помещение №11				
	Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок	м2	12	1,21	1,21
		Помещение №25				
	Е20-1-3к=0,4	Демонтаж металлических воздуховодов	м2	4	0,616	2,46
	Е65-4-3	Демонтаж унитаза	шт	2	1,43	2,86

Акт вып работ за июнь2011года на ремонт здания ИВК Дополнительная смета

Е67-2-8	Разборка бетонного пола (душевая) толщ 400мм	м2	12	1,112	13,34
	Помещение №11				
Е8-7-5	Кирпичная кладка перегородок в душевой	м2	12	1,21	14,52
Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен	м2	24	0,74	17,76
Е16-7-10	Монтаж пожарного водопровода из труб диам 100мм	м.п.	60	0,69	41,40
Е16-7-6	Прокладка труб диам 57мм	м.п.	50	0,433	21,65
	Итого по смете				1601,81
	Стоимость работ				800905
	НДС12%				96109
	Всего по смете				897014
	Материалы с НДС 12%				
	Кирпич красный одинарный	тыс шт	7,58	15000	113700
	Раствор	м3	7,0312	10000	70312
	Профиль для гипсокартона 60*27	шт	630	195	122850
	Профиль для гипсокартона 28*27	шт	120	165	19800
	Подвес прямой	шт	540	40	21600
	Дюбель гвоздь	шт	3440,4	4	13761,6
	Гипсокартон	м2	209,09	350	73182
	Шурупы для гипсокартона	шт	2187,5	1	2187,5
	Сетка ротанговая	м2	21	3800	79800
	Обналичка	м.п.	100	150	15000
	Брус 30*30	м.п.	100	230	23000
	Алинекс ротбант	кг	52	76	3952
	Алинекс глатт	кг	35	96	3360
	Краска водоэмульсионная	кг	15	300	4500
	Утеплитель изовер	м2	25	300	7500
	Труба диам 100мм	м.п.	30	200	6000
	Труба диам 57мм	м.п.	20	102	2040
	щебень	тн	32	1040	33280
	песок	тн	10	510	5100
	Сталь угловая 50*50	тн	0,2	100000	20000
	Итого по материалам				640925
	Всего по смете с НДС 12%				1537938

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Вершина"

А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК
Директор Karaganda BI Energy

Г.Б.Раисова

Акт вып работ за июнь 2011года по основной смете

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Вершина"					
ЗАКАЗЧИК	ТОО "Karaganda BI Energy"					
Договор № 2 от 27.01.2011года						

А К Т выполненных работ за июнь 2011года

на ремонтные работы по зданию инженерно-вспомогательного комплекса (ИВК)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Норм. туд-ть на ед	Норм. туд-ть всего
1	2	3	4	5	6	7
		Ремонт 1 этажа				
		Помещение №1				
	Е15-76-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	48	0,62	29,90
	Е61-7-1	Устройство оконных и дверных откосов	м2	6	3,85	23,11
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	20	0,3	5,94
		Помещение №2,3				
	Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,7	14,00
		со врезкой в действующую сеть				
	Е17-1-11	Установка трапов диам 50мм	шт	2	0,46	0,92
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых горячего и холодного				
		водоснабжения диам 15мм	м.п.	40	0,34	13,48
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	30	0,3	9,00
		Помещение №4				
	Е16-5-2	Монтаж канализационной пластиковой трубы диам 100мм	м.п.	20	0,77	15,40
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых горячего и холодного				
		водоснабжения диам 15мм	м.п.	25	0,34	8,43
	Е16-6-2	Монтаж труб отопления диам 20мм	м.п.	12	0,3	3,60
		Помещение №5				
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	18	0,3	5,40
	Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,79	14,00
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
		Помещение №8				
	Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	50	0,7	35,00
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	40	0,34	13,48
	Е67-17-1	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	25	0,3	7,50
		Помещение №9				
	Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	25	0,7	17,50
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	20	0,3	6,00
		Помещение №10				
	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку стен гипсокартоном	м2	55	1,43	78,65
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	55	1,03	56,71
	Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	40	0,7	28,00
	Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	44	0,34	14,83
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	20	0,3	6,00
		Помещение 11				
	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку стен гипсокартоном	м2	45	1,43	64,35
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона	м2	45	1,03	46,40
	Е16-10-1	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	12	0,3	3,60
	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминисцентными лампами	шт	3	1,6	4,80
	Е67-17-1	Монтаж выключателей и розеток	шт	3	0,239	0,72
		Коридор 1-го этажа				
	Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	20	0,3	6,00
		Ремонт 2-го этажа				
		Помещение №13 (лестничный марш)				
	Е55-8-1	Монтаж перегородки из гипсокартона на 1 этаже				
		под лестницей	м2	4	1,03	4,12
	Е55-8-1	Облицовка стен , ниши лестничной клетки гипсокартоном	м2	130	1,03	134,03
	Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	130	0,46	59,15

Акт вып работ за июнь 2011года по основной смете

	под лестницей				
Е34-56-6	Устройство каркасов	м2	12	2,17	26,04
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка армстронг	м2	12	1,76	21,12
Ц8-593-7	Монтаж подвески сафитов под лестничным маршем	шт	10	0,82	8,20
Ц8-593-7	Монтаж светильников для подвесного потолка	шт	8	0,82	6,56
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	4	0,24	0,96
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	20	0,3	6,00
	Помещение 14,15,16				
Е56-1-1	Демонтаж деревянных оконных блоков 2,7*1,6-1шт	шт	1	1,29	1,29
Е46-22-2	Закладка кирпичом дверного проема 2,2*1,0	м3	0,6	7,1	4,26
Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку стен гипсокартоном	м2	112	1,43	160,16
Е55-8-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	112	1,03	115,47
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	112	0,46	50,96
Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической 15,16	м2	14	1,54	21,51
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	24	0,42	10,18
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	29	0,09	2,61
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка армстронг	м2	38	1,76	66,88
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,8м	м2	5,04	0,9	4,53
Е10-91-8	Изготовление и монтаж пластикового окна 2,7*1,6	м2	4,32	1,02	4,42
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	30	0,3	9,00
Ц8-593-7	Монтаж светильников пля подвесного потолка	шт	10	0,82	8,20
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	4	0,24	0,96
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	3	0,24	0,72
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	40	0,7	28,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	44	0,34	14,83
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Е17-2-3	Монтаж смесителя	шт	1	0,7	0,70
	Помещение 17				
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка армстронг	м2	40	1,76	70,40
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	100	0,46	45,50
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлени				
	ем коллера	м2	100	0,39	39,00
Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической	м2	9	1,54	13,83
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е11-11-1;11-11-2	Устройство цементной стяжки толщ 50мм	м2	30	0,36	10,76
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	30	0,42	12,72
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	38	0,09	3,42
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	36	0,3	10,80
Ц8-593-7	Монтаж светильников для подвесного потолка	шт	10	0,82	8,20
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	4	0,24	0,96
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	3	0,24	0,72
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	40	0,7	28,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	44	0,34	14,83
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Е17-2-3	Монтаж смесителя	шт	1	0,7	0,70
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,8м-2шт	м2	3,36	0,9	3,02
	Помещение 18				
Е16-5-2	Прокладка трубы канализационной диам 100мм	м.п.	20	0,77	15,40
Е17-3-1	Установка унитаза с бачком	шт	2	2,22	4,44
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	2	0,81	1,62
Е17-2-3	Монтаж смесителя	шт	2	0,7	1,40
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	25	0,34	8,43
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	12	0,3	3,60
Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками				
	каркасов конструкций стен	м2	8	1,43	11,44
Е55-8-1	Монтаж перегородок из гипсокартона	м2	8	1,03	8,25
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой до потолка	м2	36	1,52	54,72
Е15-64-4	Выравнивание потолка сухими смесями	м2	14	0,55	7,75

Акт вып работ за июнь 2011года по основной смете

Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической	м2	14	1,5362	21,51
Ц8-593-7	Монтаж светильников с двумя люминисцентными лампами	шт	4	0,82	3,28
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	1	0,24	0,24
	Помещение №19				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	80	0,46	36,40
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлени				
	ем коллера	м2	80	0,39	31,20
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	28	0,42	11,87
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	22	0,09	1,98
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	18	0,3	5,40
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,7	14,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Е17-2-3	Монтаж смесителя	шт	1	0,7	0,70
Ц8-593-7	Монтаж светильников	шт	8	0,82	6,56
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	1	0,24	0,24
	Помещение №20				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	80	0,46	36,40
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлени				
	ем коллера	м2	80	0,39	31,20
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	28	0,42	11,87
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	22	0,09	1,98
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	18	0,3	5,40
Е65-10-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,7	14,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Е17-2-3	Монтаж смесителя	шт	1	0,7	0,70
Ц8-593-7	Монтаж светильников	шт	8	0,82	6,56
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	1	0,24	0,24
	Помещение №21				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	80	0,46	36,40
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлени				
	ем коллера	м2	80	0,39	31,20
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	28	0,42	11,87
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	22	0,09	1,98
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	18	0,3	5,40
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,7	14,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Ц8-593-7	Монтаж светильников под армстронг	шт	8	0,82	6,56
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	1	0,24	0,24
	Помещение №22				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями глатт	м2	80	0,46	36,40
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлением				
	коллера	м2	80	0,39	31,20
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	28	0,42	11,87
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	22	0,09	1,98
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	18	0,3	5,40
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	20	0,7	14,00

Акт вып работ за июнь 2011года по основной смете

Ц8-593-7	Монтаж светильников подвесного потолка	шт	8	0,82	6,56
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	1	0,24	0,24
	Помещение №23				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	68	0,46	30,94
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	40	0,42	16,96
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	28	0,09	2,52
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,9	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	50	0,7	35,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	40	0,34	13,48
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Ц8-593-7	Монтаж светильников догли с 4 мя лампами	шт	6	0,82	4,92
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	2	0,24	0,48
Е16-6-2	Монтаж труб отопления диам 20мм	м	32	0,3	9,60
	Помещение №24				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	68	0,46	30,94
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлением коллера	м2	68	0,39	26,52
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	40	0,42	16,96
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	28	0,09	2,52
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м	м2	1,89	0,899	1,70
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	50	0,7	35,00
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	40	0,34	13,48
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Ц8-593-7	Монтаж светильников под армстронг	шт	6	0,82	4,92
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	3	0,24	0,72
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	2	0,24	0,48
Е16-6-2	Монтаж труб отопления диам 20мм	м	28	0,3	8,40
	Помещение №25				
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	26	0,46	11,83
Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической	м2	7	1,54	10,75
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой (фартук)	м2	4	1,52	6,08
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	75	0,46	34,13
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлением коллера	м2	75	0,39	29,25
Е57-18-4	Устройство покрытия пола из ламината	м2	30	0,42	12,72
Е11-40-1	Установка плинтусов пластиковых	м.п.	36	0,09	3,24
Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,9м-2шт	м2	3,78	0,9	3,40
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм	м.п.	25	0,7	17,50
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых водопроводных диам 15мм	м.п.	30	0,34	10,11
Е17-5-4	Установка умывальника типа Тюльпан	шт	1	0,81	0,81
Ц8-593-7	Монтаж светильников догли с 4 мя лампами	шт	86	0,82	70,52
Е67-17-1	Монтаж розеток	шт	4	0,24	0,96
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	2	0,24	0,48
Е16-6-2	Монтаж труб отопления диам 20мм	м	20	0,3	6,00
	Помещение №26				
Е57-16-1,57-16-2	Устройство гидроизоляции из 2х слоев рукана	м2	38	0,5	18,86
Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой до потолка	м2	38	1,52	57,76
Е16-5-1	Прокладка трубы канализационной диам 50мм со врезкой	м.п.	25	0,7	17,50
Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической	м2	38	1,54	58,38
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	72	0,46	32,76
Е15-64-4	Выравнивание потолка сухими смесями	м2	38	0,55	21,03
Е34-59-1	Масляная окраска стен за 2 раза	м2	72	3,3	237,60
Е34-59-4	Масляная окраска потолка за 2 раза	м2	38	3,52	133,76
Е16-7-1	Монтаж труб пластиковых горячего и холодного водоснабжения диам 15мм	м.п.	40	0,34	13,48
Е16-6-2	Прокладка труб отопления диам 20мм	м.п.	30	0,3	9,00

Акт вып работ за июнь 2011года по основной смете

Е10-23-1	Установка деревянного дверного блока 2,1*0,8-2шт	м2	3,36	0,9	3,02
	Коридор 2-го этажа				
Е15-61-2	Оштукатуривание стен	м2	50	0,68	34,00
Е15-64-3	Выравнивание стен сухими смесями	м2	97	0,46	44,14
Е15-64-4	Выравнивание потолка сухими смесями	м2	48	0,55	26,57
Е15-180-3	Покраска стен водоэмульсионной краской с добавлени				
	ем коллера	м2	145	0,39	56,55
Е57-20-2	Устройство покрытия пола из плитки керамической	м2	45	1,54	69,13
Е57-23-4	Устройство сапожка из керамогранита	м2	46	0,29	13,32
Е15-35-1	Монтаж подвесного потолка армстронг	м2	48	1,76	84,48
Ц8-93-7	Монтаж светильников под армстронг	шт	12	0,82	9,84
Е67-17-1	Монтаж выключателей	шт	3	0,24	0,72
	Итого по смете				3714,83
	Стоимость работ				1857413
	НДС12%				222890
	Итого по смете				2080303
	Материалы с НДС				
	гипсокартон	м2	400	297,00	118800
	Краска водоэмульсионная	кг	960	550,00	528000
	Плинтус пластиковый 2,5м.п.	м.п.	200	200,00	40000
	ламинат	м2	310	1600,00	496000
	Кафель половой	м2	70,89	2700,00	191403
	Кафель настенный	м2	104	1700,00	176800
	Деревянные двери	шт	14	17000,00	238000
	розетки	шт	30	250,00	7500
	Выключатели	шт	10	250,00	2500
	Подвесной потолок армстронг	м2	80	1300,00	104000
	Светильники люминисцентные	шт	76	1500,00	114000
	труба диам 20мм	тн	1	140000,00	140000
	Радиаторные батареи	шт	40	12000,00	480000
	труба диам 15мм	тн	0,95	140000,00	133000
	Краска масляная	кг	139	350,00	48650
	Канализационные трубы диам 50мм	тн	1,4	140000,00	196000
	рукан	м2	128	844,86	108142
	Умывальник тюльпан	шт	5	6500,000	32500
	Сухие строительные смеси	кг	12750	68,000	867000
	Итого по материалам с НДС				4022295
	Всего с НДС за июнь 2011года				6102598

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Вершина"

А.А.Пиянзов

ЗАКАЗЧИК
Директор Karaganda BI-Energy

Г.Б.Раисова