# СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

**за июнь 2011 г.**

Заказчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

| Код документ | Код заказчика | | Код подрядчи | | № договора | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | код учр. | № счета | код учр. | № счета | | |
| | | | | | 58/03 | 6.06.2011г. |

Наименование строек

Техническое перевооружение производственного комплекса
ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов

| | | | План работ | | Стоимость выполненных работ | | | | Стоимость | Объем работ,рассчитываемый | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ | № стр. | Код по ОКПС | с начала года по отчетный месяц | на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год | с начала года по отчетный месяц | в т.ч. СМР | НДС 12% | Итого с НДС за июнь 2011г | выполнен прочих затрат,не вход. в СМР | в выполн. плана подлежит оплате ( из гр.3) | | |
| | | | | | | | | | | СМР | капремонт и др.подр. работы | из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц |
| А | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Асфальтирование внутренних дорог
и площадок с установкой бордюр
Выполненные работы за июнь 2011г.
по ТОО ТАМАН 25010396 22330711 2679685 25010396

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон-Темиртау"
Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина" А.А.Пиянзов

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**
Объект: **Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр**

# АКТ

выполненных работ за июнь 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр Площадка к столовой и тротуары от моста до проходной

Основание:
рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге **486,273**
Сметная заработная плата, тыс.тенг **31,596**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел- **,052**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенг

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | машинистов | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ Площадка перед столовой | | | | | | | | |
| 1 | Е1-132-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т | 130,000 | 15,01 | 15,01 | 1951 | 1951 | 0,00000 | 0 |
| | | | | 0,00 | 5,35 | 0 | 696 | 0,01350 | 2 |
| | | 1м3 уплотненного грунта | | | | | | | |
| 2 | Е27-30-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | 130,000 | 51,62 | 41,24 | 6711 | 5361 | 0,04950 | 6 |
| | | | | 10,23 | 13,86 | 1330 | 1802 | 0,03620 | 5 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 3 | 19999ПРАЙС | Щебень | 27,820 | 951,90 | | 26482 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 4 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 130,000 | 31,98 | 20,73 | 4158 | 2695 | 0,03360 | 4 |
| | | | | 8,02 | 6,82 | 1043 | 887 | 0,01766 | 2 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 5 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I | 12,454 | 4868,75 | | 60635 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 6 | Е27-54-3 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см | 260,000 | 0,02 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00009 | 0 |
| | | | | 0,01 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 7 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I | 3,120 | 4868,75 | | 15191 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих | 130,000 | 31,98 | 20,73 | 4158 | 2695 | 0,03360 | 4 |
| | | асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | | 8,02 | 6,82 | 1043 | 887 | 0,01766 | 2 |
| | | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 9 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые | 12,558 | 4868,75 | | 61142 | 0 | | 0 |
| | | горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I | | | | | | | |
| | | тн | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | **180 434** | **12.702** | | **14** |
| | | | | | | **3 419** | **4 272** | | **11** |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | **164 313** | | | |
| | | Оборудование, тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **16 151** | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 2 423 | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 8 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **11 795** | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | **208 380** | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | **10 114** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **33** | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство: | | | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3% | | | | 6 877 | | | |
| | | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 3 163 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 19 | | | |
| | | Выслуга лет, 1% | | | | 2 084 | | | |
| | | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 834 | | | |
| | | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 9 795 | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 218 175 | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 218 175 | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 16 195 | | | |
| | | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 164 313 | | | |
| | | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 52 | | | |
| | | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | | | | **425 659** | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | **31 596** | | | |
| | | В том числе материалы в текущих ценах | | | | **320 575** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе оборудование в текущих ценах | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | 8 513 | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | 434 172 | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | 434 172 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | 52 101 | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 486 273 | | | |

Заказчик:

Подрядчик:

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**
Объект: **Асфальтирование внутренних дорог от КПП до АБК**

# АКТ
## выполненных работ за июнь 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог от КПП до АБК

Основание:
рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 529,179**
Сметная заработная плата, тыс.т **102,898**
Нормативная трудоемкость, тыс.ч **,183**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, т

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | машинистов | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | | | | | | | | |
| 1 | Е27-72-1 | Разлив вяжущих материалов расход 0,18тн на 100м2 | 1,163 | 441,47 | 441,47 | 513 | 513 | 0,58000 | 1 |
| | | 1т | | 0,00 | 183,22 | 0 | 213 | 0,58000 | 1 |
| 2 | Е27-29-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 646,000 | 57,07 | 47,22 | 36867 | 30504 | 0,04950 | 32 |
| | | | | 9,85 | 16,10 | 6363 | 10401 | 0,04359 | 28 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 3 | 19999ПРАЙС | щебень | 138,240 | 951,90 | | 131591 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 4 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 646,000 | 30,91 | 19,96 | 19968 | 12894 | 0,03360 | 22 |
| | | | | 7,72 | 6,58 | 4987 | 4251 | 0,01766 | 11 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 5 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I | 62,404 | 4868,75 | | 303828 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 6 | Е27-54-1 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1 до 5см | 1292,000 | 0,02 | 0,00 | 26 | 0 | 0,00009 | 0 |
| | | | | 0,01 | 0,00 | 13 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 7 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I | 15,633 | 4868,75 | | 76114 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | **568 907** | **43 911** | | **55** |
| | | | | | | **11 363** | **14 865** | | **40** |
| | | Стоимость материалов, тенге | | | | **513 633** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование, тенге | | | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **41 965** | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 6 295 | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 21 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%) | | | | **36 652** | | | |
| | | Всего по смете, тенге | | | | **647 524** | | | |
| | | Сметная заработная плата, тенге | | | | **32 523** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | **116** | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1.2% | | | | 7 770 | | | |
| | | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 1 096 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 6 | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 655 294 | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство: | | | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3% | | | | 21 625 | | | |
| | | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 9 948 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 61 | | | |
| | | Выслуга лет, 1% | | | | 6 553 | | | |
| | | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 2 621 | | | |
| | | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 30 799 | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 686 093 | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 686 093 | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 52 741 | | | |
| | | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 513 633 | | | |
| | | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 183 | | | |
| | | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | | | | **1 338 567** | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | | **102 898** | | | |
| | | В том числе материалы в текущих ценах | | | | **1 002 098** | | | |
| | | В том числе оборудование в текущих ценах | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | **26 771** | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | **1 365 338** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах | | | | 1 365 338 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | 163 841 | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | 1 529 179 | | | |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Стройка: **Техническое перевооружение производственного комплекса ТОО ТАМАН для организации выпуска грузовых вагонов**

Объект: **Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр**

# АКТ

выполненных работ за июнь 2011г.

Асфальтирование внутренних дорог и площадок с установкой бордюр

Основание:
рабочий проект 2025-2065-0-ГП

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость, тыс.тенге | **22 994,944** |
| Сметная заработная плата, тыс.т | **1 729,441** |
| Нормативная трудоемкость, тыс.ч | **3,414** |
| Строительный объем, | |
| Показатель на единицу объема, т | |

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. Маш | Всего | Экспл. Маш | рабочих-строителей | |
| | | | | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | з.п.Рабочих строителей | в т.ч. З.П. машин. | машинистов на единицу | машинистов всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | ПОДРАЗДЕЛ | | | | | | | | |
| 1 | Е27-15-2 | Исправление профиля основания без добавления нового материала | 5537,000 | 49,61 | 39,90 | 274690 | 220926 | 0,05560 | 308 |
| | | | | 9,58 | 12,42 | 53044 | 68770 | 0,03501 | 194 |
| | | 1м2 площади основания | | | | | | | |
| 2 | Е27-30-1 | Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см, при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | 5537,000 | 47,04 | 38,17 | 260461 | 211347 | 0,04950 | 274 |
| | | | | 8,72 | 12,82 | 48283 | 70984 | 0,03620 | 200 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 3 | 19999ПРАЙС | Щебень расход 0,214м3 | 1184,918 | 951,90 | | 1127923 | 0 | | 0 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 4 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 5537,000 | 29,26 | 19,20 | 162013 | 106310 | 0,03360 | 186 |
| | | | | 6,83 | 6,32 | 37818 | 34994 | 0,01766 | 98 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 5 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I | 530,445 | 4868,75 | | 2582604 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 6 | Е27-54-3 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 до 5см | 11074,000 | 0,02 | 0,00 | 222 | 0 | 0,00009 | 1 |
| | | | | 0,01 | 0,00 | 111 | 0 | 0,00000 | 0 |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 7 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I | 132,888 | 4868,75 | | 646998 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 8 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | 5537,000 | 29,26 | 19,20 | 162013 | 106310 | 0,03360 | 186 |
| | | | | 6,83 | 6,32 | 37818 | 34994 | 0,01766 | 98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | | | | | | | |
| | | 1м2 покрытия | | | | | | | |
| 9 | 19999ПРАЙС | Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I | 534,874 | 4868,75 | | 2604168 | 0 | | 0 |
| | | тн | | | | | | | |
| 10 | Е27-34-1 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях | 650,000 | 466,74 | 6,63 | 303382 | 4310 | 0,69000 | 448 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 70642 | 1144 | 0,00610 | 4 |
| | | 1м бортового камня | | | | | | | |
| 11 | 19999ПРАЙС | Бордюр дорожный длиной 0,7м | 929,000 | 254,02 | | 235986 | 0 | | 0 |
| | | шт | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **8 360 460** | **649 203** | | **1 403** |
| | | | | | | **247 716** | **210 886** | | **594** |
| | | **Стоимость материалов, тенге** | | | | **7 463 541** | | | |
| | | **Оборудование, тенге** | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы, тенге** | | | | **825 485** | | | |
| | | - заработная плата в накладных, тенге ( 15%) | | | | 123 823 | | | |
| | | - трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%) | | | | 413 | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге ( 6%)** | | | | **551 157** | | | |
| | | **Всего по смете, тенге** | | | | **9 737 102** | | | |
| | | **Сметная заработная плата, тенге** | | | | **582 425** | | | |
| | | **Нормативная трудоемкость, чел-час** | | | | **2 410** | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 1.2% | | | | 116 845 | | | |
| | | Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1% | | | | 16 475 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08% | | | | 93 | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | 9 853 947 | | | |
| | | Дополнительные затраты на строительство: | | | | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3% | | | | 325 180 | | | |
| | | Сметная зарплата в зимних, 46% | | | | 149 583 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в зимних, .28% | | | | 911 | | | |
| | | Выслуга лет, 1% | | | | 98 539 | | | |
| | | Дополнительные отпуска, .4% | | | | 39 416 | | | |
| | | Итого дополнительные затраты на строительство | | | | 463 135 | | | |
| | | Итого с дополнительными затратами на строительство: | | | | 10 317 082 | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 10 317 082 | | | |
| | | В том числе сметная зарплата в ценах 2001г. | | | | 886 438 | | | |
| | | В том числе материалы в ценах 2001г. | | | | 7 463 541 | | | |
| | | В том числе оборудование в ценах 2001г. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | Нормативная трудоемкость, чел-час- | | | - | 3 414 | | - | |
| | | Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951 | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512 ) | | | | **20 128 627** | | | |
| - - | | В том числе сметная зарплата в текущих ценах | | | - - | **1 729 441** | | - - | |
| | | В том числе материалы в текущих ценах | | | | **14 561 368** | | | |
| | | В том числе оборудование в текущих ценах | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи ( 2% ) | | | | **402 573** | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей | | | | **20 531 200** | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | **20 531 200** | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | **2 463 744** | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | **22 994 944** | | | |

Заказчик:_____

Подрядчик:_____