Форма №3

П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за декабрь 2011 г.

Заказчик: ТОО "Имсталькон-Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета		
					11/07/15	15.07.2011г.

Наименование строек

Завод по производству эмульсионной матрицы

г.Экибастуз

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый		
Пусковые комплексы, объекты, технологически этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	НДС 12%	Итого с НДС за декабрь 2011г	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)		
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завод по производству эмульсионной матрицы

благоустройство 5568056 668167 6236223

Заказчик:

Директор ТОО "Имсталькон Темиртау"

Георгиади И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина" А.А.Пиянзов

Стройка: **ЗАКАЗЧИК ТОО Имсталькон Темиртау**

Объект: **ПОДРЯДЧИК ТОО Вершина**

АКТ

выполненных работ за декабрь 2011года

Благоустройство территории площадки завода по производству эмульсионной матрицы.

Основание:

договор №11/07/15 от 15.07.2011года

Сметная стоимость, тыс.тенге **6 236,**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **263,**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **1,**

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Устройство проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием								
1	19999	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тн	13,940	3898,30		54342	0	0		
2	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (верхний слой) 1м2 покрытия	5700,000	24,52 5,94	15,35 5,06	139764 33858	87495 28842	83391 133	0,03360 0,01766	
3	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые т	553,620	3898,30	0,00	2158177	0	0	0,00000	
4	Е27-54-3	Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 1м2 покрытия	-5700,000	0,02 0,01	0,00 0,00	-114 -57	0 0	-76 133	0,00009 0,00000	
5	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые т	-69,220	3898,30	0,00	-269840	0	0	0,00000	
6	П8-30-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза 1т	1106,000	215,60 0,00	215,60 43,12	238454 0	238454 47691	47691 100	0,00000 0,74088	
	ПОДРАЗДЕЛ	Устройство асфальтобетонного тротуара								
7	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ 1м2 покрытия	375,000	24,52 5,94	15,35 5,06	9195 2228	5756 1897	5486 133	0,03360 0,01766	
8	19999	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые т	44,415	3898,30	0,00	173143	0	0	0,00000	
		Итого дополнительный транспорт по смете				238 454	238 454 47 691			
		Всего прямые затраты				**2 503 121** **36 029**	**331 705** **78 430**			

Стоимость материалов, тенге	**2 135 387**
Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	**136 492**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	20 474
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	68
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**158 377**
Всего по смете, тенге	**2 797 990**
Сметная заработная плата, тенге	**134 933**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 199**
Итого в базовых ценах 2001г.	2 797 990
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	134 933
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 135 387
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 199
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**5 458 878**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**263 254**
В том числе материалы в текущих ценах	**4 166 140**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**109 178**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**5 568 056**
Итого в текущих ценах	**5 568 056**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**668 167**
Сметная стоимость строительства	**6 236 223**

Заказчик:

Директор ТОО Имсталькон-Темиртау
И.В.Георгиади

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов