Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	133 937 365,26								1 484 161,77	**13 852 176,51**
За отчетный период	13 852 176,51	12 368 014,74								

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Застройщик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства : **Строительство многоэтажных жилых домов № 7-8, № 9-10 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай**
Наименование объекта:

Строительство многоэтажного жилого дома № 7 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.

АКТ № 14
приемки выполненых работ за апрель
за период с 16.04.2017-30.04.2017 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
	1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 7-го этаж Блок"А"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	62,15	6056,11	1397,97	376387	86884	153797	4,91	305
			м3 кладки		3828,23	360,00	237924	22374	50,8	0,43	27
			Накладные расходы -		*2474,61*		*153797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*132232*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*21565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*42415*				
			Сметная стоимость				*572599*				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	8,5146	43024,77	--	366339	--	15533	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*15533*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*15533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*30550*				
			Сметная стоимость				*412421*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** 1000 шт.	5,0342	51003,65	--	256763	--	10887	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2162,55		10887				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2162,55				10887		
			Сметная стоимость		4253,30		21412				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)				289062				
4	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	8,4556	23788,96	1316,79	201150	11134	24721	4,54	38
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	27747	2832	50,8	0,40	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2923,65		24721				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				15534		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1086,55				9187		
			Сметная стоимость		2137,01		18070				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				243941				
5	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	49,0444	23673,31	1316,79	1161043	64581	140145	4,38	215
			Накладные расходы -		3165,82	334,88	155266	16424	50,8	0,40	20
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2857,51		140145				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1778,36				87218		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1079,15				52926		
			Сметная стоимость		2122,47		104095				
			Стены лоджий толщ.510мм				1405283				
6	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом** м3 кладки	5,3611	25402,34	1086,35	136184	5824	18505	5,53	30
			Накладные расходы -		4207,94	276,28	22559	1481	50,8	0,33	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3451,63		18505				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2277,98				12213		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1173,65				6292		
			Сметная стоимость		2308,32		12375				
			Стены лоджий толщ.380мм				167064				
7	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	3,9834	26820,93	1316,79	106839	5245	12158	4,54	18
					3281,47	334,88	13071	1334	50,8	0,40	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3052,21*		*12158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7318*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*4840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*9520*				
			Сметная стоимость				*128517*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								
8	**83**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,3205**	**44722,08**	**1276,60**	**14333**	**409**	**8058**	**56,40**	**18**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**13924**	**145**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*8058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*7147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1791*				
			Сметная стоимость				*24182*				
9	**84**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**84**	**613,90**	**--**	**51568**	**--**	**2186**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*2186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*2186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*4300*				
			Сметная стоимость				*58055*				
			Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм								
10	**85**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,241**	**44722,08**	**1276,60**	**10778**	**308**	**6059**	**56,40**	**14**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**10470**	**109**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*6059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*5374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1347*				
			Сметная стоимость				*18184*				
11	**86**	**21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	**63**	**613,90**	**--**	**38676**	**--**	**1640**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26,03*		*1640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*3225*				
			Сметная стоимость				*43541*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								
12	**87**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,0709**	**44722,08**	**1276,60**	**3171**	**91**	**1783**	**56,40**	**4**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3080	32	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*396*				
			Сметная стоимость				*5350*				
13	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**								
			т	0,0709	157755,26	--	11185	--	474	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*		*474*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6688,82*				*474*		
			Сметная стоимость		*13155,53*		*933*				
			Армирование простенков (лист АС-114)				*12592*				
14	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	0,1971	44722,08	1276,60	8815	252	4955	56,40	11
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	8563	89	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*4955*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*4395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*560*		
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1102*				
15	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*14872*				
			т	0,1971	13423,00	630,41	2646	124	1378	16,88	3
			Накладные расходы -		12517,20	190,90	2467	38	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6993,89*		*1378*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6163,43*				*1215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,46*				*164*		
			Сметная стоимость		*1633,35*		*322*				
16	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**				*4346*				
			т	0,1971	140794,70	--	27751	--	1177	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*		*1177*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,70*				*1177*		
			Сметная стоимость		*11741,15*		*2314*				
			Армирование стен в местах вентканалов				*31242*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,2107	44722,08	1276,60	9423	269	5297	56,40	12
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	9154	95	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		25141,70		5297				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				4699		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2841,73				599		
			Сметная стоимость		5589,10		1178				
18	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85 м2	55,1111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,03		1435				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,03				1435		
			Сметная стоимость		51,19		2821				
							38089				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)								
19	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя м2 поверхности	77,5	1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			Накладные расходы -		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		146,47		11352				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		78,69				6099		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,78				5253		
			Сметная стоимость		133,30		10331				
							139468				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
20	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме м3 изоляции	0,9864	37536,96	812,45	37026	801	10511	18,17	18
			Накладные расходы -		15439,23	284,65	15229	281	55,3	0,34	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		10655,56		10511				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8695,31				8577		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1960,25				1934		
			Сметная стоимость		3855,40		3803				
			Армошвы (лист АС-107)				51340				
21	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/ м2 поверхности	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			Накладные расходы -		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		190,16		21680				
					145,60				16600		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
22	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,6988	9783,81	818,22	6837	572	3575	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6244	254	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*833*				
			Сметная стоимость				*11245*				
23	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,6988	13423,00	630,41	9380	441	4887	16,88	12
			т		12517,20	190,90	8747	133	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*4887*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1141*				
			Сметная стоимость				*15409*				
24	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,6988	119794,31	--	83712	--	3549	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6981*				
			Сметная стоимость				*94242*				
25	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	0,0321	140794,70	--	4520	--	192	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*377*				
			Сметная стоимость				*5089*				
			Перемычки-7й этаж								
26	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	116	280,68	138,65	32559	16083	12540	0,15	17
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	13064	4176	62,1	0,04	5
			Накладные расходы -		*108,11*		*12540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*3608*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*48707*				
27	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	14	2241,57	736,01	31382	10304	15710	1,62	23
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	19569	2644	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*15710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*13795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*3767*				
			Сметная стоимость				*50859*				
28	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
29	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
30	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
31	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/**								
			м3	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*585*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1152*				
33	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/**				*15546*				
			м3	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*432*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*850*				
34	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/**				*11480*				
			м3	0,888	53110,39	--	47162	--	2000	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*2000*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*2000*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*3933*				
35	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/**				*53095*				
			м3	1,62	53110,39	--	86039	--	3648	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*3648*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*3648*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*7175*				
36	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/**				*96862*				
			м3	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*369*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*369*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*726*				
							9806				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	**131**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**								
			м3	**0,3**	**53110,39**	**--**	**15933**	**--**	**676**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***676***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***676***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***1329***				
			Сметная стоимость				***17937***				
38	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**								
			м3	**0,264**	**53110,39**	**--**	**14021**	**--**	**594**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***594***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***594***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***1169***				
			Сметная стоимость				***15785***				
39	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**								
			м3	**0,456**	**53110,39**	**--**	**24218**	**--**	**1027**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***1027***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***1027***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***2020***				
			Сметная стоимость				***27264***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3549062**	**206362**			**805**
				Тенге			**610926**	**53278**			**64**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3549062**				
		Материалы -		Тенге			**1551673**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**664204**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**251243**				
		Местные материалы -		Тенге			**928858**				
			Накладные расходы -	Тенге			**507148**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**342160**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**164988**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**324497**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4380707**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**868**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**664204**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4380707**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**868**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**664204**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 4. Перегородки 7 этаж Блок"А"								
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
40	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,2967	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*633,26*		*166736*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*473,29*				*124616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,97*				*42121*		
			Сметная стоимость		*314,64*		*82843*				
41	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки				*1118380*				
			т металлических изделий	0,9758	204299,06	1276,60	199355	1246	31136	56,40	55
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	42394	441	50,8	0,54	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31907,77*		*31136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*21760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9607,80*				*9375*		
			Сметная стоимость		*18896,55*		*18439*				
42	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				*248930*				
			т	0,1363	311342,73	773,37	42436	105	12597	198,00	27
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	21312	47	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*12597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*10359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*2239*		
			Сметная стоимость		*32301,36*		*4403*				
			Кирпичные перегородки(с воздушной прослойкой)				*59436*				
43	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			м3 кладки	10,7122	22281,55	1086,35	238684	11637	36463	5,67	61
			Накладные расходы -		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2359,12*				*25271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1044,76*				*11192*		
			Сметная стоимость		*2054,83*		*22012*				
44	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки				*297159*				
			т металлических изделий	0,0166	204299,06	1276,60	3391	21	530	56,40	1
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	721	8	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31907,77*		*530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*370*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9607,80*				*159*		
			Сметная стоимость		*18896,55*		*314*				
							4234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,061	311342,73	773,37	18992	47	5638	198,00	12
		Накладные расходы -			156358,62	344,26	9538	21	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			92424,26		5638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			76000,89				4636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			16423,37				1002		
		Сметная стоимость			32301,36		1970				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26600					
			Тенге			1371659	48681			474
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			356999	12536			15
		Материалы -	Тенге			1371659				
		Всего заработная плата -	Тенге			965980				
		Накладные расходы -	Тенге				369535			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			253100				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					187012		
		Сметная прибыль -	Тенге					66088		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1754740				
		Сметная заработная плата -	Тенге							489
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				369535			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1754740				
		Сметная заработная плата -	Тенге							489
							369535			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 7-го этажа Блок"А".								
		Плиты перекрытия								
46	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	49	4868,55	698,90	238559	34246	84752	2,74	134
		Накладные расходы -			2163,75	189,29	106024	9275	62,1	0,23	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			1729,62		84752				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1461,24				71601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			268,38				13151		
		Сметная стоимость			527,85		25865				
47	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** шт. сборных конструкций	27	3741,78	530,76	349175				
		Накладные расходы -			1658,35	140,82	101028	14330	35729	2,10	57
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			1323,31		44775	3802	62,1	0,17	5
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1117,28		35729				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			206,02				30167		
		Сметная стоимость			405,21		5563				
							10941				
							147698				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92 шт.	4	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*		*6248*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*				*6248*		
			Сметная стоимость		*3071,96*		*12288*				
49	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д м2	7,4672	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*1252*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*2463*				
50	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92 шт.	31	27060,67	--	838881	--	35569	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*		*35569*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*				*35569*		
			Сметная стоимость		*2256,64*		*69956*				
51	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д м2	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*690*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*1357*				
52	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*				*929*		
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
							24665				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д м2	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
54	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92 шт.	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
55	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
56	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д м2	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
57	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92 шт.	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**								
			шт.	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*				*364*		
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*				
59	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**				*9669*				
			м2	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*270*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*				
60	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д**				*7177*				
			м2	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*521*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*1025*				
			Плиты балконов				*13841*				
61	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**								
			шт. сборных конструкций	4	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
			Накладные расходы -		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*732,71*				*2931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,68*				*439*		
			Сметная стоимость		*215,71*		*863*				
62	192	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**				*11648*				
			шт. сборных конструкций	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
			Накладные расходы -		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*577,19*				*1154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,78*				*174*		
			Сметная стоимость		*170,67*		*341*				
							4608				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12	29,8	8770,70	--	261367	--	11082	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*11082*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*11082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*21796*				
			Сметная стоимость				*294245*				
64	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12	8,54	8770,70	--	74902	--	3176	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*3176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*3176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*6246*				
			Сметная стоимость				*84324*				
			Перемычки								
65	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
66	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
67	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
69	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
70	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
71	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
72	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*690*				
73	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
74	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера								
75	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,1019	178201,23	10326,49	18159	1052	10785	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15380	91	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2316*				
			Сметная стоимость				*31260*				
76	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,1019	111925,97	--	11405	--	484	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*951*				
			Сметная стоимость				*12840*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
77	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0157	311342,73	773,37	4888	12	1451	198,00	3
			т		156358,62	344,26	2455	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*1451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*258*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*507*				
			Сметная стоимость				*6846*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
78	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
79	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	1	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
80	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
81	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2420575**	**56412**			**228**
				Тенге			**181433**	**14919**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2420575**				
		Материалы -		Тенге			**160485**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				196352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420309				
		Местные материалы -	Тенге			1601937				
		Накладные расходы -	Тенге			228802				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121038		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107764		
		Сметная прибыль -	Тенге			211950				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2861328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				196352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2861328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				196352			
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
		Лестница N1								
82	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,5115	20476,51	7126,09	10474	3645	4486	14,10	7
			т конструкций		10729,11	1718,48	5488	879	60,9	1,59	1
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*3877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16157*				
83	327	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	0,3757	252377,50	--	94818	--	4020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10700,81*		*4020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*4020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*7907*				
			Сметная стоимость				*106745*				
84	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	0,1239	334752,55	--	41476	--	1759	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14193,51*		*1759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*1759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*3459*				
			Сметная стоимость				*46693*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	22,6	912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
			м ступеней		852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
86	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	22,6	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
87	338	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	3	280,68	138,65	842	416	324	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	338	108	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
88	339	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,405	53110,39	--	21510	--	912	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**236665**	**4769**			**32**
				Тенге			**25101**	**1303**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**89897**				
			Материалы -	Тенге			**727**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**20037**			
			Местные материалы -	Тенге			**68433**				
			Накладные расходы -	Тенге			**16782**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12443**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4339**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**8534**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**115214**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				20037			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			146768				
		Материалы -		Тенге			1341				
		Всего заработная плата -		Тенге				6367			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136294				
			Накладные расходы -	Тенге			10265				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6388		
			Сметная прибыль -	Тенге			12563				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169595				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6367			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			284809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -	Тенге				26404			
			РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери								
			Окна								
89	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**								
			м2 проемов	**65,836**	**1797,13**	**107,98**	**118316**	**7109**	**39179**	**1,02**	**67**
					778,74	**53,69**	**51269**	**3535**	**59,8**	**0,07**	**4**
			Накладные расходы -		***595,10***		***39179***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***497,79***				***32773***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***97,30***				***6406***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***191,38***		***12600***				
			Сметная стоимость				***170094***				
90	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**								
			м2 проемов	**21,8783**	**2142,88**	**108,82**	**46883**	**2381**	**14252**	**1,11**	**24**
					846,23	**53,02**	**18514**	**1160**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		***651,41***		***14252***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***537,75***				***11765***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***113,66***				***2487***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***223,54***		***4891***				
			Сметная стоимость				***66026***				
91	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
				65,836	**36102,08**	**--**	**2376817**	**--**	**100777**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1530,73*		*100777*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,73*				*100777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*198207*				
			Сметная стоимость				*2675802*				
92	371	21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	21,0192	30091,22	--	632493	--	26818	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1275,87*		*26818*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,87*				*26818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*52745*				
			Сметная стоимость				*712056*				
93	372	21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	0,8591	13595,37	--	11680	--	495	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*576,44*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*576,44*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,75*		*974*				
			Сметная стоимость				*13149*				
			Балконные двери								
94	387	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	13,86	2497,46	112,52	34615	1560	10406	1,29	18
			м2 проемов		979,77	54,80	13580	760	59,8	0,07	1
			Накладные расходы -		*750,80*		*10406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*618,68*				*8575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*1831*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*3602*				
			Сметная стоимость				*48623*				
95	388	21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	13,86	16777,16	--	232531	--	9859	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,35*		*9859*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,35*				*9859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*19391*				
			Сметная стоимость				*261782*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3453334**	**11050**			**110**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			83363	5455			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3453334				
		Материалы -	Тенге			105401				
		Всего заработная плата -	Тенге				88817			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3253521				
		Накладные расходы -	Тенге			201786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148673		
		Сметная прибыль -	Тенге			292410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3947530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				88817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3947530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				88817			
		РАЗДЕЛ 9. Витражи								
96	**395**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**							
		т конструкций	**0,3191**	**64956,57**	**12724,83**	**20728**	**4060**	**10290**	**56,50**	**18**
				42992,55	**3465,81**	**13719**	**1106**	**60,9**	**3,60**	**1**
		Накладные расходы -		*32246,93*		*10290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28293,14*				*9028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3953,79*				*1262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*2481*				
		Сметная стоимость				*33499*				
97	**396**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (исключить огрунтовку ГФ-021)**							
		т	**0,3191**	**361215,91**	**--**	**115264**	**--**	**4887**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15315,55*		*4887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15315,55*				*4887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30122,52*		*9612*				
		Сметная стоимость				*129763*				
98	**397**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**							
		м2	**8,4556**	**64,67**	**1,07**	**547**	**9**	**158**	**0,03**	**--**
				28,07	**0,17**	**237**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,70*		*158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,31*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,39*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*56*				
		Сметная стоимость				*761*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**136538**	**4070**			**18**
			Тенге			**13956**	**1107**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**547**				
		Материалы -	Тенге			**300**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**239**			
		Накладные расходы -	Тенге			**158**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**129**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**761**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**135992**				
		Материалы -	Тенге			**2948**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14825**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**115264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15177**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9028**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6149**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12094**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**163262**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**164024**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15064**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11167834**	**331342**			**1667**
			Тенге			**1271777**	**88598**			**106**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10885075**				
		Материалы -	Тенге			**2784567**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1339184**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3925073**				
		Местные материалы -	Тенге			**2599228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1207777**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**715896**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**491881**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**967428**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13060280**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1745**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1339184**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**282759**				
		Материалы -	Тенге			**4289**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21192**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**251558**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12906**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12536		
		Сметная прибыль -	Тенге			24656				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			332858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13393137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1773
		Сметная заработная плата -	Тенге				1360375			

Итого по акту			13393137,00
Временные здания и сооружения	0,9%		120 538,23
ИТОГО			13 513 675,23
Зимнее удорожание	1,70%		229 732,48
Итого			13 743 407,71
НДС 12%	12%		1 649 208,93
Итого с НДС			15 392 616,64
С учётом понижающего коэффициента **К2=**		0,89992344	13 852 176,51
Итого по акту:			**13 852 176,51**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008":

Директор _____ Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет":

Директор _____ Акмади А.А.

Нач. ПТО "РСМ-2008" Войтко Ф.К.