Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Сноска. Акт в редакции постановления Правительства РК от 02.11.2011 № 1277 (порядок введения в действие см. пункт 2).

От " 26 " **июля 2013 г.** **с. Степное Каргалинского района**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "26" 07 **2013 г. №** 132 **Акимат Каргалинского района**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию*) **- заместитель Акима Каргалинского района – Тынымгереев Изгилик Досмуратович**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации*) **Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ Департамента ГАСК и лицензирования Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика: **Жубанышов Жанат Алимович – зам.начальника ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **Тасыбаев Манас Мухитович – директор АПФ АО «КазТрансГазАймак»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: **Сарибекян Гнел Левикович – директор ТОО «Интерстиль»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (*при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения*) **Ченцова Елена Михайловна - директор ТОО «ГипрогазКампани»**
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков *(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения:-*
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*)_**Примбетов Бердияр Автаевич – директор ГУ Департамента ГАСК и лицензирования Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Муратов Ерлан- директор Каргалинского СЭС Департамента ГСЭН Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной службы: **Блинецкий Леонид Семенович- начальник Управления по гос.контролю по ЧС и ПБ ДЧС Актюбинской области.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (*при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения*) **Иманкулов Жаксыгали Исламович – директор Департамента экологии по Актюбинской области.**

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ешимкулов Нургали Таттигалиевич – директор ТОО «Актам-инжиниринг»

(фамилия, имя, отчество, должнос

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«**Строительство подводящего газопровода к с. Степное Каргалинского района Актюбинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **с. Степное Каргалинского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **Постановление Акима района № 247 от 08.10.2012года**

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **" 24 " августа 2012 г. № 480 Департамент ГАСК по Актюбинской области**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Интерстиль»**

Выполнившим: **Строительно-монтажные работы.**

(виды работ)

и субподрядными организациями __-_____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ГипрогазКампани» Гос. Лицензия ГСЛ № 13551 от 29.12.2003 г.**

(наименование организации)

выполнившим **Рабочий проект газификации с. Степное в полном объеме.**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями __-_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

Задание на проектирование.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): **Типовой**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "14"июля 2012 г. № Пр.223-Ѳ.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь 2012 год;**
(месяц, год)
окончание работ: **июнь 2013 год;**
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: **5 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства фактически **5 месяцев;**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
рабочий проект, заключение Гос.экспертизы № 04-0164/12 от 20.04.2012 г. проектно-сметная документация, исполнительная документация в полном объеме, протокол согласования.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!
Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1240 м3/час					

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **пуск газа в газораспределительную систему будет произведен в августе 2013 года, на полную мощность работа системы предусмотрена в течении 2014 года.**
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: -

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число	Площадь квартир, м2	Число	Площадь квартир, м2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Газопровод высокого давления- общая протяженность-21,320 км. Точка подключения на запроектированной задвижке Ду-150 в надземном исполнении с рабочим давлением Рраб-6,28 кгс/см2. Подводящий газопровод высокого давления 1 категории предусмотрен подземным способом из труб электросварных Д 159х6 мм с**

изоляцией «весьма усиленного типа». Проложенный газопровод пересекает автодорогу в 3-х местах, пересекает промоину в 4-х местах. Средняя глубина заложения подземного газопровода – 1,35 м. Укладка газопровода осуществляется на подсыпку из мягкого грунта толщиной не менее – 10 см. Через каждые 500 м.по трассе газопровода устанавливаются контрольные пункты для измерения разности потенциалов блуждающих токов. На выходе из земли газопровод предусмотрено заключить в стальной футляр. Установить изолирующий фланец и отключающее устройство Ду-150 тип 30с41нж в ограждении 3х3. Для понижения высокого давления (11,2 кгс/см2- 5,5 кгс/см2) до среднего и низкого, предусмотрена установка газорегуляторного пункта – ПГБ-50-НБ-2-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования на базе РГД-50В (для среднего давления) с узлом учета газа RVG-250 с диапазоном 1:50 с корректором m-EIKOR-2 с обогревом (газовым АОГВ). На выходе из земли, перед ПГБ, на расстоянии не менее 5м, установлено отключающее устройство- задвижка Ду-150 в ограждении 9,0х18,0 м. Для защиты от коррозии (ЭХЗ) подземного газопровода высокого давления, предусмотрено сооружение ВЛ-10кВ протяженностью-21,761 км. Защита производится от 5 установок катодной защиты с катодным преобразователем УКЗВ-10-1,2-24-2, который устанавливается у проектируемой опоры. На концевой опоре предусмотрено заземление. Анодное горизонтальное заземление выполняется из чугунных труб Д150 мм, длиной – 10 метров в количестве - 11 штук, которые прокладываются ниже промерзания грунта.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту). **Испытание газопровода проведена согласно правил промышленной безопасности.**

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **условия проекта полностью соблюдены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении **предоставленному**___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: -

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **343,532 млн. тенге,** в том числе: строительно-монтажных работ **272,630 млн. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **343,532 млн. тенге.**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **272,630 млн. тенге.**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **- нет.**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **- нет.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «**Строительство подводящего газопровода к.с. Степное Каргалинского района Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ **ТЫНЫМГЕРЕЕВ И.Д.**

(подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **ПРИМБЕТОВ Б.А.**

(подпись, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **ЖУБАНЫШОВ Ж.А.**

(подпись, печать)

_____ **БЛИНЕЦКИЙ Л.С.**

(подпись, печать)

_____ **ИМАНКУЛОВ Ж.И.**

(подпись, печать)

_____ **МУРАТОВ Е.**

(подпись, печать)

_____ **ТАСЫБАЕВ М.М.**

(подпись, печать)

_____ **ЧЕНЦОВА Е.М.**

(подпись, печать)

_____ **ЕШИМКУЛОВ Н.Т.**

(подпись, печать)

_____ **САРИБЕКЯН Г, Л.**

(подпись, печать)

_____

(подпись, печать)

_____

(подпись, печать)