Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Доп.соглашение № 182/2 от 05 декабря 2013 года к договору № 182 от 01 июля 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №2 Г (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 декабря 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение № 182/2 от 05 декабря 2013 года к договору № 182 от 01 июля 2013 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	30555		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном периоде	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	233 255 800	208 264 106							5 735 680	53 533 015
Оборудование										
Аванс	25 136 139	22 442 981								
Погашение аванса	25 136 139	22 442 981							617 468	5 763 035
Итого к оплате	208 119 661	185 821 125							5 118 212	47 769 980

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"

_____ Е.Бухарбаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Инженер

ТОО "Шымкент Курделі Курылыс"

Заместитель генерального директора

_____ О.Ешимбетов

Принял: Главный специалист ОТН

_____ М.Курманов

Заказчик ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"

Подрядчик ( ) ТОО "Эристайл-Казахстан"

Наименование объекта Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)

Договор Доп.соглашение № 182/2 от 05.12.2013г. к договору № 182 от 1.07.2013г.

Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ на 12 декабря 2013Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ								
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ К-1(28шт),К-2(8шт),К-3(18шт)								
1	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 15м/**	**57,6288**	**13881,55**	**990,15**	**799977**	**57061**	**122157**	**10,40**	**599**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**94785**	**21555**	**105**	**1,83**	**105**
2	**С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**9,506192**	**59900,00**	**--**	**569421**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С1204( )17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,367104	62100,00	–	22797	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,03956	66000,00	–	68611	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12								
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,466598	61200,00	–	89756	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,8232066	58700,00	–	165722	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,8813979	61200,00	–	115142	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,1236193	61300,00	–	68878	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С1204 73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес) профиля класса А-III, d 12 мм	0,7884457	65900,00	--	51959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,287581	47400,00	--	13631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Хм-1-5	0,1614383	66000,00	--	10655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/Каркас Кп-1-13	0,1430882	64400,00	--	9215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм/Каркас Кп-1-13	0,032832	66000,00	--	2167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
		На отм.+11,100, +13,900, +16,700, +19,500, +22,300 (5шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0I[illegible]-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщ[illegible] до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25	180,16	14027,49	241,10	2527193	43437	259837	8,06	1452
		м3		1282,50	91,08	231055	16409	105	0,44	80
15	E0106-22-1 т.ч. п-1.7 н-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	270,24	14078,79	241,10	3804652	65155	404313	8,38	2265
		м3		1333,80	91,08	360446	24613	105	0,44	120
16	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/С-1, С-2	43,03328	61300,00	--	2637940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
17	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,96916	52400,00	--	103184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	C12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,08688	51000,00	--	4431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,60544	50900,00	--	30817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С1204 27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в карг т и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,70564	48300,00	--	951782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	4,2198	53000,00	--	223649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1 (247,2м), КП-2 (254,4м), КП-3 (2шт), КП-4								
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,796512	64400,00	--	824095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,45632	55700,00	--	25417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,96504	66000,00	--	261693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.11	6,76704	50900,00	--	344442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E01[illegible]-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 к[illegible] Н 202-2, МН 202-5, МН 743-2	4,1584	70437,87	304,24	292909	1265	42745	58,00	241
		1т		9675,00	114,75	40233	477	105	0,56	2
27	E0106-11-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2	6,2376	70824,87	304,24	441777	1898	66652	60,32	376
		1т		10062,00	114,75	62763	716	105	0,56	3
28	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,136	93997,62	304,24	12784	41	4739	198,00	27
		1т		33075,00	114,75	4498	16	105	0,56	--
29	E0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	0,204	95320,62	304,24	19445	62	7393	205,92	42
		1т		34398,00	114,75	7017	23	105	0,56	--
		Обрамление отверстий								
30	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,8868	5239,08	327,33	20363	1272	8218	11,60	45
		1т		1890,00	123,75	7346	481	105	0,60	2
31	E0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	5,8302	5314,68	327,33	30986	1908	12790	12,06	70
		1т		1965,60	123,75	11460	721	105	0,60	3
32	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	9,717	51000,00	–	495567	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестница Л-1 (2шт)								
33	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м	16,025064	15978,56	379,21	256057	6077	38036	13,00	208
		м3		2117,25	143,26	33929	2296	105	0,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С1204 26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в кар т и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,15812	50900,00	–	160748	–	–	–	–
		т		–	--	--	–	–	--	--
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3381	47400,00	--	16026	--	--	–	--
		т		–	--	--	--	–	–	--
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/доп.арматура	0,02403	52400,00	–	1259	--	–	–	–
		т		--	–	–	--	–	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/доп.арматура	0,04446	50900,00	--	2263	--	–	--	--
		т		–	--	--	–	–	--	--
38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте до 15 м	0,1055	93997,62	304,24	9917	32	3677	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3489	12	105	0,56	--
39	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	0,0495	95320,62	304,24	4718	15	1794	205,92	10
		1т		34398,00	114,75	1703	6	105	0,56	--
		ЭО								
1	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	19281,66	72,13	6,92	1390812	133455	1050727	0,29	5515
		м		46,13	4,33	889463	83432	108	0,02	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 20 мм	1166,176	11,09	--	12935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм	18115,484	16,27	--	294702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
Итого			Тенге			17 191 029				
Накладные расходы			Тенге			2 023 079				
Итого			Тенге			19 214 108				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			1 152 815				
Итого			Тенге			20 366 923				
Временные здания и сооружения 1,1%			Тенге			224 036				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			20 590 959				
Удорожание работ в зимнее время 0,7. 0,7%			Тенге			100 896				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			20 691 855				
Выслуга лет 1%			Тенге			205 910				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			82 364				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			20 980 129				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1731:775			Тенге			46 860 132				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			937 203				
Итого			Тенге			47 797 335				
НДС 12%			Тенге			5 735 680				
Итого с НДС			Тенге			53 533 015				

Технический надзор

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»
ведущий инженер

М.Курманов

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик : ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование строительства и его адрес : Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №2Г

А К Т
приемки выполненных объемов работ
за декабрь 2013 года

На работы: 2-1-1 Общестроительные работы.КЖ

N п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата	Примечание
1.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 15м/	м3	57,63	2018,79	116340	
14.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25	м3	180,16	1373,58	247464	
15.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	м3	270,24	1424,88	385060	
26.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2	1т	4,16	9789,75	40710	
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2	1т	6,24	10176,75	63478	
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	33189,75	4514	
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	1т	0,2	34512,75	7041	
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,89	2013,75	7827	
31.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	1т	5,83	2089,35	12181	
33.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м	м3	16,03	2260,51	36225	
38.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте до 15	1т	0,11	33189,75	3502	

	м				
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	1т	0,05	34512,75	1708
40.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	19281,66	50,46	972895
		Итого:				1898945

Директор Мамиров О.М.

Начальник участка Кан Т.И.

Прораб Сугралиев И.

Инженер ПТО Антошевская Л.Н.

Начальник ПТО Дуйсебаев Т.

Мастер Цой С.

Бригадир Куатов Н.

ТОО «Шымкент Курдели Курылыс»

ведущий инженер

М.Курманов

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Шымкент курделі құрылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Дополнение №182/6 от 10 февраля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №2 Г (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 октября 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнение №182/6 от 10 февраля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	30555		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном периоде	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	58 206 774,0	51 970 333,9							2 685 516,64	25 064 822,0
Оборудование	11 609 997,2	10 366 068,9							48 097,95	448 914,2
Аванс										
Погашение аванса										
Итого к оплате	69 816 771,2	62 336 402,9							2 733 614,6	25 513 736,2

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"

Бухатраев К.

Подрядчик

Директор

ТОО "Эристайл-Казахстан"

О.Мамиров

Инженер

ТОО "Шымкент Курделі Құрылыс"

Заместитель генерального директора

О.Ешимбетов

Принял: Главный специалист ОТН

М.Курманов

Заказчик ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"
Подряд./ик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)
Договор Дополнение №182/6 от 10 февраля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.

Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)

АКТ

15 октября 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		КЖ								
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦА 2шт, ЛЕСТНИЦА ЛН-1 2шт /КЖ-20,22/								
		Ограждение металлическое ОГ-1								
212	**Е0107-60-4**	**Установка металлических ограждений без поручня**	3,7	93,57	5,89	346,0	22	383	0,42	2
		м		71,78	2,23	266,0	8	140	0,0	--
213	**С130807-18**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/**	0,45	11000,00	--	4950,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
214	**С130807-21**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/**	0,37	12100,00	--	4477,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
215	**С130807-6**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/**	0,74	5380,00	--	3981,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение металлическое ОГ-1								

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
218	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	73,5	93,57	5,89	6877,0	433	7616	0,42	31
		м		71,78	2,23	5276,0	164	140	0,01	1
219	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/	8,6	11000,00	--	94600,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
220	С130807-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/	7,35	12100,00	--	88935,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
221	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/	14,7	5380,00	--	79086,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Лм-2 2шт								
229	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,26776	4646,85	2285,57	1244,0	612	529	9,35	3
		т		1579,50	617,13	423,0	165	90	2,34	1
230	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,26776	542,84	144,52	145,0	39	70	1,34	--
		т		292,50	--	78,0	--	90	--	--
231	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,270438	172800,00	--	46732,0	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,09468	8108,11	5078,47	768,0	481	323	16,29	2
		т		2956,64	839,11	280,0	79	90	2,46	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
233	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**0,366064**	**172800,00**	--	**63256,0**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	**3,9**	**93,57**	**5,89**	**365,0**	**23**	**404**	**0,42**	**2**
		м		**71,78**	**2,23**	**280,0**	**9**	**140**	**0,01**	--
235	С12021-96	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**0,12855**	**177400,00**	--	**22805,0**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**9,11513**	**49,69**	**0,04**	**453,0**	--	**68**	**0,04**	--
		м2		**8,32**	--	**76,0**	--	**90**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**419020,0**	**1610**			**38**
			Тенге			**6678,0**	**426**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8041,0**				
	Материалы -		Тенге			**1666,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8471,0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1271**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**991,0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17504,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7349**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**134950,0**				
	Материалы -		Тенге			**245,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1026**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**132792,0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**923,0**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**138**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8152,0**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**144025,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1164**			

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			276029,0				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			276029,0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16562,0				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			292591,0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			454120,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8513			
		АР								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
1	**Е0111-36-2**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**740,58**	**170,58**	**4,90**	**126328,0**	**3629**	**54974**	**0,38**	**283**
		м2		**58,50**	**1,85**	**43324,0**	**1370**	**123**	**0,01**	**7**
2	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**777,609**	**123,31**	**0,16**	**95888,0**	**124**	**15542**	**0,09**	**70**
		м		**16,18**	**0,07**	**12582,0**	**54**	**123**	**--**	**--**
		Тип 7								
3	**Е0111-36-2**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	**5368,96**	**170,58**	**4,90**	**915837,0**	**26308**	**398541**	**0,38**	**2051**
		м2		**58,50**	**1,85**	**314084,0**	**9933**	**123**	**0,01**	**48**
4	**С11011-348**	**Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1 мм**	**2105,2772**	**560,00**	**--**	**1178955,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0111-40-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**6246,408**	**123,31**	**0,16**	**770251,0**	**999**	**124850**	**0,09**	**562**
		м		**16,18**	**0,07**	**101067,0**	**437**	**123**	**--**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3087259,0**	**31061**			**2965**
			Тенге			**471057,0**	**11794**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3087259,0				
	Материалы -		Тенге			1406187,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				482851			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1178955,0				
		Накладные расходы -	Тенге			593907,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220870,0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3902036,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3319

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				571937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3902036,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3319
		Сметная заработная плата -	Тенге				571937			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР-3)								
6	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	1384,98	206,34	5,26	285776,8	7285	293492	1,20	1662
		м2		201,08	0,74	278491,8	1025	105	--	--
7	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1384,9809	38,91	1,02	53885,0	1408	55333	0,24	326
		м2		37,89	0,16	52477,0	222	105	--	1
8	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	1384,9809	57,37	0,59	79452,0	813	82797	0,35	483
		м2		56,78	0,16	78639,0	215	105	--	1
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический сайдинг с комплектующими	0,041662	7361958,38	--	306714,0	--	--	--	--
		фасад тип Б		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/цоколь	104,47	3142,91	3,99	328339,0	417	51377	2,70	282
		м2		467,15	1,22	48803,0	127	105	--	--
11	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов/керамогранит на растворе М150	68,8	298,64	11,72	20546,0	806	14900	1,06	73
		м2		171,68	4,39	11812,0	302	123	0,02	1
12	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	70,176	1350,00	--	94738,0	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1096297,0	8868			2402

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
			Тенге			**398930,0**	**1625**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1096297,0**				
	Материалы -		Тенге			**279191,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**400555**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**401452,0**				
	Местные материалы -		Тенге			**7857,0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**422764,0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63415**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**91144,0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1610204,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2619**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463970**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1610204,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2619**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463970**			
		ВК								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
13	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	**144**	**143,32**	**1,57**	**20638,0**	**226**	**23224**	**0,70**	**101**
		шт		**126,00**	**–**	**18144,0**	**--**	**128**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20638,0**	**226**			**101**
			Тенге			**18144,0**	**--**			**–**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20638,0**				
	Материалы -		Тенге			**2268,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18144**			
		Накладные расходы -	Тенге			**23224,0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2632,0**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**46494,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21628**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46494,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21628**			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2								
		Кран пожарный комплектно (18шт)								
58	**Е0116-20-1**	**Установка кранов пожарных диам. 50 мм**	**18**	**15299,47**	**23,09**	**275390,0**	**416**	**3836**	**0,90**	**16**

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		1кран		157,50	9,00	2835,0	162	128	0,04	1
59	СПРАЙСЛИСТ	Шкаф пожарный ШПК-320	18	5776,75	--	103982,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Сб.8,1, таб.1, п.141	Огнетушитель углекислотный ОУ-10	36	1730,00	--	62280,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			441652,0	416			16
			Тенге			2835,0	162			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			166262,0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			166262,0				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			275390,0				
	Материалы -		Тенге			272140,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				2997			
		Накладные расходы -	Тенге			3836,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16754,0				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295980,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			462242,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3572			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
80	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,4	210,92	92,82	295,0	130	190	0,59	1
		м2		100,80	34,88	141,0	49	100	0,17	--
81	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,07	5520,00	--	386,0	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	572	148,40	0,07	84883,0	40	64877	0,65	370
		м2		108,00	0,02	61776,0	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85564,0	170			370
			Тенге			61917,0	60			--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85564,0				
	Материалы -		Тенге			23091,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				61977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386,0				
		Накладные расходы -	Тенге			65067,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9038,0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159669,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			159669,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71737			
		РАЗДЕЛ 4. Насосная хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода								
89	**Ц0107-218-2**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	**2**	**6282,00**	**508,00**	**12564,0**	**1016**	**8691**	**28,00**	**56**
		шт		**4770,00**	**58,50**	**9540,0**	**117**	**90**	**0,34**	**1**
90	**Ц0107-218-1**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	**2**	**5925,00**	**388,00**	**11850,0**	**776**	**8275**	**27,00**	**54**
		шт		**4568,00**	**29,30**	**9136,0**	**59**	**90**	**0,17**	**--**
91	**Ц0108-481-20**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**4**	**456,20**	**24,20**	**1825,0**	**97**	**917**	**1,00**	**4**
		шт		**239,00**	**2,30**	**956,0**	**9**	**95**	**0,01**	**--**
92	**С131002-2**	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	**2**	**25100,00**	**--**	**50200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18600,00	--	37200,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700,00	--	39400,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,60	4558,0	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621,0	25	128	0,13	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Прессостарт (Реле давления) 0,2-8 бар	2	4836,17	--	9672,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	20	322,61	5,38	6452,0	108	3917	0,90	18
		1шт		150,75	2,25	3015,0	45	128	0,01	--
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d 40	4	4436,72	--	17747,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d 65	4	6599,62	--	26398,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный чугунный, под стяжку FAF2350 d 40	4	1700,74	--	6803,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d 40	4	4584,61	--	18338,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d 65	4	6118,97	--	24476,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
103	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	16	342,00	--	5472,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	24	249,00	--	5976,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	48,96	1,62	343,0	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292,0	--	128	--	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МВП3-Уф 1-9 бар резьба штуцера М20х1,5	7	669,20	--	4684,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый проходной муфтовый КЕ-231L d 20мм	12	295,78	--	3549,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	25	1082,42	12,21	27061,0	305	3120	0,56	14
		м		92,93	4,57	2323,0	114	128	0,02	1
109	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	10	965,42	12,21	9654,0	122	1248	0,56	6
		м		92,93	4,57	929,0	46	128	0,02	--
110	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	20	693,07	10,34	13861,0	207	2069	0,43	9
		м		76,95	3,87	1539,0	77	128	0,02	--
111	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989,0	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180,0	5	128	0,01	--
112	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	25	11,13	--	278,0	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267,0	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
113	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	33	10,99	--	363,0	--	452	0,05	2
		м		10,69	--	353,0	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**339715,0**	**2723**			**169**
			Тенге			**29151,0**	**497**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9672,0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9672,0				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26239,0				
	Материалы -		Тенге			4718,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				19817			
		Накладные расходы -	Тенге			17883,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2647,0				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46770,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				22499			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			303803,0				
	Материалы -		Тенге			53199,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				9831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240244,0				
	Местные материалы -		Тенге			6,0				
	Сдача и испытание -		Тенге			9,0				
		Накладные расходы -	Тенге			12584,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18983,0				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335370,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			391812,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34218			
		ОВ								

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
1	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	**144**	**193,78**	**--**	**27904,0**	**--**	**21287**	**1,00**	**144**
		шт		**164,25**	**--**	**23652,0**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**СПРАЙС-ЛИСТ стр.**	**Расходомер-счетчик квартирный ELF-dy15**	**144**	**9668,35**	**--**	**1392242,0**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1420146,0**	**--**			**144**
			Тенге			**23652,0**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**27904,0**				
	Материалы -		Тенге			**4252,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23652**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21287,0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3193**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2951,0**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**52143,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26845**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1392242,0**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1392242,0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83535,0**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1475777,0**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1527919,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26845**			
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления и тепловой пункт (2шт)								
3	**Е0118-18-1 прим.**	**Установка узлов тепловых**	**2**	**2333,23**	**254,23**	**4666,0**	**508**	**4620**	**9,50**	**19**
		1узел		**1710,00**	**94,50**	**3420,0**	**189**	**128**	**0,46**	**1**
4	**Е0116-10-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	**64**	**801,76**	**15,99**	**51313,0**	**1023**	**10002**	**0,66**	**42**
		м		**116,10**	**5,99**	**7430,0**	**383**	**128**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7.0	8	9	10	11
5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	64	11,13	--	712,0	--	876	0,05	3
		м		10,69	--	684,0	--	128	--	--
6	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	64	72,96	16,85	4670,0	1078	2747	0,21	14
		м		38,59	4,33	2470,0	277	190	0,03	2
7	С11031-213 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	64	217,00	--	13888,0	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	32	499,00	--	15968,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	266,00	--	8512,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-22-2	Установка манометров	32	48,96	1,62	1567,0	52	1709	0,23	7
		комплект		41,72	--	1335,0	--	128	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ стр.	Манометр МП3-Уф	32	669,20	--	21415,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258,0	--	235	0,32	1
		комплект		55,62	--	222,0	--	128	--	--
13	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.40 мм	36	11,09	--	399,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
15	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.32 мм	36	8,50	--	306,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.25 мм	36	6,29	--	226,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.20 мм	36	4,81	--	173,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.40-45 мм	16	44,37	--	710,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.32-35 мм	16	40,67	--	651,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.25-28 мм	16	38,82	--	621,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.20-23 мм	16	36,97	--	592,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128055,0	2662			86
			Тенге			15562,0	849			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18558,0				
	Материалы -		Тенге			1122,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				2747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13888,0				
		Накладные расходы -	Тенге			2747,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1278,0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22583,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3159			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			109497,0				
	Материалы -		Тенге			43829,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				13664			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50981,0				
	Местные материалы -		Тенге			12,0				
	Сдача и испытание -		Тенге			47,0				
		Накладные расходы -	Тенге			17490,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7619,0				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			134607,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			157190,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19447			
		ГС								
14	**Е0119-1-2**	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	144	332,58	54,70	47892,0	7877	38569	1,15	166
		прибор		189,00	20,25	27216,0	2916	128	0,10	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			47892,0	7877			166
			Тенге			27216,0	2916			14
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47892,0				
	Материалы -		Тенге			12799,0				
	Всего заработная плата -		Тенге				30132			
		Накладные расходы -	Тенге			38569,0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5188,0				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91648,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			91648,0				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35917			
		ЭО								
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
19	**СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект**	**Светильники PRS/S 2x18 накл., матовое стекло**	162	1526,97	--	247369,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	**Е0121-17-5**	**Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания**	216	199,08	6,30	43002,0	1362	18324	0,48	104
		шт		76,05	2,50	16427,0	540	108	0,01	3
21	**С151701-14**	**Светильник потолочный, тип ППП03-1х60-001-МУ3**	216	871,00	--	188136,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
22	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	44	169,86	57,56	7474,0	2533	5835	0,55	24
		шт		86,85	35,93	3821,0	1581	108	0,16	7
23	С151703-16 прим.	Светильники тип СКЗР-250У1/ЛБУО2-11	44	3310,00	--	145640,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	270	72,14	0,36	19478,0	98	14018	0,31	82
		шт		47,93	0,14	12941,0	39	108	--	--
25	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	360	98,48	0,36	35453,0	130	24290	0,40	143
		шт		62,33	0,14	22439,0	52	108	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-004	270	51,76	--	13976,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-001	360	40,67	--	14641,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Колодка клемная на 2 контакта Е-27	360	14,42	--	5191,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Колодка клемная на 3 контакта Е-27	288	17,01	--	4898,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	144	74,15	--	10678,0	--	7104	0.29	42
		шт		45,68	--	6578,0	--	108	--	--
31	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	144	431,00	--	62064,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/ЛБ-18, Ecospiral 18W E27	540	82,00	--	44280,0	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-76 прим.	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15/КЛЛ-11**	44	64,00	--	2816,0	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**845096,0**	**4122**			**395**
			Тенге			**62206,0**	**2211**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**845096,0**				
	Материалы -		Тенге			**49757,0**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**64417**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**729011,0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69570,0**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10436**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54880,0**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**969547,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74853**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**969547,0**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74853**			
		ОТДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /рытье котлована/**	12367,64	-27,84	-26,18	-344253	-323723	-106290	-0,01	-142
		м3		-1,66	-7,20	-20530	-89047	97	-0,03	-309
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-344253	-323723			-142
			Тенге			-20530	-89047			-309
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-344253)		-344253				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-109577)			-109577			
		Накладные расходы -	Тенге	(-106290)		-106290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-53)						-53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-15943)			-15943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-27033)		-27033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-477576)		-477576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-505)						-505
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-125521)			-125521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	(-477576)		-477576				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-505)						-505
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-125521)			-125521			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
2	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	140	-1633,10	--	-228634	--	-91438	-3,24	-454
		м3		-531,00	--	-74340	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-228634	--			-454
			Тенге			-74340	--			--
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-228634)		-228634				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-74340)			-74340			
	Местные материалы -		Тенге	(-154294)		-154294				
		Накладные расходы -	Тенге	(-91438)		-91438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-46)						-46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-13716)			-13716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-19204)		-19204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-339277)		-339277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-499)						-499
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-88056)			-88056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	(-339277)		-339277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-499)						-499
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-88056)			-88056			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ								
3	Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/**	112,32	-13703,69	-884,81	-1539198	-99382	-233150	-10,36	-1163
		м3		-1642,68	-334,24	-184506	-37542	105	-1,63	-183
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-1539198	-99382			-1163
			Тенге			-184506	-37542			-183
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-1539198)		-1539198				
	Материалы -		Тенге	(-219631)		-219631				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-222048)			-222048			
	Местные материалы -		Тенге	(-1035680)		-1035680				
		Накладные расходы -	Тенге	(-233150)		-233150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-117)						-117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-34972)			-34972			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-106341)		-106341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-1878689)		-1878689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1463)						-1463

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-257020)			-257020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	(-1878689)		-1878689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1463)						-1463
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-257020)			-257020			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		На отм.-0,150								
4	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН 114-6**	1,0956	-93997,62	-304,24	-102984	-333	-38181	-198,00	-217
		1т		-33075,00	-114,75	-36237	-126	105	-0,56	-1
		На отм.+2,700								
5	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5**	1,7574	-70437,87	-304,24	-123788	-535	-18065	-58,00	-102
		1т		-9675,00	-114,75	-17003	-202	105	-0,56	-1
6	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН 114-6,МН 105-6**	0,1048	-93997,62	-304,24	-9851	-32	-3652	-198,00	-21
		1т		-33075,00	-114,75	-3466	-12	105	-0,56	--
		На отм.+5,500								
7	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5**	1,7574	-70437,87	-304,24	-123788	-535	-18065	-58,00	-102
		1т		-9675,00	-114,75	-17003	-202	105	-0,56	-1
8	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН 114-6,МН 105-6**	0,1048	-93997,62	-304,24	-9851	-32	-3652	-198,00	-21
		1т		-33075,00	-114,75	-3466	-12	105	-0,56	--
		На отм.+8,300								
9	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5, МН-5, МН-6, МН 743-2**	1,7074	-70437,87	-304,24	-120266	-519	-17551	-58,00	-99
		1т		-9675,00	-114,75	-16519	-196	105	-0,56	-1
10	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН 114-6,МН 105-6**	0,1048	-93997,62	-304,24	-9851	-32	-3652	-198,00	-21
		1т		-33075,00	-114,75	-3466	-12	105	-0,56	--
		На отм.+11,100, +13,900, +16,700, +19,500, +22,300 (5шт)								
11	E0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2**	4,1584	-70437,87	-304,24	-292909	-1265	-42745	-58,00	-241
		1т		-9675,00	-114,75	-40233	-477	105	-0,56	-2

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
12	Е0106-11-8 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 202-2, МН 202-5, МН 743-2	6,2376	-70824,87	-304,24	-441777	-1898	-66652	-60,32	-376
		1т		-10062,00	-114,75	-62763	-716	105	-0,56	-3
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,136	-93997,62	-304,24	-12784	-41	-4739	-198,00	-27
		1т		-33075,00	-114,75	-4498	-16	105	-0,56	--
14	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	0,204	-95320,62	-304,24	-19445	-62	-7393	-205,92	-42
		1т		-34398,00	-114,75	-7017	-23	105	-0,56	--
		На отм.+25,100								
15	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	3,168	-95320,62	-304,24	-301976	-964	-114803	-205,92	-652
		1т		-34398,00	-114,75	-108973	-364	105	-0,56	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-1569268	-6248			-1921
			Тенге			-320644	-2357			-12
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-1569268)		-1569268				
	Материалы -		Тенге	(-1242376)		-1242376				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-323001)			-323001			
		Накладные расходы -	Тенге	(-339151)		-339151				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-170)						-170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-50873)			-50873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-114505)		-114505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-2022924)		-2022924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-2102)						-2102
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-373873)			-373873			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	(-2022924)		-2022924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-2102)						-2102
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-373873)			-373873			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
16	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	49,38972	-161258,56	-846,56	-7964515	-41811	-367294	-32,70	-1615
		т		-5985,00	-317,25	-295597	-15669	118	-1,55	-77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-7964515	-41811			-1615
			Тенге			-295597	-15669			-77
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-7964515)		-7964515				
	Материалы -		Тенге	(-7627106)		-7627106				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-311266)			-311266			

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге	(-367294)		-367294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-184)						-184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-55094)			-55094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-499909)		-499909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-8831718)		-8831718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1875)						-1875
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-366361)			-366361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	(-8831718)		-8831718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1875)						-1875
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-366361)			-366361			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ								
		Кровля над лифтом на отм.+29,400								
17	E0112-1-5	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	978	-371,55	-18,33	-363373	-17927	-38716	-0,15	-145
		м2		-26,41	-6,86	-25826	-6709	119	-0,03	-33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			-363373	-17927			-145
			Тенге			-25826	-6709			-33
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-363373)		-363373				
	Материалы -		Тенге	(-319620)		-319620				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-32535)			-32535			
		Накладные расходы -	Тенге	(-38716)		-38716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-19)						-19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-5807)			-5807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-24125)		-24125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-426214)		-426214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-197)						-197
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-38342)			-38342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	(-426214)		-426214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-197)						-197
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-38342)			-38342			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
18	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/40 мм**	300,48	-361,07	-14,76	-108495	-4435	-21425	-0,36	-108
		м2		-52,43	-5,54	-15754	-1665	123	-0,03	-8
19	E0111-15-2 K=2	**Добавить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	300,48	-90,09	-1,34	-27071	-403	-1434	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-1016	-150	123	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			-135566	-4838			-115

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
			Тенге			-16770	-1815			-9
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-135566)		-135566				
	Материалы -		Тенге	(-312)		-312				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-18585)			-18585			
	Местные материалы -		Тенге	(-113646)		-113646				
		Накладные расходы -	Тенге	(-22859)		-22859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-11)						-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-3429)			-3429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-9506)		-9506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-167931)		-167931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-135)						-135
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-22014)			-22014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	(-167931)		-167931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-135)						-135
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-22014)			-22014			
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕНЯЯ ШТУКАТУРКА								
				Стены						
20	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	9261,6	-102,95	-1,19	-953482	-11021	-590774	-0,37	-3427
		м2		-60,30	-0,45	-558474	-4168	105	--	-20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-953482	-11021			-3427
			Тенге			-558474	-4168			-20
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-953482)		-953482				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-562642)			-562642			
	Местные материалы -		Тенге	(-383986)		-383986				
		Накладные расходы -	Тенге	(-590774)		-590774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-295)						-295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-88616)			-88616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-92655)		-92655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-1636911)		-1636911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-3743)						-3743
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-651258)			-651258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	(-1636911)		-1636911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-3743)						-3743
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-651258)			-651258			
		РАЗДЕЛ 9. ОБЛИЦОВКА ПЕРВОГО ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
21	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	550,62	-206,34	-5,26	-113617	-2898	-116680	-1,20	-662
		м2		-201,08	-0,74	-110719	-406	105	--	-1
22	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	550,62	-38,91	-1,02	-21423	-560	-21999	-0,24	-130
		м2		-37,89	-0,16	-20863	-88	105	--	--
23	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	550,62	-57,37	-0,59	-31587	-323	-32917	-0,35	-192
		м2		-56,78	-0,16	-31264	-86	105	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический сайдинг с комплектующими	0,111111	-7361958,40	--	-817995	--	--	--	--
		фасад тип Б		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-984621	-3781			-983
			Тенге			-162846	-579			-2
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-984621)		-984621				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-163425)			-163425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-817995)		-817995				
		Накладные расходы -	Тенге	(-171596)		-171596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-86)						-86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-25739)			-25739			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-69373)		-69373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-1225591)		-1225591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1071)						-1071
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-189165)			-189165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	(-1225591)		-1225591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-1071)						-1071
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-189165)			-189165			
		РАЗДЕЛ 10. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
25	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	72	-1082,42	-12,21	-77934	-879	-8986	-0,56	-40
		м		-92,93	-4,57	-6691	-329	128	-0,02	-2
26	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	496	-693,07	-10,34	-343763	-5129	-51311	-0,43	-215

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		м		-76,95	-3,87	-38167	-1920	128	-0,02	-9
27	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	144	-329,67	-4,19	-47472	-603	-11323	-0,34	-49
		м		-59,85	-1,58	-8618	-228	128	-0,01	-1
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	72	-11,13	--	-801	--	-985	-0,05	-4
		м		-10,69	--	-770	--	128	--	--
29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	640	-10,99	--	-7034	--	-8757	-0,05	-32
		м		-10,69	--	-6842	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-477004	-6611			-339
			Тенге			-61088	-2476			-12
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-477004)		-477004				
	Материалы -		Тенге	(-409260)		-409260				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-63564)			-63564			
	Местные материалы -		Тенге	(-46)		-46				
		Накладные расходы -	Тенге	(-81362)		-81362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-41)						-41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-12204)			-12204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-33502)		-33502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-591868)		-591868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-392)						-392
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-75768)			-75768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	(-591868)		-591868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-392)						-392
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-75768)			-75768			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
30	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	48	-1082,42	-12,21	-51956	-586	-5990	-0,56	-27
		м		-92,93	-4,57	-4461	-219	128	-0,02	-1
31	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	518	-693,07	-10,34	-359010	-5356	-53587	-0,43	-224
		м		-76,95	-3,87	-39860	-2005	128	-0,02	-10

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
32	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**454**	**-471,67**	**-4,19**	**-214138**	**-1902**	**-35698**	**-0,34**	**-153**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-27172**	**-717**	**128**	**-0,01**	**-3**
33	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**72**	**-329,67**	**-4,19**	**-23736**	**-302**	**-5661**	**-0,34**	**-24**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-4309**	**-114**	**128**	**-0,01**	**-1**
34	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**48**	**-11,13**	**--**	**-534**	**--**	**-657**	**-0,05**	**-2**
		м		**-10,69**	**--**	**-513**	**--**	**128**	**--**	**--**
35	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**1044**	**-10,99**	**--**	**-11474**	**--**	**-14285**	**-0,05**	**-52**
		м		**-10,69**	**--**	**-11160**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**-660849**	**-8146**			**-483**
			Тенге			**-87475**	**-3055**			**-15**
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**(-660849)**		**-660849**				
	Материалы -		Тенге	**(-565166)**		**-565166**				
	Всего заработная плата -		Тенге	**(-90530)**			**-90530**			
	Местные материалы -		Тенге	**(-61)**		**-61**				
		Накладные расходы -	Тенге	**(-115879)**		**-115879**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**(-58)**						**-58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	**(-17382)**			**-17382**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**(-46604)**		**-46604**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**(-823331)**		**-823331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(-556)**						**-556**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(-107912)**			**-107912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	**(-823331)**		**-823331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(-556)**						**-556**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(-107912)**			**-107912**			
		РАЗДЕЛ 12. КАНАЛИЗАЦИЯ								
36	E0117-1-1	**Установка купальных чугунных ванн**	**144**	**-15266,57**	**-93,94**	**-2198386**	**-13527**	**-96630**	**-2,90**	**-418**
		комплект		**-488,25**	**-36,00**	**-70308**	**-5184**	**128**	**-0,17**	**-24**
37	E0116-4-2	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**36**	**-712,05**	**-10,58**	**-25634**	**-381**	**-5678**	**-0,70**	**-25**

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		м		-119,25	-3,96	-4293	-143	128	-0,02	-1
38	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	144	-9183,78	-61,65	-1322464	-8878	-75479	-2,26	-325
		комплект		-387,00	-22,50	-55728	-3240	128	-0,11	-16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-3546484	-22786			-768
			Тенге			-130329	-8567			-41
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-3546484)		-3546484				
	Материалы -		Тенге	(-3393369)		-3393369				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-138896)			-138896			
		Накладные расходы -	Тенге	(-177786)		-177786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-89)						-89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-26668)			-26668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-223456)		-223456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-3947727)		-3947727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-898)						-898
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-165564)			-165564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	(-3947727)		-3947727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-898)						-898
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-165564)			-165564			
		РАЗДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ								
39	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов ИСКЛЮЧИТЬ	383,1	-4331,44	-35,77	-1659375	-13704	-61347	-0,70	-269
		1кВт		-111,70	-13,40	-42794	-5134	128	-0,07	-25
40	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского" ИСКЛЮЧИТЬ	232	-62,81	--	-14571	--	-6882	-0,12	-29
		комплект		-23,18	--	-5377	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-1673946	-13704			-298
			Тенге			-48170	-5134			-25
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-1673946)		-1673946				
	Материалы -		Тенге	(-1612072)		-1612072				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-53304)			-53304			
	Сдача и испытание -		Тенге	(-1802)		-1802				
		Накладные расходы -	Тенге	(-68229)		-68229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-34)						-34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-10234)			-10234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-104530)		-104530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-1846705)		-1846705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-357)						-357
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-63538)			-63538			

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	(-1846705)		-1846705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-357)						-357
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-63538)			-63538			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			-20441194	-559978			-11853
			Тенге			-1986596	-177117			-737
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-14082911)		-14082911				
	Материалы -		Тенге	(-9409046)		-9409046				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-1817419)			-1817419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-817995)		-817995				
	Местные материалы -		Тенге	(-1687607)		-1687607				
		Накладные расходы -	Тенге	(-1961269)		-1961269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-981)						-981
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-294190)			-294190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-962651)		-962651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-17006831)		-17006831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-11590)						-11590
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-2111609)			-2111609			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-6358283)		-6358283				
	Материалы -		Тенге	(-5979867)		-5979867				
	Всего заработная плата -		Тенге	(-346294)			-346294			
	Местные материалы -		Тенге	(-107)		-107				
	Сдача и испытание -		Тенге	(-1802)		-1802				
		Накладные расходы -	Тенге	(-443256)		-443256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(-222)						-222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(-66488)			-66488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-408092)		-408092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-7209632)		-7209632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-2202)						-2202
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-412782)			-412782			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	(-24216463)		-24216463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(-13793)						-13793
		Сметная заработная плата -	Тенге	(-2524391)			-2524391			
		ОТДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ								
		РАЗДЕЛ 14.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
41	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**12367,64**	**39,72**	**37,82**	**491214**	**467697**	**154372**	**0,01**	**161**
		м3		**1,87**	**11,00**	**23127**	**136019**	**97**	**0,04**	**465**

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
42	E010334-A1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км ВЫВОЗ	18551,46	5,60	5,60	103888	103888	20778	--	--
		т		--	1,12	--	20778	100	0,02	436
43	E01031-A5-1	Погрузка глины при автомобильных перевозках	18551,46	28,60	28,60	530572	530572	371400	--	--
		т		--	20,02	--	371400	100	0,42	7792
44	E010334-A1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км ВВОЗ	18551,46	5,60	5,60	103888	103888	20778	--	--
		т		--	1,12	--	20778	100	0,02	436
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1229563	1206045			161
			Тенге			23127	548975			9129
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(1229563)		1229563				
	Всего заработная плата -		Тенге	(572102)			572102			
	Местные материалы -		Тенге	(390)		390				
		Накладные расходы -	Тенге	(567328)		567328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(284)						284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(85099)			85099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(107813)		107813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(1904704)		1904704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(9574)						9574
		Сметная заработная плата -	Тенге	(657201)			657201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	(1904704)		1904704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(9574)						9574
		Сметная заработная плата -	Тенге	(657201)			657201			
		РАЗДЕЛ 15. ФУНДАМЕНТЫ								
45	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	70	8337,97	66,01	583658	4621	16220	1,35	95
		м3		195,75	24,93	13703	1745	105	0,12	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			583658	4621			95
			Тенге			13703	1745			9
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(583658)		583658				
	Материалы -		Тенге	(9129)		9129				
	Всего заработная плата -		Тенге	(15448)			15448			
	Местные материалы -		Тенге	(556206)		556206				
		Накладные расходы -	Тенге	(16220)		16220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(8)						8

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(2433)			2433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(35993)		35993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(635871)		635871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(111)						111
		Сметная заработная плата -	Тенге	(17881)			17881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	(635871)		635871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(111)						111
		Сметная заработная плата -	Тенге	(17881)			17881			
		РАЗДЕЛ 16. КОЛОННЫ								
46	**Е0106-14-4 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	**112,32**	**13947,34**	**990,15**	**1566565**	**111214**	**245847**	**10,82**	**1215**
		м3		**1710,54**	**374,04**	**192128**	**42012**	**105**	**1,83**	**205**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**1566565**	**111214**			**1215**
			Тенге			**192128**	**42012**			**205**
				(Выполн.)	**(Остаток)**					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(1566565)		1566565				
	Материалы -		Тенге	(232620)		232620				
	Всего заработная плата -		Тенге	(234140)			234140			
	Местные материалы -		Тенге	(1030603)		1030603				
		Накладные расходы -	Тенге	(245847)		245847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(123)						123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(36877)			36877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(108745)		108745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(1921157)		1921157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1543)						1543
		Сметная заработная плата -	Тенге	(271017)			271017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	(1921157)		1921157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1543)						1543
		Сметная заработная плата -	Тенге	(271017)			271017			
		РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
47	**Е0108-12-2**	**Крепление сводов стальными затяжками**	**29,633832**	**161258,56**	**846,56**	**4778709**	**25087**	**220377**	**32,70**	**969**
		т		**5985,00**	**317,25**	**177358**	**9401**	**118**	**1,55**	**46**
48	**Е0108-12-2**	**Крепление сводов стальными затяжками**	**3,734168**	**161258,56**	**846,56**	**602167**	**3161**	**27770**	**32,70**	**122**
		т		**5985,00**	**317,25**	**22349**	**1185**	**118**	**1,55**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**5380876**	**28248**			**1091**
			Тенге			**199707**	**10586**			**52**
				(Выполн.)	**(Остаток)**					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(5380876)		5380876				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге	(5152920)		5152920				
	Всего заработная плата -		Тенге	(210293)			210293			
		Накладные расходы -	Тенге	(248146)		248146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(124)						124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(37222)			37222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(337741)		337741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(5966763)		5966763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1267)						1267
		Сметная заработная плата -	Тенге	(247515)			247515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	(5966763)		5966763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1267)						1267
		Сметная заработная плата -	Тенге	(247515)			247515			
		РАЗДЕЛ 18.КРОВЦЯ								
		Кровля над лифтом на отм.+29,400								
49	E0112-1-5	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	91	371,55	18,33	33811	1668	3602	0,15	14
		м2		26,41	6,86	2403	624	119	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			33811	1668			14
			Тенге			2403	624			3
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(33811)		33811				
	Материалы -		Тенге	(29740)		29740				
	Всего заработная плата -		Тенге	(3027)			3027			
		Накладные расходы -	Тенге	(3602)		3602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(2)						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(540)			540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(2245)		2245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(39658)		39658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(18)						18
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3568)			3568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	(39658)		39658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(18)						18
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3568)			3568			
		РАЗДЕЛ 19.ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОКНАМИ И ВХОДНЫМИ ДВЕРЯМИ								
50	E0109-25-1	**Монтаж ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОКНАМИ**	2,506775	5030,50	2020,02	12610	5064	6261	14,10	35
		т		2272,50	502,43	5697	1259	90	1,79	4
51	C12021-242	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	2,506775	162700,00	--	407852	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**420463**	**5064**			**35**
			Тенге			**5697**	**1259**			**4**
				(Выполн,)	**(Остаток)**					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	**(420463)**		**420463**				
	Материалы -		Тенге	**(1850)**		**1850**				
	Всего заработная плата -		Тенге	**(6956)**			**6956**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	**(407852)**		**407852**				
		Накладные расходы -	Тенге	**(6261)**		**6261**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**(3)**						**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	**(939)**			**939**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**(25603)**		**25603**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	**(452327)**		**452327**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(43)**						**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(7895)**			**7895**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	**(452327)**		**452327**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(43)**						**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(7895)**			**7895**			
		РАЗДЕЛ 20.ПОЛЫ НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ								
52	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**300,48**	**292,53**	**11,72**	**87899**	**3522**	**65074**	**1,06**	**319**
		м2		**171,68**	**4,39**	**51586**	**1319**	**123**	**0,02**	**6**
53	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАМЕННЯ ЭРА"**	**БОЙ ГРАНИТА**	**150,24**	**1998,78**	**--**	**300297**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			**388197**	**3522**			**319**
			Тенге			**51586**	**1319**			**6**
				(Выполн,)	**(Остаток)**					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**(388197)**		**388197**				
	Материалы -		Тенге	**(312)**		**312**				
	Всего заработная плата -		Тенге	**(52906)**			**52906**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	**(300297)**		**300297**				
	Местные материалы -		Тенге	**(32479)**		**32479**				
		Накладные расходы -	Тенге	**(65074)**		**65074**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	**(33)**						**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	**(9761)**			**9761**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**(27196)**		**27196**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**(480467)**		**480467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(357)**						**357**

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге	(62667)			62667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге	(480467)		480467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(357)						357
		Сметная заработная плата -	Тенге	(62667)			62667			
		РАЗДЕЛ 21.ВНУТРЕНЯЯ ШТУКАТУРКА								
				Стены						
54	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	9261,6	237,73	3,39	2201805	31354	1144789	0,65	6020
		м2		117,00	0,72	1083607	6668	105	0,05	468
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			2201805	31354			6020
			Тенге			1083607	6668			468
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(2201805)		2201805				
	Материалы -		Тенге	(130268)		130268				
	Всего заработная плата -		Тенге	(1090276)			1090276			
	Местные материалы -		Тенге	(956575)		956575				
		Накладные расходы -	Тенге	(1144789)		1144789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(572)						572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(171718)			171718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(200796)		200796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(3547390)		3547390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(7060)						7060
		Сметная заработная плата -	Тенге	(1261994)			1261994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	(3547390)		3547390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(7060)						7060
		Сметная заработная плата -	Тенге	(1261994)			1261994			
		РАЗДЕЛ 22. ОБЛИЦОВКА ПЕРВОГО ЭТАЖА								
55	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/1 ЭТАЖ/**	550,62	3142,91	3,99	1730547	2197	270789	2,70	1487
		м2		467,15	1,22	257222	672	105	--	3
56	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство теплоизоляционного слоя**	550,62	174,89	1,02	96296	560	21999	0,24	130
		м2		37,89	0,16	20863	88	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
57	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	34,68906	14600,00	--	506460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			2333303	2757			1616
			Тенге			278085	760			3
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(2333303)		2333303				
	Материалы -		Тенге	(1546001)		1546001				
	Всего заработная плата -		Тенге	(278845)			278845			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(506460)		506460				
		Накладные расходы -	Тенге	(292787)		292787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(146)						146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(43918)			43918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(157565)		157565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(2783656)		2783656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1766)						1766
		Сметная заработная плата -	Тенге	(322763)			322763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге	(2783656)		2783656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1766)						1766
		Сметная заработная плата -	Тенге	(322763)			322763			
		РАЗДЕЛ 23. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
58	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	72	942,49	14,49	67859	1043	20718	1,25	90
		м		219,38	5,42	15795	390	128	0,03	2
59	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	496	710,39	9,63	352354	4776	139280	1,22	605
		м		215,78	3,60	107027	1786	128	0,02	9
60	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	144	499,47	12,19	71924	1755	54756	1,64	236
		м		292,50	4,57	42120	658	128	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			492137	7575			931
			Тенге			164942	2834			14
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(492137)		492137				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге	(319620)		319620				
	Всего заработная плата -		Тенге	(167776)			167776			
		Накладные расходы -	Тенге	(214753)		214753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(107)						107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(32213)			32213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(42413)		42413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(749304)		749304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1053)						1053
		Сметная заработная плата -	Тенге	(199989)			199989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	(749304)		749304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1053)						1053
		Сметная заработная плата -	Тенге	(199989)			199989			
		РАЗДЕЛ 24. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
61	**Е0116-14-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм**	**48**	**942,49**	**14,49**	**45239**	**696**	**13812**	**1,25**	**60**
		м		**219,38**	**5,42**	**10530**	**260**	**128**	**0,03**	**1**
62	**Е0116-14-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	**518**	**710,39**	**9,63**	**367983**	**4988**	**145458**	**1,22**	**632**
		м		**215,78**	**3,60**	**111774**	**1865**	**128**	**0,02**	**9**
63	**Е0116-14-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	**454**	**545,07**	**6,65**	**247462**	**3019**	**147895**	**1,40**	**636**
		м		**252,00**	**2,50**	**114408**	**1135**	**128**	**0,01**	**6**
64	**Е0116-14-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**72**	**499,47**	**12,19**	**35962**	**878**	**27378**	**1,64**	**118**
		м		**292,50**	**4,57**	**21060**	**329**	**128**	**0,02**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**696647**	**9581**			**1446**
			Тенге			**257772**	**3589**			**18**
				(Выполн,)	**(Остаток)**					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(696647)		696647				
	Материалы -		Тенге	(429294)		429294				
	Всего заработная плата -		Тенге	(261361)			261361			
		Накладные расходы -	Тенге	(334542)		334542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(167)						167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(50181)			50181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(61871)		61871				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1093060)		1093060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1630)						1630
		Сметная заработная плата -	Тенге	(311543)			311543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге	(1093060)		1093060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(1630)						1630
		Сметная заработная плата -	Тенге	(311543)			311543			
		РАЗДЕЛ 25.КАНАЛИЗАЦИЯ								
65	Е0117-1-2	**Установка купальных стальных ванн**	144	9759,07	93,94	1405306	13527	67599	1,95	281
		комплект		330,75	36,00	47628	5184	128	0,17	24
66	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	36	748,88	1,43	26960	51	4743	0,56	20
		м		102,38	0,54	3686	19	128	--	--
67	Е0117-5-2	**Установка моек на два отделения**	144	593,78	61,65	85504	8878	75479	2,26	325
		комплект		387,00	22,50	55728	3240	128	0,11	16
68	С131101-24	**Мойки из нержавеющей стали, размер 600х800 мм, с крылом**	144	3750,00	--	540000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			2057770	22456			626
			Тенге			107042	8443			40
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(2057770)		2057770				
	Материалы -		Тенге	(1388272)		1388272				
	Всего заработная плата -		Тенге	(115485)			115485			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(540000)		540000				
		Накладные расходы -	Тенге	(147821)		147821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(74)						74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(22173)			22173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(132335)		132335				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(2337926)		2337926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(741)						741
		Сметная заработная плата -	Тенге	(137658)			137658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге	(2337926)		2337926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(741)						741
		Сметная заработная плата -	Тенге	(137658)			137658			
		РАЗДЕЛ 26.КРЕПЛЕНИЕ СТОЯКОВ								

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
69	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /СТОЙКА/	4,132674	13711,47	5475,87	56665	22630	24522	28,90	119
		т		5040,00	1552,87	20829	6418	90	5,46	23
70	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	4,132674	147100,00	--	607916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			664581	22630			119
			Тенге			20829	6418			23
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(664581)		664581				
	Материалы -		Тенге	(13206)		13206				
	Всего заработная плата -		Тенге	(27246)			27246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(607916)		607916				
		Накладные расходы -	Тенге	(24522)		24522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(12)						12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(3678)			3678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(41346)		41346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(730449)		730449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(154)						154
		Сметная заработная плата -	Тенге	(30924)			30924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге	(730449)		730449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(154)						154
		Сметная заработная плата -	Тенге	(30924)			30924			
		РАЗДЕЛ 27.ОТОПЛЕНИЕ								
71	Е0118-6-2 ПРИМ.	Установка стальных радиаторов АЛЮМИНИЕВЫЕ	383,1	140,69	18,61	53898	7129	51199	0,59	226
		1кВт		97,43	6,98	37325	2674	128	0,03	13
72	ПРАЙС МЕТТРАНС СТР 21	Радиаторы алюминиевые, ТУ 4012, SIRA BI-POWER. Размер 500.	3200	411,51	--	1316846	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС МЕТТРАНС СТР 21	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	320	195,96	--	62707	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1433452	7129			226
			Тенге			37325	2674			13
				(Выполн,)	(Остаток)					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1433452)		1433452				
	Материалы -		Тенге	(9443)		9443				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге	(39999)			39999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1379553)		1379553				
		Накладные расходы -	Тенге	(51199)		51199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(26)						26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(7680)			7680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(89079)		89079				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1573730)		1573730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(265)						265
		Сметная заработная плата -	Тенге	(47679)			47679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	(1573730)		1573730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(265)						265
		Сметная заработная плата -	Тенге	(47679)			47679			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**19482827**	**1463864**			**13914**
			Тенге			**2437954**	**637907**			**9987**
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(13717777)		13717777				
	Материалы -		Тенге	(7100991)		7100991				
	Всего заработная плата -		Тенге	(2457037)			2457037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(806758)		806758				
	Местные материалы -		Тенге	(2576253)		2576253				
		Накладные расходы -	Тенге	(2583794)		2583794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(1292)						1292
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(387569)			387569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(978094)		978094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(17279665)		17279665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(21696)						21696
		Сметная заработная плата -	Тенге	(2844606)			2844606			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(1085044)		1085044				
	Материалы -		Тенге	(15056)		15056				
	Всего заработная плата -		Тенге	(34202)			34202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1015769)		1015769				
		Накладные расходы -	Тенге	(30782)		30782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(15)						15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(4617)			4617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(66950)		66950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(1182776)		1182776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(197)						197
		Сметная заработная плата -	Тенге	(38820)			38820			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(4680006)		4680006				
	Материалы -		Тенге	(2146629)		2146629				
	Всего заработная плата -		Тенге	(584622)			584622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1919553)		1919553				
		Накладные расходы -	Тенге	(748316)		748316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(374)						374

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(112247)			112247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(325699)		325699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(5754021)		5754021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(3689)						3689
		Сметная заработная плата -	Тенге	(696869)			696869			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	(24216462)		24216462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(25582)						25582
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3580295)			3580295			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-958367	903886			2061
			Тенге			451358	460790			9249
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(-365134)		-365134				
	Материалы -		Тенге	(-2308055)		-2308055				
	Всего заработная плата -		Тенге	(639618)			639618			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(-11237)		-11237				
	Местные материалы -		Тенге	(888647)		888647				
		Накладные расходы -	Тенге	(622525)		622525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(311)						311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(93379)			93379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(15443)		15443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(272834)		272834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(10106)						10106
		Сметная заработная плата -	Тенге	(732997)			732997			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(1085044)		1085044				
	Материалы -		Тенге	(15056)		15056				
	Всего заработная плата -		Тенге	(34202)			34202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1015769)		1015769				
		Накладные расходы -	Тенге	(30782)		30782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(15)						15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(4617)			4617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(66950)		66950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(1182776)		1182776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(197)						197
		Сметная заработная плата -	Тенге	(38820)			38820			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(-1678277)		-1678277				
	Материалы -		Тенге	(-3833237)		-3833237				
	Всего заработная плата -		Тенге	(238328)			238328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1919553)		1919553				
	Местные материалы -		Тенге	(-107)		-107				
	Сдача и испытание -		Тенге	(-1802)		-1802				
		Накладные расходы -	Тенге	(305060)		305060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(153)						153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(45759)			45759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(-82393)		-82393				

1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	**(-1455610)**		**-1455610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(1486)**						**1486**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(284087)**			**284087**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			–				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**(11790)**						**11790**
		Сметная заработная плата -	Тенге	**(1055904)**			**1055904**			
Прямые затраты			Тенге			7 639 606,2				
Накладные расходы			Тенге			1 353 216,0				
Итого			Тенге			8 992 822,2				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			543 224,0				
Итого			Тенге			9 536 046,2				
Временные здания и сооружения 1,1%			Тенге			104 896,5				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			9 640 942,7				
Удорожание работ в зимнее время 0,7. 0,7%			Тенге			47 240,6				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			9 688 183,3				
Выслуга лет 1%			Тенге			96 409,4				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			38 563,8				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			9 823 156,5				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1731:775			Тенге			21 940 495,4				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			438 809,9				
Итого			Тенге			22 379 305,3				
НДС 12%			Тенге			2 685 516,6				
Итого с НДС			Тенге			25 064 822,0				
Итого оборудование в ценах 2001г.			Тенге			175 934,0				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1731:775			Тенге			392 957,1				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			7 859,1				
Итого			Тенге			400 816,2				
НДС 12%			Тенге			48 097,9				
Итого с НДС			Тенге			448 914,2				
Итого к оплате			Тенге			25 513 736,2				

Технический надзор

ТОО «Шымкент Курдели Курылыс»

ведущий инженер М.Карманов

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Дополнение №182/6 от 11 февраля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №2 Г (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 17 марта 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнение №182/6 от 11 февраля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	30555		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном периоде	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	21 705 157	19 379 604							2 325 553	21 705 157
Оборудование	5 542 861	4 948 983							593 878	5 542 861
Аванс										
Погашение аванса										
Итого к оплате	27 248 018	24 328 588							2 919 431	27 248 018

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"

_____ Т.Ергеев

Подрядчик

Директор

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Инженер

ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

Заместитель генерального директора

_____ О.Ешимбетов

Принял: Главный специалист ОТН

_____ М.Курманов

Заказчик — ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"
Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта — Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)
Договор — Дополнение №182/6 от 11 февриля 2015г. к договору № 182 от 1.07.2013г.

Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)

АКТ

17 марта 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КЖ									
		Пандус Пн-1, Пн-2 (2шт)								
1	**Е0106-3-4**	**Устройство железобетонных фундаментов общего**	**16,12**	**10008,96**	**257,71**	**161344**	**4154**	**12291**	**4,05**	**65**
		м3		**634,50**	**91,69**	**10228**	**1478**	**105**	**0,40**	**6**
2	**С12041-90 Изм.**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из**	**0,2576**	**41200,00**	**--**	**10613**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ВК								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	**Е0116-16-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов**	**18**	**322,61**	**5,38**	**5807**	**97**	**3525**	**0,90**	**16**
		1шт		**150,75**	**2,25**	**2714**	**41**	**128**	**0,01**	**--**
2	**С130902-51**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным**	**16**	**3500,00**	**--**	**56000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С130809-9**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,**	**32**	**285,00**	**--**	**9120**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0116-16-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов**	**4**	**595,88**	**12,33**	**2384**	**49**	**1382**	**1,58**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		265,50	4,50	1062	18	128	0,02	--
5	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для	160	266,00	--	42560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел (Общедомовой)								
8	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,50	17
		1узел		1453,50	51,75	2907	103	128	0,25	1
9	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-792-	Задвижки, клапаны стальные фланцевые,	2	1093,30	120,00	2187	240	1790	6,25	13
		шт		965,00	29,30	1930	59	90	0,17	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка стальная 30с941нж диам.50 мм под	2	12016,11	--	24032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Электропривод ГЗ-А 70/24 к задвижке диам.50 мм	2	50264,32	--	100529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-25 Изм.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	12	562,00	--	6744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-10 Изм.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	4	232,00	--	928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-6 Изм.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и	4	919,00	--	3676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел (поквартирный)								
19	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	72	75,82	1,57	5459	113	6221	0,41	30
		1счетчик		67,50	--	4860	--	128	--	--
20	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и	72	367,00	--	26424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в	72	192,46	52,42	13857	3774	14096	0,77	56
		1фильтр		134,42	18,54	9678	1335	128	0,09	7
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	72	225,53	--	16238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком	72	1356,90	--	97697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел горячей воды (поквартирный)								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
		1счетчик		67,50	--	9720	--	128	--	--
25	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и	288	367,00	--	105696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в	144	192,46	52,42	27714	7548	28193	0,77	111
		1фильтр		134,42	18,54	19356	2670	128	0,09	13
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	144	225,53	--	32477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком	144	1356,90	--	195393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Насосная хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода								
29	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
30	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
31	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми	4	456,20	24,20	1825	97	917	1,00	4
		шт		239,00	2,30	956	9	95	0,01	--
32	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые,	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ,	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Прессостарт (Реле давления) 0,2-8 бар	2	4836,17	--	9672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	20	322,61	5,38	6452	108	3917	0,90	18
		1шт		150,75	2,25	3015	45	128	0,01	–
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d	4	4436,72	--	17747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d	4	6599,62	--	26398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный чугунный, под стяжку FAF2350 d	4	1700,74	--	6803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d	4	4584,61	--	18338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d	4	6118,97	--	24476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	16	342,00	--	5472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,	24	249,00	--	5976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МВПЗ-Уф 1-9 бар резьба штуцера М20х1,5	7	669,20	--	4684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый проходной муфтовый KE-231L d	12	295,78	--	3549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	25	1082,42	12,21	27061	305	3120	0,56	14
		м		92,93	4,57	2323	114	128	0,02	1
49	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10	965,42	12,21	9654	122	1248	0,56	6
		м		92,93	4,57	929	46	128	0,02	--
50	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20	693,07	10,34	13861	207	2069	0,43	9
		м		76,95	3,87	1539	77	128	0,02	–
51	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	3	329,67	4,19	989	13	236	0,14	1
		м		59,85	1,68	180	5	128	0,01	--
52	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	25	11,13	--	278	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	33	10,99	--	363	--	452	0,05	2
		м		10,69	--	353	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	28,8	66,55	--	1917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	57,6	221,84	--	12778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГС								
1	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	254	43,60	0,10	11073	25	2665	0,06	15
		м2		11,62	0,04	2951	10	90	--	--
2	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей	254	49,69	0,04	12620	10	1902	0,04	11
		м2		8,32	--	2113	--	90	--	--
		АР								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0115-39-1	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего	1810,0937	206,34	5,26	373500	9526	383572	1,20	2175
		м2		201,08	0,74	363974	1333	105	--	4
2	Е0115-39-7	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего	1810,0937	38,91	1,02	70425	1841	72318	0,24	427
		м2		37,89	0,16	68584	290	105	--	1
3	Е0115-39-8	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего	1810,0937	57,37	0,59	103840	1062	108212	0,35	631
		м2		56,78	0,16	102777	282	105	--	1
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический сайдинг с комплектующими	0,620167	7361958,38	--	4565644	--	--	--	--
		фасад тип Б		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Лифт								
5	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок,	1	432150,00	115630,00	432150	115630	265644	1887,21	1887
		лифт		267030,00	28130,47	267030	28130	90	163,16	163
6	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в	3	-14988,45	-4455,00	-44965	-13365	-26029	-60,84	-183
		остан.		-8513,45	-1126,98	-25540	-3381	90	-6,54	-20
7	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее	16,345	-2528,65	-90,00	-41331	-1471	-35543	-17,19	-281
		м		-2413,85	-2,30	-39454	-38	90	-0,01	--
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Лифт пассажирский Р1000-СО60-9/9 без машинного	1	2162631,18	--	2162631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Прямые затраты			Тенге			6 907 501				
Накладные расходы			Тенге			887 002				
Итого			Тенге			7 794 503				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			463 341				
Итого			Тенге			8 257 844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Временные здания и сооружения 1,1%			Тенге			90 836				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			8 348 680				
Удорожание работ в зимнее время 0,7. 0,7%			Тенге			40 909				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			8 389 589				
Выслуга лет 1%			Тенге			83 487				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			33 395				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			8 506 470				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1731:775			Тенге			18 999 613				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			379 992				
Итого			Тенге			19 379 605				
НДС 12%			Тенге			2 325 553				
Итого с НДС			Тенге			21 705 157				
Оборудование			Тенге			2 172 303				
Итого в текущем уровне цен 2012г. К=1731:775			Тенге			4 851 944				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			97 039				
Итого			Тенге			4 948 983				
НДС 12%			Тенге			593 878				
Итого с НДС			Тенге			5 542 861				
Итого к оплате			Тенге			27 248 018				

Технический надзор

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»
ведущий инженер

М.Курманов

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.

Заказчик ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование строительства и его адрес Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома

А К Т
приемки выполненных объемов работ
17 март 2015 года

N п/п	Обоснование	Наименование работы	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	м3	16,12	726,19	11706	
3	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	18,00	153,00	2754	
6	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	270,00	1080	
10	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	2,00	1505,25	3010	
12	Ц0112-792-3К=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	шт	2,00	994,30	1989	
21	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	72,00	67,50	4860	
23	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	72,00	152,95	11013	
26	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	144,00	67,50	9720	
28	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	144,00	152,95	22026	

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	4828,50	9657	
32	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	4597,30	9195	
33	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	4,00	241,30	965	
37	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	665,12	665	
39	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	20,00	153,00	3060	
47	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	7,00	41,72	292	
50	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	25,00	97,50	2437	
51	Е0116-7-7	Прокладка трубопрооодов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	10,00	97,50	975	
52	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	80,82	1616	
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3,00	61,43	184	
54	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25,00	10,69	267	

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	33,00	10,69	353	
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	254,00	11,66	2962	
59	Е0113-26-6	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	254,00	8,32	2113	
60	Е0115-39-1	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	1931,90	201,55	389374	
61	Е0115-39-7	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1931,90	38,05	73509	
62	Е0115-39-8	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	1931,90	56,94	109994	
64	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	1,00	295160,47	295160	
65	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	остан.	3,00	9640,43	-28921	
66	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	м	16,34	2416,15	-39492	
		Итого:				902523	

Директор _____ Мамиров О.М.

Технический директор _____ Кан Т.И.

Прораб _____ Сугралиев И.

Инженер ПТО _____ Антошевская Л.Н.

Начальник ПТО _____ Дуйсебаев Т.

Мастер _____ Кулманов М.

Бригадир _____ Сариев А.

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

ведущий инженер

М.Курманов

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Инженер ТОО "Шымкент курдели курылыс"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Доп.соглашение № 182/5 от 11.11.2014 года к договору № 182 от 01 июля 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №2 Г (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 ноября 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение № 182/5 от 11.11.2014 года к договору № 182 от 01 июля 2013 г.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	30555		бюджетное финансирование	1	ТОО	17

Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном периоде	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные работы		
Общестроительные работы	525 940 830	469 590 029							1 964 123	18 331 810
Оборудование	10 203 170	9 109 974							14 474	135 090
Аванс										
Погашение аванса										
Итого к оплате	536 144 000	478 700 003							1 978 596	18 466 900

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"

_____ Т. Егетаев

Подрядчик

Директор

ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ О.Мамиров

Инженер

ТОО "Шымкент Курдели Курылыс"

Заместитель генерального директора

_____ О.Ешимбетов

Принял: Главный специалист ОТН

_____ М.Курманов

Заказчик	ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Наименование объекта	Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (повторное применение)
Договор	Дополнение №182/5 от 11 ноября 2014г. к договору № 182 от 1.07.2013г.

Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г. Шымкент ЮКО
Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома 2Г (новторное применение)

АКТ

НА 26 ноября 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОВ								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
13	С130804-84	**Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм**	1316	15,00	--	19740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-81	**Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм**	1000	21,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-82	**Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм**	64	27,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-83	**Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм**	128	53,00	--	6784	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ стр.	Вентиль полипропиленовый JAKKO диаметром 25 мм	288	280,99	--	80926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ стр.	Клапан термостатический угловой с термоголовкой JAKKO диаметром 25 мм	468	705,81	--	330318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			460496	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			460496				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			460496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27630				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			488126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			488126				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
45	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	322	320,85	16,96	103312	5460	79846	1,12	362
		шт		186,64	7,09	60097	2282	128	0,03	10
46	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	188	355,85	16,96	66899	3188	46618	1,12	211
		шт		186,64	7,09	35088	1332	128	0,03	6
47	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174727	8678			575
			Тенге			95525	3624			16
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			174727				
	Материалы -		Тенге			70525				
	Всего заработная плата -		Тенге				99149			
	Сдача и испытание -		Тенге			4962				
		Накладные расходы -	Тенге			126911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			319737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				118186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			319737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							655
		Сметная заработная плата -	Тенге				118186			
		ЭО								
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	4	514,00	105,00	2056	420	1042	2,00	8
		шт		254,00	20,30	1016	81	95	0,12	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 12	2	478,13	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	2	348,80	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		шт		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 3ф 25А	4	227,31	--	909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 1ф 16А	26	76,42	--	1987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	6	314,30	20,67	1886	124	1482	1,26	8
		шт		220,50	8,19	1323	49	108	0,04	--
35	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E0121-28-1	Установка фотодатчика	98	19,13	--	1875	--	1905	0,12	12
		шт		18,00	--	1764	--	108	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ "220 VOLT"	Датчик движения инфракрасный ДД 009	98	493,81	--	48393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	22	36,26	--	798	--	642	0,17	4
		шт		27,00	--	594	--	108	--	--
39	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	844	35,40	--	29878	--	26872	0,19	158
		шт		29,48	--	24881	--	108	--	--
40	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	306	45,74	--	13996	--	10261	0,20	61
		шт		31,05	--	9501	--	108	--	--
41	C151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	14	134,00	--	1876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	C151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	844	156,00	--	131664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	306	182,00	--	55692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			329957	742			264
			Тенге			42484	165			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			52943				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			52943				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			277014				
	Материалы -		Тенге			14780				
	Всего заработная плата -		Тенге				42649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219008				
		Накладные расходы -	Тенге			45471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19349				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			341835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				49470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			394778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				49470			
РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
93	С151603-21	**Кабели контрольные, марка КВВГ, числожил и сечение 4х1,5 мм2 ИСКЛЮЧИТЬ**	0,207	-74900,00	--	-15504	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2ИСКЛЮЧИТЬ**	0,045	-60500,00	--	-2723	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	**Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х2,5 ИСКЛЮЧИТЬ**	117	-96,50	--	-11290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	**Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х4 ИСКЛЮЧИТЬ**	135	-150,85	--	-20365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	**Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х6 ИСКЛЮЧИТЬ**	31,5	-217,03	--	-6836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-148-4	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг ИСКЛЮЧИТЬ**	81	-60,40	-15,60	-4892	-1264	-3270	-0,24	-19
		м		-38,70	-3,80	-3135	-308	95	-0,02	-2
99	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Талдыкорганский Кабельный Завод"	**Кабель ВВГнг-0,66 сечением.4х35 ИСКЛЮЧИТЬ**	0,081	-712428,35	--	-57707	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг ИСКЛЮЧИТЬ**	7,776	-93,40	-32,30	-726	-251	-283	-0,20	-2
		м		-31,30	-7,00	-243	-54	95	-0,04	--
101	С151601-585 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 ИСКЛЮЧИТЬ**	0,007776	-1279100,00	--	-9946	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-129990	-1515			-21
			Тенге			-3378	-362			-2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-129990				
	Материалы -		Тенге			-726				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-124371				
		Накладные расходы -	Тенге			-3553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-533			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-141556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-25
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-141556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-25
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4273			
		TV								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		Оборудование и материалы								
5	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	128	72,10	--	9229	--	7004	0,38	49
		м		60,80	--	7782	--	90	--	--
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAVT"	**Кабель телевизионный магистральный RD-11**	128	40,05	--	5127	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4190	108,60	48,90	455034	204891	206190	0,22	922
		м		39,60	12,20	165924	51118	95	0,07	296
8	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 16 мм	4190	8,50	--	35631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4190	10,60	0,10	44414	419	35426	0,06	251
		м		8,80	0,10	36872	419	95	--	2
10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Север Интеркабель" стр.	Кабель телевизионныйабонентский RG-6	4190	9,59	--	40192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			589626	205310			1222
			Тенге			210578	51537			299
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			589626				
	Материалы -		Тенге			92788				
	Всего заработная плата -		Тенге				262116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80950				
		Накладные расходы -	Тенге			248621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			888542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1645
		Сметная заработная плата -	Тенге				299409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			888542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1645
		Сметная заработная плата -	Тенге				299409			
		ВК								
РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Внутренний водосток								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжениязиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм ИСКЛЮЧИТЬ	344	-1550,07	-19,03	-533224	-6546	-54657	-0,69	-237
		м		-117,00	-7,13	-40248	-2453	128	-0,03	-12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-533224	-6546			-237
			Тенге			-40248	-2453			-12
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-533224				
	Материалы -		Тенге			-486430				
	Всего заработная плата -		Тенге				-42701			
		Накладные расходы -	Тенге			-54657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-35273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-623154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-277
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-623154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-277
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50899			
		РАЗДЕЛ 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТА								
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
16	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 20 мм	30	8,50	--	255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	10,60	0,10	318	3	254	0,06	2
		м		8,80	0,10	264	3	95	--	--
18	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 1 кг	50	72,10	--	3605	--	2736	0,38	19
		м		60,80	--	3040	--	90	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAVT"	Кабель связи UTP 2x2x0,5, 5E	80	22,18	--	1775	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9211**	**1470**			**27**
			Тенге			**4492**	**369**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9211**				
	Материалы -		Тенге			**1219**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4861**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2030**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4466**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**670**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**821**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5531**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14497**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5531**			
		АР								
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
146	**Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	**1632,565433**	**206,34**	**5,26**	**336868**	**8592**	**345953**	**1,20**	**1962**
		м2		**201,08**	**0,74**	**328276**	**1202**	**105**	**--**	**4**
147	**Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**1632,565433**	**38,91**	**1,02**	**63518**	**1660**	**65225**	**0,24**	**385**
		м2		**37,89**	**0,16**	**61858**	**261**	**105**	**--**	**1**
148	**Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим.**	**Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	**1632,565433**	**57,37**	**0,59**	**93655**	**958**	**97599**	**0,35**	**569**
		м2		**56,78**	**0,16**	**92697**	**254**	**105**	**--**	**1**
149	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Металлический сайдинг с комплектующими**	**0,338171**	**7361958,38**	**--**	**2489601**	**--**	**--**	**--**	**--**
		фасад тип Б		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
150	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ/28 м**	**5734,4**	**150,62**	**0,62**	**863704**	**3555**	**468992**	**0,44**	**2494**
		м2		**69,08**	**0,23**	**396132**	**1319**	**118**	**--**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	**Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3**	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	**5734,4**	**56,77**	**–**	**325536**	**–**	**212945**	**0,20**	**1135**
		м2		**31,47**	**–**	**180462**	**–**	**118**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4172883**	**14766**			**6545**
			Тенге			**1059425**	**3037**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4172883**				
	Материалы -		Тенге			**609091**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1062462**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2489601**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1190713**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**595**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**178607**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**321816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5685412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1241069**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5685412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1241069**			
Прямые затраты			Тенге			5 021 741				
Накладные расходы			Тенге			1 557 972				
Итого			Тенге			6 579 713				
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			Тенге			394 723				
Итого			Тенге			6 974 436				
Временные здания и сооружения 1,1%			Тенге			76 719				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			7 051 154				
Удорожание работ в зимнее время 0,7. 0,7%			Тенге			34 551				
Итого с зимними удорожаниями			Тенге			7 085 705				
Выслуга лет 1%			Тенге			70 512				
Дополнительные отпуска 0,4%			Тенге			28 205				
Итого в ценах 2001г.			Тенге			7 184 421				
Итого в текущем уровне цен 2013г. К=1731:775			Тенге			16 046 753				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			320 935				
Итого			Тенге			16 367 688				
НДС 12%			Тенге			1 964 123				
Итого с НДС			Тенге			18 331 810				
Оборудывание			Тенге			52 943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого в текущем уровне цен 2013г. К=1731:775			Тенге			118 251				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			2 365				
Итого			Тенге			120 616				
НДС 12%			Тенге			14 474				
Итого с НДС			Тенге			135 090				
Итого к оплате			Тенге			18 466 900				

Технический надзор

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»
ведущий инженер

М.Курманов

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.

Заказчик **ГУ "Отдела строительства г. Шымкент"**

Подрядчик **ТОО "Эристайл-Казахстан"**

Наименование строительства и его адрес **Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома**

А К Т

приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2014 года

На работы **2-1-2 Общестроительные работы.АР**

N п/п	Обоснование	Наименование работы	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0115-39-1	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	1632,57	201,82	329479	
2	Е0115-39-7	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1632,57	38,05	62119	
3	Е0115-39-8	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	1632,57	56,94	92951	
5	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ/28 м	м2	5734,40	69,31	397451	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	5734,40	31,47	180462	
7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	128,00	60,80	7782	
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4190,00	51,80	217042	
11	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	4190,00	8,90	37291	
13	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,00	51,80	1554	
15	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	30,00	8,90	267	
16	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной,масса 1 м до 1 кг	м	50,00	60,80	3040	
18	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4,00	274,30	1097	
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	229,30	3439	
24	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	6,00	228,69	1372	
26	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	шт	98,00	18,00	1764	
28	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	22,00	27,00	594	
29	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	844,00	29,48	24881	
30	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного тица при скрытой проводке	шт	306,00	31,05	9501	
40	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг ИСКЛЮЧИТЬ	м	81,00	42,50	-3443	
42	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг ИСКЛЮЧИТЬ	м	7,78	38,30	-298	

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е0116-7-10**	**Прокладка трубопроводов водоснабжениз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм ИСКЛЮЧИТЬ**	**м**	**344,00**	**124,13**	**-42701**	
		Итого:				**1325644**	

Директор _____ Мамиров О.М.

ТОО «Шымкент Курдели Курылыс»

Технический директор _____ Кан Т.И.

Прораб _____ Сутралиев И.

Инженер ПТО _____ Антошевская Л.Н.

Начальник ПТО _____ Дуйсебаев Т.

Мастер _____ Кулманов М.

Бригадир _____ Сариев А.

Главный инженер

М.Курманов