Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Справка 1 от 27.12.2018 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	8.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в ценах 2018 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	**10 538 894**	**10 538 894**	**9 409 725**						**0**	**1 129 167**	**10 538 892**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	8 962 875	8 962 875	8 002 566							960 308	8 962 874
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 576 019	1 576 019	1 407 159							168 859	1 576 018
Удержания 5%											526 945
Итого к оплате:											**10 011 947**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Узел обвязки печи									
2	5801-0001-0001(пл)(об)	Котел на твердом топливе, "UNILUX" КУВ-18 с регуляторов	шт	2	138393		276786		–		276786
4	5102-0605-0204(об)	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м3/ч, Н 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	4	38012		152048		–		152048
									152048	–	
		Раздел 2. Система отопление									
29	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	224	1874		419776		419776		453358
									–	33582	
		Итого					**882 192**				
		в том числе									

- материалы, изделия и конструкции, тенге	419 776
- оборудование, тенге	428 834
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 582
Всего	**882 192**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	6 982
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**889 174**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**8 002 566**
НДС (12 %)	960 308
Итого	**8 962 875**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
		1.1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
54	5104-0106-0119(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	57903		115806		–		115806
									115806	–	
		Раздел 5 Приборы									
87	2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	2	18486		36972		36972		39930
									–	2958	

Итого **155 736**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 36 972
- оборудование, тенге 115 806

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 958

Всего	**155 736**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	615
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**156 351**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**1 407 159**
НДС (12 %)	168 859
Итого	**1 576 019**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Справка 2 от 28.06.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	8.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**13 913 114**	**3 012 696**							**361 524**	**3 374 220**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	12 337 095	3 012 696							361 524	**3 374 220**
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 576 019									
Удержания 5%										168 711
Итого к оплате:										**3 205 509**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Система отопление									
36	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1462,3	16,5	14623	165	11239	3211	19261
					321,9	5,8	3219	58	–	1427	
37	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146	1566,72	16,53	228741	2414	179323	46886	297677
					321,95	5,75	47004	839	–	22050	
39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542		8672		8672		9366
40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31	75,26	2,23	2333	69	1138	781	3363
					36,32	0,19	1126	6	–	249	

Итого	**329 667**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	903
- материалы, изделия и конструкции, тенге	200 372
Накладные расходы, тенге	50 878
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 420
Всего	**329 667**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	5 077
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**334 744**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**3 012 696**
НДС (12 %)	361 524
Итого	**3 374 220**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Начальник участка

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Справка 3 от 26.07.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	8.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**21 176 943**	**6 485 562**							**778 267**	**7 263 829**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	19 055 213	5 998 320							719 798	**6 718 118**
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 576 019									**0**
Смета № 0-2. Отопление и вентиляция	545 711	487 242							58 469	**545 711**
Удержания 5%										363 191
Итого к оплате:										**6 900 638**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за июль 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Система отопление										
1	32	2901-0001-0005(пл)	Клапан регулирующий RTD-N иаметром 15мм фирма "Данфосс"	шт	22	3900	0	85800	0	85800	0	92664	Дания
						0	0	0	0	0	6864		
2	34	2305-1207-1905	Головка термостатическая RA 5062 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	22	19934	0	438548	0	438548	0	473632	Дания
						0	0	0	0	0	35084		
3	36	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1462,5	16,5	2925	33	2248	643	3853	
						322	6	644	12	–	285		

4	37	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	1566,66	16,5	59533	627	46672	12203	77475	
						321,95	5,74	12234	218	–	5739		
5	39	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	542	0	7588	0	7588	0	8195	Россия
						0	0	0	0	-	607		
6	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,1	75,1	2,16	383	11	187	129	553	
						36,27	0,39	185	2	–	41		

Итого	**656 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	671
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	581 043
Накладные расходы, тенге	12 975
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 620
Всего	**656 372**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	10 108
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**666 480**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**5 998 320**
НДС (12 %)	719 798
Итого	**6 718 118**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 5

приемки выполненных работ за июль 2019г.

(локальная смета № 0-2 к 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 2. Система отолпния										
1	10	2304-0902-3214	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +120 °С, PN 40, DN 15мм	шт.	22	2244	0	49368	0	49368	0	53317	Россия
						0	0	0	0	–	3949		

Итого	**53 317**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 368
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 949
Всего	**53 317**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	821
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**54 138**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**487 242**
НДС (12 %)	58 469
Итого	**545 711**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жардем" **Ахметов С.К.**

Начальник участка

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлоар" **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Справка 4 от 28.08.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	8.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**28 199 712**	**6 270 330**							**752 439**	**7 022 769**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	21 589 112	2 262 410							271 489	**2 533 899**
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	1 765 820	169 465							20 336	**189 801**
Смета № 0-2. Отопление и вентиляция	2 166 383	1 447 029							173 643	**1 620 672**
Смета № 0-3. Водопровод и канализация	2 678 397	2 391 426							286 971	**2 678 397**
Удержания 5%										351 138
Итого к оплате:										**6 671 631**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Мол. уч-ка Молдр Шомартов М.М.

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета № 0-3 к 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
			1.1. Водопровод хозяйственно-питьевой - В1										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	176	139,18	132,44	24495	23309	–	4643	31469	
						6,74	29,9	1186	5262	–	2331		
2	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	17,52	2312,61	–	40517	–	–	29172	75264	
						2312,61	–	40517	–	–	5575		

3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	169,4	30,6	30,6	5183	5183	–	1274	6974
						–	10,45	–	1770	–	517	
4	4	1116-0501-0202	напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях (ввод) НР = 98 %	м трубопровода	19,4	1249,48	16,6	24240	322	173	23273	51314
						1223,97	0,15	23745	3	–	3801	
5	5	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,21	182	0	3495	0	3495	0	3775 Казахстан
						0	0	0	0		280	
		2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15	0	60	0	60	0	65 Казахстан
						0	0	0	0	–	5	
		Раздел 4. Канализация бытовая										
7	7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	51,12	139,18	132,43	7115	6770	–	1349	9141
						6,75	29,89	345	1528	–	677	
8	8	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	10,22	2312,6	–	23644	–	–	17024	43921
						2312,6	–	23644	–	–	3253	

9	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	49,6	30,6	30,6	1518	1518	–	373	2042
						–	10,44	–	518	–	151	
10	10	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	14	638,71	3,07	8942	43	71	8663	19013
						630,57	0,86	8828	12	–	1408	
11	11	2301-0801-0115	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	13,97	1030	0	14391	0	14391	0	15542 Казахстан
						0	0	0	0		1151	
12	12	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	619	0	1238	0	1238	0	1337 Казахстан
						0	0	0	0		99	
13	13	2302-0403-0324	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	282	0	1692	0	1692	0	1827 Казахстан
						0	0	0	0	–	135	

Итого	**261 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 120
Накладные расходы, тенге	85 771
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 383
Всего	**261 684**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	4 030

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**265 714**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**2 391 426**
НДС (12 %)	286 971
Итого	**2 678 397**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета № 0-2 к 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
		Раздел 1.	**Узел обвязки печи**										
1	1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	16	1574,44	81,31	25191	1301	464	23127	52183	
						1464,13	10,81	23426	173	–	3865		
2	2	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	4799	0	76784	0	76784	0	82927	Россия
						0	0		0	0	6143		
3	3	2900-0000-0001(пл)	Фильтр полифосфатный (корпус стационарный с картриджем тип 10 BX - TS, с крепежным элементом и накидным ключем) (ц/о=9200/1,12)	шт	2	8214	0	16428	0	16428	0	17742	Россия

					0	0		0	0	1314		
4	5 2304-1001-5402	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20мм	шт.	2	2542	0	5084	0	5084	0	5491	Россия
					0	0		0	0	407		

Итого	**158 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 426
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 760
Накладные расходы, тенге	23 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 729
Всего	**158 343**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	2 438
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**160 781**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**1 447 029**
НДС (12 %)	173 643
Итого	**1 620 672**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Узел обвязки печи										
1	1	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	68042,5	6145	136085	12290	27195	99318	254235	
						48300	2372,5	96600	4745	–	18832		
			1.2 Узел обвязки котла										
2	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16846,5	374	33693	748	6113	26511	65020	
						13416	110	26832	220	–	4816		
3	5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	14484,5	570	28969	1140	20852	7186	39047	
						3488,5	178	6977	356	–	2892		

	7	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1187	0	18992	0	18992	0	20511 Россия
						0	0	0	0		1519	
5	8	2304-1004-1101	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	4	1834	0	7336	0	7336	0	7923 Россия
						0	0	0	0		587	
6	9	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	6	937,5	135,5	5625	813	87	4863	11327
						787,5	39,5	4725	237	–	839	
7	10	2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1359	0	2718	0	2718	0	2935 Россия
						0	0	0	0		217	
8	11	2304-1013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1911	0	3822	0	3822	0	4128 Россия
						0	0	0	0		306	
9	17	1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	433,67	16,83	5204	202	43	4924	10938
						413,25	5,42	4959	65	–	810	
10	18	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	424	0	848	0	848	0	916 Россия
						0	0	0	0		68	

	19	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	430	0	3440	0	3440	0	3715	Россия
						0	0	0	0		275		
12	20	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	773	0	1546	0	1546	0	1670	Россия
						0	0	0	0		124		
13	21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542	0	8672	0	8672	0	9366	Россия
						0	0	0	0		694		
14	22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	75	2,25	300	9	146	100	432	
						36,25	–	145	–	–	32		
15	27	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1396,29	89	9774	623	4750	2685	13456	
						628,71	0,14	4401	1	–	997		

Итого	**445 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 560
Накладные расходы, тенге	145 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 008
Всего	**445 619**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	6 863
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**452 482**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 5 домов	**2 262 410**
НДС (12 %)	271 489
Итого	**2 533 899**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Канализация бытовая										
1	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1244	3,07	17416	43	8545	8663	28165	
						630,57	0,86	8828	12	–	2086		
2	62	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	619	0	1238	0	1238	0	1337	Казахстан
						0	0	0	0		99		
3	66	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400	0	800	0	800	0	864	Казахстан
						0	0	0	0		64		
4	67	2302-0601-0602	Редукция с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124	0	248	0	248	0	268	Казахстан
						0	0	0	0		20		

5	68	2302-0403-0324	Колено PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	282	0	564	0	564	0	609	Казахстан
							0		0		45		
6	71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,85	542	0	1545	0	1545	0	1669	Россия
						0	0	0	0		124		
7	73	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2	216	0	432	0	432	0	467	Казахстан
						0	0	0	0	–	35		

Итого	33 379
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 372
Накладные расходы, тенге	8 663
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 473
Всего	**33 379**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	514
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**33 893**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 5 домов	**169 465**
НДС (12 %)	20 336
Итого	**189 801**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка Жомартов Ж.М.

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Справка 5 от 25.09.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	8.11.2018г.				

№ Сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
			из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты				
			СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**41 381 164**	**11 769 153**							**1 412 299**	**13 181 452**
Смета 2-1-3. Отопление и вентиляция	26 018 366	3 954 691							474 563	**4 429 254**
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	8 977 532	6 439 028							772 684	**7 211 712**
Смета № 0-2. Отопление и вентиляция	3 706 869	1 375 434							165 052	**1 540 486**
Смета № 0-3. Водопровод и канализация	2 678 397									**0**
Удержания 5%										659 073
Итого к оплате:										**12 522 379**

Генподрядчик:
ТОО "Жардем"

Директор
Ахметов С.К.

подпись

Субподрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Узел обвязки печи										
1	1	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	68042,5		6145	136085	12290	27195	99318	254235
						48300		2372,5	96600	4745	–	18832	
			1.2 Узел обвязки котла										
2	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16846,5		374	33693	748	6113	26511	65020
						13416		110	26832	220	–	4816	
3	5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	14484,5		570	28969	1140	20852	7186	39047
						3488,5		178	6977	356	–	2892	

4	7	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1187	0	18992	0	18992	0	20511 Россия
						0	0	0	0		1519	
5	8	2304-1004-1101	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 2,5, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	4	1834	0	7336	0	7336	0	7923 Россия
						0	0	0	0		587	
6	9	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	6	937,5	135,5	5625	813	87	4863	11327
						787,5	39,5	4725	237	–	839	
7	10	2304-1013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1359	0	2718	0	2718	0	2935 Россия
						0	0	0	0		217	
8	11	2304-1013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1911	0	3822	0	3822	0	4128 Россия
						0	0	0	0		306	
9	17	1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	433,67	16,83	5204	202	43	4924	10938
						413,25	5,42	4959	65	–	810	
10	18	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	424	0	848	0	848	0	916 Россия
						0	0	0	0		68	

11	19	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	8	430	0	3440	0	3440	0	3715 Россия
						0	0	0	0		275	
12	20	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	773	0	1546	0	1546	0	1670 Россия
						0	0	0	0		124	
13	21	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	542	0	8672	0	8672	0	9366 Россия
						0	0	0	0		694	
14	22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	75	2,25	300	9	146	100	432
						36,25	–	145	–	–	32	
15	27	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1396,29	89	9774	623	4750	2685	13456
						628,71	0,14	4401	1	–	997	

Итого	**445 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 560
Накладные расходы, тенге	145 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 008
Всего	**445 619**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	6 863
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**452 482**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 4 домов	**1 809 928**
НДС (12 %)	217 191
Итого	**2 027 119**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Канализация бытовая										
1	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1244	3,07	17416	43	8545	8663	28165	
						630,57	0,86	8828	12	–	2086		
2	62	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	619	0	1238	0	1238	0	1337	Казахстан
						0	0	0	0		99		
3	66	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400	0	800	0	800	0	864	Казахстан
						0	0	0	0		64		
4	67	2302-0601-0602	Редукция с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	124	0	248	0	248	0	268	Казахстан
						0	0	0	0		20		

5	68	2302-0403-0324	Колено PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	282	0	564	0	564	0	609	Казахстан
							0		0		45		
6	71	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,85	542	0	1545	0	1545	0	1669	Россия
						0	0	0	0		124		
7	73	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2	216	0	432	0	432	0	467	Казахстан
						0	0	0	0	–	35		

Итого	**33 379**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 372
Накладные расходы, тенге	8 663
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 473
Всего	**33 379**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	514
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**33 893**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 4 домов	**135 572**
НДС (12 %)	16 269
Итого	**151 841**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.** **Субподрядчик:** **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 12

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Узел обвязки печи										
			1.2 Узел обвязки котла										
1	3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16846,5	374	33693	748	6113	26511	65020	
						13416	110	26832	220	–	4816		
2	13	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2460,83	–	14765	–	13279	1456	17519	
						247,67	–	1486	–	–	1298		
3	14	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	8	377,38	–	3019	–	415	2552	6017	
						325,5	–	2604	–	–	446		
4	15	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1698		13584		13584	0	14671	Россия
						0	0	0	0		1087		

	23	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	4	118	3	472	12	396	45	558	
						16	0,25	64	1	–	41		
6	24	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	... трубопровода	8	583,5	88,88	4668	711	2056	1687	6863	
						237,63	39,88	1901	319	–	508		
7	25	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	291	0	2561	0	2561	0	2766	Россия
						0	0	0	0	–	205		
		Раздел 2 Система отопление											
8	30	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	247	–	494	–	214	274	829	
						140	–	280	–	–	61		
9	35	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1326,31	16,54	34484	430	25683	8351	46262	
						321,96	5,77	8371	150	–	3427		
10	36	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1462,44	16,5	26324	297	20232	5781	34673	
						321,94	5,78	5795	104	–	2568		
11	40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,9	75,25	2,16	1046	30	511	351	1509	

				36,33	0,29	505	4	–	112	
12	42 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	256	70,1	1,02	17946	261	88	17245	38006
					68,74	–	17597	–	–	2815	

Итого	**234 693**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 132
Накладные расходы, тенге	64 253
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 384
Всего	**234 693**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	3 614
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**238 307**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**2 144 763**
НДС (12 %)	257 372
Итого	**2 402 135**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 13

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета № 0-2 к 2-1-3)

Отопление

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Добавить										
			Раздел 1 Узел обвязки печи										
			1.2 Узел обвязки котла										
1	4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	12	70,08	1	841	12	4	809	1782	
						68,75	–	825	–	–	132		
			Раздел 2 Система отопление										
2	6	1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	40,3	664,02	72,31	26760	2914	529	24124	54955	
						578,59	32,23	23317	1299	–	4071		
3	7	2900-0001-0001(пл)	Монтажный комплект д.15мм (ц/о=1250/1,12)	шт	22	1116	0	24552	0	24552	0	26516	Китай
						0	0	0	0		1964		

4	8	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	22	155,45	–	3420	–	336	3022	6957	
						140,18	–	3084	–	–	515		
5	9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	22	415,36	0,5	9138	11	1105	7866	18364	
						364,64	0,23	8022	5	–	1360		
		Раздел 3. Вентиляция											
6	13	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1409	38,5	2818	77	666	2055	5263	
						1037,5	11	2075	22	–	390		
7	14	2900-0000-0000(пл)	Шибер (заслонка) моно шм-р 430; 0,8 д.150мм (ц/о=5300/1,12)	шт	2	4732	0	9464	0	9464	0	10221	Россия
						0	0	0	0		757		
8	15	1120-0101-0501	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	21911,89	44,59	20641	42	19098	1487	23898	
						1593,42	16,99	1501	16	–	1770		
9	16	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	3,45	685	0	2363	0	2363	0	2552	Россия
						0	0	0	0	–	189		

Итого	**150 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 342
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 117
Накладные расходы, тенге	39 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 148

Всего	**150 508**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	2 318
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**152 826**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**1 375 434**
НДС (12 %)	165 052
Итого	**1 540 486**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Начальник участка

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Генподрядчик: ТОО «Жардем»

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование стройки: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1, 9шт.

Наименование объекта: Строительство 2-х этажных блокированных жилых домов, тип 1.

Договор № 52 от 8 ноября 2018г.

Акт № 14

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№	№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой										
			1.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	2	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1159	13,9	11590	139	112	11112	24518	
						1133,9	–	11339	–	–	1816		
2	3	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	9,9	114	0	1129	0	1129	0	1219	Казахстан
						0	0	0	0		90		

3	4 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1249,45	16,6	24989	332	178	23992	52899	
					1223,95	0,15	24479	3	–	3918		
4	5 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	182	0	3604	0	3604	0	3892	Казахстан
					0	0	0	0		288		
5	6 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1368	0	16416	0	16416	0	17729	
					0	0	0	0		1313		
6	8 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12	0	48	0	48	0	52	Казахстан
					0	0	0	0		4		
7	9 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15	0	60	0	60	0	65	Казахстан
					0	0	0	0		5		
8	10 2302-0101-2002	Угольник прямой , d 20 мм	шт.	6	594	0	3564	0	3564	0	3849	Казахстан
					0	0	0	0		285		
9	11 2302-0101-2003	Угольник прямой, d 25 мм	шт.	8	876	0	7008	0	7008	0	7569	Казахстан
					0	0	0	0		561		
10	12 2302-0101-1001	Переход, Dy 20*16мм (прим)	шт.	10	189	0	1890	0	1890	0	2041	Казахстан
					0	0	0	0		151		

	13	2302-0101-1002	Переход, Dy 25*20мм (прим)	шт.	2	208	0	416	0	416	0	449 Казахстан
						0	0	0	0		33	
12	14	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	30	0	240	0	240	0	259 Казахстан
						0	0	0	0		19	
13	15	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	19	0	38	0	38	0	41 Казахстан
						0	0	0	0		3	
14	16	2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	26	0	208	0	208	0	225 Казахстан
						0	0	0	0		17	
15	17	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	12	0	48	0	48	0	52 Казахстан
						0	0	0	0		4	
16	18	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15	0	60	0	60	0	65 Казахстан
						0	0	0	0		5	
17	19	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	30	583,5	88,9	17505	2667	7710	6327	25739
						237,6	39,9	7128	1197	–	1907	

18	20	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	187		2057		2057	0	2222	Россия
						0	0	0	0		165	
19	21	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	246		5412		5412	0	5845	Россия
						0	0	0	0		433	
20	22	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	542		1897		1897	0	2049	Россия
						0	0	0	0		152	
21	23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,4	750	–	300	–	52	198	538	
						620	–	248	–	–	40		
22	24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	48	71,08	1,02	3412	49	64	3233	7177	
						68,73	–	3299	–	–	532		

Раздел 2 Водомерный узел

23	26	1116-0901-0201	место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода	узел	2	6309	263,5	12618	527	278	11692	26255	
						5906,5	59	11813	118	–	1945		
24	27	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1368		8208		8208	0	8865	Россия
						0	0	0	0		657		
25	28	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	937,5	135,5	1875	271	29	1621	3776	
						787,5	39,5	1575	79	–	280		
26	29	2304-1013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	701		1402		1402	0	1514	Россия
						0	0	0	0		112		
27	30	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	470	24,5	940	49	30	865	1949	
						430,5	11	861	22	–	144		
28	31	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	2694		5388		5388	0	5819	Россия
						0	0	0	0		431		
29	32	2304-1001-5401	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	1900		3800		3800	0	4104	Россия
						0	0	0	0		304		

30	33	2302-0401-0804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	138		276		276	0	298	Казахстан
						0	0	0	0		22		
		Раздел 3 Горячсее водоснабжение											
31	34	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	10	1159	13,9	11590	139	112	11112	24518	
						1133,9	–	11339	–	–	1816		
32	35	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	9,9	114		1129		1129	0	1219	Казахстан
						0	0	0	0		90		
33	36	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	1249,5	16,63	19992	266	143	19193	42320	
						1223,94	0,13	19583	2	–	3135		
34	37	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	15,84	182		2883		2883	0	3114	Казахстан
						0	0	0	0		231		
35	38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	26	71,12	1,04	1849	27	35	1751	3888	
						68,73	–	1787	–	–	288		

36	40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,98	542		1615		1615	0	1744	Россия
						0	0	0	0		129		
37	41	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1368	0	13680	0	13680	0	14774	Россия
						0	0	0	0		1094		
38	42	2302-0101-2002	Угольник прямой, d 20 мм	шт.	4	594	0	2376	0	2376	0	2566	Казахстан
						0	0	0	0		190		
39	43	2302-0101-2003	Угольник прямой, d 25 мм	шт.	8	876	0	7008	0	7008	0	7569	Казахстан
						0	0	0	0		561		
40	44	2302-0101-1001	Переход, Dy 20*16мм (прим)	шт.	8	189	0	1512	0	1512	0	1633	Казахстан
						0	0	0	0		121		
41	45	2302-0101-1002	Переход, Dy 25*20мм (прим)	шт.	2	208	0	416	0	416	0	449	Казахстан
						0	0	0	0		33		
42	46	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	30	0	180	0	180	0	194	Казахстан
						0	0	0	0		14		
43	47	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	34	0	272	0	272	0	294	Казахстан
						0	0	0	0		22		
44	48	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12	0	24	0	24	0	26	Казахстан
						0	0	0	0		2		

45	49	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	15	0	60	0	60	0	65	Казахстан
						0	0	0	0		5		
46	50	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	26	583,46	88,92	15170	2312	6681	5483	22305	
						237,58	39,92	6177	1038	–	1652		
47	51	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	187		2057		2057	0	2222	Россия
						0	0	0	0		165		
48	52	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	246		4330		4330	0	4676	Россия
						0	0	0	0		346		
49	53	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	2	15548	1709,5	31096	3419	19	28229	64071	
						13829	573,5	27658	1147	–	4746		

Раздел 4 Канализация бытовая

50	60	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1120,38	1,25	8963	10	3692	5159	15252	
						657,63	0,38	5261	3	–	1130		
51	61	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1243,83	3	7463	18	3662	3712	12069	
						630,5	0,83	3783	5	–	894		
52	63	2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	523	0	2092	0	2092	0	2259	Казахстан
						0	0	0	0		167		
53	64	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	175	0	700	0	700	0	756	Казахстан
						0	0	0	0		56		
54	65	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	96	0	192	0	192	0	207	Казахстан
						0	0	0	0		15		
55	69	2302-0403-0321	Колено PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	87	0	348	0	348	0	376	Казахстан
						0	0	0	0		28		
56	70	2302-0403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	92	0	736	0	736	0	795	Казахстан
						0	0	0	0		59		
57	72	1115-0404-0406	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,28	552,23	–	3468	–	289	2543	6492	
						506,21	–	3179	–	–	481		

58	74	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	32730	1370	3273	137	1053	1629	5294	
						20830	600	2083	60	–	392		
59	75	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	17563		2178		2178	0	2352	Россия
						0	0	0	0		174		
		Раздел 5 Приборы											
60	76	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	2	20512,5	156	41025	312	35971	4787	49477	
						2371	71,5	4742	143	–	3665		
61	77	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1882		3764		3764	0	4065	Россия
						0	0	0	0		301		
62	78	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	4	10631	79	42524	316	33753	8425	55025	
						2113,75	35,5	8455	142	–	4076		
63	79	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	4319		17276		17276	0	18658	Россия
						0	0	0	0		1382		
64	80	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	7100	59	14200	118	10700	3367	18972	

65	81	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96			1691	27	3382	54	–	1405	
				шт.	2	5295		10590		10590	0	11437 Россия
						0	0	0	0		847	
66	82	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
				шт.	6	787		4722		4722	0	5100 Россия
						0	0	0	0		378	
67	83	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	2	21576,5	309,5	43153	619	38306	4410	51368
						2114	136	4228	272	–	3805	
68	84	2303-0102-1228	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
				шт.	2	6662		13324		13324	0	14390 Россия
						0	0	0	0		1066	
69	85	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94									
				шт.	2	1043		2086		2086	0	2253 Россия
						0	0	0	0		167	
70	86	1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1227,5	83	2455	166	37	1660	4444
						1126	26,5	2252	53	–	329	

Итого **689 762**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 164 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 338

- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 625
Накладные расходы, тенге	160 500
Сметная прибыль (8 %), тенге	51 093
Всего	**689 762**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	10 622
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**700 384**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г. на 9 домов	**6 303 456**
НДС (12 %)	756 415
Итого	**7 059 871**

Генподрядчик: **Ахметов С.К.**

Субподрядчик: **Якубов М.К.**

Начальник участка