С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за январь 2011 г.

Заказчик: ТОО "Медицинский центр Евразия"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					106/03-10	27.10.2010г.	

Наименование строек

Ремонтные работы в ТОО "Медицинский центр Евразия"

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ, рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	выполнен прочих затрат, не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ремонтные работы в дневном стационаре Екибастузского филиала ТОО "Медицинский центр Евразия"													
			1 138 462		1 138 462							1 138 462	
НДС 12%			136 615		136 615							136 615	
Итого:			1 275 077		1 275 077							1 275 077	

Заказчик:
Директор ТОО "Медицинский центр Евразия"
_____ Дюсенов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"
_____ А.А.Пиянзов

Стройка:

Объект: **ТОО "Медицинский центр Евразия", г.Экибастуз, ул.Абая, 76**

АКТ
выполненных работ №1

Ремонтные работы (2-й этаж)

Основание:

Зона:

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш	Накладные расходы: тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в.т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в.т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Стены								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен и откосов от краски	175.200	25.70	0.00	4503	0	4728	0.17800	31
		1м2		25.70	0.00	4503	0	105	0.00000	0
2	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов раствором	6.200	1124.33	67.78	6971	420	4268	3.85200	24
		1м2		644.33	11.29	3995	70	105	0.06240	0
3	Е15-64-3	Выравнивание стен и откосов ротбанд	175.200	77.16	3.43	13518	601	13804	0.45520	80
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	12917	230	105	0.00630	1
4	19999	ротбанд	315.400 ✓	19.00		5993	0	0		0
		кг								
5	Е15-64-3	Выравнивание поверхностей стен и откосов: глатт	175.200	89.08	4.29	15607	752	14309	0.52348	92
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		84.79	1.64	14855	287	95	0.00788	1
6	19999	шпатлевка глатт	262.500 ✓	36.30		9529	0	0		0
		кг								
7	Е15-64-3	Выравнивание поверхностей стен и откосов: финиш	175.200	89.08	4.29	15607	752	14309	0.52348	92
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		84.79	1.64	14855	287	95	0.00788	1
8	19999	шпатлевка финиш	210.200 ✓	40.00		8408	0	0		0
		кг								
9	Е62-1-3	Грунтовка стен праймером	175.200	32.49	0.09	5692	16	5964	0.20700	36
		1м2		32.40	0.02	5676	4	105	0.00010	0
10	19999	праймер	35.000 ✓	182.00		6370	0	0		0
		кг								
11	Е15-163-8	Масляная окраска стен и откосов	175.200	96.26	1.78	16864	312	5897	0.22080	39
		1м2 окрашиваемой поверхности		34.94	0.68	6121	119	95	0.00325	1
	ПОДРАЗДЕЛ	Потолок								
12	Е62-36-1	Очистка вручную потолка от краски	57.300	25.70	0.00	1473	0	1547	0.17800	10
		1м2		25.70	0.00	1473	0	105	0.00000	0
13	Е15-64-4	Выравнивание потолков ротбанд	57.300	122.36	4.93	7011	282	6460	0.63653	36
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117.43	1.86	6729	107	95	0.00911	1
14	19999	ротбанд	103.200 ✓	19.00		1961	0	0		0

		кг							
15	Е15-64-4	Выравнивание потолков глатт	57,300	122,36	4,93	7011	282	6460	0,63653
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6729	107	95	0,00911
16	19999	шпатлевка глатт	85,900	36,30		3118	0	0	
		кг							
17	Е15-64-4	Выравнивание потолков финиш	57,300	122,36	4,93	7011	282	6460	0,63653
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6729	107	95	0,00911
18	19999	шпатлевка финиш	68,800	40,00		2752	0	0	
		кг							
19	Е15-152-4	Покрытие потолка праймером	57,300	24,16	0,09	1384	5	1305	0,14835
		1м2 окрашиваемой поверхности		24,07	0,03	1379	2	95	0,00013
20	19999	праймер	11,500	182,00		2093	0	0	
		кг							
21	Е15-180-2	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	57,300	212,32	1,65	12167	95	1514	0,15400
		1м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1406	36	105	0,00300
	ПОДРАЗДЕЛ	Полы							
22	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	57,300	17,38	0,93	996	53	1170	0,11390
		1м2		16,45	0,14	943	8	123	0,00130
23	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	60,500	5,64	0,19	341	11	407	0,03770
		1м		5,45	0,02	330	1	123	0,00030
24	Е11-11-1	Устройство цементной стяжки пола	57,300	259,79	12,44	14886	713	3694	0,40940
		1м2 стяжки		60,03	4,68	3440	268	100	0,02275
25	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	57,300	935,07	6,13	53579	351	4414	0,43930
		1м2 покрытия		67,28	2,31	3855	132	111	0,01125
26	Е11-39-3	Устройство плинтусов пластиковых	60,500	91,11	0,28	5512	17	6091	0,51060
		1м плинтусов		90,83	0,11	5495	7	111	0,00050
27	1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	60,500	95,00	0,00	5748	0	0	0,00000
		м							
28	19999	саморез	144,000	4,00		576	0	0	
		шт							
29	19999	углы	14,000	55,00		770	0	0	
		шт							
30	19999	заглушки	14,000	53,00		742	0	0	
		шт							
31	19999	соединение	24,000	16,00		384	0	0	
		шт							
32	Е69-16-3	Приготовление цементного раствора вручную	1,100	2820,73	607,85	3103	669	2541	16,07700
		1м3 раствора		2212,88	97,65	2434	107	100	0,66700
	ПОДРАЗДЕЛ	Проемы							
33	Е46-38-3	Разборка деревянной обшивки дверного проема	1,900	65,98	21,02	125	40	100	0,32130
		1м2		44,96	7,94	85	15	100	0,03880
34	Е55-1-6	Разборка деревянной обшивки стены	4,350	81,77	5,83	355	25	401	0,52970
		1м2		75,94	0,95	330	4	120	0,00840
35	Е34-56-1	Устройство каркаса под обшивку гипсокартоном проемов	7,930	273,12	9,19	2166	73	1928	1,64450
		1м2 площади		263,93	3,51	2093	28	91	0,01713

36 19999	профиль 60*27	шт	5,000	172,70		864	0	0	
37 19999	профиль 27*28	шт	3,000	81,80		245	0	0	
38 19999	подвес прямой т	шт	40,000	9,10		364	0	0	
39 19999	саморез	шт	65,000	2,00		130	0	0	
40 19999	дюбель-гвоздь	шт	40,000	4,00		160	0	0	
41 E34-60-2	Облицовка листами гипсокартона проемов	1м2 поверхности	7,930	170,43	2,24	1352	18	1207	1,05800
42 19999	гипсокартон	м2		168,19	0,85	1334	7	90	0,00413
43 19999	шурупы	шт	7,930	182,00		1443	0	0	
44 E56-11-1	Демонтаж дверных коробок	1шт	140,000	2,00		280	0	0	
45 E56-12-1	Снятие дверных полотен	1м2	4,000	320,85	30,15	1284	121	1410	1,96030
46 E56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1м2 проема		290,70	2,90	1163	12	120	0,18700
47 19999	дверная коробка	шт	7,600	59,88	6,55	455	50	496	0,36280
48 E56-24-5	Установка дверных полотен	1полотно		53,33	1,04	405	8	120	0,00890
49 19999	полотно дверное	шт	5,700	322,84	1,70	1841	10	787	0,72730
50 19999	наличник	ком		114,66	0,27	654	2	120	0,00320
51 E56-27-1	Врезка замков	1прибор	3,000	1590,00		4770	0	0	
52 19999	замок врезной	шт	3,000	243,23	15,06	730	45	817	1,20300
53 19999	навес дверной	ком		224,53	2,41	674	7	120	0,03030
54 E56-1-1	Демонтаж оконных блоков деревянных	1шт	3,000	2227,00		6681	0	0	
55 E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	1м2 проемов	3,000	909,00		2727	0	0	
56 19999	блок оконный пхв	м2	3,000	77,90	0,00	233	0	275	0,39030
57 E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	1м2		76,46	0,00	229	0	120	0,00000
58 E56-10-1	Установка подоконных досок	1м	3,000	454,00		1362	0	0	
			3,000	363,00		1089	0	0	
			4,000	215,57	21,24	862	85	948	1,28730
				194,33	3,31	777	13	120	0,02890
			5,710	472,81	19,00	2699	108	1534	1,30300
				217,73	6,18	1243	35	120	0,03020
			5,710	10591,00		60475	0	0	
			2,200	146,99	6,63	324	15	373	0,94970
				140,36	1,04	309	2	120	0,01250
			4,000	77,43	0,47	309	2	120	0,15760
				25,09	0,09	100	0	120	0,00080

59 19999	доска подоконная м	4,000	2117,00			8468	0	0		
60 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей 1м2 проемов	1,830	367,11	19,34		671	35	320	0,83420	
61 19999	блок дверной пвх м2	1,830	139,39 11272,00	6,57		255 20628	12 0	120 0	0,03210	
62 Е15-164-3	Масляная окраска дверных блоков 1м2 окрашиваемой поверхности	13,680	104,92	0,07		1435	1	750	0,32500	
63 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора 1м2 пола	57,000	52,20 6,08	0,02 0,00		714 347	0 0	105 347	0,00010 0,04600	
64 Е1-19	Перенос материала вручную тн	1,870	6,08 620,15	0,00		347 1160	0 0	100 0	0,00000 3,74000	
65 Е1-22	Погрузка строительного мусора тн	0,620	620,15 396,00			1160 246	0 0	0 0	0,00000 1,18000	
РАЗДЕЛ	Электромонтажные работы		396,00			246	0	0	0,00000	
66 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки 1м борозды	144,560	113,54	73,85		16414	10676	9800	0,26240	38
67 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода 1м провода	148,000	39,69 26,92	28,10 0,00		5738 3984	4062 0	100 3956	0,15400 0,15200	22 22
68 19999	провод АППВ 3*2,5 м	148,000	√ 24,75 15,45	0,00		3663 2287	0 0	108 0	0,00000	0 0
69 19999	коробка распределительная шт	6,000	22,00			132	0	0		0
70 Е21-11-1	Прокладка кабеля 1м кабеля	90,000	94,79	10,91		8531	982	8283	0,48300	43
71 19999	кабель АВВГ 3*2,5 м	90,000	√ 78,30 26,36	6,91		7047 2372	622 0	108 0	0,03010	3 0
72 19999	кабельный канал м	2,000	59,09			118	0	0		0
73 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке 1шт	4,000	35,40 29,48	0,00 0,00		142 118	0 0	127 108	0,18700 0,00000	1 0
74 19999	выключатель одноклавишный шт	2,000	√ 81,80			164	0	0		0
75 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 1шт	8,000	34,70 29,48	0,00 0,00		278 236	0 0	255 108	0,16800 0,00000	2 0
76 19999	розетка шт	8,000	√ 77,27			618	0	0		0
77 Е67-16-8	Монтаж светильников 1шт	7,000	435,14 427,50	7,64 1,19		3046 2993	53 8	3241 108	2,47000 0,01220	17 0
78 19999ПРАЙС	стоимость светильников шт	7,000	√ 1909,00			13363	0	0		0
79 Е21-22-12	Установка автомата 25 А 1шт	1,000	496,94 236,25	3,06 1,15		497 236	3 1	256 108	1,40000 0,00560	1 0
80 19999	автомат 25А	1,000	√ 154,54			155	0	0		0

		шт							
ПОДРАЗДЕЛ	Доп.работы								
81 Е20-1-3	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,700	118,92	5,29	440	20	547	0,70500	
			113,63	1,98	420	7	128	0,00970	
	1м2 поверхности воздуховодов								
82 Е65-12-1	Установка раковин	3,000	526,03	3,81	1575	11	1878	2,89000	
	1комплект		488,25	0,59	1465	2	128	0,00640	
83 19999	стоимость раковин	3,000	3320,00		9960	0	0		
	шт								
	Всего прямые затраты				432 036	17 986			84
					137 898	6 726			3
	Накладные расходы, тенге				145 498				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				34 652				
	Всего по смете, тенге				612 186				
	Сметная заработная плата, тенге				166 449				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)				1 116 138				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				303 470				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				22 323				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 138 462				
	Налог на добавленную стоимость (НДС): 12%				136 615				
	Сметная стоимость строительства				1 275 077				

Сдал _____ Орлова Г.И.

Принял _____ Шокалиев Т.Н.

Заказчик _____

Медицинский Центр Евразия
Еуразия Медициналық Орталығы
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г. Алматы Республика Казахстан

Подрядчик _____

"ВЕРШИНА"