Счет-фактура № 42 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17/15-8 А-Э от 06.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: доставка поставщику

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за апрель

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Астана-Энергия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

ИИК получателя: KZ78998BTB0000258642, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции эмульгаторов на к/а БКЗ-420-140-5 ст.№3 ТЭЦ-2 на 2015 г.	усл.	1	90 087 252,00	90 087 252,00	12%	10 810 470,24	100 897 722,24		
Всего по счету:					**90 087 252,00**		**10 810 470,24**	**100 897 722,24**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер 1 категории

(должность)

Сулейменова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №17/15-8 А-Э от 06.03.2015 г.

А К Т

выполненных работ

на реконструкцию эмульгаторов на к/а БКЗ-420-140-5 ст. №3 ТЭЦ-2 на 2015 г.

за апрель месяц 2015 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
1	Изготовление м/к для настилов	0803020101.	тн.	0,3	2 570	771
2	То же, установка и снятие - 70%	0803010101.	тн.	0,3	1 798	378
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до:					
4	3 м - 70%	2601010101.	м кв	60	12	504
5	То-же до 6 м - 70%	2601010102.	м кв	60	15	630
11	Замена корпусов завихрителей (применительно)	0401020101. часть XVI	шт.	5	1925	9 625
12	Снятие и установка каплеуловителей для замены завихрителей - 30%	0401020101. часть XVI	шт.	5	1925	2 888
13	Снятие и восстановление футеровки при замене корпусов завихрителей и каплеуловителей. Керамическая плитка толщ. до 35 мм на силикатной замазке - 30%	0301011101. часть XIII	10 м2	2,3	189,6	131
14	Замена подслоя. Штукатурка из силикатной замазки, портландцементного раствора толщиной слоя 20 мм - 30%	0302010202. часть XIII	10 м2	2,3	187,2	129
16	Замена опорных балок	0803010201. часть I	тн.	0,93	1254	1 166
17	Огрунтовка балок эпоксидной шпаклевкой к=1,2 п.3	0201010101. часть XIII	10м2	1,56	118,1	221
18	Однослойное армированное покрытие на эпоксидной основе балок	0302010701. часть XIII	10м2	1,56	235,2	367
21	Огрунтовка щитов эпоксидной шпаклевкой к=1,2 п.3	0201010101. часть XIII	10м2	6,4	118,1	907
22	Замена щитов (применительно)	0803010201. часть I	тн.	1,282	1254	1 608
23	Разборка кислотоупорного бетона (применительно)	0206010102. часть XV	м3	5	95	475
	Итого:					**19 799**
	с к=1,14х1,063х68,25х1,1					**1 801 254**
	Материалы:					
2	Швеллер № 10		тн.	0,5	254 623	127 312
4	Шпаклевка ЭП-0010		кг	60	1 088	65 280
5	Эмаль ЭП-773		кг	60	1 677	100 620
6	Стеклоткань		м2	202	264	53 328
7	Доска необрезная б=40		м3	0,5	36 599	18 300
8	Брусок 40х50		м3	0,1	58 126	5 813
9	Фторопласт Ф-4, сорт1 (прокладка 5х50)		кг	20	5 923	118 460
10	Паронит кислотостойкий ПК-2		м2	0,2	1 258	252
12	Лист δ=8 мм ст.3		тн	1,26	213 164	268 587
21	Электроды Э46		кг	57,2	3 433	196 368
22	Электроды МР 3 d 4		кг.	136	416	56 576
23	Кислород		м3	116	200	23 200
24	Пропан		кг.	58	218	12 644
	Итого:					**1 046 737**
	Запасные части:					
1	Блок завихрителя Т2920.1.00		шт	5	17 120 922	85 604 610
2	Балки, К989.1.1.00		тн	0,93	392 656	365 170
3	Щит, черт.К989.1.4.00		шт	10	32 660	326 600
4	Щит, черт.К989.1.5.00		шт	10	32 660	326 600

5	Щит, черт.К989.1.6.00		шт	10	28 840	288 400
6	Щит, черт.К989.1.7.00		шт	10	28 840	288 400
7	Прокладка К987.1.02		шт	20	200	4 000
8	Втулки К987.1.03		шт	40	50	2 000
9	Шпилька М 16х240 ВТ1-0		шт	20	219	4 380
10	Шпилька М 16х250		шт	20	313	6 260
11	Гайка М 16 ВТ1-0		шт	40	498	19 920
12	Гайка М 16,4		шт	80	30	2 400
13	Шайба 16 ВТ1-0		шт	40	5	200
14	Шайба 16.02		шт	40	8	320
	Итого:					**87 239 260**

Трудозатраты: **1 801 254**

Запасные части: **87 239 260**

Материалы: **1 046 737**

ВСЕГО в тенге без НДС: **90 087 252**

НДС - 12% **10 810 470,24**

Всего в тенге с НДС **100 897 722,24**

Заказчик:

Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Ердембеков М.К.

Первый Заместитель Председателя Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Уткин О.В.

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____Калиничев Д.В.

Главный инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Омаров А.Н.

Зам. Главного инженера ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Гольцварт А.А.

Начальник ПТО АО "Астана-Энергия"

_____ Кукушкин Н.В.

Начальник ОР АО "Астана-Энергия"

_____ Гармонщиков О.Г.

Начальник КЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Кажкенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жылу - XXI"

_____ Алелашвили Т.Я.

Счет-фактура № 54 от 27 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17/15-8 А-Э от 06.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: доставка поставщику

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за май месяц.

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Астана-Энергия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

ИИК получателя: KZ78998BTB0000258642, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по реконструкции эмульгаторов на к/а БКЗ-420-140-5 ст.№3 ТЭЦ-2	усл.	1	2 062 473,00	2 062 473,00	12%	247 496,76	2 309 969,76		
Всего по счету:					**2 062 473,00**		**247 496,76**	**2 309 969,76**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер 1 категории

(должность)

Сулейменова Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №17/15-8 А-Э от 06.03.2015 г.

А К Т
выполненных работ
по реконструкции эмульгаторов на котлоагрегат БКЗ-420-140-5 ст. №3 ТЭЦ-2
за май месяц 2015 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма, в тенге, без НДС
2	Установка и снятие м/к настилов - 30%	0803010101.	тн.	0,3	1 798	162
3	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м - 30%	2601010101.	м кв	60	12	216
4	6 м - 30%	2601010102.	м кв	60	15	270
5	Изготовление фасонных участков корпуса каплеуловителя	0402050101.	тн.	0,4	1060	424
6	Замена фасонных участков корпуса каплеуловителя	0402060101.	тн.	0,4	1008	403
7	Ремонт футеровки. Керамическая плитка толщ. до 35 мм на силикатной замазке	0301011101.	10 м2	0,5	189,6	95
	Замена подслоя. Штукатурка из силикатной замазки, портландцементного раствора толщиной слоя 20 мм	0302010202.	10 м2	0,5	187,2	94
9	Разделка швов футеровки, выполненной из плитки, арзамитом	0303010102.	10 м2	0,5	108	54
10	Замена люка	0602030101.	шт.	5	37	185
12	Снятие и установка каплеуловителей для замены завихрителей - 70%	0401020101.	шт.	5	1925	6 738
13	Снятие и восстановление футеровки при замене корпусов завихрителей и каплеуловителей. Керамическая плитка толщ. до 35 мм на силикатной замазке - 70%	0301011101.	10 м2	2,3	190	305
14	Замена подслоя. Штукатурка из силикатной замазки, портландцементного раствора толщиной слоя 20 мм - 70%	0302010202.	10 м2	2,3	187	301
15	Разделка швов футеровки, выполненной из плитки, арзамитом	0303010102.	10 м2	2,3	108	248
19	Огрунтовка балок эпоксидной шпаклевкой к=1,2 п.3	0201010101.	10м2	1,56	118,1	221
20	Огрунтовка балок эпоксидной шпаклевкой к=1,2 п.3	0201010101.	10м2	1,56	118,1	221
24	Заливка щитов кислотоупорным бетоном (применительно)	0206010103.	м3	5	126	630
25	Сборка и разборка инвентарных лесов	2601010101.	тн.	3,5	323	1 131
	Итого:					11 698
	с к=1,14х1,063х68,25х1,1					**1 064 220**
	Материалы:					
1	Сталь листовая б=6, Ст.3		тн.	0,4	213 164	85 266
2	Швеллер № 10		тн.	0,63	254 623	160 412
3	Люк		шт.	5	57 321	286 605
11	Бетон кислотостойкий		м3	5	23 768	118 840
13	Сетка №20-2		м2	23	976	22 448
14	Проволока 4-0-Ч		тн	0,058	237 865	13 796
15	Плитка дунитовая термокислотоупорная 200х100х35		м2	8	11 960	95 680
16	Стекло натриевое жидкое		кг	75	253	18 975
17	Мука диабазовая		кг	335	73	24 455
18	Натрий кремнефтористый технический		кг	11,406	63	719
19	Арзамит - порошок 5		кг	61,9	912	56 453
20	Арзамит-раствор 5		кг	46,4	912	42 317
21	Электроды Э46		кг	14,3	3 433	49 092
22	Электроды МР 3 d 4		кг.	34	416	14 144

23	Кислород		м3	30	200	6 000
24	Пропан		кг.	14	218	3 052
	Итого:					998 253

Трудозатраты: **1 064 220**

Материалы: **998 253**

Запасные части: **0**

ВСЕГО в тенге без НДС: **2 062 473**

НДС - 12% **247 496,76**

Всего в тенге с НДС **2 309 969,76**

Заказчик:

Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Ердембеков М.К.

И.о. Первого Заместителя Председателя Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Харханбай Ж.

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____Калиничев Д.В.

Главный инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Омаров А.Н.

Зам. Главного инженера ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Гольцварт А.А.

Начальник ПТО АО "Астана-Энергия"

в отпуске **_____ Кукушкин Н.В.**

Начальник ОР АО "Астана-Энергия"

_____ Гармонщиков О.Г.

Начальник КЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Кажкенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жылу - XXI"

_____ Алелашвили Т.Я.