Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	от 7.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге										
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	53 572 788,61									
За отчетный период	27 533 001,71	24 583 037,24							2 949 964,47	**27 533 001,71**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8 мкр.Аэропорт,зем.участок №7

Форма 2В

АКТ № 9
приемки выполненых работ
за период с 23.01.2017-12.02.2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены-4-й этаж Блок"А"								
1	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм** **Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	123,1	23788,96	1316,79	2928421	162097	359901	4,54	559
			Накладные расходы - м3 кладки		*3281,47*	*334,88*	*403949*	*41224*	*50,8*	*0,40*	*49*
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*359901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*226148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*133754*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*263066*				
			Наружные стены толщ.380мм				*3551388*				
2	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			Накладные расходы - м3 кладки		*3281,47*	*334,88*	*6136*	*626*	*50,8*	*0,40*	*1*
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*3435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,74*				*1931*		
			Сметная стоимость		*2031,19*		*3798*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)				*51277*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	16,91111	23788,96	1316,79	402298	22268	49442	4,54	77	
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2923,65		49442					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				31068			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1086,55				18375			
			Сметная стоимость		2137,01		36139					
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				487879					
			==========									
4	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	98,08889	23673,31	1316,79	2322089	129163	280290	4,38	430	
			Накладные расходы - м3 кладки		3165,82	334,88	310532	32848	50,8	0,40	39	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2857,51		280290					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1778,36				174437			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1079,15		208190		105853			
			Сметная стоимость		2122,47		2810569					
			Стены лоджий толщ.510мм									
			==========									
5	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	10,72222	25402,34	1086,35	272369	11648	37009	5,53	59	
			Накладные расходы - м3 кладки		4207,94	276,28	45118	2962	50,8	0,33	4	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3451,63		37009					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2277,98				24425			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1173,65		24750		12584			
			Сметная стоимость		2308,32		334128					
			Стены лоджий толщ.380мм									
			==========									
6	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	7,96667	26820,93	1316,79	213674	10490	24316	4,54	36	
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	26142	2668	50,8	0,40	3	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3052,21		24316					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				14636			
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		1215,10		19039		9680			
			Сметная стоимость		2389,85		257029					
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий									
			==========									
7	81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	3,453	44722,08	1276,60	154425	4408	86814	56,40	195	
			Накладные расходы - т металлических изделий		43445,48	452,09	150017	1561	50,8	0,54	2	
					25141,70		86814					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*77002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*9813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*19299*				
			Сметная стоимость				*260538*				
8	82	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	904							
			Накладные расходы - м2		613,90	--	554966	--	23531	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*23531*				
			Сметная стоимость		*26,03*						
			Армирование простенков (лист АС-114)		*51,19*		*46280*		*23531*		
							624776				
9	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			Накладные расходы - т металлических изделий	0,19705	-44722,08	-1276,60	-8812	-252	-4954	-56,40	-11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		-43445,48	-452,09	-8561	-89	50,8	-0,54	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25141,70*		*4954*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22299,97*				*4394*		
			Сметная стоимость		*2841,73*				*560*		
10	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		*5589,10*		*1101*				
							-2756				
			Накладные расходы - т	0,19705	-13423,00	-630,41	-2645	-124	-1378	-16,88	-3
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		-12517,20	-190,90	-2467	-38	48,5	-0,17	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6993,89*		*1378*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6163,43*				*1215*		
			Сметная стоимость		*830,46*				*164*		
11	91	11-130801-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности наружные плоские. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (оцинковка сетки)**		*1633,35*		*322*				
							-945				
			Накладные расходы - м2	28,9375	-1912,14	-752,29	-55332	-21769	-22420	-0,78	-23
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		-742,27	-485,58	-21479	-14052	54,2	-0,58	-17
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*774,79*		*22420*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,50*				*19258*		
			Сметная стоимость		*109,29*				*3163*		
12	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**		*214,95*		*6220*				
							-26691				
			Накладные расходы - т	0,19705	-140794,70	--	-27744	--	-1176	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1176*		*1176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*		*2314*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*-24254*				
			Сметная стоимость								
			Армирование стен в местах вентканалов								
			==========								
13	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	**0,21067**	**44722,08**	**1276,60**	**9422**	**269**	**5297**	**56,40**	**12**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**9153**	**95**	**50,8**	**0,54**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*4698*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*599*		
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1177*				
14	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**				*15896*				
			м2	**55,11111**	**613,90**	**--**	**33833**	**--**	**1435**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*1435*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*				*1435*		
			Сметная стоимость		*51,19*		*2821*				
15	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Армошвы (лист АС-107)**				*38089*				
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/								
			м2 поверхности	**114,009**	**905,38**	**6,70**	**103222**	**764**	**21680**	**0,38**	**44**
			Накладные расходы -		**283,27**	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,60*				*16600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,56*				*5080*		
			Сметная стоимость		*87,64*		*9992*				
16	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**				*134894*				
			т	**0,7307**	**9783,81**	**818,22**	**7149**	**598**	**3738**	**11,60**	**8**
			Накладные расходы -		**8935,60**	**363,86**	**6529**	**266**	**48,5**	**0,38**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4510,23*				*3296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,07*				*443*		
			Сметная стоимость		*1192,01*		*871*				
17	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**				*11758*				
			т	**0,7307**	**13423,00**	**630,41**	**9808**	**461**	**5110**	**16,88**	**12**
			Накладные расходы -		**12517,20**	**190,90**	**9146**	**139**	**48,5**	**0,17**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6993,89*		*5110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6163,43*				*4504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*830,46*				*607*		
					1633,35		*1193*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82				16112				
				0,69868 т	119794,31	--	83698	--	3549	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5079,28		3549				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28				3549		
19	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80		9989,89		6980				
							94227				
				0,03202 т	140794,70	--	4508	--	191	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5969,70		191				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5969,70				191		
			Сметная стоимость		11741,15						
20	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки-4й этаж Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка				376				
							5075				
				130 шт. сборных конструкций	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			Накладные расходы -		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		108,11		14054				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		92,29				11998		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,81				2056		
21	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость Ригели, масса до 1 т. Укладка		31,10		4043				
							54585				
				16 шт. сборных конструкций	2241,57	736,01	35865	11776	17954	1,62	26
			Накладные расходы -		1397,80	188,87	22365	3022	62,1	0,23	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1122,15		17954				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		985,33				15765		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,82				2189		
22	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сметная стоимость Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки ЗПБ 13-37 8шт/		269,10		4306				
							58125				
				0,272 м3	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		613				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				613		
			Сметная стоимость		4428,98		1205				
							16263				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		1338				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88						
			Сметная стоимость		4428,98		2631		1338		
							35516				
24	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		1108				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88						
			Сметная стоимость		4428,98		2179		1108		
							29417				
25	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		574				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88						
			Сметная стоимость		4428,98		1129		574		
							15247				
26	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		585				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88						
			Сметная стоимость		4428,98		1152		585		
							15546				
27	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			Накладные расходы -	м3	--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		432				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88						
			Сметная стоимость		4428,98		850		432		
							11480				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/								
				1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		2666				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				2666		
			Сметная стоимость		4428,98		5244				
29	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/				70793				
				1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		4256				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				4256		
			Сметная стоимость		4428,98		8371				
30	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/				113006				
				0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		554				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				554		
			Сметная стоимость		4428,98		1090				
31	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/				14708				
				0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		676				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				676		
			Сметная стоимость		4428,98		1329				
32	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/				17937				
				0,396	53110,39	--	21032	--	892	--	--
			Накладные расходы - м3		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2251,88		892				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88				892		
			Сметная стоимость		4428,98		1754				
							23678				

33	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	3 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,456							
			Накладные расходы -	м3	53110,39	--	24218	--	1027	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		2251,88		1027				
			Сметная стоимость		2251,88				1027		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		4428,98		2020				
				Тенге			27264				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7466996	352284			1448
			Материалы -	Тенге			1059010	81960			98
			Всего заработная плата -	Тенге			7466996				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5059259				
			Местные материалы -	Тенге				1140969			
			Накладные расходы -	Тенге			649261				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			347183				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			924470				
			Сметная прибыль -	Тенге					583144		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			671317		341326		
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9062783				
			Сметная заработная плата -	Тенге				1140969			1546
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9062783				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1140969			1546
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 4этаж Блок"А"

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

34	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,29667	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		633,26		166736				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		473,29				124616		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		159,97				42121		
			Сметная стоимость		314,64		82843				
35	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки				1118380				
			т металлических изделий	0,97578	204299,06	1276,60	199351	1246	31135	56,40	55
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	42393	441	50,8	0,54	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		31907,77		31135				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22299,97				21760		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		9607,80				9375		
			Сметная стоимость		18896,55		18439				
							248925				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,13625	311342,73	773,37	42420	105	12593	198,00	27
			т		156358,62	344,26	21304	47	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4401*				
			Сметная стоимость				*59414*				
37	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Кирпичные перегородки(с воздушной прослойкой)** **Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	10,71222	22281,55	1086,35	238685	11637	36463	5,67	61
			м3 кладки		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297160*				
38	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,01665	204299,06	1276,60	3402	21	531	56,40	1
			т металлических изделий		43445,48	452,09	723	8	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*31907,77*		*531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*315*				
			Сметная стоимость				*4248*				
39	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,06096	311342,73	773,37	18979	47	5634	198,00	12
			т		156358,62	344,26	9532	21	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1969*				
			Сметная стоимость				*26582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371638**	**48681**			**474**
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**356986**	**12536**			**15**
			Материалы -	Тенге			**1371638**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**965971**				
			Накладные расходы -	Тенге				**369522**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**253093**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**187006**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**66087**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**129978**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1754709**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**369522**			**489**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1754709**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
			Сметная заработная плата -	Тенге				369522			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 4-го этажа Блок"А".

40	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия** **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	51							
			Накладные расходы -	шт. сборных конструкций	4868,55	698,90	248296	35644	88211	2,74	140
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2163,75	189,29	110351	9654	62,1	0,23	12
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1729,62*		*88211*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,24*				*74523*		
			Сметная стоимость		*268,38*				*13688*		
41	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		*527,85*		*26921*				
							363427				
			Накладные расходы -	шт. сборных конструкций	3741,78	530,76	108512	15392	38376	2,10	61
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	29	1658,35	140,82	48092	4084	62,1	0,17	5
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,31*		*38376*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1117,28*				*32401*		
			Сметная стоимость		*206,02*				*5975*		
42	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**		*405,21*		*11751*				
							158639				
			Накладные расходы -	шт.	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	4	--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*		*6248*				
			Сметная стоимость		*1561,91*				*6248*		
43	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**		*3071,96*		*12288*				
							165885				
			Накладные расходы -	м2	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	7,4672	--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1252*				
			Сметная стоимость		*167,72*				*1252*		
44	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**		*329,87*		*2463*				
							33254				
			Накладные расходы -	шт.	27060,67	--	893002	--	37863	--	--
				33	--	--	--	--	--	--	--
					1147,37		*37863*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*37863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*74469*				
45	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**				*1005335*				
			Накладные расходы -	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	м2	--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*690*		*690*		
46	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**		*167,72*		*1357*				
			Накладные расходы -	1	*329,87*		*18318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	шт.	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*		--	--	--	--	--
47	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д**		*928,92*		*929*				
			Накладные расходы -	2,6416	*1827,00*		*1827*		*929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	м2	3955,64	--	*24665*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	10449	--	443	--	--
48	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**		*167,72*		--	--	--	--	--
			Накладные расходы -	10	*329,87*		*443*		*443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	шт.	21471,54	--	*871*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*		*11763*				
49	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**		*910,39*		214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -	1	*1790,55*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%	шт.	17614,28	--	*17906*		*9104*		
					746,85		*241724*				
					--	--	17614	--	747	--	--
					746,85		--	--	--	--	--
							747		*747*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
50	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д**	3,239 м2	*19830* **3955,64**		*19830* **12812**				
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*543*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*543*		*--*	*--*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*543*				
51	181	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92**	2 шт.	*329,87* **15461,69**		*1068* *14424* **30923**		*543*		
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*1311*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*		*1311*		*--*	*--*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,58*		*2579*				
52	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92**	20 шт.	*1289,38* **11598,98**		*34813* **231980**		*1311*		
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*9836*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*		*--*	*--*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*19345*				
53	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**	1 шт.	*967,26* **8588,61**		*261161* **8589**		*9836*		
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*364*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*		*--*	*--*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*		*716*				
54	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**	1,6116 м2	*716,22* **3955,64**		*9669* **6375**		*364*		
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*270*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*		*--*	*--*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*532*				
					329,87				*270*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д** *Накладные расходы -* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*	3,108 м2	7177 3955,64 -- 167,72 167,72	-- --	7177 12294 -- 521 1025 13841	-- --	521 -- 521	-- --	-- --
56	196	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	**Плиты балконов** **Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012** *Накладные расходы -* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*	8,344 м2	329,87 3670,58 -- 155,63 155,63	-- --	1025 13841 30627 -- 1299	-- --	521 -- 1299	-- --	-- --
57	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки** **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *Накладные расходы -* *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*	306,10 2 шт. сборных конструкций	2554 34480 280,68 112,62 108,11 92,29 15,81 31,10	138,65 36,00	2554 34480 561 225 216	277 72	1299 216 62,1 185 32	0,15 0,04	-- --
58	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/** *Накладные расходы -* *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* *Сметная стоимость*	0,228 м3	839 53110,39 -- 2251,88 2251,88 4428,98	-- --	839 12109 -- 513 1010 13632	-- --	513 -- 513	-- --	-- --
59	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки** **Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** **Монолитный участок МУ-1** *Накладные расходы -* *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%*	0,536 м3	28195,54 6052,42 4388,66 3063,29	1006,90 263,64	15113 3244 2352	540 141	2352 48,5 1642	8,06 0,31	4 --

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
60	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*18863*				
			Накладные расходы -	0,00848 т	**114687,56**	--	**973**	--	**41**	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*	--	*--*	--	*--*	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*		*41*		*41*		
61	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**		*9564,02*		*81*				
			Накладные расходы -	0,05544 т	**111925,97**	--	*1095* **6205**	--	*263* **263**	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*	--	*--*	--	*--*	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*		*263*		*--*		
			Сметная стоимость		*9333,73*		*517*		*263*		
62	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**				*6986*				
						Монолитный участок МУ-3					
			Накладные расходы -	0,1 м3	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6052,42*	*263,64*	*605*	*26*	*48,5*	*0,31*	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4388,66*		*439*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3063,29*				*306*		
63	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*Сметная стоимость* **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		*1325,37*		*261*		*133*		
					2606,74		*3520*				
			Накладные расходы -	0,0093 т	**13423,00**	**630,41**	**125**	**6**	**65**	**16,88**	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		**12517,20**	**190,90**	**116**	**2**	**48,5**	**0,17**	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6993,89*		*65*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6163,43*				*57*		
64	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость* **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**		*830,46*		*15*		*8*		
					1633,35		*205*				
			Накладные расходы -	0,0053 т	**115630,62**	--	**613**	--	**26**	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*	--	*--*	--	*--*	--	--
					4902,74		*26*		*26*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				
65	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
			т	0,00208	119794,31	--	249	--	11	--	--
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*		*11*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5079,28*				*11*		
			Сметная стоимость		*9989,89*		*21*				
66	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**				*280*				
			т	0,00192	114687,56	--	220	--	9	--	--
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*		*9*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,75*				*9*		
			Сметная стоимость		*9564,02*		*18*				
67	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера** **Накладки арматурные стыковые. Установка**				*248*				
			т стальных элементов	0,10185	178201,23	10326,49	18150	1052	10780	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15373	91	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105840,11*		*10780*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94286,63*				*9603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11553,49*				*1177*		
			Сметная стоимость		*22723,31*		*2314*				
68	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**				*31244*				
			т	0,10185	111925,97	--	11400	--	483	--	--
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*		*483*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*				*483*		
			Сметная стоимость		*9333,73*		*951*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2 ==========				*12834*				
69	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			т	0,02463	311342,73	773,37	7668	19	2276	198,00	5
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	3851	8	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*2276*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*1872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*405*		
			Сметная стоимость		*32301,36*		*796*				
							10740				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
70	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
71	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	1	21050,82	--	21051	--	893	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
72	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
73	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2209612	54516			232
				Тенге			185001	14469			17
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2209612				
			Материалы -	Тенге			168450				
			Всего заработная плата -	Тенге				199470			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84037				
			Местные материалы -	Тенге			1717609				
			Накладные расходы -	Тенге			221677				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122784		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					98893		
			Сметная прибыль -	Тенге			194503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2625793				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							250
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				199470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2625793				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге							250
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				199470			

РАЗДЕЛ 3. Стены-4-й этаж Блок"Б"

Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм

74	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	123,1	23788,96	1316,79	2928421	162097	359901	4,54	559
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	403949	41224	50,8	0,40	49
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*359901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*226148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*133754*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*263066*				
			Наружные стены толщ.380мм				*3551388*				
75	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1,87	22520,03	1316,79	42112	2462	5367	4,54	8
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	6136	626	50,8	0,40	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2869,85*		*5367*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*3435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,74*				*1931*		
			Сметная стоимость		*2031,19*		*3798*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)				*51277*				
76	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	16,91111	23788,96	1316,79	402298	22268	49442	4,54	77
			Накладные расходы - м3 кладки		3281,47	334,88	55493	5663	50,8	0,40	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*49442*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*31068*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*18375*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*36139*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				*487879*				
77	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	88,28	23673,31	1316,79	2089880	116246	252261	4,38	387
			м3 кладки		3165,82	334,88	279479	29564	50,8	0,40	35