Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	120 085 188,75									
За отчетный период	6 557 842,67	5 855 216,67							702 626,00	**6 557 842,67**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жоллыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Застройщик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства : **Строительство многоэтажных жилых домов № 7-8, № 9-10 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай**

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 8 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.**

АКТ № 13

приемки выполненых работ за апрель

за период с 1.04.2017-16.04.2017 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 7-го этаж Блок"Б"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами** м3 кладки	62,15	6056,11	1397,97	376387	86884	153797	4,91	305
			Накладные расходы -		3828,23	360,00	237924	22374	50,8	0,43	27
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2474,61		153797				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2127,62				132232		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,99		42415		21565		
			Сметная стоимость		682,46		572599				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** 1000 шт.	8,5146	43024,77	--	366339	--	15533	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1824,25		15533		15533		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1824,25		30550				
			Сметная стоимость		3587,92		412421				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	5,0342	51003,65	--	256763	--	10887	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2162,55		10887				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2162,55				10887		
			Сметная стоимость		4253,30		21412				
			Наружные стены толщ.380мм				289062				
4	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	0,99	-22520,03	-1316,79	-22295	-1304	-2841	-4,54	-4
			Накладные расходы -		-3281,47	-334,88	-3249	-332	50,8	-0,40	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2869,85		2841				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				1819		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1032,74				1022		
			Сметная стоимость		2031,19		2011				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)				-17443				
5	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	8,4556	23788,96	1316,79	201150	11134	24721	4,54	38
			Накладные расходы -		3281,47	334,88	27747	2832	50,8	0,40	3
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2923,65		24721				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1837,11				15534		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1086,55				9187		
			Сметная стоимость		2137,01		18070				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				243941				
6	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	44,14	23673,31	1316,79	1044940	58123	126130	4,38	193
			Накладные расходы -		3165,82	334,88	139739	14782	50,8	0,40	18
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2857,51		126130				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1778,36				78497		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1079,15				47634		
			Сметная стоимость		2122,47		93686				
			Стены лоджий толщ.510мм				1264756				
7	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом м3 кладки	5,3611	25402,34	1086,35	136184	5824	18505	5,53	30
					4207,94	276,28	22559	1481	50,8	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3451,63*		*18505*				1340
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*12213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*6292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*12375*				
		Сметная стоимость				*167064*				
		Стены лоджий толщ.380мм								
8	71 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** м3 кладки	3,9834	26820,93	1316,79	106839	5245	12158	4,54	18
		Накладные расходы -		3281,47	334,88	13071	1334	50,8	0,40	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3052,21*		*12158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*7318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,10*				*4840*		
		Сметная стоимость		*2389,85*		*9520*				
		Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм				*128517*				
9	83 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,3205	44722,08	1276,60	14333	409	8058	56,40	18
		Накладные расходы -		43445,48	452,09	13924	145	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*8058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*7147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*911*		
		Сметная стоимость		*5589,10*		*1791*				
10	84 21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85** м2	84	613,90	--	51568	--	2186	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*2186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*				*2186*		
		Сметная стоимость		*51,19*		*4300*				
		Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм				*58055*				
11	85 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** т металлических изделий	0,241	44722,08	1276,60	10778	308	6059	56,40	14
		Накладные расходы -		43445,48	452,09	10470	109	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*6059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*5374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*685*		
		Сметная стоимость		*5589,10*		*1347*				
12	86 21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**	63	613,90	--	*18184*				
						38676	--	1640	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	м2	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*1640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*				*1640*		
		Сметная стоимость		*51,19*		*3225*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*43541*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**2581661**	**166624**			**612**
		Материалы -				**462187**	**42725**			**51**
		Всего заработная плата -	Тенге			**2581661**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1239505**				
		Местные материалы -	Тенге				**504912**			
		Накладные расходы -	Тенге			**90243**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**623101**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**376833**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**256495**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**120338**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**236680**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3195174**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**504912**			**663**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3195174**				
			Тенге							
							504912			**663**
		Плиты перекрытия								
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 6 го этажа Блок"Б".								
13	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**51**						
		Накладные расходы -	**шт. сборных конструкций**	**4868,55**	**698,90**	**248296**	**35644**	**88211**	**2,74**	**140**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		**2163,75**	**189,29**	**110351**	**9654**	**62,1**	**0,23**	**12**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1729,62*		*88211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1461,24*				*74523*		
		Сметная стоимость		*268,38*				*13688*		
				527,85		*26921*				
14	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**29**		*363427*				
		Накладные расходы -	**шт. сборных конструкций**	**3741,78**	**530,76**	**108512**	**15392**	**38376**	**2,10**	**61**
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		**1658,35**	**140,82**	**48092**	**4084**	**62,1**	**0,17**	**5**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1323,31*		*38376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1117,28*				*32401*		
		Сметная стоимость		*206,02*				*5975*		
				405,21		*11751*				
						158639				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	4 шт.	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*		*6248*				
			Сметная стоимость		*3071,96*		*12288*				
							165885				
16	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д	7,4672 м2	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*1252*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1252*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*2463*				
							33254				
17	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	33 шт.	27060,67	--	893002	--	37863	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*		*37863*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*37863*				
			Сметная стоимость		*2256,64*		*74469*				
							1005335				
18	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д	4,1134 м2	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*690*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*690*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*1357*				
							18318				
19	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*929*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*928,92*		*929*				
			Сметная стоимость		*1827,00*		*1827*				
							24665				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416 м2	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*443*		*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*871*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*11763*				
21	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10 шт.	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*9104*		*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*		*17906*				
			Сметная стоимость		*1790,55*		*241724*				
22	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1 шт.	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*747*		*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*		*1469*				
			Сметная стоимость		*1468,89*		*19830*				
23	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239 м2	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*543*		*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1068*				
			Сметная стоимость		*329,87*		*14424*				
24	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20 шт.	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*		*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*		*19345*				
			Сметная стоимость		*967,26*		*261161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92							
			1 шт.	8588,61	--	8589	--	364	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		364,16		364				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		364,16				364		
		Сметная стоимость		716,22		716				
						9669				
26	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д							
			1,6116 м2	3955,64	--	6375	--	270	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		167,72		270				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,72				270		
		Сметная стоимость		329,87		532				
						7177				
27	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д							
			3,108 м2	3955,64	--	12294	--	521	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		167,72		521				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,72				521		
		Сметная стоимость		329,87		1025				
						13841				
		Плиты балконов 5 эт.								
28	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка							
			4 шт. сборных конструкций	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
		Накладные расходы -		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		842,39		3370				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		732,71				2931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,68				439		
		Сметная стоимость		215,71		863				
						11648				
29	192	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка							
			2 шт. сборных конструкций	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
		Накладные расходы -		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		663,97		1328				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		577,19				1154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,78				174		
		Сметная стоимость		170,67		341				
						4608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12							
		Накладные расходы -	шт 29,88	8770,70	--	262068	--	11112	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		371,88		11112				
		Сметная стоимость		371,88				11112		
31	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12	731,41		21854				
						295034				
		Накладные расходы -	шт 2	8615,62	--	17231	--	731	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		365,30		731				
		Сметная стоимость		365,30				731		
		Перемычки		718,47		1437				
						19399				
32	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка							
		Накладные расходы -	шт. сборных конструкций 2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		108,11		216				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,29				185		
		Сметная стоимость		15,81				32		
33	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	31,10		62				
						839				
		Накладные расходы -	м3 0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2251,88		513				
		Сметная стоимость		2251,88				513		
		Монолитные участки		4428,98		1010				
						13632				
34	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м							
			Монолитный участок МУ-1							
		Накладные расходы -	м3 0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4388,66		2352				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3063,29				1642		
		Сметная стоимость		1325,37				710		
				2606,74		1397				
						18863				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
36	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
37	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
38	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
39	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0021 т	119794,31	--	252	--	11	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5079,28		11				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5079,28				11		
			Сметная стоимость		9989,89		21				
41	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0019 т	114687,56	--	218	--	9	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4862,75		9				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4862,75				9		
			Сметная стоимость		9564,02		18				
			Анкера				245				
42	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка т стальных элементов	0,1019	178201,23	10326,49	18159	1052	10785	170,00	17
			Накладные расходы -		150934,50	895,81	15380	91	62,1	1,07	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		105840,11		10785				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		94286,63				9608		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11553,49				1177		
			Сметная стоимость		22723,31		2316				
43	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1019 т	111925,97	--	11405	--	484	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4745,66		484				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4745,66				484		
			Сметная стоимость		9333,73		951				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2				12840				
44	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,0219	311342,73	773,37	6818	17	2024	198,00	4
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	3424	8	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		92424,26		2024				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		76000,89				1664		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16423,37				360		
			Сметная стоимость		32301,36		707				
							9549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие над машинным помещением								
		Плиты перекрытий								
45	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*			
			Сметная стоимость				*7126*			
46	234	21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	1	21050,82	--	21051	--	893	--
			шт.		--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*			
			Сметная стоимость				*23699*			
		Плиты ПМ-1								
47	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	979	201	62,1	0,24
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*			
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*			
			Сметная стоимость				*2912*			
48	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--
			шт		--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*			
			Сметная стоимость				*72475*			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**2436879**	**58876**		**239**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**190046**	**15582**		**19**
		Материалы -		Тенге			**2436879**			
		Всего заработная плата -		Тенге			**168558**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**205628**		
		Местные материалы -		Тенге			**363340**			
							1656058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			235360				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					126666		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					108694		
		Сметная прибыль -	Тенге			213779				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2886018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				205628			257
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2886018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				205628			257

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница N1

49	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	0,5115							
			Накладные расходы - т конструкций		20476,51	7126,09	10474	3645	4486	14,10	7
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		10729,11	1718,48	5488	879	60,9	1,59	1
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8770,21		4486				
			Сметная стоимость		7580,58				3877		
50	327	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	0,3757							
			Накладные расходы - т		1189,62				608		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2339,74		1197				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				16157				
			Сметная стоимость		252377,50	--	94818	--	4020	--	--
51	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	0,1239							
			Накладные расходы - т		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10700,81		4020				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10700,81				4020		
			Сметная стоимость		21046,26		7907				
52	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	22,6							
			Накладные расходы - м ступеней		334752,55	--	41476	--	1759	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					14193,51		1759				
					14193,51				1759		
					27915,68		3459				
							46693				
					912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
					852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
					599,83		13556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36912*				
53	**337**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года** **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**22,6** м	**2076,27**	**--**	**46924**	**--**	**1990**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*		*1990*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,03*				*1990*		
		Сметная стоимость		*173,14*		*3913*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**52827**				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**214313**	**4353**			**32**
		Материалы -	Тенге			**24763**	**1195**			**1**
		Всего заработная плата -	Тенге			**67545**				
		Местные материалы -	Тенге			**639**				
		Накладные расходы -	Тенге				**19591**			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**46924**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**15546**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**12166**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**3380**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**6647**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**89739**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19591**			**25**
		Материалы -	Тенге			**146768**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**1341**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6367**			
		Накладные расходы -	Тенге			**136294**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**10265**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3877**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**6388**		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12563**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**169595**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6367**			**8**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**259334**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**25958**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**5232853**	**229853**			
		Материалы -	Тенге			**676996**	**59502**			**882**
		Всего заработная плата -	Тенге			**5086085**				**71**
			Тенге			**1408703**				
							730131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453583				1340
		Местные материалы -	Тенге			2326083				
		Накладные расходы -	Тенге			627739				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					395327		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					232412		
		Сметная прибыль -	Тенге			457106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6170930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				730131			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146768				
		Материалы -	Тенге			1341				
		Всего заработная плата -	Тенге				6367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136294				
		Накладные расходы -	Тенге			10265				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6388		
		Сметная прибыль -	Тенге			12563				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6340526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							953
		Сметная заработная плата -	Тенге				736498			

Итого по акту			6340526,00
Временные здания и сооружения	0,9%		57 064,73
ИТОГО			6 397 590,73
Зимнее удорожание	1,70%		108 759,04
Итого			6 506 349,78
НДС 12%	12%		780 761,97
Итого с НДС			7 287 111,75
С учётом понижающего коэффициента **К2=**		0,89992344	6 557 842,67
Итого по акту:			**6 557 842,67**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008":

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет":

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Директор _____ **Акмади А.А.**

Коп. ПТО "РСМ-2008"