Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код		код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	86 813 127,57									
За отчетный период	19 810 931,35	17 688 331,56							2 122 599,79	**19 810 931,35**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

Жолдыбаев К.А.

подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

Акмади А.А.

подпись

Заказчик : ТОО "Ремстроймонтаж-2008 "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8 мкр.Аэропорт,зем.участок №7

АКТ № 11
приемки выполненых работ
за период с 1.03.2017-12.03.2017 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены-5-го этаж Блок"А"								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
1	53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**61,55**	**23788,96**	**1316,79**	**1464210**	**81049**	**179951**	**4,54**	**279**
			Накладные расходы -		*3281,47*	*334,88*	*201974*	*20612*	*50,8*	*0,40*	*25*
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2923,65*		*179951*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*113074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1086,55*				*66877*		
			Сметная стоимость		*2137,01*		*131533*				
			Наружные стены толщ.380мм				*1775694*				
			==========								
2	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**0,935**	**22520,03**	**1316,79**	**21056**	**1231**	**2683**	**4,54**	**4**
			Накладные расходы -		*3281,47*	*334,88*	*3068*	*313*	*50,8*	*0,40*	*--*
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2869,85*		*2683*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1837,11*				*1718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,74*				*966*		
			Сметная стоимость		*2031,19*		*1899*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)				*25638*				
			========								
3	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**8,45556**	**23788,96**	**1316,79**	**201149**	**11134**	**24721**	**4,54**	**38**
					3281,47	**334,88**	**27747**	**2832**	**50,8**	**0,40**	**3**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*2923,65*		*24721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*15534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*9187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*18070*				
			Сметная стоимость				*243940*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
4	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**49,04445**	**23673,31**	**1316,79**	**1161045**	**64581**	**140145**	**4,38**	**215**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**155266**	**16424**	**50,8**	**0,40**	**20**
			Накладные расходы -		*2857,51*		*140145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*87219*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*52926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*104095*				
			Сметная стоимость				*1405285*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
5	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**5,36111**	**25402,34**	**1086,35**	**136185**	**5824**	**18505**	**5,53**	**30**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**22559**	**1481**	**50,8**	**0,33**	**2**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*18505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*12213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*6292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*12375*				
			Сметная стоимость				*167065*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
6	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**3,98334**	**26820,93**	**1316,79**	**106837**	**5245**	**12158**	**4,54**	**18**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**13071**	**1334**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*12158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7318*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*4840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*9520*				
			Сметная стоимость				*128515*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий								
7	**81**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**1,7265**	**44722,08**	**1276,60**	**77213**	**2204**	**43407**	**56,40**	**97**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**75009**	**781**	**50,8**	**0,54**	**1**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*43407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*38501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*4906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*9650*				
			Сметная стоимость				*130270*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	82	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	452	613,90	--	277483	--	11765	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*11765*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*11765*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*23140*				
			Сметная стоимость				*312388*				
			Армирование стен в местах вентканалов ==========								
9	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,21067	44722,08	1276,60	9422	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9153	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15896*				
10	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Армошвы (лист АС-107)								
11	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
12	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7307	9783,81	818,22	7149	598	3738	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6529	266	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*871*				
			Сметная стоимость				*11758*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7307	13423,00	630,41	9808	461	5110	16,88	12
			т		12517,20	190,90	9146	139	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16112*				
14	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,69868	119794,31	--	83698	--	3549	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94227*				
15	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03202	140794,70	--	4508	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*376*				
			Сметная стоимость				*5075*				
			Перемычки-5 й этаж								
16	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			Накладные расходы -		*108,11*		*14054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*11998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*2056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*4043*				
			Сметная стоимость				*54585*				
17	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	16	2241,57	736,01	35865	11776	17954	1,62	26
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	22365	3022	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*1122,15*		*17954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*15765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4306*				
			Сметная стоимость				*58125*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
19	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
20	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
21	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				
22	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*850*				
			Сметная стоимость				*11480*				
24	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 32шт/	1,184	53110,39	--	62883	--	2666	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2666*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2666*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*5244*				
			Сметная стоимость				*70793*				
25	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 14шт/	1,89	53110,39	--	100379	--	4256	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*4256*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*4256*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*8371*				
			Сметная стоимость				*113006*				
26	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 6шт/	0,246	53110,39	--	13065	--	554	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*554*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1090*				
			Сметная стоимость				*14708*				
27	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 12шт/**	**0,396**	**53110,39**	**--**	**21032**	**--**	**892**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***892***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***892***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***1754***				
			Сметная стоимость				***23678***				
29	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**	**0,456**	**53110,39**	**--**	**24218**	**--**	**1027**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***2251,88***		***1027***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2251,88***				***1027***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4428,98***		***2020***				
			Сметная стоимость				***27264***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4116353**	**203160**			**803**
				Тенге			**592823**	**52361**			**62**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4116353**				
			Материалы -	Тенге			**2573666**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**645184**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**399522**				
			Местные материалы -	Тенге			**347183**				
			Накладные расходы -	Тенге			**521064**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**332435**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**188629**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**370993**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5008410**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**645184**			**866**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5008410**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**645184**			**866**
			РАЗДЕЛ 4. Перегородки 5 этаж Блок"А"								
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
30	**164**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**263,29667**	**3299,70**	**135,30**	**868801**	**35624**	**166736**	**1,21**	**319**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**897,26**	**34,41**	**236246**	**9060**	**50,8**	**0,04**	**11**
			Накладные расходы -		***633,26***		***166736***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***473,29***				***124616***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,97***				***42121***		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,64*		*82843*				
			Сметная стоимость				*1118380*				
31	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,97578	204299,06	1276,60	199351	1246	31135	56,40	55
			т металлических изделий		43445,48	452,09	42393	441	50,8	0,54	1
			Накладные расходы -		*31907,77*		*31135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*21760*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*9375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*18439*				
			Сметная стоимость				*248925*				
32	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,13625	311342,73	773,37	42420	105	12593	198,00	27
			т		156358,62	344,26	21304	47	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*12593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*10355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*2238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*4401*				
			Сметная стоимость				*59414*				
			Кирпичные перегородки(с воздушной прослойкой)								
			==========								
33	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	10,71222	22281,55	1086,35	238685	11637	36463	5,67	61
			м3 кладки		4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			Накладные расходы -		*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2359,12*				*25271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1044,76*				*11192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054,83*		*22012*				
			Сметная стоимость				*297160*				
34	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,01665	204299,06	1276,60	3402	21	531	56,40	1
			т металлических изделий		43445,48	452,09	723	8	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*31907,77*		*531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9607,80*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18896,55*		*315*				
			Сметная стоимость				*4248*				
35	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,06096	311342,73	773,37	18979	47	5634	198,00	12
			т		156358,62	344,26	9532	21	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1969*				
			Сметная стоимость				*26582*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371638**	**48681**			**474**
				Тенге			**356986**	**12536**			**15**
			Стоимость общестроительных работ -								
			Материалы -	Тенге			**1371638**				
				Тенге			**965971**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				369522			
			Накладные расходы -	Тенге			253093				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187006		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66087		
			Сметная прибыль -	Тенге			129978				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1754709				489
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				369522			
			Сметная заработная плата -	Тенге			1754709				489
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					369522			

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 5-го этажа Блок"А".

			Плиты перекрытия								
36	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**51**	**4868,55**	**698,90**	**248296**	**35644**	**88211**	**2,74**	**140**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**110351**	**9654**	**62,1**	**0,23**	**12**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*88211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*74523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*13688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*26921*				
			Сметная стоимость				*363427*				
37	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**29**	**3741,78**	**530,76**	**108512**	**15392**	**38376**	**2,10**	**61**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**48092**	**4084**	**62,1**	**0,17**	**5**
			Накладные расходы -		*1323,31*		*38376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*32401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*11751*				
			Сметная стоимость				*158639*				
38	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
39	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
40	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	33	27060,67	--	893002	--	37863	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*37863*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*		*2256,64*		*37863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*Сметная стоимость*						
41	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*329,87*		*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*Сметная стоимость*						
42	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*		*1827,00*		*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*Сметная стоимость*						
43	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*329,87*		*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*Сметная стоимость*						
44	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*1790,55*		*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*Сметная стоимость*						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*241724*				
45	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
46	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
47	181	21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	2	15461,69	--	30923	--	1311	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*655,58*		*1311*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*				*1311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,38*		*2579*				
			Сметная стоимость				*34813*				
48	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				
49	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*532*				
			Сметная стоимость				*7177*				
51	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов								
52	196	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2016 года	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	9,96	3670,58	--	36559	--	1550	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*155,63*		*1550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,63*				*1550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*3049*				
			Сметная стоимость				*41158*				
			Перемычки								
53	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
54	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
55	**213**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,536**	**28195,54**	**1006,90**	**15113**	**540**	**2352**	**8,06**	**4**
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				
56	**214**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00848**	**114687,56**	**--**	**973**	**--**	**41**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1095*				
57	**215**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,05544**	**111925,97**	**--**	**6205**	**--**	**263**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6986*				
			Монолитный участок МУ-3								
58	**219**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
59	**220**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,0093**	**13423,00**	**630,41**	**125**	**6**	**65**	**16,88**	**--**
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*205*				
60	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				
61	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,00208	119794,31	--	249	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*280*				
62	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	114687,56	--	220	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*248*				
			Анкера								
63	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,10185	178201,23	10326,49	18150	1052	10780	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15373	91	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10780*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9603*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31244*				
64	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,10185	111925,97	--	11400	--	483	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*951*				
			Сметная стоимость				*12834*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
65	**226**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,02463**	**311342,73**	**773,37**	**7668**	**19**	**2276**	**198,00**	**5**
			т		**156358,62**	**344,26**	**3851**	**8**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*92424,26*		*2276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*796*				
			Сметная стоимость				*10740*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
66	**232**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**1**	**4868,55**	**698,90**	**4869**	**699**	**1730**	**2,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**2164**	**189**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
67	**234**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**--**	**21051**	**--**	**893**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1, ПМ-1а								
68	**249**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**1**	**1853,97**	**786,72**	**1854**	**787**	**842**	**1,24**	**1**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**979**	**201**	**62,1**	**0,24**	**--**
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
69	**251**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1а**	**1**	**8770,70**	**--**	**8771**	**--**	**372**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*371,88*		*372*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*731*				
			Сметная стоимость				*9874*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2159938**	**54516**			**232**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			185001	14469			17
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159938				
			Материалы -	Тенге			168450				
			Всего заработная плата -	Тенге				199470			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28430				
			Местные материалы -	Тенге			1723540				
			Накладные расходы -	Тенге			219571				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122784		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96787		
			Сметная прибыль -	Тенге			190361				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2569869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
			Сметная заработная плата -	Тенге				199470			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2569869				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
			Сметная заработная плата -	Тенге				199470			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница N1

71	**326**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
			т конструкций	**0,51145**	**20476,51**	**7126,09**	**10473**	**3645**	**4486**	**14,10**	**7**
			Накладные расходы -		**10729,11**	**1718,48**	**5487**	**879**	**60,9**	**1,60**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7580,58*				*3877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1189,62*				*608*		
			Сметная стоимость		*2339,74*		*1197*				
72	**327**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**				*16155*				
			т	**0,37572**	**252377,50**	**--**	**94823**	**--**	**4021**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*		*4021*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10700,81*				*4021*		
			Сметная стоимость		*21046,26*		*7908*				
73	**331**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**				*106751*				
			т	**0,12389**	**334752,55**	**--**	**41472**	**--**	**1758**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*		*1758*				
					14193,51				*1758*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*3458*				
			Сметная стоимость				*46689*				
74	**336**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**22,6**	**912,47**	**31,32**	**20622**	**708**	**13556**	**1,08**	**24**
			м ступеней		**852,87**	**13,99**	**19275**	**316**	**62,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
75	**337**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**22,6**	**2076,27**	**--**	**46924**	**--**	**1990**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
76	**338**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**6**	**280,68**	**138,65**	**1684**	**832**	**649**	**0,15**	**1**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**676**	**216**	**62,1**	**0,04**	**--**
			Накладные расходы -		*108,11*		*649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*187*				
			Сметная стоимость				*2519*				
77	**339**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**0,81**	**53110,39**	**--**	**43019**	**--**	**1824**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1824*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1824*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*3587*				
			Сметная стоимость				*48430*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**259017**	**5184**			**33**
				Тенге			**25438**	**1411**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**112249**				
			Материалы -	Тенге			**816**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**20483**			
			Местные материалы -	Тенге			**89943**				
			Накладные расходы -	Тенге			**18018**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12720**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5298**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**10421**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140689				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата -	Тенге				20483			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146768				
			Материалы -	Тенге			1341				
			Всего заработная плата -	Тенге				6366			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136296				
			Накладные расходы -	Тенге			10264				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6387		
			Сметная прибыль -	Тенге			12563				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169596				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6366			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			310284				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
			Сметная заработная плата -	Тенге				26849			
			РАЗДЕЛ 3. Стены-5-й этаж Блок"Б"								
			Стены наружные сплошной кладки толщиной 640мм								
78	**53**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**61,55**	**23788,96**	**1316,79**	**1464210**	**81049**	**179951**	**4,54**	**279**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**201974**	**20612**	**50,8**	**0,40**	**25**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*179951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*113074*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*66877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*131533*				
			Сметная стоимость				*1775694*				
			Наружные стены толщ.380мм								
			==========								
79	**61**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**0,935**	**22520,03**	**1316,79**	**21056**	**1231**	**2683**	**4,54**	**4**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**3068**	**313**	**50,8**	**0,40**	**--**
			Накладные расходы -		*2869,85*		*2683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*1718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*966*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*1899*				
			Сметная стоимость				*25638*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
			========								
80	**62**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**8,45556**	**23788,96**	**1316,79**	**201149**	**11134**	**24721**	**4,54**	**38**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**27747**	**2832**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*24721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*15534*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*9187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*						
			Сметная стоимость				*18070*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм				*243940*				
			==========								
81	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**44,14**	**23673,31**	**1316,79**	**1044940**	**58123**	**126130**	**4,38**	**193**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**139739**	**14782**	**50,8**	**0,40**	**18**
			Накладные расходы -		*2857,51*		*126130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*78497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*47634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*93686*				
			Сметная стоимость				*1264756*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
			==========								
82	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**5,36111**	**25402,34**	**1086,35**	**136185**	**5824**	**18505**	**5,53**	**30**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**22559**	**1481**	**50,8**	**0,33**	**2**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*18505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*12213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*6292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*12375*				
			Сметная стоимость				*167065*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
			==========								
83	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**3,98334**	**26820,93**	**1316,79**	**106837**	**5245**	**12158**	**4,54**	**18**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**13071**	**1334**	**50,8**	**0,40**	**2**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*12158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7318*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*4840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*9520*				
			Сметная стоимость				*128515*				
			Основное армирование наружных стен сплошной кладки толщ.640мм,стен толщ.380мм и 510мм,стен лоджий								
			==========								
84	**81**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**1,7265**	**44722,08**	**1276,60**	**77213**	**2204**	**43407**	**56,40**	**97**
			т металлических изделий		**43445,48**	**452,09**	**75009**	**781**	**50,8**	**0,54**	**1**
			Накладные расходы -		*25141,70*		*43407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*38501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*4906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*9650*				
			Сметная стоимость				*130270*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	82	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	451,9999	613,90	--	277483	--	11765	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*11765*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*11765*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*23140*				
			Сметная стоимость				*312388*				
			Армирование стен в местах вентканалов								
			==========								
86	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,21067	44722,08	1276,60	9422	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9153	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15896*				
87	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Армошвы (лист АС-107)								
88	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/	114,009	905,38	6,70	103222	764	21680	0,38	44
			м2 поверхности		283,27	3,35	32295	382	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
89	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,7307	9783,81	818,22	7149	598	3738	11,60	8
			т		8935,60	363,86	6529	266	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*871*				
			Сметная стоимость				*11758*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7307	13423,00	630,41	9808	461	5110	16,88	12
			т		12517,20	190,90	9146	139	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*5110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16112*				
91	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,69868	119794,31	--	83698	--	3549	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94227*				
92	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,03202	140794,70	--	4508	--	191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*376*				
			Сметная стоимость				*5075*				
			Перемычки-5 й этаж								
93	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	130	280,68	138,65	36488	18024	14054	0,15	19
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	14640	4680	62,1	0,04	6
			Накладные расходы -		*108,11*		*14054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*11998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*2056*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*4043*				
			Сметная стоимость				*54585*				
94	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	16	2241,57	736,01	35865	11776	17954	1,62	26
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	22365	3022	62,1	0,23	4
			Накладные расходы -		*1122,15*		*17954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*15765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4306*				
			Сметная стоимость				*58125*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
96	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
97	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
98	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15247*				
99	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				