Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	113 527 346,08									
За отчетный период	6 677 648,86	5 962 186,48							715 462,38	**6 677 648,86**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Застройщик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства : **Строительство многоэтажных жилых домов № 7-8, № 9-10 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай**

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 7 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.**

АКТ № 13

приемки выполненых работ за апрель

за период с 1.04.2017-16.04.2017 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 7-го этаж Блок"А"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами** м3 кладки	62,15	6056,11	1397,97	376387	86884	153797	4,91	305
			Накладные расходы -		3828,23	360,00	237924	22374	50,8	0,43	27
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2474,61		153797				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2127,62				132232		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		346,99				21565		
			Сметная стоимость		682,46		42415				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** 1000 шт.	8,5146	43024,77	--	366339	--	15533	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1824,25		15533				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1824,25				15533		
			Сметная стоимость		3587,92		30550				
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	5,0342	51003,65	--	256763	--	10887	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*10887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*10887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*21412*				
			Сметная стоимость				*289062*				
			Наружные стены толщ.380мм								
4	61	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	0,99	-22520,03	-1316,79	-22295	-1304	-2841	-4,54	-4
			м3 кладки		-3281,47	-334,88	-3249	-332	50,8	-0,40	--
			Накладные расходы -		*2869,85*		*2841*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*1819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1032,74*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2031,19*		*2011*				
			Сметная стоимость				*-17443*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
5	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	8,4556	23788,96	1316,79	201150	11134	24721	4,54	38
			м3 кладки		3281,47	334,88	27747	2832	50,8	0,40	3
			Накладные расходы -		*2923,65*		*24721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*15534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*9187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*18070*				
			Сметная стоимость				*243941*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
6	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	49,0444	23673,31	1316,79	1161043	64581	140145	4,38	215
			м3 кладки		3165,82	334,88	155266	16424	50,8	0,40	20
			Накладные расходы -		*2857,51*		*140145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*87218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*52926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*104095*				
			Сметная стоимость				*1405283*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
7	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	5,3611	25402,34	1086,35	136184	5824	18505	5,53	30
			м3 кладки		4207,94	276,28	22559	1481	50,8	0,33	2
			Накладные расходы -		*3451,63*		*18505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*12213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*6292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*12375*				
			Сметная стоимость				*167064*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стены лоджий толщ.380мм								
8	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,9834	26820,93	1316,79	106839	5245	12158	4,54	18
			м3 кладки		3281,47	334,88	13071	1334	50,8	0,40	2
			Накладные расходы -		*3052,21*		*12158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7318*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*4840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*9520*				
			Сметная стоимость				*128517*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								
9	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,3205	44722,08	1276,60	14333	409	8058	56,40	18
			т металлических изделий		43445,48	452,09	13924	145	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*8058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*7147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1791*				
			Сметная стоимость				*24182*				
10	84	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	84	613,90	--	51568	--	2186	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*2186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*2186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*4300*				
			Сметная стоимость				*58055*				
			Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм								
11	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,241	44722,08	1276,60	10778	308	6059	56,40	14
			т металлических изделий		43445,48	452,09	10470	109	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*6059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*5374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1347*				
			Сметная стоимость				*18184*				
12	86	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	63	613,90	--	38676	--	1640	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*3225*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*43541*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2697765**	**173082**			**633**
			Тенге			**477714**	**44367**			**53**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2697765**				
		Материалы -	Тенге			**1333624**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**522081**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**90243**				
		Местные материалы -	Тенге			**623101**				
		Накладные расходы -	Тенге			**390847**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**265217**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**125630**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**247089**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3335701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522081**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3335701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**686**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522081**			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 6-го этажа Блок"А".								
		Плиты перекрытия								
13	**170**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**49**	**4868,55**	**698,90**	**238559**	**34246**	**84752**	**2,74**	**134**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**106024**	**9275**	**62,1**	**0,23**	**11**
		Накладные расходы -			*1729,62*		*84752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*1461,24*				*71601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*268,38*				*13151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*527,85*		*25865*				
		Сметная стоимость					*349175*				
14	**171**	**11-070505-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**27**	**3741,78**	**530,76**	**101028**	**14330**	**35729**	**2,10**	**57**
			шт. сборных конструкций		**1658,35**	**140,82**	**44775**	**3802**	**62,1**	**0,17**	**5**
		Накладные расходы -			*1323,31*		*35729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*1117,28*				*30167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*206,02*				*5563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*405,21*		*10941*				
		Сметная стоимость					*147698*				
15	**172**	**21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92**	**4**	**36837,56**	**--**	**147350**	**--**	**6248**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			*1561,91*		*6248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1561,91*				*6248*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
16	**173**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д**								
			м2	**7,4672**	**3955,64**	**--**	**29538**	**--**	**1252**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
17	**174**	**21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92**								
			шт.	**31**	**27060,67**	**--**	**838881**	**--**	**35569**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1147,37*		*35569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*35569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*69956*				
			Сметная стоимость				*944405*				
18	**175**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д**								
			м2	**4,1134**	**3955,64**	**--**	**16271**	**--**	**690**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18318*				
19	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**								
			шт.	**1**	**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				
20	**177**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д**								
			м2	**2,6416**	**3955,64**	**--**	**10449**	**--**	**443**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*11763*				
21	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92 шт.	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*		*9104*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*910,39*				*9104*		
			Сметная стоимость		*1790,55*		*17906*				
22	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*		*747*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*746,85*				*747*		
			Сметная стоимость		*1468,89*		*1469*				
23	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д м2	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*543*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*				*543*		
			Сметная стоимость		*329,87*		*1068*				
24	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92 шт.	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*				*9836*		
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*				
25	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	8588,61	--	8589	--	364	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*				*364*		
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*				
							9669				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д	1,6116	3955,64	--	6375	--	270	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*532*				
			Сметная стоимость				*7177*				
27	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д	3,108	3955,64	--	12294	--	521	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов над 5 эт.								
28	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	4	1853,97	786,72	7416	3147	3370	1,24	5
			шт. сборных конструкций		979,22	200,68	3917	803	62,1	0,24	1
			Накладные расходы -		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*2931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
29	192	11-070504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	2	1469,44	607,51	2939	1215	1328	0,98	2
			шт. сборных конструкций		773,90	155,55	1548	311	62,1	0,19	--
			Накладные расходы -		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*577,19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,78*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,67*		*341*				
			Сметная стоимость				*4608*				
30	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12	29,8	8770,70	--	261367	--	11082	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*11082*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*11082*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*21796*				
			Сметная стоимость				*294245*				
31	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12	8,54	8770,70	--	74902	--	3176	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*3176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*3176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*6246*				
			Сметная стоимость				*84324*				
			Перемычки								
32	**197**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	**2**	**280,68**	**138,65**	**561**	**277**	**216**	**0,15**	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
33	**198**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**								
			м3	**0,228**	**53110,39**	--	**12109**	--	**513**	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
34	**213**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			м3	**0,536**	**28195,54**	**1006,90**	**15113**	**540**	**2352**	**8,06**	**4**
			Накладные расходы -		*6052,42*	*263,64*	*3244*	*141*	*48,5*	*0,31*	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3063,29*				*1642*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,37*				*710*		
			Сметная стоимость		*2606,74*		*1397*				
35	**214**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			т	**0,0085**	**114687,56**	--	**975**	--	**41**	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
37	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
38	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
39	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*690*				
40	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера								
42	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,1019	178201,23	10326,49	18159	1052	10785	170,00	17
			т стальных элементов		150934,50	895,81	15380	91	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2316*				
			Сметная стоимость				*31260*				
43	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,1019	111925,97	--	11405	--	484	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*951*				
			Сметная стоимость				*12840*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
44	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,0157	311342,73	773,37	4888	12	1451	198,00	3
			т		156358,62	344,26	2455	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*1451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*507*				
			Сметная стоимость				*6846*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
45	232	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	1	4868,55	698,90	4869	699	1730	2,74	3
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	2164	189	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
46	**234**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**--**	**21051**	**--**	**893**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
47	**249**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**1**	**1853,97**	**786,72**	**1854**	**787**	**842**	**1,24**	**1**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**979**	**201**	**62,1**	**0,24**	**--**
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
48	**250**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	**7,34**	**8770,70**	**--**	**64377**	**--**	**2730**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2420575**	**56412**			**228**
				Тенге			**181433**	**14919**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2420575**				
		Материалы -		Тенге			**160485**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**196352**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**420309**				
		Местные материалы -		Тенге			**1601937**				
			Накладные расходы -	Тенге			**228802**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**121038**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**107764**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**211950**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2861328**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**196352**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2861328**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**196352**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7. Лестницы								
			Лестница N1								
49	326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,5115	20476,51	7126,09	10474	3645	4486	14,10	7
			т конструкций		10729,11	1718,48	5488	879	60,9	1,59	1
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*3877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16157*				
50	327	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/	0,3757	252377,50	--	94818	--	4020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10700,81*		*4020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*4020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*7907*				
			Сметная стоимость				*106745*				
51	331	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)	0,1239	334752,55	--	41476	--	1759	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14193,51*		*1759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*1759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*3459*				
			Сметная стоимость				*46693*				
52	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	22,6	912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
			м ступеней		852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
53	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	22,6	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		***88,03***		***1990***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***88,03***				***1990***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***173,14***		***3913***				
		Сметная стоимость				***52827***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**214313**	**4353**			**32**
			Тенге			**24763**	**1195**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**67545**				
	Материалы -		Тенге			**639**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19591**			
	Местные материалы -		Тенге			**46924**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15546**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12166**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3380**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89739**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19591**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**146768**				
	Материалы -		Тенге			**1341**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6367**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**136294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10265**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3877**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6388**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12563**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**169595**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6367**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**259334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25958**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5332653**	**233847**			**893**
			Тенге			**683909**	**60482**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5185885**				
	Материалы -		Тенге			**1494748**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**738024**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**510552**				
	Местные материалы -		Тенге			**2271962**				
		Накладные расходы -	Тенге			**635195**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**398421**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**236774**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**465686**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6286767**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**738024**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**146768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1341				
		Всего заработная плата -	Тенге				6367			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136294				
		Накладные расходы -	Тенге			10265				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6388		
		Сметная прибыль -	Тенге			12563				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			169595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6456362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				744391			

Итого по акту			6456362,00
Временные здания и сооружения	0,9%		58 107,26
ИТОГО			6 514 469,26
Зимнее удорожание	1,70%		110 745,98
Итого			6 625 215,24
НДС 12%	12%		795 025,83
Итого с НДС			7 420 241,06
С учётом понижающего коэффициента **К2=**		0,89992344	6 677 648,86
Итого по акту:			**6 677 648,86**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" Войкова С.К.