Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит ельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по стройке	147 640 852,44										
За отчетный период	13 703 487,18	12 235 256,41							1 468 230,77	**13 703 487,18**	

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

подпись Жолдыбаев К.А.

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

подпись Акмади А.А.

Застройщик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет".

Наименование строительства : **Строительство многоэтажных жилых домов № 7-8, № 9-10 в микрорайоне Аэропорт, города Костанай**

Наименование объекта: **Строительство многоэтажного жилого дома № 8 мкр. Аэропорт, земельный участок № 7.**

АКТ № 14

приемки выполненых работ за апрель

за период с 16.04.2017-30.04.2017 года.

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Стены 7-го этаж Блок"Б"								
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	62,15	6056,11	1397,97	376387	86884	153797	4,91	305
			м3 кладки		3828,23	360,00	237924	22374	50,8	0,43	27
			Накладные расходы -		*2474,61*		*153797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*132232*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*21565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*42415*				
			Сметная стоимость				*572599*				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	8,5146	43024,77	--	366339	--	15533	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*15533*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*15533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*30550*				
			Сметная стоимость				*412421*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,0342	51003,65	--	256763	--	10887	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*10887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*10887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*21412*				
			Сметная стоимость				*289062*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
4	62	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	8,4556	23788,96	1316,79	201150	11134	24721	4,54	38
			м3 кладки		3281,47	334,88	27747	2832	50,8	0,40	3
			Накладные расходы -		*2923,65*		*24721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*15534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*9187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*18070*				
			Сметная стоимость				*243941*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
5	64	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	44,14	23673,31	1316,79	1044940	58123	126130	4,38	193
			м3 кладки		3165,82	334,88	139739	14782	50,8	0,40	18
			Накладные расходы -		*2857,51*		*126130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*78497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*47634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*93686*				
			Сметная стоимость				*1264756*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
6	68	11-080201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	5,3611	25402,34	1086,35	136184	5824	18505	5,53	30
			м3 кладки		4207,94	276,28	22559	1481	50,8	0,33	2
			Накладные расходы -		*3451,63*		*18505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*12213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*6292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*12375*				
			Сметная стоимость				*167064*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
7	71	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,9834	26820,93	1316,79	106839	5245	12158	4,54	18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 кладки		3281,47	334,88	13071	1334	50,8	0,40	2
			Накладные расходы -		*3052,21*		*12158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*7318*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*4840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*9520*				
			Сметная стоимость				*128517*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								
8	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,3205	44722,08	1276,60	14333	409	8058	56,40	18
			т металлических изделий		43445,48	452,09	13924	145	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*8058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*7147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1791*				
			Сметная стоимость				*24182*				
9	84	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	84	613,90	--	51568	--	2186	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*2186*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*2186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*4300*				
			Сметная стоимость				*58055*				
			Основное армирование участков внутренних стен толщ.380мм								
10	85	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,241	44722,08	1276,60	10778	308	6059	56,40	14
			т металлических изделий		43445,48	452,09	10470	109	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*6059*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*5374*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1347*				
			Сметная стоимость				*18184*				
11	86	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	63	613,90	--	38676	--	1640	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*3225*				
			Сметная стоимость				*43541*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0709	44722,08	1276,60	3171	91	1783	56,40	4
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3080	32	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*396*				
			Сметная стоимость				*5350*				
13	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0709	157755,26	--	11185	--	474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*933*				
			Сметная стоимость				*12592*				
			Армирование простенков (лист АС-114)								
14	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,1971	44722,08	1276,60	8815	252	4955	56,40	11
			т металлических изделий		43445,48	452,09	8563	89	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*4955*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1102*				
			Сметная стоимость				*14872*				
15	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,1971	13423,00	630,41	2646	124	1378	16,88	3
			т		12517,20	190,90	2467	38	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*1215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*322*				
			Сметная стоимость				*4346*				
16	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,1971	140794,70	--	27751	--	1177	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31242*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Армирование стен в местах вентканалов								
17	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**								
			т металлических изделий	**0,2107**	**44722,08**	**1276,60**	**9423**	**269**	**5297**	**56,40**	**12**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**9154**	**95**	**50,8**	**0,54**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*4699*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2841,73*				*599*		
			Сметная стоимость		*5589,10*		*1178*				
18	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85**				*15898*				
			м2	**55,1111**	**613,90**	**--**	**33833**	**--**	**1435**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*		*1435*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*				*1435*		
			Сметная стоимость		*51,19*		*2821*				
							38089				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)								
19	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**								
			м2 поверхности	**77,5**	**1519,82**	**29,36**	**117786**	**2276**	**11352**	**0,20**	**16**
			Накладные расходы -		**149,05**	**5,86**	**11551**	**454**	**50,8**	**0,01**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*146,47*		*11352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,69*				*6099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,78*				*5253*		
			Сметная стоимость		*133,30*		*10331*				
							139468				
			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
20	105	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**								
			м3 изоляции	**0,9864**	**37536,96**	**812,45**	**37026**	**801**	**10511**	**18,17**	**18**
			Накладные расходы -		**15439,23**	**284,65**	**15229**	**281**	**55,3**	**0,34**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10655,56*		*10511*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8695,31*				*8577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1960,25*				*1934*		
			Сметная стоимость		*3855,40*		*3803*				
							51340				
			Армошвы (лист АС-107)								
21	113	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**								
			м2 поверхности	**114,009**	**905,38**	**6,70**	**103222**	**764**	**21680**	**0,38**	**44**
					283,27	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
22	115	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,6988**	**9783,81**	**818,22**	**6837**	**572**	**3575**	**11,60**	**8**
			т		**8935,60**	**363,86**	**6244**	**254**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*833*				
			Сметная стоимость				*11245*				
23	116	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,6988**	**13423,00**	**630,41**	**9380**	**441**	**4887**	**16,88**	**12**
			т		**12517,20**	**190,90**	**8747**	**133**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*4887*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1141*				
			Сметная стоимость				*15409*				
24	117	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,6988**	**119794,31**	**--**	**83712**	**--**	**3549**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6981*				
			Сметная стоимость				*94242*				
25	119	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,0321**	**140794,70**	**--**	**4520**	**--**	**192**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*377*				
			Сметная стоимость				*5089*				
			Перемычки-7й этаж								
26	120	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**116**	**280,68**	**138,65**	**32559**	**16083**	**12540**	**0,15**	**17**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**13064**	**4176**	**62,1**	**0,04**	**5**
			Накладные расходы -		*108,11*		*12540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10706*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1834*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*3608*				
			Сметная стоимость				*48707*				
27	121	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	14	2241,57	736,01	31382	10304	15710	1,62	23
			шт. сборных конструкций		1397,80	188,87	19569	2644	62,1	0,23	3
			Накладные расходы -		*1122,15*		*15710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*13795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*3767*				
			Сметная стоимость				*50859*				
28	122	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	0,272	53110,39	--	14446	--	613	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
29	123	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	0,594	53110,39	--	31548	--	1338	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				
30	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/**	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29417*				
31	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/**	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1129*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*15247*				
32	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15546*				
33	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*850*				
			Сметная стоимость				*11480*				
34	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/	0,888	53110,39	--	47162	--	2000	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*2000*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*2000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*3933*				
			Сметная стоимость				*53095*				
35	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/	1,62	53110,39	--	86039	--	3648	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*3648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*3648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*7175*				
			Сметная стоимость				*96862*				
36	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*726*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*9806*				
37	**131**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/**	**0,3**	**53110,39**	**--**	**15933**	**--**	**676**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*676*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
38	**132**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/**	**0,264**	**53110,39**	**--**	**14021**	**--**	**594**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*594*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15785*				
39	**133**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/**	**0,456**	**53110,39**	**--**	**24218**	**--**	**1027**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1027*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1027*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2020*				
			Сметная стоимость				*27264*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3432958**	**199903**			**783**
				Тенге			**595400**	**51635**			**62**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3432958**				
			Материалы -	Тенге			**1457554**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**647035**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**251243**				
			Местные материалы -	Тенге			**928858**				
			Накладные расходы -	Тенге			**493134**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**333439**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**159695**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**314087**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4240180**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**845**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**647035**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4240180**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**845**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**647035**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 4. Перегородки 7 этаж Блок"Б"								
			Кирпичные перегородки тощиной 120мм								
40	**164**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	**263,2967**	**3299,70**	**135,30**	**868801**	**35624**	**166736**	**1,21**	**319**
			Накладные расходы -		**897,26**	**34,41**	**236246**	**9060**	**50,8**	**0,04**	**11**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***633,26***		***166736***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***473,29***				***124616***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,97***				***42121***		
			Сметная стоимость		***314,64***		***82843***				
41	**165**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				***1118380***				
			т металлических изделий	**0,9758**	**204299,06**	**1276,60**	**199355**	**1246**	**31136**	**56,40**	**55**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**42394**	**441**	**50,8**	**0,54**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***31907,77***		***31136***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22299,97***				***21760***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9607,80***				***9375***		
			Сметная стоимость		***18896,55***		***18439***				
42	**166**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				***248930***				
			т	**0,1363**	**311342,73**	**773,37**	**42436**	**105**	**12597**	**198,00**	**27**
			Накладные расходы -		**156358,62**	**344,26**	**21312**	**47**	**48,5**	**0,36**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***92424,26***		***12597***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***76000,89***				***10359***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16423,37***				***2239***		
			Сметная стоимость		***32301,36***		***4403***				
			Перегородки кирпичные (с воздушной прослойкой)				***59436***				
43	**167**	**11-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**								
			м3 кладки	**10,7122**	**22281,55**	**1086,35**	**238684**	**11637**	**36463**	**5,67**	**61**
			Накладные расходы -		**4367,66**	**276,28**	**46787**	**2960**	**50,8**	**0,33**	**4**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***3403,88***		***36463***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2359,12***				***25271***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1044,76***				***11192***		
			Сметная стоимость		***2054,83***		***22012***				
44	**168**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				***297159***				
			т металлических изделий	**0,0166**	**204299,06**	**1276,60**	**3391**	**21**	**530**	**56,40**	**1**
			Накладные расходы -		**43445,48**	**452,09**	**721**	**8**	**50,8**	**0,54**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***31907,77***		***530***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22299,97***				***370***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9607,80***				***159***		
			Сметная стоимость		***18896,55***		***314***				
							4234				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	0,061	311342,73	773,37	18992	47	5638	198,00	12
			т		156358,62	344,26	9538	21	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*5638*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*4636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*1002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26600*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1371659**	**48681**			**474**
				Тенге			**356999**	**12536**			**15**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1371659**				
			Материалы -	Тенге			**965980**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**369535**			
			Накладные расходы -	Тенге			**253100**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187012**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66088**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**129981**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1754740**				**489**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369535**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**1754740**				**489**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**369535**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 7 го этажа Блок"Б"

Плиты перекрытия

46	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	49	4868,55	698,90	238559	34246	84752	2,74	134
			шт. сборных конструкций		2163,75	189,29	106024	9275	62,1	0,23	11
			Накладные расходы -		*1729,62*		*84752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*71601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*13151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*25865*				
			Сметная стоимость				*349175*				
47	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	27	3741,78	530,76	101028	14330	35729	2,10	57
			шт. сборных конструкций		1658,35	140,82	44775	3802	62,1	0,17	5
			Накладные расходы -		*1323,31*		*35729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1117,28*				*30167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,02*				*5563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*405,21*		*10941*				
			Сметная стоимость				*147698*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	4	36837,56	--	147350	--	6248	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1561,91*		*6248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1561,91*				*6248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3071,96*		*12288*				
			Сметная стоимость				*165885*				
49	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д	7,4672	3955,64	--	29538	--	1252	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*1252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*1252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*2463*				
			Сметная стоимость				*33254*				
50	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	31	27060,67	--	838881	--	35569	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,37*		*35569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1147,37*				*35569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2256,64*		*69956*				
			Сметная стоимость				*944405*				
51	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д	4,1134	3955,64	--	16271	--	690	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1357*				
			Сметная стоимость				*18318*				
52	176	21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	21908,59	--	21909	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*928,92*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928,92*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827,00*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24665*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	177	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 51-5-8д	2,6416	3955,64	--	10449	--	443	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*871*				
			Сметная стоимость				*11763*				
54	178	21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	10	21471,54	--	214715	--	9104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*910,39*		*9104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*910,39*				*9104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1790,55*		*17906*				
			Сметная стоимость				*241724*				
55	179	21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	1	17614,28	--	17614	--	747	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,85*		*747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,85*				*747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,89*		*1469*				
			Сметная стоимость				*19830*				
56	180	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 41-8-8д	3,239	3955,64	--	12812	--	543	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,72*		*543*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1068*				
			Сметная стоимость				*14424*				
57	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	20	11598,98	--	231980	--	9836	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*491,80*		*9836*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*				*9836*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*967,26*		*19345*				
			Сметная стоимость				*261161*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	**187**	**21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**8588,61**	**--**	**8589**	**--**	**364**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*364,16*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*716,22*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				
59	**188**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**	**1,6116**	**3955,64**	**--**	**6375**	**--**	**270**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*532*				
			Сметная стоимость				*7177*				
60	**189**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д**	**3,108**	**3955,64**	**--**	**12294**	**--**	**521**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*167,72*		*521*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*				*521*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,87*		*1025*				
			Сметная стоимость				*13841*				
			Плиты балконов								
61	**191**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**4**	**1853,97**	**786,72**	**7416**	**3147**	**3370**	**1,24**	**5**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**3917**	**803**	**62,1**	**0,24**	**1**
			Накладные расходы -		*842,39*		*3370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*2931*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
62	**192**	**11-070504-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**	**2**	**1469,44**	**607,51**	**2939**	**1215**	**1328**	**0,98**	**2**
			шт. сборных конструкций		**773,90**	**155,55**	**1548**	**311**	**62,1**	**0,19**	**--**
			Накладные расходы -		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*577,19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,78*				*174*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,67*		*341*				
			Сметная стоимость				*4608*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	193	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**	29,88	8770,70	--	262068	--	11112	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*371,88*		*11112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*11112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*21854*				
			Сметная стоимость				*295034*				
64	194	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**	8	8615,62	--	68925	--	2922	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*365,30*		*2922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*365,30*				*2922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*718,47*		*5748*				
			Сметная стоимость				*77595*				
			Перемычки								
65	197	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	2	280,68	138,65	561	277	216	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	225	72	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
66	198	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**	0,228	53110,39	--	12109	--	513	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1010*				
			Сметная стоимость				*13632*				
			Монолитные участки								
			Монолитный участок МУ-1								
67	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
			м3		6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*2352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*1397*				
			Сметная стоимость				*18863*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	214	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	114687,56	--	975	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*81*				
			Сметная стоимость				*1098*				
69	215	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0554	111925,97	--	6201	--	263	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
			Монолитный участок МУ-3								
70	219	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1	28195,54	1006,90	2820	101	439	8,06	1
			м3		6052,42	263,64	605	26	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*261*				
			Сметная стоимость				*3520*				
71	220	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0093	13423,00	630,41	125	6	65	16,88	--
			т		12517,20	190,90	116	2	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
72	221	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0053	115630,62	--	613	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4902,74*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4902,74*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9642,67*		*51*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*690*				
73	222	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0021	119794,31	--	252	--	11	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5079,28*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*21*				
			Сметная стоимость				*284*				
74	223	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,0019	114687,56	--	218	--	9	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*18*				
			Сметная стоимость				*245*				
			Анкера								
75	224	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** т стальных элементов	0,1019	178201,23	10326,49	18159	1052	10785	170,00	17
					150934,50	895,81	15380	91	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*105840,11*		*10785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94286,63*				*9608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11553,49*				*1177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22723,31*		*2316*				
			Сметная стоимость				*31260*				
76	225	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т	0,1019	111925,97	--	11405	--	484	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		*484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*				*484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*		*951*				
			Сметная стоимость				*12840*				
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2								
77	226	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** т	0,0219	311342,73	773,37	6818	17	2024	198,00	4
					156358,62	344,26	3424	8	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*92424,26*		*2024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76000,89*				*1664*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16423,37*				*360*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32301,36*		*707*				
			Сметная стоимость				*9549*				
			Покрытие над машинным помещением								
			Плиты перекрытий								
78	**232**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**1**	**4868,55**	**698,90**	**4869**	**699**	**1730**	**2,74**	**3**
			шт. сборных конструкций		**2163,75**	**189,29**	**2164**	**189**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*1729,62*		*1730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1461,24*				*1461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,38*				*268*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*527,85*		*528*				
			Сметная стоимость				*7126*				
79	**234**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**	**1**	**21050,82**	**--**	**21051**	**--**	**893**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*892,55*		*893*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,47*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23699*				
			Плиты ПМ-1								
80	**249**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**1**	**1853,97**	**786,72**	**1854**	**787**	**842**	**1,24**	**1**
			шт. сборных конструкций		**979,22**	**200,68**	**979**	**201**	**62,1**	**0,24**	**--**
			Накладные расходы -		*842,39*		*842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*732,71*				*733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*216*				
			Сметная стоимость				*2912*				
81	**250**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1**	**7,34**	**8770,70**	**--**	**64377**	**--**	**2730**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*371,88*		*2730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*731,41*		*5369*				
			Сметная стоимость				*72475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2417230**	**56417**			**229**
				Тенге			**182402**	**14922**			**18**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2417230**				
			Материалы -	Тенге			**161441**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего заработная плата -	Тенге				197324			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			415033				
			Местные материалы -	Тенге			1601937				
			Накладные расходы -	Тенге			229152				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121509		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107643		
			Сметная прибыль -	Тенге			211711				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2858092				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
			Сметная заработная плата -	Тенге				197324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2858092				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
			Сметная заработная плата -	Тенге				197324			

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница N1

82	**326**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,5115**	**20476,51**	**7126,09**	**10474**	**3645**	**4486**	**14,10**	**7**
			т конструкций		**10729,11**	**1718,48**	**5488**	**879**	**60,9**	**1,59**	**1**
			Накладные расходы -		*8770,21*		*4486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7580,58*				*3877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1197*				
			Сметная стоимость				*16157*				
83	**327**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**	**0,3757**	**252377,50**	**--**	**94818**	**--**	**4020**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*10700,81*		*4020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*				*4020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21046,26*		*7907*				
			Сметная стоимость				*106745*				
84	**331**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**	**0,1239**	**334752,55**	**--**	**41476**	**--**	**1759**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14193,51*		*1759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*				*1759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27915,68*		*3459*				
			Сметная стоимость				*46693*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	336	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	22,6	912,47	31,32	20622	708	13556	1,08	24
			м ступеней		852,87	13,99	19275	316	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*599,83*		*13556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*538,32*				*12166*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*1390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,98*		*2734*				
			Сметная стоимость				*36912*				
86	337	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	22,6	2076,27	--	46924	--	1990	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*88,03*		*1990*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*1990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,14*		*3913*				
			Сметная стоимость				*52827*				
87	338	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	3	280,68	138,65	842	416	324	0,15	--
			шт. сборных конструкций		112,62	36,00	338	108	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*108,11*		*324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*93*				
			Сметная стоимость				*1260*				
88	339	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,405	53110,39	--	21510	--	912	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2251,88*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24216*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**236665**	**4769**			**32**
				Тенге			**25101**	**1303**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**89897**				
			Материалы -	Тенге			**727**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**20037**			
			Местные материалы -	Тенге			**68433**				
			Накладные расходы -	Тенге			**16782**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12443**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4339**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**8534**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**115214**				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
			Сметная заработная плата -	Тенге				20037			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			146768				
Материалы -				Тенге			1341				
Всего заработная плата -				Тенге				6367			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			136294				
			Накладные расходы -	Тенге			10265				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3877		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6388		
			Сметная прибыль -	Тенге			12563				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			169595				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				6367			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			284809				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата -	Тенге				26404			

РАЗДЕЛ 8. Окна и балконные двери

Окна

89	**366**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**								
			м2 проемов	**65,836**	**1797,13**	**107,98**	**118316**	**7109**	**39179**	**1,02**	**67**
			Накладные расходы -		**778,74**	**53,69**	**51269**	**3535**	**59,8**	**0,07**	**4**
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*595,10*		*39179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,79*				*32773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,30*				*6406*		
			Сметная стоимость		*191,38*		*12600*				
90	**367**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**				*170094*				
			м2 проемов	**21,8783**	**2142,88**	**108,82**	**46883**	**2381**	**14252**	**1,11**	**24**
			Накладные расходы -		**846,23**	**53,02**	**18514**	**1160**	**59,8**	**0,07**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*651,41*		*14252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*537,75*				*11765*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,66*				*2487*		
			Сметная стоимость		*223,54*		*4891*				
91	**370**	**21-090201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**				*66026*				
				65,836	**36102,08**	**--**	**2376817**	**--**	**100777**	**--**	**--**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1530,73*		*100777*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,73*				*100777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3010,62*		*198207*				
			Сметная стоимость				*2675802*				
92	**371**	**21-090201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**21,0192**	**30091,22**	**--**	**632493**	**--**	**26818**	**--**	**--**
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1275,87*		*26818*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1275,87*				*26818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,37*		*52745*				
			Сметная стоимость				*712056*				
93	**372**	**21-090201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**0,8591**	**13595,37**	**--**	**11680**	**--**	**495**	**--**	**--**
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*576,44*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*576,44*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1133,75*		*974*				
			Сметная стоимость				*13149*				
			Балконные двери								
94	**387**	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**13,86**	**2497,46**	**112,52**	**34615**	**1560**	**10406**	**1,29**	**18**
			м2 проемов		**979,77**	**54,80**	**13580**	**760**	**59,8**	**0,07**	**1**
			Накладные расходы -		*750,80*		*10406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*618,68*				*8575*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*1831*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*3602*				
			Сметная стоимость				*48623*				
95	**388**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**13,86**	**16777,16**	**--**	**232531**	**--**	**9859**	**--**	**--**
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*711,35*		*9859*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*711,35*				*9859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1399,08*		*19391*				
			Сметная стоимость				*261782*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3453334**	**11050**			**110**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			**83363**	**5455**			**7**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3453334**				
			Материалы -	Тенге			**105401**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**88817**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3253521**				
			Накладные расходы -	Тенге			**201786**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53113**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148673**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**292410**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3947530**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88817**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3947530**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**88817**			
			РАЗДЕЛ 9. Витражи								
96	**395**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,3191**	**64956,57**	**12724,83**	**20728**	**4060**	**10290**	**56,50**	**18**
			т конструкций		**42992,55**	**3465,81**	**13719**	**1106**	**60,9**	**3,60**	**1**
			Накладные расходы -		*32246,93*		*10290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28293,14*				*9028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3953,79*				*1262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7776,28*		*2481*				
			Сметная стоимость				*33499*				
97	**396**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (исключить огрунтовку ГФ-021)**	**0,3191**	**361215,91**	**--**	**115264**	**--**	**4887**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15315,55*		*4887*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15315,55*				*4887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30122,52*		*9612*				
			Сметная стоимость				*129763*				
98	**397**	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**8,4556**	**64,67**	**1,07**	**547**	**9**	**158**	**0,03**	**--**
			м2		**28,07**	**0,17**	**237**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18,70*		*158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,31*				*129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,39*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*56*				
			Сметная стоимость				*761*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**136538**	**4070**			**18**
			Тенге			**13956**	**1107**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**547**				
		Материалы -	Тенге			**300**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**239**			
		Накладные расходы -	Тенге			**158**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**129**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**56**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**761**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**135992**				
		Материалы -	Тенге			**2948**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14825**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**115264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15177**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9028**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6149**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12094**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**163262**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14825**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**164024**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15064**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11048386**	**324889**			**1647**
			Тенге			**1257220**	**86958**			**104**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10765626**				
		Материалы -	Тенге			**2691404**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1322986**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3919798**				
		Местные материалы -	Тенге			**2599228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1194112**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**707645**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**486467**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**956779**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12916517**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1723**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1322986**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**282759**				
		Материалы -	Тенге			**4289**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21192**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**251558**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12906**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12536		
		Сметная прибыль -	Тенге			24656				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			332858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				21192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13249375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1750
		Сметная заработная плата -	Тенге				1344178			

Итого по акту			13249375,00
Временные здания и сооружения	0,9%		119 244,38
ИТОГО			13 368 619,38
Зимнее удорожание	1,70%		227 266,53
Итого			13 595 885,90
НДС 12%	12%		1 631 506,31
Итого с НДС			15 227 392,21
С учётом понижающего коэффициента **К2**=		0,89992344	13 703 487,18
Итого по акту:			**13 703 487,18**

Заказчик: ТОО "Ремстроймонтаж-2008": **Директор** _____ **Жолдыбаев К.А.**

Ген. подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет": **Директор** _____ **Акмади А.А.**

Нач. ПТО „РСМ-2008" [signature] Вотчал С.А.