Счет-фактура № 110 от 24 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 9/15-8 А-Э от 19.02.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ за сентябрь месяц.

Грузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия",г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Астана-Энергия"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

ИИК получателя: KZ78998BTB0000258642, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонтно-восстановительные работы к/а БКЗ-420-140,ст.№1 ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	усл.	1	8 485 137,50	8 485 137,50	12%	1 018 216,50	9 503 354,00		
Всего по счету:					**8 485 137,50**		**1 018 216,50**	**9 503 354,00**		

Директор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Я.Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №9/15-8 А-Э от 19.02.2015 г.

А К Т
выполненных работ

по ремонтно-восстановительным работам к/а БКЗ-420-140, ст. № 1 ТЭЦ-2АО "Астана-Энергия"
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, в тенге, без НДС
	1. Экраны:					
1	Установка и снятие электрических лебёдок для замены контуров, г/п: до 0,5 тн. - 30%	0102020301.	шт.	7	136,8	287
	свыше 0,5 до 1,25 тн. - 30%	0102020601.	шт.	10	153,6	461
2	Демонтаж, монтаж шнековой установки при замене панелей экранов - 70%	0902020201.	шт.	1	1833	1283
3	Сборка и разборка инвентарных лесов -30%	2601020101.	тн.	2	323	194
	Замена панелей экранов пережима контуров 1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16 с отм.4.00 м. до горелок:					
11	Проварка плавника двойным швом	0101010601.	м.шва	390	26	10140
	Замена панелей контуров 17; 20 от нижних коллекторов отм. 5,3 м. до верхних коллекторов отм. 19,05 м.:					
15	Проварка плавника двойным швом	0101010601.	м.шва	69	26	1794
25	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности	0101160101	м.кв.	115	8	920
	ИТОГО					**15 079**
	С коэффициентами 1,14х1,063х68,25х1,1					**1 371 846**
	Материалы:					
3	Проволока d 6	1	тн.	0,13	237 865	30 922
6	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг.	135	562	75 870
	Итого:					**106 792**
	Всего по 1-му разделу:					**1 478 639**
	2. Выходные коллектора ГПП:					
11	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на горизонтальные поверхности	0101150101.	м.кв.	8	6	48
12	Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения теплоизоляции на вертикальные поверхности	0101160101.	м.кв.	32	8	256
	ИТОГО					**304**
	С коэффициентами 1,14х1,063х68,25х1,1					**27 657**
	Материалы:					
3	Проволока d 6	1	тн	0,02	237 865	4 757
7	Электроды УОНИ 13/55 d 4	1	кг	5	562	2 810
	Итого:					**7 567**
	Всего по 2-му разделу:					**35 224**
	3. Пароперепускные трубы ГПП :					
1	Сборка и разборка инвентарных лесов - 30%	2601020101.	тн.	0,9	323	87
2	Установка и снятие электрических лебёдок для замены гибов и прямых участков пароперепускных труб (г/п до 0,5 тн.) - 30%	0102020301.	шт.	16	136,8	657
	ИТОГО					**744**
	С коэффициентами 1,14х1,063х68,25х1,1					**67 674**
	Всего по 3-му разделу:					**67 674**
	4. Теплоизоляция:					

	Экраны, 325 м кв:					
1	Снятие и установка металлической сетки - 70%	0208010101.	м.кв	325	5	1 138
3	Установка теплоизоляции из матов минераловатных прошивных, б=60, в 4-е слоя	0104030103.	м.куб	78	141	10 998
4	Восстановление штукатурного слоя	0109040101.	м.кв	325	9	2 925
	Коллектора d 273, 40 м.п.:					
1	Снятие и установка металлической сетки - 70%	0208010101.	м.кв	80	5	280
3	Установка теплоизоляции из матов минераловатных прошивных, б=60, в 3-и слоя	0104030103.	м.куб	10,2	141	1 438
4	Восстановление штукатурного слоя	0109040101.	м.кв	80	9	720
	ГПП, 40 м.кв.					
1	Снятие и установка металлической сетки - 70%	0208010101.	м.кв	40	5	140
3	Установка теплоизоляции из матов минераловатных прошивных, б=60, в 4-е слоя	0104030103.	м.куб	9,6	141	1 354
4	Восстановление штукатурного слоя	0109040101.	м.кв	40	9	360
	Коробушки ГПП, 8 м.куб.					
5	Насыпная изоляция коробушек	0108010101.	м.куб.	8	24	192
	Пароперепускные трубы d 159х20 - 99 м.п.:					
1	Снятие и установка металлической сетки - 70%	0208010101.	м.кв	142,6	5	499
3	Установка теплоизоляции из матов БСТВ, б=50, в 3-и слоя	0104060103.	м.куб	14,4	294	4 234
4	Восстановление штукатурного слоя, б=15	0109040101.	м.кв	142,6	9	1 283
	ИТОГО					**25 560**
	С коэффициентами 1,14х1,063х68,25х1,1					**2 325 418**
	Материалы:					
	Экраны (325 м.кв.):					
1	Проволока вязальная d 1,6	1	тн.	0,195	285438	55 660
2	Сетка "Рабица" 10х10	1	м.кв.	374	915	342 210
3	Асбест хризотиловый	8	тн.	3,8	110662	420 516
4	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	95,9	10526	1 009 443
5	Портландцемент (марки не ниже 400)	8	тн.	1,12	39123	43 818
	Коллектора d 273 - 40 м.п.:					
1	Проволока вязальная d 1,6	1	тн.	0,026	285438	7 421
2	Сетка "Рабица" 10х10	1	м.кв.	92	915	84 180
3	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	18	10526	189 468
4	Асбест хризотиловый	8	тн.	0,92	110662	101 809
5	Портландцемент (марки не ниже 400)	8	тн.	0,28	39123	10 954
	Коробушки коллекторов ГПП (40 м.кв.):					
1	Сетка "Рабица" 10х10	1	м.кв.	46	915	42 090
2	Маты минераловатные прошивные	8	м.куб.	11,81	10526	124 312
3	Асбоперлитовая смесь	8	тн	3,2	89424	286 157
4	Проволока вязальная d 1,6	1	тн	0,024	285438	6 863
5	Асбест хризотиловый	8	тн	0,46	110662	50 905
6	Портландцемент (марки не ниже 400)	8	тн	0,14	39123	5 477
	Пароперепускные трубы d 159х20 - 99 м.п.:					
1	Проволока вязальная d 1,6	1	тн.	0,038	285 438	10 847
2	Сетка "Рабица" 10х10	1	м.кв.	164	915	150 060
3	Асбест хризотиловый	8	тн.	1,65	110 662	182 592
4	Маты БСТВ	8	м.куб.	32,7	43 877	1 434 778
5	Портландцемент (марки не ниже 400)	8	тн.	0,476	39 123	18 623
	Итого:					**4 578 183**
	Всего по 4-му разделу:					**6 903 601**

Трудозатраты:	**3 792 595**
Материалы:	**4 692 542,5**
Запасные части:	**0**
Всего в тенге без НДС:	**8 485 137,5**

НДС - 12%	1 018 216,50
Всего в тенге с НДС:	9 503 354,00

Заказчик:

Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Ердембеков М.К.

Первый Заместитель Председателя Правления АО "Астана-Энергия"

_____ Уткин О.В.

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____Калиничев Д.В.

Главный инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Омаров А.Н.

Начальник ПТО АО "Астана-Энергия"

_____ Кукушкин Н.В.

Начальник ОР АО "Астана-Энергия"

_____ Гармонщиков О.Г.

Начальник КЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"

_____ Кажкенов К.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жылу - XXI"

_____ Алелашвили Т.Я.