Заказчик: ТОО «Ремстроймонтаж-2008»

Подрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстана
от 19 марта 2015 г. №229

Наименование строительства и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома № 7-8, мкрн. Аэропорт, земельный участок № 7 в городе Костанай.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	Дата	наименование	код	наименование	код
		АС-62	**от 7.06.2016**				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	291 963 936,14									
За отчетный период	63 163 674,61	56 396 138,04							6 767 536,57	**63 163 674,61**

Заказчик:

Директор ТОО "Ремстроймонтаж-2008"

_____ Жолдыбаев К.А.
подпись

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Актобе-Саулет":

_____ Акмади А.А.
подпись

Заказчик : ТОО «Ремстроймонтаж-2008»
Генподрядчик : ТОО "Актобе Саулет"

Наименование объекта: "Строительство многоэтажного жилого дома №7 мкр. Аэропорт, земельный участок №7."

АКТ № 21
приемки выполненых работ за июнь
(период с 26 мая 2017-25 июня 2017 года.)

N п/п	№ поз по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. Стены 9-го этаж Блок"А"											
			Наружные стены многослойной кладки толщиной 640мм								
1	54	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными материалами**	124,3	6056,11	1397,97	752774	173768	307594	4,91	610
			м3 кладки		3828,23	360,00	475849	44748	50,8	0,43	53
			Накладные расходы -		*2474,61*		*307594*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2127,62*				*264463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,99*				*43131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*682,46*		*84829*				
			Сметная стоимость				*1145198*				
2	55	21-030101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	17,0291	43024,77	--	732673	--	31065	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1824,25*		*31065*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1824,25*				*31065*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3587,92*		*61099*				
			Сметная стоимость				*824837*				
3	56	21-030101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	10,0683	51003,65	--	513520	--	21773	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2162,55*		*21773*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2162,55*				*21773*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4253,30*		*42823*				
			Сметная стоимость				*578117*				
			Наружные стены толщ.380мм (у деформационного шва)								
4	**62**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**16,91111**	**23788,96**	**1316,79**	**402298**	**22268**	**49442**	**4,54**	**77**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**55493**	**5663**	**50,8**	**0,40**	**7**
			Накладные расходы -		*2923,65*		*49442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*31068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,55*				*18375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2137,01*		*36139*				
			Сметная стоимость				*487879*				
			Внутренние стены толщ.380 и 510мм								
5	**64**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**98,08889**	**23673,31**	**1316,79**	**2322089**	**129163**	**280290**	**4,38**	**430**
			м3 кладки		**3165,82**	**334,88**	**310532**	**32848**	**50,8**	**0,40**	**39**
			Накладные расходы -		*2857,51*		*280290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1778,36*				*174437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1079,15*				*105853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,47*		*208190*				
			Сметная стоимость				*2810569*				
			Стены лоджий толщ.510мм								
6	**68**	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**4,02276**	**25402,34**	**1086,35**	**102187**	**4370**	**13885**	**5,53**	**22**
			м3 кладки		**4207,94**	**276,28**	**16928**	**1111**	**50,8**	**0,33**	**1**
			Накладные расходы -		*3451,63*		*13885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2277,98*				*9164*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,65*				*4721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,32*		*9286*				
			Сметная стоимость				*125358*				
			Стены лоджий толщ.380мм								
7	**71**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**7,96667**	**26820,93**	**1316,79**	**213674**	**10490**	**24316**	**4,54**	**36**
			м3 кладки		**3281,47**	**334,88**	**26142**	**2668**	**50,8**	**0,40**	**3**
			Накладные расходы -		*3052,21*		*24316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1837,11*				*14636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,10*				*9680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2389,85*		*19039*				
			Сметная стоимость				*257029*				
			Основное армирование наружных стен многослойной кладки толщ.640мм								

8	83	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,641	44722,08	1276,60	28667	818	16116	56,40	36
			т металлических изделий		43445,48	452,09	27849	290	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*16116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*14294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*1822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*3583*				
			Сметная стоимость				*48365*				
9	84	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	168	613,90	--	103135	--	4373	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*4373*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*4373*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*8601*				
			Сметная стоимость				*116109*				
			Дополнительное армирование стен- сетки СД-1,СД-2								
10	87	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0709	44722,08	1276,60	3171	91	1783	56,40	4
			т металлических изделий		43445,48	452,09	3080	32	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*1581*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*396*				
			Сметная стоимость				*5350*				
11	88	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	0,0709	157755,26	--	11185	--	474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6688,82*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6688,82*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13155,53*		*933*				
			Сметная стоимость				*12592*				
			Армирование простенков (лист АС-114)								
12	89	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,19705	44722,08	1276,60	8812	252	4954	56,40	11
			т металлических изделий		43445,48	452,09	8561	89	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*4954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1101*				
			Сметная стоимость				*14868*				

13	90	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,19705	13423,00	630,41	2645	124	1378	16,88	3
			т		12517,20	190,90	2467	38	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*6993,89*		*1378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*1215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*322*				
			Сметная стоимость				*4345*				
14	92	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,19705	140794,70	--	27744	--	1176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5969,70*		*1176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*1176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*2314*				
			Сметная стоимость				*31234*				
			Армирование стен в местах вентканалов								
15	95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,21067	44722,08	1276,60	9422	269	5297	56,40	12
			т металлических изделий		43445,48	452,09	9153	95	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*25141,70*		*5297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22299,97*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2841,73*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5589,10*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15896*				
16	96	21-050309-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-85	55,11111	613,90	--	33833	--	1435	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26,03*		*1435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,03*				*1435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,19*		*2821*				
			Сметная стоимость				*38089*				
			Горизонтальная гидроизоляция стен (лист АС-122)								
17	104	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	77,5	1519,82	29,36	117786	2276	11352	0,20	16
			м2 поверхности		149,05	5,86	11551	454	50,8	0,01	1
			Накладные расходы -		*146,47*		*11352*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*78,69*				*6099*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,78*				*5253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,30*		*10331*				
			Сметная стоимость				*139468*				

			Перемычки над утепляемой полостью из пенополистирола (лист АС-122)								
18	**105**	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**0,98644**	**37536,96**	**812,45**	**37028**	**801**	**10511**	**18,17**	**18**
			м3 изоляции		**15439,23**	**284,65**	**15230**	**281**	**55,3**	**0,34**	**--**
			Накладные расходы -		*10655,56*		*10511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8695,31*				*8577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1960,25*				*1934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3855,40*		*3803*				
			Сметная стоимость				*51342*				
			Армошвы (лист АС-107)								
19	**113**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /толщиной 50мм/**	**114,009**	**905,38**	**6,70**	**103222**	**764**	**21680**	**0,38**	**44**
			м2 поверхности		**283,27**	**3,35**	**32295**	**382**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*190,16*		*21680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*145,60*				*16600*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,56*				*5080*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*9992*				
			Сметная стоимость				*134894*				
20	**115**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0,69875**	**9783,81**	**818,22**	**6836**	**572**	**3575**	**11,60**	**8**
			т		**8935,60**	**363,86**	**6244**	**254**	**48,5**	**0,38**	**--**
			Накладные расходы -		*5116,30*		*3575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4510,23*				*3152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,07*				*423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1192,01*		*833*				
			Сметная стоимость				*11244*				
21	**116**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,69875**	**13423,00**	**630,41**	**9379**	**440**	**4887**	**16,88**	**12**
			т		**12517,20**	**190,90**	**8746**	**133**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*6993,89*		*4887*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6163,43*				*4307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*830,46*				*580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1633,35*		*1141*				
			Сметная стоимость				*15407*				
22	**117**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,69875**	**119794,31**	**--**	**83706**	**--**	**3549**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5079,28*		*3549*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5079,28*				*3549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9989,89*		*6980*				
			Сметная стоимость				*94236*				

23	**119**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,03208**	**140794,70**	**--**	**4517**	**--**	**192**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5969,70*		*192*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5969,70*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11741,15*		*377*				
			Сметная стоимость				*5085*				
			Перемычки 9-й этаж								
24	**120**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**118**	**280,68**	**138,65**	**33120**	**16360**	**12756**	**0,15**	**17**
			шт. сборных конструкций		**112,62**	**36,00**	**13289**	**4248**	**62,1**	**0,04**	**5**
			Накладные расходы -		*108,11*		*12756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92,29*				*10890*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*1866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*3670*				
			Сметная стоимость				*49547*				
25	**121**	**11-070503-0105 РСНБ РК 2015**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**15**	**2241,57**	**736,01**	**33624**	**11040**	**16832**	**1,62**	**24**
			шт. сборных конструкций		**1397,80**	**188,87**	**20967**	**2833**	**62,1**	**0,23**	**3**
			Накладные расходы -		*1122,15*		*16832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*985,33*				*14780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4036*				
			Сметная стоимость				*54493*				
26	**122**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 13-37 8шт/**	**0,272**	**53110,39**	**--**	**14446**	**--**	**613**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*1205*				
			Сметная стоимость				*16263*				
27	**123**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 13-1 27шт/**	**0,594**	**53110,39**	**--**	**31548**	**--**	**1338**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2251,88*		*1338*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*				*1338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4428,98*		*2631*				
			Сметная стоимость				*35516*				

28	124	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 16-37 12шт/	м3	0,492	53110,39	--	26130	--	1108	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*1108*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*1108*		
			Сметная стоимость			*4428,98*		*2179*				
29	125	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 10-1 15шт/	м3	0,255	53110,39	--	13543	--	574	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*574*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*574*		
			Сметная стоимость			*4428,98*		*1129*				
30	126	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 16-2 10шт/	м3	0,26	53110,39	--	13809	--	585	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*585*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*585*		
			Сметная стоимость			*4428,98*		*1152*				
31	127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 3ПБ 18-37 4шт/	м3	0,192	53110,39	--	10197	--	432	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*432*		
			Сметная стоимость			*4428,98*		*850*				
32	128	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 22-3 24шт/	м3	0,962	53110,39	--	51092	--	2166	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2251,88*		*2166*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2251,88*				*2166*		
			Сметная стоимость			*4428,98*		*4261*				
								57519				

33	129	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 25-37 12шт/										
				м3	1,755	53110,39	--	93209	--	3952	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			2251,88		3952					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88				3952			
			Сметная стоимость			4428,98		7773					
34	130	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 25-3 4шт/					104934					
				м3	0,164	53110,39	--	8710	--	369	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			2251,88		369					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88				369			
			Сметная стоимость			4428,98		726					
35	131	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 27-37 2шт/					9806					
				м3	0,3	53110,39	--	15933	--	676	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			2251,88		676					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88				676			
			Сметная стоимость			4428,98		1329					
36	132	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 2ПБ 19-3 8шт/					17937					
				м3	0,264	53110,39	--	14021	--	594	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			2251,88		594					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88				594			
			Сметная стоимость			4428,98		1169					
37	133	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-37 4шт/					15785					
				м3	0,456	53110,39	--	24218	--	1027	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			2251,88		1027					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2251,88				1027			
			Сметная стоимость			4428,98		2020					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27264					
								6013903	373867				1380

			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1044375	96168				630
			Материалы -	Тенге								115
			Всего заработная плата -	Тенге			6013903					
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2768491					
			Местные материалы -	Тенге				1140543				
			Накладные расходы -	Тенге			264119					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1563050					
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			864120					
			Сметная прибыль -	Тенге								
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					584354			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			550242		279766			
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			7428264					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				1140543				1495
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			7428264					
				Тенге								
								1140543				1495

РАЗДЕЛ 4. Перегородки 9 этаж Блок"А"

Кирпичные перегородки тощиной 120мм

38	164	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	263,29667	3299,70	135,30	868801	35624	166736	1,21	319	
			Накладные расходы -		897,26	34,41	236246	9060	50,8	0,04	11	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*633,26*		*166736*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*473,29*				*124616*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,97*				*42121*			
			Сметная стоимость		*314,64*		*82843*					
39	165	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**				*1118380*					
			т металлических изделий	0,97578	204299,06	1276,60	199351	1246	31135	56,40	55	
			Накладные расходы -		43445,48	452,09	42393	441	50,8	0,54	1	
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*31907,77*		*31135*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22299,97*				*21760*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9607,80*				*9375*			
			Сметная стоимость		*18896,55*		*18439*					
40	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**				*248925*					
			т	0,13625	311342,73	773,37	42420	105	12593	198,00	27	
			Накладные расходы -		156358,62	344,26	21304	47	48,5	0,36	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*12593*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*10355*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*2238*			
			Сметная стоимость		*32301,36*		*4401*					
			Кирпичные перегородки(с воздушной прослойкой)				*59414*					

41	167	11-080201-1501 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	10,71222	22281,55	1086,35	238685	11637	36463	5,67	61
			Накладные расходы -			4367,66	276,28	46787	2960	50,8	0,33	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*3403,88*		*36463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*2359,12*				*25271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1044,76*				*11192*		
			Сметная стоимость			*2054,83*		*22012*				
42	168	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,01665	204299,06	1276,60	297160				
			Накладные расходы -			43445,48	452,09	3402	21	531	56,40	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%			*31907,77*		723	8	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*22299,97*		*531*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9607,80*				*371*		
			Сметная стоимость			*18896,55*		*315*		*160*		
43	169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,06096	311342,73	773,37	*4248*				
			Накладные расходы -			156358,62	344,26	18979	47	5634	198,00	12
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*92424,26*		9532	21	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*76000,89*		*5634*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16423,37*				*4633*		
			Сметная стоимость			*32301,36*		*1969*		*1001*		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				*26582*				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				1371638	48681			474
			Материалы -	Тенге				356986	12536			15
			Всего заработная плата -	Тенге				1371638				
			Накладные расходы -	Тенге				965971				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					369522			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				253093				
			Сметная прибыль -	Тенге						187006		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге						66087		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				129978				489
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				1754709				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					369522			489
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				129978				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч				1754709				
				Тенге					369522			489
			Плиты перекрытия									
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие 9-го этажа Блок"А".									
44	170	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	53		4868,55	698,90	258033	37042	91670	2,74	145

			шт. сборных конструкций										630
			Накладные расходы -		2163,75	189,29	114679	10033	62,1	0,23	12		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1729,62*		*91670*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1461,24*				*77446*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,38*				*14224*				
45	171	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная стоимость*		*527,85*		*27976*						
			Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны				*377679*						
			шт. сборных конструкций	28									
			Накладные расходы -		3741,78	530,76	104770	14861	37053	2,10	59		
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1658,35	140,82	46434	3943	62,1	0,17	5		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1323,31*		*37053*						
46	172	21-040108-2063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*1117,28*				*31284*				
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92		*206,02*				*5769*				
					405,21		*11346*						
							153168						
			шт.	4									
			Накладные расходы -		36837,56	--	147350	--	6248	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,91*		*6248*						
47	173	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*1561,91*				*6248*				
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 72-5-8д		*3071,96*		*12288*						
							165885						
			м2	7,4672									
			Накладные расходы -		3955,64	--	29538	--	1252	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*		*1252*						
48	174	21-040108-2054 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*329,87*				*1252*				
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92				*2463*						
							33254						
			шт.	35									
			Накладные расходы -		27060,67	--	947123	--	40158	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		--	--	--	--	--	--	--		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,37*		*40158*						
49	175	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	*Сметная стоимость*		*1147,37*				*40158*				
			Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 63-7-8д		*2256,64*		*78983*						
							1066264						
			м2	4,1134									
					3955,64	--	16271	--	690	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		

			Накладные расходы -			*167,72*		*690*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*167,72*								
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*329,87*								
			Сметная стоимость					*1357*			*690*			
50	**176**	**21-040108-2042 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92**	**1**				*18318*						
				шт.		**21908,59**	**--**	**21909**	**--**	**929**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*928,92*		*929*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*928,92*								
			Сметная стоимость			*1827,00*		*1827*			*929*			
51	**178**	**21-040108-2041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92**					*24665*						
				шт.	**10**	**21471,54**	**--**	**214715**	**--**	**9104**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*910,39*		*9104*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*910,39*								
			Сметная стоимость			*1790,55*		*17906*			*9104*			
52	**178**	**21-040108-2032 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92**					*241724*						
				шт.	**1**	**17614,28**	**--**	**17614**	**--**	**747**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*746,85*		*747*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*746,85*								
			Сметная стоимость			*1468,89*		*1469*			*747*			
53	**179**	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК949-92 марки ПБ 41-8-8д**					*19830*						
				м2	**3,239**	**3955,64**	**--**	**12812**	**--**	**543**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*167,72*		*543*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*167,72*								
			Сметная стоимость			*329,87*		*1068*			*543*			
54	**181**	**21-040108-2027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92**					*14424*						
				шт.	**2**	**15461,69**	**--**	**30923**	**--**	**1311**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*		
						655,58		*1311*						

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*655,58*				*1311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1289,38*		*2579*				
			Сметная стоимость				*34813*				
55	186	21-040108-2018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92**	**20**							
			шт.		**11598,98**	**--**	**231980**	**--**	**9836**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*491,80*		*9836*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,80*						
			Сметная стоимость		*967,26*		*19345*		*9836*		
56	187	21-040108-2011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92**	**1**			*261161*				
			шт.		**8588,61**	**--**	**8589**	**--**	**364**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,16*		*364*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364,16*						
			Сметная стоимость		*716,22*		*716*		*364*		
57	188	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 20-8-8д**	**1,6116**			*9669*				
			м2		**3955,64**	**--**	**6375**	**--**	**270**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*270*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*532*		*270*		
58	189	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 марки ПБ 17-9-8д**	**3,108**			*7177*				
			м2		**3955,64**	**--**	**12294**	**--**	**521**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167,72*		*521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,72*						
			Сметная стоимость		*329,87*		*1025*		*521*		
			Плиты балконов над 8 эт.				*13841*				
59	191	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**4**							
			шт. сборных конструкций		**1853,97**	**786,72**	**7416**	**3147**	**3370**	**1,24**	**5**
			Накладные расходы -		**979,22**	**200,68**	**3917**	**803**	**62,1**	**0,24**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*842,39*		*3370*				
					732,71				*2931*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,68*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,71*		*863*				
			Сметная стоимость				*11648*				
60	**192**	**11-070504-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка**								
			шт. сборных конструкций	**2**	**1469,44**	**607,51**	**2939**	**1215**	**1328**	**0,98**	**2**
			Накладные расходы -		**773,90**	**155,55**	**1548**	**311**	**62,1**	**0,19**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*663,97*		*1328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*577,19*				*1154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,78*				*174*		
			Сметная стоимость		*170,67*		*341*				
61	**193**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-63-12**				*4608*				
			шт	**29,8**	**8770,70**	**--**	**261367**	**--**	**11082**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*		*11082*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,88*				*11082*		
			Сметная стоимость		*731,41*		*21796*				
62	**194**	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80**	**Плиты перекрытия ребристые марки ПР 6-36-12**				*294245*				
			шт	**8,54**	**8770,70**	**--**	**74902**	**--**	**3176**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,88*		*3176*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,88*				*3176*		
			Сметная стоимость		*731,41*		*6246*				
			Перемычки				*84324*				
63	**197**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**								
			шт. сборных конструкций	**2**	**280,68**	**138,65**	**561**	**277**	**216**	**0,15**	**--**
			Накладные расходы -		**112,62**	**36,00**	**225**	**72**	**62,1**	**0,04**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108,11*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,29*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,81*				*32*		
			Сметная стоимость		*31,10*		*62*				
64	**198**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /марки 5ПБ 21-27 22шт/**				*839*				
			м3	**0,228**	**53110,39**	**--**	**12109**	**--**	**513**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2251,88*		*513*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2251,88*				*513*		
			Сметная стоимость		*4428,98*		*1010*				
							13632				

			Опорные плиты									
65	**199**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**									
			шт. сборных конструкций	**12**	**1233,28**	**31,60**	**14799**	**379**	**7008**	**1,03**	**12**
			Накладные расходы -		**813,38**	**8,04**	**9761**	**96**	**62,1**	**0,01**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*584,02*		*7008*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,10*				*6121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,92*				*887*		
			Сметная стоимость		*145,38*		*1745*				
66	**200**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/опорные подушки ОП-1,ОП-2)**				*23552*				
			м3	**0,544**	**30026,48**	**--**	**16334**	**--**	**693**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1273,12*		*693*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,12*				*693*		
			Сметная стоимость		*2503,97*		*1362*				
			Балки металлические				*18389*				
			Балка МБЛ-1 (4шт)								
67	**201**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**									
			т конструкций	**2,89844**	**20476,51**	**7126,09**	**59350**	**20655**	**25420**	**14,10**	**41**
			Накладные расходы -		**10729,11**	**1718,48**	**31098**	**4981**	**60,9**	**1,59**	**5**
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8770,21*		*25420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7580,58*				*21972*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1189,62*				*3448*		
			Сметная стоимость		*2339,74*		*6782*				
68	**202**	**21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 27,5:25 1,1 4173.0,1 417)**				*91552*				
			т	**2,89844**	**327464,21**	**--**	**949135**	**--**	**40243**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13884,48*		*40243*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13884,48*				*40243*		
			Сметная стоимость		*27307,90*		*79150*				
			Балка МБЛ-2 (2шт)				*1068529*				

69	205	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,65048	20476,51	7126,09	13320	4635	5705	14,10	9
			Накладные расходы -			10729,11	1718,48	6979	1118	60,9	1,59	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*8770,21*		*5705*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7580,58*				*4931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1189,62*				*774*		
			Сметная стоимость			*2339,74*		*1522*				
70	206	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245, очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)**					*20547*				
				т	0,65048	328049,21	--	213389	--	9048	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*13909,29*		*9048*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13909,29*				*9048*		
			Сметная стоимость			*27356,68*		*17795*				
								240232				

Балка МБ-1 (1шт)

71	209	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,39426	20476,51	7126,09	8073	2810	3458	14,10	6
			Накладные расходы -			10729,11	1718,48	4230	678	60,9	1,59	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%			*8770,21*		*3458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7580,58*				*2989*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1189,62*				*469*		
			Сметная стоимость			*2339,74*		*922*				
72	210	21-060801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.245,очистка щетками 31:25 1,24 4173.0,24 1002)**					*12453*				
				т	0,39426	328049,21	--	129337	--	5484	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*13909,29*		*5484*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13909,29*				*5484*		
			Сметная стоимость			*27356,68*		*10786*				
								145607				

Монолитные участки

Монолитный участок МУ-1

73	213	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,536	28195,54	1006,90	15113	540	2352	8,06	4
						6052,42	263,64	3244	141	48,5	0,31	--

			Накладные расходы -			*4388,66*		*2352*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*3063,29*					*1642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1325,37*					*710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2606,74*		*1397*					
			Сметная стоимость					*18863*					
74	**214**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,00848**	**114687,56**	**--**	**973**	**--**	**41**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		*41*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*					*41*		
			Сметная стоимость			*9564,02*		*81*					
75	**215**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,05544**	**111925,97**	**--**	**6205**	**--**	**263**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		*263*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4745,66*					*263*		
			Сметная стоимость			*9333,73*		*517*					
								6986					

Монолитный участок МУ-2

76	**216**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,254**	**28195,54**	**1006,90**	**7162**	**256**	**1115**	**8,06**	**2**
			Накладные расходы -			**6052,42**	**263,64**	**1537**	**67**	**48,5**	**0,31**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4388,66*		*1115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3063,29*					*778*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1325,37*					*337*		
			Сметная стоимость			*2606,74*		*662*					
77	**217**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,00402**	**114687,56**	**--**	*8939*	**--**	**20**	**--**	**--**
			Накладные расходы -			*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		*20*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*					*20*		
			Сметная стоимость			*9564,02*		*38*					
78	**218**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**		**0,0429**	**111925,97**	**--**	*519*	**--**	**204**	**--**	**--**

			Накладные расходы -	т		--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		*204*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4745,66*				*204*			
			Сметная стоимость			*9333,73*		*400*					
								5406					
			Монолитный участок МУ-3										
79	**219**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,1**	**28195,54**	**1006,90**	**2820**	**101**	**439**	**8,06**	**1**	
			Накладные расходы -			**6052,42**	**263,64**	**605**	**26**	**48,5**	**0,31**	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*4388,66*		*439*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3063,29*				*306*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1325,37*				*133*			
			Сметная стоимость			*2606,74*		*261*					
80	**221**	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**					*3520*					
			Накладные расходы -	т	**0,0053**	**115630,62**	--	**613**	--	**26**	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4902,74*		*26*					
			Сметная стоимость			*4902,74*				*26*			
81	**222**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**			*9642,67*		*51*					
								690					
			Накладные расходы -	т	**0,00208**	**119794,31**	--	**249**	--	**11**	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*		*11*					
			Сметная стоимость			*5079,28*				*11*			
82	**223**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**			*9989,89*		*21*					
								280					
			Накладные расходы -	т	**0,00192**	**114687,56**	--	**220**	--	**9**	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			--	--	--	--	--	--	--	
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*		*9*					
			Сметная стоимость			*4862,75*				*9*			
			Анкера			*9564,02*		*18*					
								248					
83	**224**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,10185**	**178201,23**	**10326,49**	**18150**	**1052**	**10780**	**170,00**	**17**	

			т стальных элементов											630
			Накладные расходы -		**150934,50**	**895,81**	**15373**	**91**	**62,1**	**1,07**	--			
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105840,11*		*10780*							
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94286,63*				*9603*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11553,49*				*1177*					
			Сметная стоимость		*22723,31*		*2314*							
84	**225**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**				*31244*							
			т	**0,10185**	**111925,97**	--	**11400**	--	**483**	--	--			
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*		*483*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4745,66*				*483*					
			Сметная стоимость		*9333,73*		*951*							
			Закладные детали ЗД-1,ЗД-2				*12834*							
85	**226**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**											
			т	**0,0157**	**311342,73**	**773,37**	**4888**	**12**	**1451**	**198,00**	**3**			
			Накладные расходы -		**156358,62**	**344,26**	**2455**	**5**	**48,5**	**0,36**	--			
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*92424,26*		*1451*							
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76000,89*				*1193*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16423,37*				*258*					
			Сметная стоимость		*32301,36*		*507*							
			Покрытие над машинным помещением				*6846*							
86	**232**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**											
			шт. сборных конструкций	**1**	**4868,55**	**698,90**	**4869**	**699**	**1730**	**2,74**	**3**			
			Накладные расходы -		**2163,75**	**189,29**	**2164**	**189**	**62,1**	**0,23**	--			
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1729,62*		*1730*							
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1461,24*				*1461*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,38*				*268*					
			Сметная стоимость		*527,85*		*528*							
87	**234**	**21-040108-2040 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92**				*7126*							
			шт.	**1**	**21050,82**	--	**21051**	--	**893**	--	--			
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*892,55*		*893*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*892,55*				*893*					
			Сметная стоимость		*1755,47*		*1755*							
							23699							

Плиты перекрытий

88	240	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,24	21471,31	--	5153	--	218	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*910,38*		*218*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*910,38*				*218*			
			Сметная стоимость			*1790,54*		*430*					
								5801					
			Плиты ПМ-1										
89	249	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	1853,97	786,72	1854	787	842	1,24	1	
			Накладные расходы -			979,22	200,68	979	201	62,1	0,24	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%			*842,39*		*842*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*732,71*				*733*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*109,68*				*110*			
			Сметная стоимость			*215,71*		*216*					
90	250	ТПРАЙС-ЛИСТ АО "ССГПО" стр.80	Стоимость плит перекрытия марки ПМ-1					*2912*					
				шт	7,34	8770,70	--	64377	--	2730	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*371,88*		*2730*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*371,88*				*2730*			
			Сметная стоимость			*731,41*		*5369*					
								72475					
			Анкера										
91	258	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02716	9783,81	818,22	266	22	139	11,60	--	
			Накладные расходы -			8935,60	363,86	243	10	48,5	0,38	--	
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*5116,30*		*139*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4510,23*				*122*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*606,07*				*16*			
			Сметная стоимость			*1192,01*		*32*					
92	259	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82					*437*					
				т	0,02716	119794,31	--	3254	--	138	--	--	
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5079,28*		*138*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*				*138*			
			Сметная стоимость			*9989,89*		*271*					
								3663					

93	260	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,05029	51095,15	5296,95	2570	266	1371	42,70	2
			т стальных элементов		37911,20	862,33	1907	43	62,1	1,03	--
			Накладные расходы -		*27265,71*		*1371*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24078,36*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3187,36*				*1211*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6268,87*				*160*		
			Сметная стоимость				*315*				
94	261	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05029	111925,97	--	4256				
			т		--	--	5629	--	239	--	--
			Накладные расходы -		*4745,66*		--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745,66*		*239*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333,73*				*239*		
			Сметная стоимость				*469*				
							6337				

Монолитные участки

95	262	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,836	28195,54	1006,90	23571	842	3669	8,06	7
			м3		6052,42	263,64	5060	220	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4388,66*		*3669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3063,29*				*2561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1325,37*				*1108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2606,74*		*2179*				
			Сметная стоимость				*29419*				
96	263	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05013	12927,12	853,75	648	43	332	14,94	1
			т		11797,97	224,59	591	11	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6626,28*		*332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5830,94*				*292*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,34*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,27*		*78*				
			Сметная стоимость				*1059*				
97	264	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0089	114687,56	--	1021	--	43	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4862,75*		*43*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4862,75*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9564,02*		*85*				
			Сметная стоимость				*1149*				

98	265	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0154	119794,31	--	1845	--	78	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5079,28*		*78*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5079,28*				*78*		
			Сметная стоимость			*9989,89*		*154*				
99	266	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0297	115630,62	--	3434	--	146	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4902,74*		*146*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4902,74*				*146*		
			Сметная стоимость			*9642,67*		*286*				
100	267	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	114687,56	--	803	--	34	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4862,75*		*34*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4862,75*				*34*		
			Сметная стоимость			*9564,03*		*67*				
101	270	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12384	13423,00	630,41	1662	78	866	16,88	2
			Накладные расходы -			12517,20	190,90	1550	24	48,5	0,17	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			*6993,89*		*866*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*6163,43*				*763*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*830,46*				*103*		
			Сметная стоимость			*1633,35*		*202*				
102	271	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12148	111925,97	--	13597	--	577	--	--
			Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*4745,66*		*577*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4745,66*				*577*		
			Сметная стоимость			*9333,73*		*1134*				
								15307				

103	**276**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**3,35088**									
			м2		**50,12**	**0,83**	**168**	**3**	**39**	**0,02**	**--**
			Накладные расходы -		**16,82**	**0,17**	**56**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***11,72***		***39***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,21***				***31***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2,52***				***8***		
			Сметная стоимость		***4,95***		***17***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			***224***				
			Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**4052153**	**89720**			**323**
			Материалы -	Тенге			**254634**	**23064**			**26**
			Всего заработная плата -	Тенге			**2679549**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**198310**				
			Местные материалы -	Тенге				**228615**			
			Накладные расходы -	Тенге			**455150**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1752141**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**259359**				
			Сметная прибыль -	Тенге					**139818**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**119541**		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**235113**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**3174021**				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
			Материалы -	Тенге				**228615**			**287**
			Всего заработная плата -	Тенге			**1372604**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10336**				
			Накладные расходы -	Тенге				**49083**			
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1291861**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**89357**				
			Сметная прибыль -	Тенге					**29892**		
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					**59465**		
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**116957**				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1578918**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге				**49083**			**62**
			Сметная заработная плата -	чел.-ч			**4752939**				
				Тенге							

РАЗДЕЛ 7. Лестницы 8 й эт

Лестница N1

104	**326**	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0,51145**									
			т конструкций		**20476,51**	**7126,09**	**10473**	**3645**	**4486**	**14,10**	**7**
			Накладные расходы -		**10729,11**	**1718,48**	**5487**	**879**	**60,9**	**1,59**	**1**
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8770,21***		***4486***				
					7580,58				***3877***		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,62*							
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,74*		*1197*		*608*			
			Сметная стоимость				*16155*					
105	**327**	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Косоуры /Ст.245 огрунтовка ГФ-021,очистка щетками 38,3:25 1,532 4173.0,532+3618.0,532 4145/**									
				0,10305	**252377,50**	**--**	**26008**	**--**	**1103**	**--**	**--**	
			т									
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10700,81*		*1103*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10700,81*							
			Сметная стоимость		*21046,26*		*2169*		*1103*			
106	**331**	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.8,тб.9 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Ст.245 очистка щетками,огрунтовка ГФ-021 33,2:25 1,328 4173.0,328+3618.0,328 2555)**				*29280*					
				0,12389	**334752,55**	**--**	**41472**	**--**	**1758**	**--**	**--**	
			т									
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14193,51*		*1758*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14193,51*							
			Сметная стоимость		*27915,68*		*3458*		*1758*			
107	**336**	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**				*46689*					
				22,6	**912,47**	**31,32**	**20622**	**708**	**13556**	**1,08**	**24**	
			м ступеней									
			Накладные расходы -		**852,87**	**13,99**	**19275**	**316**	**62,1**	**0,01**	**--**	
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*599,83*		*13556*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*538,32*				*12166*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,51*				*1390*			
			Сметная стоимость		*120,98*		*2734*					
108	**337**	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**				*36912*					
				22,6	**2076,27**	**--**	**46924**	**--**	**1990**	**--**	**--**	
			м									
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*		*1990*					
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,03*				*1990*			
			Сметная стоимость		*173,14*		*3913*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			*52827*					
				Тенге			**145498**	**4353**				**32**
			Стоимость общестроительных работ -				**24762**	**1195**				**1**
			Материалы -	Тенге								
			Всего заработная плата -	Тенге			**67545**					
				Тенге			**639**					
								19591				